



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME: 2 DO. TRIMESTRE 2021 (ABRIL - JUNIO)</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA. ETAPA)	
<b>CCT:</b>	07DES0052P	
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b> OCOSINGO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021008-049	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-907044997-E52-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 11 aulas didácticas (Edificio E, H, K, L y Q)	M2	570.24
Construcción de 1 taller de computo (Edificio J)	M2	103.68
Construcción de 1 servicio sanitario (Edificio J)	M2	51.84
Construcción de 1 taller de danza (Edificio P)	M2	181.44
Construcción de 1 servicio sanitario (Edificio Q)	M2	51.84
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 99 M3	PZA	1.00
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)	M2	513.60
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	2.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	266.97
Aire acondicionado Fijo (Mini Split de 48,000 BTU)	PZA	2.00
Instalación de transformador de distribución 45 kva	PZA	1.00
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	254.35
Construcción de 1 plaza cívica de concreto 200 kg/cm2 de 15mx 33m	M2	495.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2120/2020		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	19,313,495.91	
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	332,990.27	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	18,124,602.43	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	17,791,612.16	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,521,883.75	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	5,337,483.65	<b>FECHA:</b> 12/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,112,916.34	<b>FECHA:</b> 26/01/2021
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON DESARROLLADORA COMARROH, S.A.D E C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ALEJANDRO AREVALO CONDE		
<b>INICIO:</b>	30/10/2020	<b>TERMINO:</b>	27/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	12 DE MARZO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	69.10%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	39.10%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



EDIFICIO "H" , 3 AULAS U-1C



COLADO DE LOSA DEL EDIFICIO "E", 3 AULAS U-1C



NIVEL DE PISO TERMINADO



APLANADO INTERIOR DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS U-1C



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



LUMINARIA EN U-1C



REGISTRO ELECTRICO



LUMINARIA EN EDIFICIO "Q"



COLADO DE ANDADOR



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



PEGADO DE LOSETA EN PISO



POWERPACT



REGISTRO ELECTRICO



SERVICIO SANITARIO