



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019 - 2020		
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)			
ESCUELA:	ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN		
CCT:	07EPB0348E		
MUNICIPIO:	OCOSINGO	LOCALIDAD:	EL ZAPOTAL
NÚMERO DE CONTRATO:	1921007-0257		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E34-2019		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE 02 SERVICIO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE MEDIOS, CONSTRUCCIÓN DE 01 DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	15,810,442.37	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,695,854.12	
MONTO CONTRATADO:	\$	14,695,854.12	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,114,588.25	
ANTICIPO:	\$	4,408,756.24	FECHA: 26/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,969,887.53	FECHA: 23/03/2020
EMPRESA:	CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ALONZO GARCIA CASILLAS		
INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2019		TERMINO: 12 DE JULIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	22.36%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EN PROCESO	EN PROCESO
	
<p>CONSTRUCCION DE 04 AULAS (DIRECCION, AUA DE MEDIOS, AULA, BAÑOS SANIT.) EDIFICIO "A", DESCIMBRADO Y APLANADOS.</p>	<p>CONSTRUCCION DE 04 AULAS EDIFICIO "E", DESCIMBRADO Y APLANADOS.</p>
	
<p>CONSTRUCCION DE 04 AULAS EDIFICIO "F", DESCIMBRADO Y APLANADOS.</p>	<p>CONSTRUCCION DE 03 AULAS (COSNT. 02 AULAS Y 01 COCINA) CONSTRUCCION DE MUROS Y COLADO DE CASTILLOS.</p>