



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019 - 2020		
<b>PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)</b>			
<b>ESCUELA:</b>	ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE.		
<b>CCT:</b>	07DPR2149V		
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b>	FRONTERA COROZAL
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921012-0256		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E36-2019		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCIÓN DE 17 AULAS DIDACTICAS, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AULA COCINA, 01 DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	21,571,513.32	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	20,058,935.84	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	20,058,935.84	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,512,577.48	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	6,017,680.75	<b>FECHA:</b> 30/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,690,741.56	<b>FECHA:</b> 30/03/2020
<b>EMPRESA:</b>	CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	PEDRO SANTIAGO SALAS		
<b>INICIO:</b>	16 DE DICIEMBRE DE 2019		<b>TERMINO:</b> 11 DE AGOSTO DE 2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	22.11%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO



CONSTRUCCION DE 04 AULAS (01 SERV SANITARIO) EDIFICIO "A", MUROS Y COLADO DE CASTILLOS.

CONSTRUCCION DE 04 AULAS EDIFICIO "B", MUROS Y COLADO DE CASTILLOS.



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
CONSTRUCCION DE 04 AULAS EDIFICIO "C", MUROS Y COLADO DE CASTILLOS.	CONSTRUCCION DE 04 AULAS EDIFICIO "C", MUROS Y COLADO DE CASTILLOS.
	
CONSTRUCCION DE 04 AULAS EDIFICIO "E", MUROS Y COLADO DE CASTILLOS.	CONSTRUCCION DE 01 AULA COCINA, MUROS Y COLADO DE CASTILLOS.



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
OBRA EXTERIOR "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL".	CONSTRUCCION DE MUROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES.