



PTO2017-55 Página 1 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654
royecto: 022511A01001E13B018 179461Jardín de Niños Gabriela Mistral												\$0.00 \$575,748.33 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2017 350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00		1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2017 350.00	
coyecto: 022512A01001E13B051 179473Primaria Vicente Guerrero Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00 0.00	5.00 5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	\$0.00 \$3,913,574.35 \$0
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	350.00	
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 350.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 2 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Barranton dan		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
Indicado:			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total State of the												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Proyecto: 022511A01001E13B010 179394Centro de Atención Multiples.												\$0.00 \$776,215.11 \$0.
Componente												30.
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00 0.00				Eficiencia Obra	350.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00		1.00				Eficiencia Obra	350.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obia	350.00	
Proyecto: 022511A01001E13B011 179435Jardín de Niños Carlos Marx.												\$0.00 \$841,831.30 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios												φ0.
Físicos Educativos Preescolar	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Cartifu I	2017	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00	2.00 2.00	0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia	250.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 3 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		Piodificado
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 022511A01001E13B005 179398Jardín de Niños 14 de Septiembre de 1824												\$0.00 \$2,949,805.37 \$884,941.6
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	80.00	80.00	0.23	Gestión / Eficiencia	2017	
Imaco data i pod Eddada		0.00	0.80	0.00	0.00	0.80				Anexo	1,500.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 1,500.00	
Proyecto: 022513A01001E13B018 179466 Telesecundaria No. 072 Amado Nervo												\$0.00 \$634,231.17 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	50.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	50.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	50.00	0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	50.00	





PTO2017-55 Página 4 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.:
Proyecto: 022512A01001E13B023 179426 Primaria Juan Sabines Gutierrez.												\$0.00 \$0.00 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
Eddedavos		0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00				Obra	250.00	
Proyecto: 022513A01101E13B002 179443 Secundaria Técnica No. 38												\$0.00 \$1,814,413.14 \$0.0
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2017	
Eddadava		0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00 0.00				Obra	50.00	
Actividad Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Educativos.		0.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00 0.00				Calidad Obra	50.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obid	50.00	





PTO2017-55 Página 5 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Fotal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 022512A01001E13B021 179417 Primaria Sebastian Perez Nuñez.												\$0.00 \$2,850,000.00 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00				Eficiencia Obra	250.00	
royecto: 032512A01001E13B008 169055 Primaria Justo Sierra Mendez. (O.P.E.)												\$0.00 \$46,409.08 \$46,409.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00	1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
I mode detail 1 state Education		1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00				Obra	25.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos		1.00 1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00 1.00				Eficiencia Obra	25.00	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obia	25.00	





PTO2017-55 Página 6 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Fotal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
Proyecto: 022511A01001E13B012 179437Jardín de Niños Primero de Mayo.												\$0.00 \$1,806,592.33 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00	2.00 2.00	2.00 2.00	0.00	4.00 4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 350.00	
royecto: 022512A01001E13B022 179419 Primaria Rufinno Arellanes Tamayo.												\$0.00 \$3,150,000.00 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.00				Eficiencia Obra	250.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obia	230.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 7 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Piodificado
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
royecto: 022512A01001E13B024 179438 Primaria Vasco De Quiroga												\$0.00 \$2,240,774.65 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.00				Eficiencia Obra	250.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 250.00	
royecto: 022512A01001E13B052 179474Primaria 16 de Septiembre												\$0.00 \$3,750,600.00 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 350.00	





PTO2017-55 Página 8 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$ 754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 022513A01001E13B004 179389 Telesecundaria No. 1191 Mariano Matamoros.												\$0.00 \$2,500,000.00 \$750,000.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	80.00	48.00	Gestión / Calidad	2017	
Till destructura i isica Educativa		6.00 0.00	0.00 4.80	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00 4.80				Aula	10.00	
		0.00		0.00	0.00						10.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	80.00	48.00	Gestión /	2017	
Educativos.		6.00 0.00	0.00 4.80	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00 4.80				Calidad Aula	10.00	
		0.00	4.60	0.00	0.00	4.00				Auld	10.00	
Proyecto: 032513A01001E13B001 169474 Secundaria Federal Rodulfo Figueroa Esquinca (Refrendo).												\$0.00 \$777,279.86 \$233,183.9
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.00	Gestión / Calidad	2017	
2 Good Secura Fisica Educativa		1.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00				Bardas	10.00	
		2.30	-:00	2,000	1.00							
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.00	Gestión /	2017	
Educativos.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Calidad		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Bardas	10.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 9 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Mounicado
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654
royecto: 022511A01001E13B008 179408Jardín de Niños Juan de Dios Peza.												\$0.00 \$2,825,072.23 \$847,521.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 1,500.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
oyecto: 022512A01001E13B016 179403Primaria General Ignacio Zaragoza.		0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00				Anexo	1,500.00	\$0.00 \$1,915,777.05 \$574,73:
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 1,500.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 1,500.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 10 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
Indicador			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	(D/A) %	Unidad de Medida		модітісадо
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
royecto: 022512A01001E13B057 179480Primaria Narciso Bassols												\$0.00 \$237,638.18 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												, .
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 350.00	
coyecto: 032532A01001E13B001 169481 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (O.P.E) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2017	\$0.00 \$3,242,832.00 \$3,220,854.
		1.00 0.00	0.00 1.00	0.00	0.00 0.00	1.00 1.00				Obra	5.00	
Actividad Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 5.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 11 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
Nivel / Bernard Newskins / Newskins del	Denominador -		Modifica	ndo (C)			Meta	Efic. del	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	do (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerudoi	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654
oyecto: 022512A01001E13B007 179387Primaria Leona Vicario												\$0.00 \$3,432,959.96 \$1,029,887
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	52.00	52.00	52.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
Infraestructura Fisica Educativa		0.00	1.00 0.52	0.00	0.00	1.00 0.52				Obra	450.00	
		0.00	0.52	0.00	0.00	0.52				Obla	450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	52.00	52.00	52.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.52	0.00	0.00	0.52				Obra	450.00	
royecto: 022533A01001E13B002 179411 Instituto Técnologico de Frontera Comalapa.												\$0.00 \$294,816.64 \$0
Componente Terminación de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Terminación de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017	
Educativa		0.00	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 0.00				Obra	10.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obia	10.00	
Actividad Terminación de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Terminación de Construcción y	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	10.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 12 de 53 30-junio-2017

.....

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
- Indicador			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$ 754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 022511A01101E13B001 179429Jardín de Niños Josefina Ramos del Rio.												\$0.00 \$2,393,155.69 \$0.0
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	350.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					250.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	350.00	
Proyecto: 022511A01001E13B019 179475Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa												\$0.00 \$2,394,000.00 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	350.00	





PTO2017-55

Página 13 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Plounicado
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
Proyecto: 022512A01001E13B017 179405Primaria Venustiano Carranza.												\$0.00 \$2,878,472.22 \$863,541.6
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 1,500.00	¥
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017	
Proyecto: 022513A01001E13B006 179404 Secundaria Lic. José Lopez Portillo. Componente												\$0.00 \$2,951,590.39 \$885,477.3
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	20.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2017	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	20.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2017	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 14 de 53 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Barrello de		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Mounicado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
fotal												\$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 032522A01001E13B001 169483 Emsad No. 138 (O.P.E)												\$0.00 \$1,113,996.28 \$334,198.8
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de	3.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		2.00	0.00	0.00		2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	10.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Intraestructura Fisica Educativa.		2.00	0.00	0.00		2.00				Eficacia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	10.00	
Proyecto: 022511A01001E13B016 179446Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa												\$0.00 \$607,940.65 \$0.0
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Espacios	350.00		1.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Físicos Educativos Preescolar		0.00	1.00	0.00		1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00		1.00	5.55	"""		Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00		0.00				Aula	350.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 15 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
Proyecto: 022522A01001E13B011 179420 Emsad No. 246.												\$0.00 \$5,472,000.00 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 35.00	
royecto: 022511A01001E13B013 179444Centro de Atención Multiple Componente												\$0.00 \$546,471.30 \$0.
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	270 22	265			0.55	, , .	0.00		2.22	Gasti' '	2047	
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 350.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 16 de 53 30-junio-2017

Fecha de impresión:

17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ido (D)		Total	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 032522A01001E13B002 169484 Cobach No. 190 (O.P.E)												\$0.00 \$336,003.72 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Eficiencia Obra	10.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Construcción y Equipamiento de	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 0.00				Eficiencia Solicitud	10.00	
Proyecto: 032522A01001E13B004 169468 Cobach No. 190 Mapastepec. (O.P.E)												\$0.00 \$254,700.76 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	10.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 17 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind.		de Línea Base	
Hidicadoi			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de Medida	Linea base	Modificado
		1	2	3	4			,,,				Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 022511A01001E13B017 179460Jardín de Niños Belisario Dominguez Palencia												\$0.00 \$624,348.25 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar										- w		
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00		0.00				Aula	350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2017 350.00	
royecto: 022533A01001E13D001 1738001 Construcción del Edificio de Rectoria de la Universidad Tecnologica de la Selva. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios												\$0.00 \$24,975,000.00 \$0.0
Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Edificio	2017	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	10.00	





PTO2017-55 Página 18 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
_												\$616,309,855.00
Total												\$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 022512A01101E13B001												\$0.00
179421 Primaria Lic. Benito Juarez Garcia.												\$1,378,133.45 \$0.0
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Educativa		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	250.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
·		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	250.00	
Proyecto: 022522A01001E13B009												\$0.00
179368 Emsad No. 309 Las Pimientas.												\$3,668,178.52 \$0.
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de	6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Eficiencia	35.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	35.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de	6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	35.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 19 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

17-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654
royecto: 022512A01001E13B053 179476Primaria Rosario Castellanos Figueroa												\$0.00 \$3,332,580.35 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00	1.00 1.00	2.00 2.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00		0.00				Obra	350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 350.00	
royecto: 022511A01001E13B007 179379Jardín de Niños Palenque.												\$0.00 \$3,082,204.44 \$924,66
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00	2.00 2.00	2.00 2.00	0.00 0.00	4.00 4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00		0.00				Obra	1,500.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 20 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

17-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Medida		riounicado
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
Proyecto: 022512A01001E13B011 179391 Primaria Guillermo Prieto.												\$0.00 \$2,064,548.01 \$619,364.4
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												, ,
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00	0.00 0.00	1.00	35.00	35.00	35.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
Imaco data i sica Educata		0.00	1.00 0.35	0.00	0.00	1.00 0.35				Obra	450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	35.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 450.00	
royecto: 022512A01001E13B014 179378Primaria Francisco Indalecio Madero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios												\$0.00 \$3,307,457.02 \$992,237.
Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00 0.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2.00 0.00				Eficiencia Anexo	1,500.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Renabilitación de Espacios Educadivos											1 500 00	
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 1,500.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 21 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind.		de Línea Base	Madificada
Indicador			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
- Fotal												\$616,309,855.00
Otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654.1
royecto: 022511A01001E13B014												\$0.00
179439Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto												\$706,072.72 \$0.0
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción y equipamiento de aulas	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
didácticas, anexos, talleres y laboratorios		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
educativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	
royecto: 022512A01001E13B054 179477Primaria Xicontencatl												\$0.00 \$1,938,000.00 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 22 de 53 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Madie 1-
mucauoi			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4			,,,				Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Proyecto: 022512A01001E13B006 179386Primaria Benito Juarez Garcia												\$0.00 \$3,432,959.96 \$1,029,887.9
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.46	46.00	46.00	46.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00	1.00	46.00	46.00	46.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
Proyecto: 022513A01001E13B003 179356 Secundaria General Estatal Leona Vicario.		0.00	0.46	0.00	0.00	0.46				Obra	450.00	\$0.00 \$6,000,000.00 \$1,799,902.:
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	10.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 1.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.03	0.00	17.17	10.30	Gestión / Calidad Aula	2017	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	10.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 1.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.03	0.00	17.17	10.30	Gestión / Calidad Aula	2017	





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 23 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
 -			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
^r otal												\$ 754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	17.17	10.30	Gestión /	2017	
Educativos.		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Calidad		
		0.00	1.03	0.00	0.00	1.03				Aula	10.00	
royecto: 032513A01001E13B002 169475 Escuela Secundaria General Estatal Leona Vicario (Refrendo).												\$0.00 \$3,276,031.90 \$982,809
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	60.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Calidad		
		0.93	5.07	0.00	0.00	6.00				Aula	10.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	60.00	Gestión /	2017	
Educativos.		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Calidad		
		0.93	5.07	0.00	0.00	6.00				Aula	10.00	
royecto: 022512A01001E13B008 179388Primaria Amado Nervo												\$0.00 \$3,000,000.00 \$0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	64.00	64.00	64.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.64	0.00	0.00	0.64				Obra	450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Página 24 de 53 30-junio-2017

Fecha de impresión:

17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	M - 1'6' 1 -
Indicador			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	64.00	64.00	64.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.64	0.00	0.00	0.64				Obra	450.00	
Proyecto: 022513A01001E13B012 179427 Telesecundaria No. 1120 Juan de Dios Peza.												\$0.00 \$1,780,230.33 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de	50.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Calidad		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	50.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción de aulas didácticas, anexos,	50.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
talleres y laboratorios educativos.		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Calidad		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	50.00	
royecto: 022512A01001E13B015 179402Primaria Vicente Guerrero.												\$0.00 \$1,579,156.46 \$0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												Ť
Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												





PTO2017-55 Página 25 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Damawina dan		Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	do (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	
royecto: 022512A01001E13B026												\$0.00
179428 Primaria 21 de Marzo.												\$2,280,000.00 \$0
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
royecto: 022512A01001E13B001												\$0.00
179357 Primaria Francisco Indalecio Madero												\$2,500,000.00 \$750,000
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.01	0.99	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												





PTO2017-55 Página 26 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Hette d.d.	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 450.00	
Proyecto: 022512A01001E13B002 179359 Primaria Rosario Castellanos Figueroa												\$0.00 \$2,500,000.00 \$750,000.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 450.00	
Proyecto: 022512A01001E13B055 179478Primaria 18 de Marzo												\$0.00 \$1,824,000.00 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria										- "((
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 27 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	B		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$ 754,104,230.14 \$41,702,65
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	
oyecto: 022511A01001E13B002												\$0.00
179063Jardin de Niños Benito Jurez Garcia												\$2,400,000.0 \$720,00
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia	1	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia	1	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
royecto: 022512A01001E13B003												\$0.00
179360 Primaria Juan Ruiz De Alarcon												\$2,404,825.66 \$721,44
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.10	0.90	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios												
Físicos Educativos Primaria.											1	





PTO2017-55

Página 28 de 53

30-junio-2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

17-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.10	0.90	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
royecto: 022513A01001E13B011 179425 Secundaria Benito Juarez Garcia.												\$0.00 \$1,100,000.00 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Calidad		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	50.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Educativos.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Calidad		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	50.00	
royecto: 022511A01001E13B004 179376 Jardín de Niños Ka'anbal.												\$0.00 \$1,200,000.00 \$360,000
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	45.00	45.00	45.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.45	0.00	0.00	0.45				Obra	450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												





PTO2017-55

Página 29 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$ 754,104,230.14 \$41,702,654.:
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	45.00	45.00	45.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.45	0.00	0.00	0.45				Obra	450.00	
Proyecto: 022512A01001E13B019												\$0.00
179396Primaria Lic. Adolfo López Mateos.												\$3,476,843.58 \$1,043,053.
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios												
educativos												
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	350.00	
Proyecto: 022511A01001E13B015												\$0.00
179445Jardín de Niños Julio Jimenez Rueda												\$603,448.19 \$0.0
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas												
didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos											1	





PTO2017-55 Página 30 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN **ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2017

17-julio-2017 Fecha de impresión:

2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chianas

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	B		Modific	ado (C)		•	Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2017 350.00	
Proyecto: 022533A01001E13B001 179397 Universidad Politécnica de Tapachula.												\$0.00 \$3,615,367.00 \$1,084,610.1
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Taller	2017	
Proyecto: 022532A01101E13B002 179424 Universidad Autonoma de Chiapas Polilaboratorio.												\$0.00 \$196,934.15 \$0.0
Componente Terminación de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Terminación de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017	
Actividad Terminación de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												





PTO2017-55

Página 31 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Terminación de Construcción y	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Equipamiento de Infraestructura Física		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
Educativa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	10.00	
Proyecto: 032532A01101E13B001 169480 Universidad Autonoma de Chiapas.(O.P.E)												\$0.00 \$500,000.00 \$150,000.0
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Rehabilitación de Infraestructura Física	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	Gestión /	2017	
Educativa.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.01	0.00	0.00	0.01				Rehabilitación	5.00	
Actividad Rehabilitación a realizar de Espacios Educativos.												
Rehabilitación de Infraestructura Física	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	Gestión /	2017	
Educativa.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.01	0.00	0.00	0.01				Solicitud	5.00	
Proyecto: 032512A01001E13B005 169476 Primaria Josefa Ortiz de Dominguez (O.P.E.).												\$0.00 \$3,400,000.00 \$1,653,499.6
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.05	0.95	0.00	0.00	1.00				Obra	25.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												





PTO2017-55

Página 32 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	B		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.05	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 25.00	
Proyecto: 032512A01001E13B009 16901021 Primaria 5 de Febrero (0.P.E.)												\$0.00 \$1,306,526.33 \$927,609.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.40	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 25.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.40	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 25.00	
Proyecto: 022522A01001E13B008 1420140 Cobach No. 40 Felipe Carillo Puerto.												\$0.00 \$3,571,876.23 \$2,642,096.:
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2017 8.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												





PTO2017-55

Página 33 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind.		de Línea Base	
Indicador			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4			,,,				Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y Equipamiento de	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Eficacia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	8.00	
royecto: 022513A01001E13B010												\$0.00
179418 Secundaria Miguel Barrales Hernandez.												\$3,691,072.3 \$1,107,32
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de	50.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Calidad		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	50.00	
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	50.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Educativos.		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Calidad		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	50.00	
royecto: 022512A01001E13B020 179365 Primaria Moctezuma.												\$0.00 \$6,686,956.4 \$
Componente												>
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 34 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Hountado
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 250.00	
royecto: 032512A01001E13B007 16901018 Primaria Miguel Lara Vassallo (O.P.E.).												\$0.00 \$29,363.73 \$0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017	
royecto: 022513A01001E13B019 179459 Telesecundaria No. 1150												\$0.00 \$677,472.35 \$0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												·
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	50.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2017	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												





PTO2017-55

Página 35 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind.		de Línea Base	
Indicador			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4			,,,				Devengado
_												\$616,309,855.00
Total												\$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Educativos.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Calidad		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	50.00	
Proyecto: 032512A01001E13B004 169482 Primaria Jaime Sabines Gutierrez (0.P.E.).												\$0.00 \$1,144,147.08 \$343,244.:
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	25.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	25.00	
Proyecto: 022512A01001E13B009 179358 Primaria DR. Romeo Rincon Castillejos.												\$0.00 \$1,380,000.00 \$414,000.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												





PTO2017-55 Página 36 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	1		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Mounicado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
Proyecto: 022512A01001E13B025 179436 Primaria Jose Emilio Grajales												\$0.00 \$1,140,110.86
Componente												\$0.0
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		2017	
Educativos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	250.00	
Proyecto: 022512A01001E13B010 179390 Primaria Belisario Domínguez Palencia.												\$0.00 \$3,100,000.00 \$930,000.0
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00	30.00	30.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.30	0.00	0.00	0.30				Obra	450.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												





PTO2017-55

Página 37 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	11-14-44-	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Ploumeduo
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	30.00	30.00	30.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.30	0.00	0.00	0.30				Obra	450.00	
royecto: 032512A01101E13B003 169473 Centro de Educación Basica del												\$0.00 \$250,000.00
Estado de Chiapa Dr. Belisario Dominguez Palencia (O.P.E.).												\$75,000
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Físicos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos Primaria.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	25.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	25.00	
royecto: 022511A01001E13B001 179358Jardín de Niños Dr. Romeo Rincon Castillejos.												\$0.00 \$0.00 \$0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios												
Físicos Educativos Preescolar	250.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0 "' '	2047	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00	0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	350.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas												
didácticas, anexos, talleres y laboratorios												
educativos												





PTO2017-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

Página 38 de 53 30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	B		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Piodificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$ 754,104,230.1 4 \$41,702,65
Construcción, equipamiento y/o	350.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	350.00	
royecto: 032512A01101E13B006												\$0.00
169477 Primaria Juan Aldama (O.P.E.).												\$4,850,000.0 \$3,436,06
Componente												4-7-5-7-5
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.48	0.52	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	25.00	
Actividad												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.48	0.52	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	25.00	
royecto: 022512A01001E13B004												\$0.00
17901002 Primaria Juan Aldama.												\$880,829.7 \$264,24
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios												





PTO2017-55

Página 39 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

30-junio-2017 Fecha de corte:

17-julio-2017 Fecha de impresión:

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Holde d.d.	de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Ploumeduo
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	450.00	
oyecto: 022511A01001E13B003 179393 Jardín de Niños Leona Vicario.												\$0.00 \$1,100,000.00 \$330,000
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												4555,666
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.70	0.00	0.00	0.70				Obra	450.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.70	0.00	0.00	0.70				Obra	450.00	
royecto: 022532A01001E13B004 16901015 Facultad de Arquitectura Campus 1 (UNACH)												\$0.00 \$1,150,000.00 \$575,000
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios												
Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
Amacoa actura i isica Euacauva.		0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00				Obra	10.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33.4	10.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
. Steel Educatives Superior.												





PTO2017-55 Página 40 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	mado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(b / c) %	(D / C) %	%	Medida		riounicado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$ 754,104,230.1 4 \$41,702,65
Construcción y Equipamiento de	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	35.00	
royecto: 022532A01001E13B005												\$0.00
179409 Licenciatura en Lenguas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.												\$5,165,643.6 \$
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
Image detail indice Education		0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00				Obra	10.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Físicos Educativos Superior.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	10.00	
royecto: 022532A01001E13B003 142101004 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.												\$0.00 \$1,317,218.8 \$
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	20.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
IIII aesu uctura Fisica Euucauva.		0.00	19.00	0.00	0.00	19.00				Eficiencia	10.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	10.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos superior.												





PTO2017-55

Página 41 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Fotal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	20.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017	
royecto: 032512A01101E13B001 169471 Primaria Jaime Torres Bodet (O.P.E.).												\$0.00 \$2,553,362.03 \$766,008.
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
2000010		1.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00				Rehabilitación	293.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2017 25.00	
royecto: 022511A01001E13B009 179395Jardín de Niños Heroe Juan de la Barrera												\$0.00 \$1,843,232.66 \$552,969
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												





PTO2017-55

Página 42 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
and cauci			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$754,104,230.14 \$41,702,654.:
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	350.00	
Proyecto: 032511A01001E13B001 16901022Jardín de Niños Heroe Juan de la Barreara.												\$0.00 \$546,350.24 \$163,905.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33	Gestión /	2017	
deInfraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.01	0.00	0.00	0.01				Aula	3.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorioseducativos												
Construcción, equipamiento y/o	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.01	0.00	0.00	0.01				Aula	3.00	
Proyecto: 022512A01001E13B012 179392 Primaria Guadalupe Victoria.												\$0.00 \$3,700,000.00 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												40.
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	70.00	70.00	70.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00		1.00				Eficiencia		
		0.00	0.70	0.00	0.00	0.70				Obra	450.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												





PTO2017-55

Página 43 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Piounicado
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.1
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	70.00	70.00	70.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 450.00	¥.14/.04/30
Proyecto: 022522A01001E13B010 179220 Emsad No. 72 "Tzimol".												\$0.00 \$1,798,658.04 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00	2.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2017	
Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	35.00	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 35.00	
Proyecto: 022513A01001E13B005 179400 Telesecundaria No. 1292 Rosario Castellanos Figueroa.												\$0.00 \$3,342,110.90 \$1,002,633.2
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria										- " '		
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	20.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2017	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												





PTO2017-55

Página 44 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modifie	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado
				estre		Numerauor	%	(D / C) %	%	Medida		Parameter de
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	20.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2017 20.00	
Proyecto: 022513A01001E13B007 179406 Telesecundaria No. 278 Moises Saenz Garza.												\$0.00 \$3,545,915.14 \$0.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	20.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Obra	2017 20.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos. Construcción y/o Rehabilitación de Espacios	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Educativos.	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Calidad Obra	20.00	
Proyecto: 022512A01001E13B018 179407Primaria Margarita Maza de Juarez.												\$0.00 \$3,320,859.34 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 1,500.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												





PTO2017-55 Página 45 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Prescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	ado (D)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Total Numerador 1.00 1.00 0.00	Meta Trim. (D / C) % 0.00	Efic. del Ejerc. (D / C) % 0.00	Meta Ind. (D / A) % 0.00	Tipo y Dimensión Unidad de Medida Gestión / Eficiencia Anexo Gestión / Eficiencia	2017 2017	Aprobado Modificado Devengado \$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654 \$0.00 \$1,980,000.00 \$0.
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	Trim. (D / C) %	Ejerc. (D / C) %	Ind. (D / A) %	Unidad de Medida Gestión / Eficiencia Anexo Gestión /	de Línea Base 2017 1,500.00	\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654 \$0.00 \$1,980,000.00
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017	\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654 \$0.00 \$1,980,000.00
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00				Eficiencia Anexo Gestión /	1,500.00	\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654 \$0.00 \$1,980,000.00
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00				Eficiencia Anexo Gestión /	1,500.00	\$754,104,230.14 \$41,702,654 \$0.00 \$1,980,000.00
Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00				Eficiencia Anexo Gestión /	1,500.00	\$41,702,654 \$0.00 \$1,980,000.00
Rehabilitación de Espacios Educativos royecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00				Eficiencia Anexo Gestión /	1,500.00	\$1,980,000.00
rroyecto: 022511A01001E13B006 179401Jardín de Niños Vicente Suarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00	0.00	0.00	0.00	Anexo Gestión /		\$1,980,000.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de 350.00 Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /		\$1,980,000.0
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	,	2017	\$1,980,000.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de 350.00 Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	,	2017	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de 350.00 Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	,	2017	
Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	,	2017	
Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o 350.00 Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	,	2017	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o 350.00 Rehabilitación de Espacios Educativos									Eficiencia		
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		l				
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos					0.00				Obra	1,500.00	
didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o 350.00 Rehabilitación de Espacios Educativos											
Construcción, equipamiento y/o 350.00 Rehabilitación de Espacios Educativos											
	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Eficiencia		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	
royecto: 022512A01001E13B013 179399Primaria Emiliano Zapata Salazar.											\$0.00 \$1,357,746.8 \$
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios											
Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de 350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gostión /	2017	
Construcción y Equipamiento de 350.00 Infraestructura Física Educativa	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00 2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	201/	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	1,500.00	
Actividad											
Construcción y equipamiento de aulas											
didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos											





PTO2017-55

Página 46 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte:

30-junio-2017

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	mado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Hota da	de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Plounicado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción, equipamiento y/o	350.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anexo	1,500.00	
royecto: 022513A01101E13B001												\$0.00
179361 Secundaria Técnica Profra. Esperanza León Coello.												\$2,816,099.60 \$844,82
Componente												
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.00	Gestión / Calidad	2017	
Educativa		1.00 0.02	0.00 0.98	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00				Obra	10.00	
		0.02	0.98	0.00	0.00	1.00				Obia	10.00	
Actividad												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Rehabilitación de aulas didácticas, anexos,	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.00	Gestión /	2017	
talleres y laboratorios educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Calidad		
		0.02	0.98	0.00	0.00	1.00				Obra	10.00	
royecto: 022512A01001E13B005												\$0.00
179385Primaria Emiliano Zapata Salazar												\$2,832,561.03 \$849,76
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	45.00	45.00	45.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.45	0.00	0.00	0.45				Obra	450.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios												
Físicos Educativos Primaria.								1				





PTO2017-55

Página 47 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanza	ido (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trime	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Houncado
		1	2	3	4							Devengado
Fotal												\$616,309,855.00
oui -												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	45.00	45.00	45.00	Estratégico /	2017	
Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	0.45	0.00	0.00	0.45				Obra	450.00	
royecto: 032512A01001E13B002												\$0.00
169470 Primaria Emiliano Zapata (O.P.E.).												\$3,400,000.00 \$1,020,000
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.21	0.79	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico /	2017	
Educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.21	0.79	0.00	0.00	1.00				Obra	25.00	
royecto: 022532A01001E13B006												\$0.00
179410 Subsede Villacorzo de la Universidad de Cienias y Artes de												\$550,000.00 \$0
Chiapas.												
Componente												
Terminación de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Terminación de Construcción y	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
2000010		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	10.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												





PTO2017-55 Página 48 de 53

30-junio-2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN **ENERO - JUNIO**

Fecha de corte:

17-julio-2017 Fecha de impresión:

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado
			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
Total												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Terminación de Construcción y	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Equipamiento de Infraestructura Física		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
Educativa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	10.00	
Proyecto: 022522A01001E13B006 179364 Cobach No. 27 Cristobal Obregón.												\$0.00 \$711,919.62 \$656,143.9
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	35.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.												
Construcción y Equipamiento de	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	50.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Eficiencia		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	35.00	
Proyecto: 032522A01001E13B003 169479 Cobach No. 22 (O.P.E)												\$0.00 \$1,500,000.00 \$450,000.0
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Equipamiento de	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	10.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de												
Infraestructura Física Educativa.								1				





PTO2017-55 Página 49 de 53

30-junio-2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

Fecha de impresión: 17-julio-2017

Fecha de impr

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	W. UE
			Trim	Trimestre			(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		Modificado
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654.18
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017	
Proyecto: 022512A01001E13B056 179479Primaria Presidente Juarez												\$0.00 \$205,495.50 \$0.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												,
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 350.00	
Actividad Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos Construcción, equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Educativos	350.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anexo	2017 350.00	
Proyecto: 032523A01001E13B001 1420002 Colegio de Estudios Cientifios y Técnologico No. 05 (O.P.E) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios												\$0.00 \$1,261,348.82 \$1,099,583.0
Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017	
Actividad Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos.												





PTO2017-55

Página 50 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Prograi	mado (B)				AVANCES				Presupuesto
				Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado			
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	Total	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)		de Línea Base	Modificado		
Indicador			Trim	estre		Numerador	(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida		модітісадо
		1	2	3	4							Devengado
												\$616,309,855.00
otal												\$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y Equipamiento de	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	75.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa.		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Eficiencia		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Solicitud	10.00	
oyecto: 012511A01201E13B002 FAM- Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007.												\$248,656,315.00 \$248,656,315.00 \$
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1,500.00	43.00	43.00	43.00	45.00	174.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
		43.00	43.00	43.00	45.00	174.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos												
Construcción, equipamiento y/o	1,500.00	43.00	43.00	43.00	45.00	174.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		43.00	43.00	43.00	45.00	174.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	
royecto: 012511A01201E13B001 Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-I007.												\$190,551,926.00 \$102,680,121.59 \$
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos.												
Construcción y Equipamiento de	1,500.00	87.00	87.00	88.00	88.00	350.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		87.00	87.00	88.00		350.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	
Actividad												
Construcción y equipamiento de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios												
educativos												





PTO2017-55

Página 51 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador -		Modific	ado (C)		,	Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Total	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado			
			Numerador	%	(D / C) %	%	Medida Medida		модітісадо			
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14
												\$754,104,230.14 \$41,702,654.
Construcción, equipamiento y/o	1,500.00	87.00	87.00	88.00	88.00	350.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Rehabilitación de Espacios Educativos		87.00	87.00	88.00	88.00	350.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,500.00	
oyecto: 012522A01201E13B002												\$19,513,876.00
FAM-Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008.												\$19,513,876.00 \$0
Componente												
Construcción y Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Rehabilitación de	9.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	8.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Rehabilitación de	9.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	8.00	
oyecto: 012522A01201E13B001												\$14,954,001.00
Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo												\$14,242,081.38 \$0
33-1008.												
Componente												
Construcción y Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Rehabilitación de	11.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2017	
Infraestructura Física Educativa		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00				Eficiencia		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	10.00	
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												





PTO2017-55

Página 52 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 17-julio-2017

			Progran	mado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Total Numerador	Trim. (D / C) %	del Ejerc. (D / C) %	Ind. (D / A)	Unidad de	de Línea Base	Modificado			
		Trimestre				Numerauor	%	Medida		Davanasia		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$616,309,855.00 \$754,104,230.14 \$41,702,654
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	11.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00		10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017	
Proyecto: 012532A01201E13B002 FAM- Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008.												\$80,751,625.00 \$80,751,625.00 \$0.
Componente Construcción y Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior.												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	17.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00		16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2017	
Actividad Construcción y Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Media Superior.												
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	17.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2017 16.00	
Proyecto: 012532A01201E13B001 Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008.												\$61,882,112.00 \$61,882,112.00 \$0.
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.											2017	
Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	9.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	8.00 8.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2017 8.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.												





PTO2017-55 Página 53 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión:

17-julio-2017

				Program	nado (B)			AVANCES					Presupuesto		
		Denominador				Modificado (C) Alcanzado (D)				Meta	Efic.	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Aprobado
	Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)							Total	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)			Modificado
				Trim	estre		Numerador	%	(D / C) %	%	Unidad de Medida		· iouiiicuuo		
			1	2	3	4							Devengado		
													\$616,309,855.00		
То	tal												\$754,104,230.14 \$41,702,654.18		
	Construcción y Rehabilitación de	5.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2017			
	Infraestructura Física Educativa		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00				Eficiencia				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	4.00			

Lic. Rubén Zuart Martínez	MGP. Denisse Nolán Navarro Pérez.
Coordinador General del Grupo Estratégico	Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente