







## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019 - 2020		
<b>PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)</b>			
<b>ESCUELA:</b>	ESCUELA TELESECUNDARIA NO.1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ"		
<b>CCT:</b>	07ETV14850		
<b>MUNICIPIO:</b>	TENEJAPA	<b>LOCALIDAD:</b>	YASHANAL
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921004-0265		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E37-2019		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE 01 SERVICIO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE 01 DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO-TALLER, CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA COCINA, CONSTRUCCIÓN DE 01 BIBLIOTECA, CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	16,132,392.52	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	15,371,041.42	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	15,371,041.42	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	761,351.10	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	4,611,312.43	<b>FECHA:</b> 27/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	-----		<b>FECHA:</b> -----
<b>EMPRESA:</b>	CACSA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	LETICIA CONCEPCION PASCUAL SARMIENTO		
<b>INICIO:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2019	<b>TERMINO:</b>	21 DE AGOSTO DE 2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	20.43%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
<p>02 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO TALLER Y DIRECCION 4 E.E. DE 6.00 X 8.00 MT ESTR. RC.</p>	<p>02 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO TALLER Y DIRECCION 4 E.E. DE 6.00 X 8.00 MT ESTR. RC.</p>
	
<p>Murete de enrase y relleno de edificio.</p>	<p>AULA COCINA, BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS DE 3 E.E. DE 6.00 X 8.00 MT ESTR. RC</p>



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



Corte y excavación para la construcción del muro gavión.

EN PROCESO



Suministro y colocación de malla y piedra para la formación de la base del muro gavión.



Construcción de muro de mampostería para la formación del terraplén en donde se construyen los edificios.



Construcción de muro de mampostería para la formación del terraplén en donde se construyen los edificios.