



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020		
<b>PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)</b>			
<b>ESCUELA:</b>	TELESECUNDARIA No. 1493 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ		
<b>CCT:</b>	07ETV14850		
<b>MUNICIPIO:</b>	TENEJAPA	LOCALIDAD: YASHANAL	
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921004-0265		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCION 05 AULAS DIDACTICAS, 01 SERVICIO SANITARIO, 01 DIRECCION, 01 LABORATORIO- TALLER, 01 AULA COCINA, 01 BIBLIOTECA, 01 AULA DE MEDIO Y OBRA EXTERIOR.		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	16,132,392.52	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	15,371,041.42	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	15,371,041.42	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	761,351.10	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,975,269.34	<b>FECHA:</b>
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	3,002,233.04	<b>FECHA:</b> 27/01/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	3,025,838.17	<b>FECHA:</b> 26/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	1,539,727.68	<b>FECHA:</b> 26/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$	2,399,536.80	<b>FECHA:</b> 26/04/2020
<b>EMPRESA:</b>	CACSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	LETICIA CONCEPSION PASCUAL SARMIENTO		
<b>INICIO:</b>	26/12/2019	<b>TERMINO:</b>	21/08/2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	68.03%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	82.65%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

**ZONA Y JEFE:** 3 ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO.

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

--	--

ANTES	EN PROCESO



INSTITUTO  
**DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

