



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| EJERCICIO FISCAL: | 2019-2020 | | |
| PERÍODO DE INFORME: | 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO) | | |
| ESCUELA: | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO | | |
| CCT: | 07EES0079V | | |
| MUNICIPIO: | CACAOATÁN, CHIAPAS | LOCALIDAD: | AGUSTIN DE ITURBIDE |
| NÚMERO DE CONTRATO: | 1921010-0260 | | |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN: | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DICFONREGION-015-2019 | | |
| FECHA DE CONTRATO: | 19 DE DICIEMBRE DE 2020 | | |
| META: | CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDÁCTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 01 SERVICIOS SANITARIOS, 01 MODULO DE ESCALERAS, 01 CONTROL ESCOLAR, 01 PREFECTURA, 01 ADMINISTRACIÓN, 01 BIBLIOTECA, 01 AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR | | |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | SH/SUBE/3037/2019 | | |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 11,319,029.56 | | |
| MONTO COMPROMETIDO: | \$ 10,993,934.37 | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 10,993,934.37 | | |
| ECONOMÍA REINTEGRADA: | \$ 325,095.19 | | |
| ANTICIPO: | \$3,298,180.31 | FECHA: | 24 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| ESTIMACIÓN 01: | \$948,474.24 | FECHA: | 24 DE FEBRERO DEL 2020 |
| ESTIMACIÓN 02: | \$1,261,272.12 | FECHA: | 24 DE MARZO DEL 2020 |
| ESTIMACIÓN 03: | \$1,796,568.17 | FECHA: | 23 DE ABRIL DEL 2020 |
| EMPRESA: | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES | | |
| INICIO: | 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | TERMINO: | 16 DE JUNIO DE 2020 |
| REPROGRAMACIÓN: | 24 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | | |
| AVANCE FÍSICO: | 61.00% | | |
| AVANCE FINANCIERO: | 55.51% | | |
| SUPERVISOR: | ING. MARTIN ELISEO FERNANDEZ MONTES | | |
| ZONA Y JEFE: | ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA | | |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

