



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)		
ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 154		
CCT:	07DST0156C		
MUNICIPIO:	SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS		LOCALIDAD: IWILTIC
NÚMERO DE CONTRATO:	1921001-0262		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUNADO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-017-2019		
FECHA DE CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS,01 SERVICIOS SANITARIOS,01 ADMINISTRACION,01 BODEGA,01 TALLER DE COMPUTO,01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,182,748.32	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,177,113.99	
MONTO CONTRATADO:	\$	14,177,113.99	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	5,634.33	
ANTICIPO:	\$4,253,134.20	FECHA:	30/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	\$1,880,656.64	FECHA:	20/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$1,969,948.96	FECHA:	21/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$2,023,358.86	FECHA:	20/04/2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GORES,S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ		
INICIO:	26/12/2019	TERMINO:	07/06/2020
REPROGRAMACIÓN:	DEL 22 /01/2020 AL 04/07/2020		
AVANCE FÍSICO:	51.05%		
AVANCE FINANCIERO:	63.64%		
SUPERVISOR:	ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

