







PROGRAMA: FONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)			
ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ GARZA		
CCT:	07DES0017J		
MUNICIPIO:	TUXTL GUTIERREZ	LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ
NÚMERO DE CONTRATO:	1921005-0266		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PÚBLICA NACIONAL		
FECHA DE CONTRATO:			
META:	CONSTRUCCION DE 16 AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	17,674,193.64	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	16,880,359.39	
MONTO CONTRATADO:	\$	16,880,359.39	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	793,834.25	
ANTICIPO:	\$	506,407.82	FECHA: 24/01/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	2,592,965.86	FECHA: 20/03/2020
EMPRESA:	VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO		
INICIO:	26/12/2019	TERMINO:	23/04/2020
REPROGRAMACIÓN:	24/01/2020 AL 22/05/2020		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	AR. JOSE LUIS MORALES BALLINAS		
ZONA Y JEFE:	ING. ROEMBERG MACIAS TOALA ZONA I CENTRO FRAILESCA		



PROGRAMA: FONREGIÓN

ANTES	DESPUES
	
SE DEMOLIO EL EDIFICIO PARA SUSTITUCION	CONSTRUCCION DE 02 EDIFICIOS U-2C
	
DEMOLICION DE EDIFICIO	SERVICIOS SANITARIOS



PROGRAMA: FONREGIÓN

ANTES	DESPUES
	
DEMOLICION DE BARDA PARA LA SUSTITUCIÒN	CONSTRUCCIÒN DE BARDA