



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO		
CCT:	07EES0079V		
MUNICIPIO:	CACAHOATÁN	LOCALIDAD:	AGUSTÍN DE ITURBIDE
NÚMERO DE CONTRATO:	1921010-0260		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DICFONREGION-015-2019		
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2020		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDÁCTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 01 SERVICIOS SANITARIOS, 01 MODULO DE ESCALERAS, 01 CONTROL ESCOLAR, 01 PREFECTURA, 01 ADMINISTRACIÓN, 01 BIBLIOTECA, 01 AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	11,319,029.56	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	10,993,934.37	
MONTO CONTRATADO:	\$	10,993,934.37	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	325,095.19	
ANTICIPO:	\$	3,298,180.31	FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	948,474.24	FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,261,272.12	FECHA: 24 DE MARZO DE 2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	1,796,568.17	FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	1,488,339.95	FECHA: 08 DE MAYO DE 2020
ESTIMACIÓN 05:	\$	1,822,001.46	FECHA: 07 DE JULIO DE 2020
EMPRESA:	GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES		
INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019		TERMINO: 16 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	24 DE FEBRERO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
AVANCE FÍSICO:	100%		
AVANCE FINANCIERO:	100%		
SUPERVISOR:	ING. MARTIN ELISEO FERNANDEZ MONTES		
ZONA Y JEFE:	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
	