



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019 - 2020		
<b>PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)</b>			
<b>ESCUELA:</b>	ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO		
<b>CCT:</b>	07EES0079V		
<b>MUNICIPIO:</b>	CACAOHOATAN	<b>LOCALIDAD:</b>	AGUSTÍN DE ITURBID
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921010-0260		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-015-2019		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	19 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDACTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 01 SERVICIOS SANITARIOS, 01 MODULO DE ESCALERAS, 01 CONTROL ESCOLAR, 01 PREFECTURA, 01 ADMINISTRACION, 01 BIBLIOTECA, 01 AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	11,319,029.56	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	10,993,934.37	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	10,993,934.37	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	325,095.19	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,298,180.31	<b>FECHA:</b> 24/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	-----		<b>FECHA:</b> -----
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES		
<b>INICIO:</b>	20 DE DICIEMBRE DE 2019	<b>TERMINO:</b>	16 DE JUNIO DE 2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	9.76%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. MARTIN ELISEO FERNANDEZ MONTES		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA IV ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	