



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2020		
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)			
ESCUELA:	PRIMARIA VICENTE GUERRERO		
CCT:	07DPB1999N		
MUNICIPIO:	PALENQUE	LOCALIDAD:	AGUA BLANCA SERRANÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921014-019		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, 01 DIRECCIÓN, 01 BIBLIOTECA, SERVICIO SANITARIO, AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA DE MEDIOS, 01 AULA COCINA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO ARMADO, BARDA PERIMETRAL DE TABIQUE, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ACCESO PRINCIPAL DE MUROS DE TABIQUE, AIRE ACONDICIONADO FIJO, CISTERNA DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE 66 M3 Y BANQUETA DE CONCRETO.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/0202/2020 DE FECHA 21/02/2020		
MONTO AUTORIZADO:	\$	13,636,024.35	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,470,812.63	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,470,812.63	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	165,211.72	
ANTICIPO:	\$	4,041,243.79	FECHA: 20/03/2020
ESTIMACIÓN 01:	-----		FECHA: -----
EMPRESA:	NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL NANGULARI BARRIENTOS		
INICIO:	06 DE MARZO DE 2020		TERMINO: 11 DE OCTUBRE DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	4.00%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EDIFICIO "E" 02 AULAS DIDACTICAS Y 01 AULA DE MEDIOS

EN PROCESO



EDIFICIO "E" 02 AULAS DIDACTICAS Y 01 AULA DE MEDIOS



EDIFICIO "G" 01 AULA DIDACTICA



EDIFICIO "G" 01 AULA DIDACTICA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EDIFICIO "F" 03 AULAS DIDACTICAS Y 01 AULA DE MEDIOS

EN PROCESO



EDIFICIO "F" 03 AULAS DIDACTICAS Y 01 AULA DE MEDIOS