



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 1 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B024 199084.- Primaria Belisario Dominguez Palencia Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Primaria Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	4.00 4.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	0.00 100.00 100.00 100.00	100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 2019 350.00	\$0.00 \$1,828,541.72 \$1,577,116.95		
Proyecto: 022513A01001E13B009 199081.- Telesecundaria No. 1426 Benito Juarez Garcia. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Fisica Educativa Actividad Construcción de Espacios Fisicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00 375.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.75 2.00 2.00 0.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.75 3.00 3.00 0.75	37.50 25.00 25.00 25.00	0.20 0.20 0.20	Gestión / Eficiencia Aula Gestión / Calidad Aula	2019 2019 375.00	\$0.00 \$2,134,957.15 \$640,487.15		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 2 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00	\$733,457,867.07	\$137,548,444.19
Proyecto: 022512A01001E13B028 199090.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 5.40	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 5.40	0.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,151,348.20 \$1,101,517.57	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 5.40	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 5.40	0.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B025 199082.- jardín De Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 3.33	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.33	0.00	83.25	83.25	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción de Espacios Físicos Educativos preescolar.	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 3.33	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.33	0.00	83.25	83.25	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 3 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19		
Proyecto: 022511A01001E13B040 199153.- Jardín De Niños Petrona Gomez Gutu. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.18	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.18	29.50 29.50	29.50 29.50	29.50	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,723,839.80 \$517,151.94
Proyecto: 022512A01001E13B027 199089.- Primaria Antonio Caso Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria		5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 2.25	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.25	0.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$4,513,709.71 \$2,285,964.63
		7.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 3.15	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 3.15	0.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 4 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B018 199063.- Jardín de Niños Salvador Urbina. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,625,686.81 \$927,806.93	
Proyecto: 022512A01101E13B011 199164.- Primaria Cinco de Mayo. Componente Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos	750.00 750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	Gestión / Calidad Obra	2019 750.00	\$0.00 \$2,120,513.08 \$636,153.92	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 5 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022532A01001E13B009 199078.- Unidad de Docencia de 2 Niveles, Conclusión de la Universidad Politécnica de Chiapas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6,820.51	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,820.51 6,820.51 0.00	0.00 0.00 0.00	6,820.51 6,820.51 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2019 375.00	\$0.00 \$20,000,000.00 \$5,518,699.72	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos superior, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6,820.51	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,820.51 6,820.51 0.00	0.00 0.00 0.00	6,820.51 6,820.51 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B048 199127.-Primaria Emiliano Zapata. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.60	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.60	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,715,424.59 \$814,627.38	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.60	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.60	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 6 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B008 199079.- Secundaria General Rafael Ramirez Castaneda. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.06	1.00 1.00 1.06	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.06	106.00	53.00	0.28	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$4,282,384.08 \$2,874,810.72	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.06	1.00 1.00 1.06	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.06	106.00	53.00	0.28	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B050 199165.- Primaria Dr. Romeo Rincon Castillejos. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.95	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.95	47.50	47.50	0.13	Gestión / Eficiencia Sanitario	2019 750.00	\$0.00 \$1,504,150.83 \$451,245.25	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.95	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.95	47.50	47.50	0.13	Gestión / Eficiencia Sanitario	2019 750.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 7 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.15	
Proyecto: 022512A01001E13B041 189052.-Primaria Enrique Rodríguez Cano. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.70	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$4,258,731.56 \$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B021 199067.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.70	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,140,807.92 \$771,464.69	
Proyecto: 022512A01001E13B021 199067.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	9.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 8.00	0.00 0.00 -0.00	8.00 8.00 8.00	0.00	100.00	88.89	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$1,140,807.92 \$771,464.69	
	9.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 8.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00	0.00	100.00	88.89	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$1,140,807.92 \$771,464.69	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 8 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022531A01001E13B002 199174.-Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Construcción de Espacios Físicos Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022532A01001E13B003 199030.- Terminación de Base para soportar Estructura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance de Energía Cero de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2,184.17	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,137.15 1,137.15 2,184.17	1,047.02 1,047.02 0.00	2,184.17 2,184.17 2,184.17	192.07 192.07 192.07	192.07 192.07 192.07	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2019 375.00	\$0.00 \$10,000,000.00 \$3,743,773.49	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	2,184.17	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,137.15 1,137.15 2,184.17	1,047.02 1,047.02 0.00	2,184.17 2,184.17 2,184.17	192.07 192.07 192.07	192.07 192.07 192.07	100.00	Estratégico / Eficiencia Metro Cuadrado	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 9 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19		
Proyecto: 022512A01001E13B042 189153.-Primaria Dr. Rafael Pascacio Gamboa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.80	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.00	80.00 80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,030,000.00 \$0.00
Proyecto: 022511A01001E13B021 199071.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.12	2.00 2.00 1.33	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.45	66.50 66.50	72.50 72.50	72.50	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$645,109.80 \$397,954.90



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 10 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B014 199056.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	7.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 5.22	0.00 0.00 0.39	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 5.61	0.00	80.14	80.14	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,097,427.87 \$629,228.36	
Proyecto: 022511A01001E13B007 199016.-Jardín de Niños Salvador Díaz Miron. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	3.00 1.00	3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.23	0.00 0.00 2.30 0.00 0.00 0.77	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00 2019 375.00	\$0.00 \$1,006,145.79 \$645,347.86	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 11 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B009 199055.- Jardín de Niños Tepoxina Pintado. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00 8.00	0.00 0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00 5.69	3.00 3.00 3.00 2.31	0.00 0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00 8.00	77.00 77.00	100.00 100.00	100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$3,513,837.59 \$3,181,951.19	
Proyecto: 022511A01001E13B008 199017.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	4.00 1.00	4.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.32	0.00 0.00 0.00 0.68	0.00 0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00 1.00	0.00 0.00	100.00 100.00	100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Obra Solicitud	2019 375.00	\$0.00 \$1,878,955.97 \$1,552,462.10	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 12 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B012 199094.- Escuela Secundaria Técnica 26												\$0.00 \$3,852,077.18 \$1,689,322.30	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	39.00	39.00	0.10	Gestión / Calidad	2019		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.39	0.00	0.39				Obra	375.00		
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	39.00	39.00	0.10	Gestión / Calidad	2019		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.39	0.00	0.39				Obra	375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B032 199135- Jardín de Niños Dr. Rodolfo Figueroa Esquina.												\$0.00 \$1,648,343.88 \$494,503.16	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				Obra	375.00		
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				Obra	375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 13 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B037 199111.-Primaria Francisco Indalecio Madero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.60	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.60	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,270,553.05 \$681,165.92
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.60	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.60	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	
Proyecto: 022512A01001E13B038 199112.-Primaria Cuauhtemoc. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 2.97	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 2.97	74.25	74.25	74.25	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$730,380.18 \$219,114.05
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 2.97	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 2.97	74.25	74.25	74.25	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 14 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B014 199007.- Primaria Gregorio Torres Quintero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	
Proyecto: 022512A01101E13B007 199130.- Primaria Luis Espinosa. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.10	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.10	55.00	55.00	36.67	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$2,189,325.77 \$656,767.73
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.10	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.10	55.00	55.00	36.67	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 15 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B010 199007.- Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos. Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	50.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	6.00	Gestión / Calidad Aula	2019 50.00	\$0.00 \$1,414,795.26 \$1,015,953.34
Proyecto: 022513A01001E13B005 199057.- Telesecundaria No. 977 Fidelia Brindis Camacho. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.13	0.00 0.00 0.82	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.95	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,507,049.31 \$816,171.30



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 16 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B025 199085.- Primaria Ignacio Zaragoza.												\$0.00 \$2,451,138.46 \$735,341.54	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00							
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Obra	375.00		
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00							
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Obra	375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B003 199006.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.												\$0.00 \$1,313,581.98 \$1,267,592.32	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.													
Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
		0.00	1.61	0.39	0.00	2.00				Obra	375.00		
Actividad													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		0.00	0.80	0.20	0.00	1.00				Solicitud	375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 17 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19
Proyecto: 022512A01001E13B008 199008.- Primaria Acamapichtli.												\$0.00 \$1,547,132.15 \$773,566.07
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Aula	250.00	
		0.00	0.86	2.11	0.00	2.97						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Aula	375.00	
		0.00	0.86	2.11	0.00	2.97						
Proyecto: 022511A01001E13B027 199100.-Jardín de Niños Melchor Ocampo.												\$0.00 \$1,121,709.86 \$336,512.96
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	1.71	0.00	1.71						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	1.71	0.00	1.71				Obra	375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 18 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B026 199083.- Jardín De Niños Federico Gamboa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Proyecto: 022511A01001E13B028 199108.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		3.00 											



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 19 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B001 199034.- Telesecundaria No. 1487.												\$0.00 \$3,394,491.86 \$2,083,722.06	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.27	0.00 0.00 1.48	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 3.75	0.00	75.00	1.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.27	0.00 0.00 1.48	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 3.75	0.00	75.00	1.00	Gestión / Calidad Aula	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B044 199116.-Primaria 24 de Febrero.												\$0.00 \$4,460,056.73 \$1,338,017.02	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.50	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.50	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.50	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.50	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 20 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Unidad de Medida	Aprobado	Modificado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$708,389,567.00		
												\$733,457,867.07		
												\$137,648,444.19		
Proyecto: 022511A01001E13B047													\$0.00	
199163.- Jardín De Niños 12 De Octubre.													\$3,472,666.02	
													\$1,041,799.80	
Componente														
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.														
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00								
		0.00	0.00	1.44	0.00	1.44				Obra	375.00			
Actividad														
Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00								
		0.00	0.00	1.44	0.00	1.44				Obra	375.00			
Proyecto: 022532A01001E13B004													\$0.00	
199031.-Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de la sede Venustiano Carranza de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas													\$12,663,844.30	
													\$3,591,258.43	
Componente														
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Nivel Superior.														
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2,930.50	0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50	24.19	24.19	13.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50								
		0.00	0.00	380.96	0.00	380.96				Metro Cuadrado	375.00			
Actividad														
Construcción de Espacios Físicos Educativos Nivel Superior.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	2,930.50	0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50	24.19	24.19	13.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50								
		0.00	0.00	380.96	0.00	380.96				Metro Cuadrado	375.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 21 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B032 199101.-Primaria Francisco Villa.												\$0.00 \$2,578,365.78 \$1,858,452.73	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	2.97	0.00	2.97							
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	2.97	0.00	2.97							
Proyecto: 022522A01001E13B011 199115.- CECYT RICARDO FLORES MAGON												\$0.00 \$1,534,796.09 \$460,438.83	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	350.00		
		0.00	0.00	1.80	0.00	1.80							
Actividad													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Media Superior													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2018		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Solicitud	350.00		
		0.00	0.00	1.80	0.00	1.80							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 22 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B051 199144.- Primaria 16 de Septiembre.											\$0.00 \$1,213,179.02 \$363,953.71	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	55.00	55.00	41.25	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Aula	375.00	
		0.00	0.00	1.65	0.00	1.65						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	55.00	55.00	41.25	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Solicitud	375.00	
		0.00	0.00	1.65	0.00	1.65						
Proyecto: 022512A01001E13B019 199058.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra.												\$0.00 \$815,103.66 \$815,103.66
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	87.50	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00				Rehabilitación	375.00	
		0.00	0.26	6.74	0.00	7.00						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	8.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	87.50	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00				Rehabilitación	375.00	
		0.00	0.26	6.74	0.00	7.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 23 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B014 199107.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Dominguez Palencia. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		375.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	10.50	5.25	0.06	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$3,037,452.61 \$911,235.78
			0.00	2.00	2.00	0.00	4.00						
			0.00	0.00	0.21	0.00	0.21						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		375.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	10.50	5.25	0.06	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	
			0.00	2.00	2.00	0.00	4.00						
			0.00	0.00	0.21	0.00	0.21						
Proyecto: 022512A01001E13B023 199080.- Primaria Nicolas Bravo Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	58.67	58.67	Gestión / Eficiencia Obra	2019 350.00	\$0.00 \$1,618,392.46 \$788,484.72
			0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
			0.00	0.00	1.76	0.00	1.76						
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Primaria Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Primaria		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	58.50	58.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 350.00	
			0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						
			0.00	0.00	1.17	0.00	1.17						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 24 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022522A01001E13B003 199021.- COBACH No. 61 CHANAL.												\$0.00 \$1,928,464.31 \$846,535.68	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 3.59	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 3.59	0.00	71.80	59.83	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Nivel Medio Superio. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 3.59	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 3.59	0.00	71.80	59.83	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		
Proyecto: 022522A01001E13B009 199020.- CECYT HUIXTAN												\$0.00 \$4,385,383.40 \$2,101,787.31	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.45	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.45	0.00	72.50	72.50	Estratégico / Eficiencia Obra	2019 350.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Media Superior Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.45	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.45	0.00	72.50	72.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 350.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 25 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B029 199128.-Jardín de Niños Adolfo Lopez Mateos. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 2.19	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 2.19	54.75 	54.75 	54.75 	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,432,614.50 \$429,784.35	
Proyecto: 022512A01001E13B031 199093.- Primaria José María Pino Suarez Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.41	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.41	0.00 	47.00 	47.00 	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,809,776.24 \$542,932.87	
	1.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.41	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.41	0.00 	47.00 	141.00 	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 26 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022522A01001E13B012 199173.- Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz, Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa, Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos,	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$2,750,236.39 \$825,070.92
Proyecto: 022512A01001E13B016 199040.-Primaria Eraclio Zepeda Ramos. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.38	0.00 0.00 0.62	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$679,759.93 \$606,527.85



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 27 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B005 199012.-Jardín de Niños Andres Serra Rojas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar; Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.36	0.00 0.00 1.64	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,370,629.37 \$1,105,620.69
Proyecto: 022511A01001E13B045 199161.- Jardin De Niños Francisco Hernandez De Cordova. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar; Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.78	0.00 0.00 -0.00	3.00 3.00 0.78	26.00	26.00	26.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,056,221.58 \$616,866.47



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 28 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022532A01001E13B006 199076.-Terminación de Obra o Complemento (Bodega para el rescate historico e información contable), en la Unidad Central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa.	249.00	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 0.00	0.00 0.00 128.19	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 128.19	0.00 0.00 0.00	51.69 51.48	51.48	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2019 375.00	\$0.00 \$700,000.00 \$210,000.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	249.00	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 0.00	0.00 0.00 128.19	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 128.19	0.00 0.00 0.00	51.69	51.48	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B011 199014.- Primaria 16 de Septiembre. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 1.51	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.48	0.00 0.00 0.00	82.67	82.67	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,607,862.81 \$1,060,952.21	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.97	0.00 0.00 1.51	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.48	0.00 0.00 0.00	82.67	82.67	Gestión / Eficiencia Aula	2019 250.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 29 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B053 199169.- Primaria Adolfo Lopez Mateos.												\$0.00 \$3,506,004.93 \$1,051,801.48	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.90	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.90	15.00	15.00	0.12	Gestión / Eficiencia Aula	2019 750.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.90	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.90	15.00	15.00	0.12	Gestión / Eficiencia Aula	2019 750.00		
Proyecto: 022511A01001E13B006 199013.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez.												\$0.00 \$1,662,711.61 \$972,357.95	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.53	0.00 0.00 0.21	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.74	0.00	37.00	37.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.26	0.00 0.00 0.21	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.47	0.00	47.00	47.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 30 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Unidad de Medida	Aprobado	Modificado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$708,389,567.00	\$733,457,867.07	
												\$137,648,444.19		
Proyecto: 022512A01101E13B003 199050.-Primaria Presidente Juárez.												\$0.00	\$2,391,498.61	
Componente												\$2,214,949.60		
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	375.00			
		0.00	0.43	0.57	0.00	1.00								
Actividad														
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	375.00			
		0.00	0.43	0.57	0.00	1.00								
Proyecto: 022512A01001E13B040 199097.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez.												\$0.00	\$1,487,125.74	
Componente												\$975,407.98		
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00			
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00								
Actividad														
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00			
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 31 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B056 199146.- Primaria María Suarez de Velasco. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	25.00	25.00	12.50	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,449,393.56 \$434,818.07
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	25.00	25.00	12.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	
Proyecto: 022511A01001E13B016 199060.- Jardín de Niños Florentina Grajales Coutino. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.06	6.00 6.00 2.57	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.63	42.83	43.83	43.83	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,538,055.92 \$774,192.29
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.06	6.00 6.00 2.57	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.63	42.83	43.83	43.83	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 32 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B061 199179.-Primaria Ignacio Allende.											\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 022512A01001E13B054 199145.- Primaria Ignacio Zaragoza.												\$0.00 \$2,915,598.94 \$874,679.68
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	20.00	20.00	13.33	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.40	0.00	0.40						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	20.00	20.00	13.33	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Solicitud	375.00	
		0.00	0.00	0.40	0.00	0.40						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 33 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B002 199035.- Secundaria Técnica No. 55											\$0.00 \$1,599,618.77 \$870,658.96	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	60.00	0.32	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Sanitario	375.00	
		0.00	0.42	0.78	0.00	1.20						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	60.00	0.32	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Sanitario	375.00	
		0.00	0.42	0.78	0.00	1.20						
Proyecto: 022511A01001E13B049 199170.- Jardín De Niños Santiago Xicotencatl.											\$0.00 \$995,783.42 \$298,735.03	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.75	0.00	0.75						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.75	0.00	0.75						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 34 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B044 199159.- Jardin De Niños Joaquín Cruz Calvo. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.54	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.54	18.00 18.00 18.00	18.00 18.00 18.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$728,604.05 \$218,581.22
Proyecto: 022511A01001E13B039 199142.- Jardin De Niños Mariano Azuela Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.24	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.24	8.00 8.00 8.00	8.00 8.00 8.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$670,159.18 \$201,047.75



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 35 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B031 199133- Jardín De Niños Pascual Ortiz Rubio. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescola Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,490,192.38 \$447,057.71	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolares Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B020 199065.- Jardín de Niños Nicolas Bravo. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolares Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.60	4.00 4.00 2.80	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.40	70.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,371,512.47 \$411,453.74	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolares Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.60	4.00 4.00 2.80	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.40	70.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 36 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00	
												\$733,457,867.07	
												\$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B041 199154.- Jardín De Niños Juan De La Barrera. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.30	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.30	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		\$0.00 \$1,135,442.44 \$340,632.73
Proyecto: 022512A01001E13B035 199109.-Primaria Angel Pola. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.28	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.28	82.00 82.00 82.00	82.00 82.00 82.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		\$0.00 \$977,185.68 \$293,155.70
		4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.28	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.28	82.00 82.00 82.00	82.00 82.00 82.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 37 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B046 199162.- Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.06	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.06	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$872,637.99 \$261,791.40	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.06	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.06	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B030 199092.-Primaria Bartolome de las Casas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.95	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.95	0.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,368,767.91 \$731,924.22	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.95	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.95	0.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 38 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B011 199036.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,002,315.30 \$943,858.39	
Proyecto: 022511A01001E13B017 199062.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,002,315.30 \$943,858.39	
Proyecto: 022511A01001E13B017 199062.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.91	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.91	18.20	18.20	18.20	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,346,158.64 \$1,050,297.93	
Proyecto: 022511A01001E13B017 199062.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.91	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.91	18.20	18.20	18.20	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,346,158.64 \$1,050,297.93	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 39 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00	
												\$733,457,867.07	
												\$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B033												\$0.00	
199102.-Primaria Francisco Indalecio Madero.												\$3,236,594.75	
Componente												\$1,862,647.11	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	36.80	36.80	36.80	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	1.84	0.00	1.84							
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	36.80	36.80	36.80	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	1.84	0.00	1.84							
Proyecto: 022512A01001E13B012												\$0.00	
199004.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.												\$1,199,816.19	
Componente												\$1,133,474.06	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Aula	375.00		
		0.00	1.20	1.80	0.00	3.00							
Actividad													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Solicitud	375.00		
		0.00	1.20	1.80	0.00	3.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 40 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Disengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00	
												\$733,457,867.07	
												\$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B013 199005.- Primaria Jacinto Canek.												\$0.00	
Componente												\$1,226,999.63	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria,	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019	\$971,835.13	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa,		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
		0.00	2.13	1.87	0.00	4.00				Aula	375.00		
Actividad													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria,	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa,		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
		0.00	2.13	1.87	0.00	4.00				Aula	375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B039 199113.-Primaria Vicente Guerrero.												\$0.00	
Componente												\$919,763.93	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria,	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019	\$819,953.89	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	375.00		
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria,	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 41 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4							Devengado	
Total												\$708,389,567.00	
												\$733,457,867.07	
												\$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B002 199003.-Jardín de Niños Niños Heroes.												\$0.00	
Componente												\$1,729,636.41	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar,												\$1,231,984.29	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
		0.00	1.20	1.20	0.00	2.40				Obra	375.00		
Actividad													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
		0.00	1.20	1.20	0.00	2.40				Solicitud	375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B009 199010.- Primaria Mi Patria es Primero.												\$0.00	
Componente												\$1,070,629.22	
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												\$941,417.83	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
		0.00	1.72	0.28	0.00	2.00				Aula	357.00		
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria													
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos,	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
		0.00	1.72	0.28	0.00	2.00				Aula	375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 42 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B015 199059.- Jardín de Niños Preescolar Indígena. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B004 199009.-Jardín de Niños Juan de la Barrera. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos		2.00 											



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 43 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.15	
Proyecto: 022522A01001E13B004 199022.- EMSAD No. 94 POJCOL CHIQUNIVAL. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 2.56	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.56	0.00	51.20	42.67	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,937,365.10 \$943,324.09	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 2.56	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.56	0.00	51.20	42.67	Gestión / Eficacia Solicitud	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B010 199011.- Primaria Ignacio Zaragoza. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	250.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.60	0.00 0.00 2.40	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	1.60	Gestión / Calidad Aula	2019 250.00	\$0.00 \$1,662,652.62 \$1,623,223.54	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos. Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	250.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.60	0.00 0.00 2.40	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	1.60	Gestión / Calidad Aula	2019 250.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 44 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022522A01001E13B005 199024.- EMSAD No. 211 CHULUM JUAREZ. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 1.89	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.89	0.00	37.80	31.50	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,000,461.03 \$600,138.31	
Proyecto: 022512A01001E13B006 199001.- Primaria Belizario Domínguez Palencia. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 1.02	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,291,254.70 \$1,291,254.70	
	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 1.02	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 45 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo Y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.15	
Proyecto: 022512A01001E13B007 199002.- Primaria Jorge Tovilla Torres. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.,	5.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,522,356.97 \$1,522,356.97	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.,	5.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B059 199156.- Primaria Miguel Aleman Valdes. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.,	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Sanitario	2019 375.00	\$0.00 \$1,979,986.66 \$593,996.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria., Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00	1.00	1.00	Estratégico / Eficiencia Sanitario	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 46 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B022 199155.- Telesecundaria No. 871 Emilio Rabasa Estebanell. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.30	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.30	30.00	30.00	0.04	Gestión / Eficiencia Aula	2019 750.00	\$0.00 \$613,523.92 \$184,057.18
Proyecto: 022512A01001E13B049 199136.- Primaria Plutarco Elias Calles. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	1.00	1.00	0.67	Gestión / Eficacia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$568,986.51 \$170,695.95



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 47 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B015 199037.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.76	0.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,785,959.29 \$1,001,758.42	
Proyecto: 022511A01001E13B033 199137- Jardín De Niños Comunitario Vasco De Quiroga. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	0.00 0.00 -0.00	1.00 1.00 0.02	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$954,984.70 \$286,495.41	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 48 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01101E13B004 199126.- Telesecundaria No. 1019 Emiliano Zapata Salazar. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Telesecundaria, Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa, Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Telesecundaria, Rehabilitación de Espacios Educativos,	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.33	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.33	66.50 66.50	44.33	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$1,090,567.06 \$753,765.84	
Proyecto: 022512A01001E13B029 199091.- Primaria Ignacio Ramírez Calzada Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa, Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos,	8.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 3.60	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 3.60	0.00 45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$5,291,332.34 \$1,587,399.70	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 49 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B058 199150.- Primaria Castillo De Chapultepec. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.59	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.59	11.80	11.80	9.83	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,741,536.76 \$522,461.03
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.59	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.59	11.80	11.80	9.83	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	
Proyecto: 022511A01001E13B048 199167.- Jardín De Niños Justo Sierra Mendez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,215,336.49 \$664,600.95
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 50 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022522A01001E13B006													
199025.- EMSAD No. 202 LAGUNA DEL COFRE.													
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	37.00	31.71	Gestión / Eficiencia	2019	\$0.00	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						\$2,235,375.60	
		0.00	0.00	2.22	0.00	2.22				Obra	375.00	\$670,612.68	
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	7.00	0.00	6.00	375.00	0.00	381.00	0.59	0.58	31.71	Gestión / Eficacia	2019	\$0.00	
		0.00	6.00	375.00	0.00	381.00						\$2,235,375.60	
		0.00	0.00	2.22	0.00	2.22				Solicitud	375.00	\$670,612.68	
Proyecto: 022522A01001E13B010													
199019.- CECYT BOCHIL													
Componente													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2019	\$0.00	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						\$2,219,334.11	
		0.00	0.00	1.84	0.00	1.84				Obra	375.00	\$665,800.22	
Actividad													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Medio Superior													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	46.00	46.00	Gestión / Eficiencia	2019	\$0.00	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						\$2,219,334.11	
		0.00	0.00	1.84	0.00	1.84				Solicitud	350.00	\$665,800.22	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 51 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B011 199088.- Telesecundaria No. 1229 Justo Sierra Mendez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		375.00 375.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 3.00	0.00 0.00	95.00 95.00	0.76 0.76	Gestión / Calidad Gestión / Eficiencia	2019 2019	\$0.00 \$1,753,658.28 \$1,424,810.56	
Proyecto: 022511A01001E13B024 199075.-Jardín de Niños Lazaro Cardenas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.77	77.00 77.00	77.00 77.00	Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia	2019 2019	\$0.00 \$1,163,459.36 \$349,037.81	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 52 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B023 199074.-Jardín de Niños Niño Artillero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar: Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar: Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.04	4.00 4.00 3.21	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.25	80.25 81.25 81.25	81.25 81.25 81.25	Gestión / Eficiencia Obra	2019 350.00	\$0.00 \$1,382,259.17 \$595,054.20	
Proyecto: 022513A01001E13B015 199114.- Telesecundaria 1264 Amado Nervo. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria: Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria: Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.93	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.93	0.00 48.25 48.25	0.51 0.51 0.51	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,711,177.98 \$513,353.39	
	375.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.93	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.93						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 53 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión. Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022522A01001E13B008 199032.- COBACH No. 47 PUEBLO NUEVO. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 4.95	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 4.95	0.00	82.50	70.71	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,709,043.54 \$1,242,357.26	
Proyecto: 022512A01001E13B045 199121.-Primaria Venustiano Carranza. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 2.12	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 2.12	30.29	30.29	30.29	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$3,099,673.77 \$929,902.13	
	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 2.12	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 2.12	30.29	30.29	30.29	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 54 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E138060 199160.- Primaria Hermenegildo Galeana. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.00	20.00	20.00	16.67	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$2,447,099.84 \$734,129.95
Proyecto: 022512A01001E138026 199086.-Primaria Jose Maria Morelos Componente Construccion y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 2.08	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.08	0.00	41.60	41.60	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,372,946.25 \$1,016,526.37
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.42	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.42	0.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 55 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01101E13B010 199143.- Primaria Dr. Belizario Domínguez Palencia. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	45.00	45.00	22.50	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019	375.00	\$0.00 \$798,515.75 \$239,554.73
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	45.00	45.00	22.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019	375.00	
Proyecto: 022512A01001E13B043 199129.- Primaria Vicente Guerrero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	1.00	1.00	0.86	Gestión / Eficiencia Obra	2019	375.00	\$0.00 \$1,928,391.27 \$578,517.38
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	1.00	1.00	0.86	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019	375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 56 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B046 199122.-Primaria Flavio Antonio Paniagua. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$3,358,669.22 \$1,007,600.77	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	44.00	44.00	44.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B030 199131- Jardin de Niños Melida Cruz Castillo. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,335,029.25 \$700,508.78	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Prescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 57 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B010 199087.- Telesecundaria No. 1428 Jaime Sabines Gutiérrez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00 1.16 2.00 2.00 1.16 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.16 4.00 4.00 1.16	58.00 29.00 0.31 58.00 29.00 0.31	 Gestión / Calidad Aula	 2019 375.00		\$0.00 \$3,081,133.95 \$1,847,945.61		
Proyecto: 022511A01001E13B022 199072.- Jardín de Niños Rodolfo Figueroa Esquina. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2.00 2.00 1.20 2.00 2.00 1.20 0.00	0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	60.00 100.00 100.00 60.00 100.00 100.00	 Gestión / Eficiencia Obra	 2019 375.00		\$0.00 \$855,292.45 \$736,467.68		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 58 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01101E13B008 199124.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 2019	\$0.00 \$2,028,540.99 \$608,562.30 375.00 375.00
Proyecto: 022513A01001E13B004 199045.- Telesecundaria No. 301. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.50	0.00 25.00	 25.00	0.13 0.13	Gestión / Eficiencia Aula	2019 2019	\$0.00 \$1,602,887.05 \$480,866.12 375.00 375.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 59 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trims. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.15	
Proyecto: 022512A01101E13B001 199015.- Primaria Leyes de Reforma. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos		1.00 										



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 60 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B019 199147.- Telesecundaria No. 585.												\$0.00 \$1,964,207.32 \$589,262.20	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	750.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	6.00	0.02	Gestión / Calidad	2019		
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Sanitario	750.00		
		0.00	0.00	0.12	0.00	0.12							
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	750.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	6.00	0.02	Gestión / Calidad	2019		
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Sanitario	750.00		
		0.00	0.00	0.12	0.00	0.12							
Proyecto: 022522A01001E13B007 199027.- COBACH No. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE.												\$0.00 \$2,103,448.39 \$1,188,033.94	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	84.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	5.04	0.00	5.04							
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	7.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	84.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Solicitud	375.00		
		0.00	0.00	5.04	0.00	5.04							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 61 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B016 199117.- Secundaria Dr. Belizario Domínguez Palencia. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Espacios Educativos. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Espacios Educativos.		3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.60	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.60	80.00 80.00	53.33	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$2,517,191.06 \$755,157.32
		3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.60	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.60	80.00 80.00	53.33	Estratégico / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	
Proyecto: 022513A01001E13B013 199096.- Telesecundaria 101 Nicolas Ruiz. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		375.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 2.55	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.55	0.00 85.00	0.68	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$2,262,556.58 \$1,334,500.44
		375.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 2.55	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.55	0.00 85.00	0.68	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 62 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B036 199110.-Primaria Venustiano Carranza.												\$0.00 \$2,842,383.96 \$1,660,022.20	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	3.60	0.00	3.60							
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	3.60	0.00	3.60							
Proyecto: 022513A01001E13B017 199118.- Telesecundaria No. 432 Josefa Ortiz de Domínguez.												\$0.00 \$2,757,194.40 \$827,158.32	
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Telesecundaria.													
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	20.00	20.00	13.33	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Rehabilitación	375.00		
		0.00	0.00	0.40	0.00	0.40							
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Telesecundaria.													
Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	20.00	20.00	13.33	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Solicitud	375.00		
		0.00	0.00	0.40	0.00	0.40							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 63 de 82

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19
Proyecto: 022513A01101E13B005 199134.- Telesecundaria No. 374 Miguel Hidalgo y Costilla. Componente Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria, Rehabilitación y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos	750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.50	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.50	50.00	50.00	0.07	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 750.00	\$0.00 \$809,825.02 \$242,947.51
Proyecto: 022511A01001E13B035 199139.- Jardin de Niños Heroes De Chapultepec. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria,	1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.23	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.23	23.00	23.00	23.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,940,850.82 \$582,255.25



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 64 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B003 199038.- Telesecundaria No. 1094 Benito Juárez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.40	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	0.53	Gestión / Calidad Sanitario	2019 375.00	\$0.00 \$1,753,616.03 \$1,753,616.03	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.40	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	0.53	Gestión / Eficiencia Sanitario	2019 375.00		
Proyecto: 022513A01001E13B018 199119.- Secundaria General Rafael Pascacio Gamboa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.32	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.32	8.00	8.00	6.40	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,701,833.75 \$510,550.13	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.32	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.32	8.00	8.00	6.40	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 65 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B020 199152.- Telesecundaria No. 302 Rosario Castellanos Figueroa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Telesecundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Telesecundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.04	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.04	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$3,635,081.69 \$1,090,524.51
Proyecto: 022512A01001E13B055 199172.- Primaria Juan N. Alvarez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.50	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.50	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 0.07	Gestión / Eficiencia Sanitario	2019 750.00	\$0.00 \$1,265,399.42 \$379,619.83
		750.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.50	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.50			Gestión / Calidad Sanitario	2019 750.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 66 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B013 199049.-Jardín de Niños Xochiquetzal.												\$0.00 \$1,220,785.48 \$706,396.94	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Obra	375.00		
		0.00	0.80	0.80	0.00	1.60							
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Obra	375.00		
		0.00	0.80	0.80	0.00	1.60							
Proyecto: 022512A01001E13B047 199123.-Primaria Enrique Marcellin Marin.												\$0.00 \$3,196,368.01 \$958,910.40	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	1.75	0.00	1.75							
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	1.75	0.00	1.75							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 67 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B017 199043.-Primaria Lic. Gabriel Ramos Millan. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 2.25	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.25	0.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,019,374.60 \$605,812.38	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 2.25	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 2.25	0.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01101E13B005 199073.- Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria, Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	0.00 0.00 1.98	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$526,286.75 \$450,197.13	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria, Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	0.00 0.00 1.98	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00		

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Página 68 de 82

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022513A01001E13B007 199069.- Telesecundaria No. 1058 Emiliano Zapata Salazar. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	0.00 0.00 0.75	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$2,981,201.93 \$2,650,239.35
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	0.00 0.00 0.75	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	
Proyecto: 022513A01101E13B001 199046.- Telesecundaria No. 270 Batalla de Puebla. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.60	0.00 0.00 0.40	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	0.27	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$2,102,298.79 \$1,550,002.06
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Rehabilitación de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.60	0.00 0.00 0.40	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	0.27	Gestión / Calidad Rehabilitación	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 69 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								

Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19
Proyecto: 022511A01001E13B012 199047.-Jardín de Niños José de los Reyes Martínez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00 											



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 70 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01101E13B006 199099.-Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$623,859.62 \$187,157.89	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01101E13B009 199132.- Primaria Dr. Belizario Domínguez Palencia Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	17.50	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$788,621.31 \$236,586.39	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.35	35.00	35.00	17.50	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Página 71 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión: Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B052 199168.- Primaria Vicente Guerrero.											\$0.00 \$1,838,932.84 \$551,679.85	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	750.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	29.00	29.00	0.08	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Aula	750.00	
		0.00	0.00	0.58	0.00	0.58						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	750.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	29.00	29.00	0.08	Gestión / Calidad	2019	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Aula	750.00	
		0.00	0.00	0.58	0.00	0.58						
Proyecto: 022513A01101E13B002 199098.- Telesecundaria 425 Escuadrón 201.												\$0.00 \$2,417,829.34 \$725,348.80
Componente Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Rehabilitación y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	49.00	0.52	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Rehabilitación	375.00	
		0.00	0.00	1.96	0.00	1.96						
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	49.00	0.52	Gestión / Calidad	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Rehabilitación	375.00	
		0.00	0.00	1.96	0.00	1.96						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 72 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre:										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,548,444.19	
Proyecto: 022511A01101E138001 199061.- Jardín de Niños Isolina Vazquez Zambrano de Aguilar. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.20	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	80.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$1,481,316.74 \$1,062,863.01
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.20	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	80.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	
Proyecto: 022512A01001E138022 199070.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	11.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 1.84	0.00 0.00 3.16	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 5.00	0.00	50.00	45.45	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$2,304,793.22 \$985,406.18
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.18	0.00 0.00 0.32	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.50	0.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 73 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B057 199149.- Primaria Lazaro Cárdenas De Río. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa,	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.30	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.30	15.00	15.00	10.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,157,510.93 \$347,253.28
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos,	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.30	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.30	15.00	15.00	10.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	
Proyecto: 022511A01001E13B034 199138- Jardín De Niños Emiliano Zapata Salazar, Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,783,684.05 \$835,105.22
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 74 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B034 199105.-Primaria Ilhuicamina. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		11.00 11.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 11.00 1.10	0.00 0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 11.00 1.10	10.00 10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00 10.00	Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Obra	2019 2019 <	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 75 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B036 199140- Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$750,900.32 \$225,270.10
Proyecto: 022513A01001E13B006 199068.- Telesecundaria No. 1335 Benito Juárez García. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria, Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	0.00 0.00 0.55	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$977,046.66 \$866,123.63



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 76 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B037 199141- Jardín De Niños General Emiliano Zapata Salazar. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$772,930.76 \$231,879.23	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B042 199157.- Jardín De Niños Jose Ruben Romero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.15	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.15	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$812,249.97 \$243,674.99	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.15	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.15	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 77 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022511A01001E13B001 FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00 												



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 78 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022532A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 9.00	\$40,588,104.00 \$17,224,259.70 \$0.00	
Proyecto: 022522A01001E13B002 FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 1.00	\$21,873,338.00 \$21,873,338.00 \$0.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 79 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 032561A01001E13B001 Proyecto de Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa. Componente Supervisión en Construcción, Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos. Supervisión en Construcción, Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos. Actividad Supervisión en Construcción, Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos. Supervisión en Construcción, Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos.		450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2019 375.00	\$0.00 \$7,656,000.00 \$0.00
		450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2019 375.00	
Proyecto: 022532A01001E13B002 FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 1.00	\$53,055,300.00 \$53,055,300.00 \$0.00
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 1.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2019-55

Página 80 de 82

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B005 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficiencia Obra	2019	300.00	\$54,716,650.68 \$0.00 \$0.00	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019	30.00		
Proyecto: 022512A01001E13B003 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019	300.00	\$51,000,000.00 \$1,847,339.03 \$0.00	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019	30.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 81 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B004 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	300.00 30.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 10.00 0.00	25.00 10.00 10.00 0.00	35.00 10.00 10.00 0.00	70.00 30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 2019 2019	300.00 30.00 30.00	\$51,000,000.00 \$12,298,152.08 \$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B002 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	300.00 30.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 10.00 0.00	25.00 10.00 10.00 0.00	35.00 10.00 10.00 0.00	70.00 30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 2019 2019	300.00 30.00 30.00	\$55,000,000.00 \$318,946.94 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 82 de 82

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 15-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$733,457,867.07 \$137,648,444.19	
Proyecto: 022512A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$55,000,000.00 \$706,136.27 \$0.00	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 30.00		

Dr. Edgar Gordillo Argüello

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Carlos Wandayapa Ramírez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente