

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 11 de 42

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$0.00	\$312,016,709.68	\$96,149,307.04
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01			Obra		375.00			
Proyecto: 022512A01001E13B104 199268.- Primaria Venustiano Carranza.												\$0.00	\$2,127,578.63	\$0.00
Componente														
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar														
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra		375.00			
Actividad														
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra		375.00			
Proyecto: 022513A01001E13D008 1921006.- Reconst. ampliación y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No.51, CCT 07DST0051I, en localidad de Raudales Malpaso, municipio de Tecpatán (2a etapa).												\$0.00	\$11,831,813.42	\$3,547,003.10
Componente														
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.														
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2,374.26	0.00	0.00	0.00	2,374.26	2,374.26	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	2,374.26	2,374.26								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Metros Cuadrados, Anfiteatro		355.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 19 de 42

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$0.00	\$312,016,709.68	\$96,149,307.04			
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.																	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	29.50	29.50	29.50	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra		355.00					
		0.00	0.00	0.00	0.59	0.59											
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.																	
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	29.50	29.50	29.50	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Solicitud		355.00					
		0.00	0.00	0.00	0.59	0.59											
Proyecto: 022523A01001E13B002 199257.-Telebachillerato No. 130 Manuel Velazco Suarez.													\$0.00	\$3,449,824.31	\$1,724,912.16		
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Bachillerato.																	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Obra		375.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos del Nivel Telebachillerato.																	
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Solicitud		375.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Proyecto: 022511A01001E13B083 199265.-Jardín de Niños Octavio Paz Lozano.													\$0.00	\$1,523,200.36	\$761,600.18		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 25 de 42

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$0.00 \$312,016,709.68 \$96,149,307.04		
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3,766.77	0.00	0.00	0.00	3,766.77	3,766.77	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	0.00	3,766.77	3,766.77				Metro Cuadrado	375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3,766.77	0.00	0.00	0.00	3,766.77	3,766.77	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	0.00	3,766.77	3,766.77				Metro Cuadrado	375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 022513A01001E13D003												\$0.00		
1921009.-Construcción de infraestructura y equipamiento en la Escuela Secundaria General Jorge José Sabinés Gutiérrez en la cabecera municipal de Salto de Agua con CCT: 07EES0195L (segunda etapa)												\$13,996,064.28		
Componente												\$4,196,980.82		
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.														
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1,597.14	0.00	0.00	0.00	1,597.14	1,597.14	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	0.00	1,597.14	1,597.14				Metro Cuadrado	375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1,597.14	0.00	0.00	0.00	1,597.14	1,597.14	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	0.00	1,597.14	1,597.14				Metro Cuadrado	375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 022511A01001E13B062												\$0.00		
199220.- Jardín De Niños Federico Froebel.												\$1,999,144.07		
												\$999,572.03		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 26 de 42

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$0.00	\$312,016,709.68	\$96,149,307.04	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2019				
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Obra		355.00			
		0.00	0.00	0.00	0.25	0.25									
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2019				
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Solicitud		355.00			
		0.00	0.00	0.00	0.25	0.25									
Proyecto: 022512A01001E13B098 199247.- Primaria Narciso Mendoza.													\$0.00	\$2,980,656.62	\$1,490,328.31
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
Proyecto: 022512A01001E13B100 199253.-Primaria 24 de Febrero.													\$0.00	\$3,364,772.22	\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 27 de 42

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$0.00	\$312,016,709.68	\$96,149,307.04	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 022512A01001E13B083 199221.- Primaria Presidente Juárez													\$0.00	\$1,086,442.67	\$543,221.33
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra		3,750.00			
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70									
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Estratégico / Eficacia	2019				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70									
Proyecto: 022512A01001E13B116 199280.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													\$0.00	\$2,688,645.45	\$1,344,322.73

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 28 de 42

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$0.00	\$312,016,709.68	\$96,149,307.04			
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.																	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Obra		375.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.																	
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Solicitud		375.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Proyecto: 022513A01101E13B035 199249.- Secundaria General Ignacio Zaragoza													\$0.00	\$2,526,448.70	\$1,263,224.35		
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria.																	
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		375.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01											
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria.																	
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2019						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		375.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01											
Proyecto: 022512A01001E13B092 199238.- Primaria Santos Degollado.													\$0.00	\$1,402,816.08	\$701,408.04		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 30 de 42

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$0.00	\$312,016,709.68	\$96,149,307.04	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 022512A01001E13B102 199255.- Primaria Francisco Villa.													\$0.00	\$3,806,326.24	\$0.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.															
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Solicitud		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 022512A01001E13B096 199244.- Primaria Belisario Domínguez Palencia.													\$0.00	\$2,985,151.52	\$1,492,575.76

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 34 de 42

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$0.00 \$312,016,709.68 \$96,149,307.04		
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Obra		375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Obra		375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 022512A01001E13B088 199233.- Primaria Salvador Diaz Miron												\$0.00 \$2,397,938.97 \$1,684,595.94		
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.														
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos PrIMARIA.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra		375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.20	0.20								
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.														
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2019			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra		375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.20	0.20								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 38 de 42

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado		
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$0.00	\$312,016,709.68	\$96,149,307.04	
Proyecto: 022512A01001E13B101 199263.-Primaria Benito Juarez.												\$0.00	\$4,609,718.80	\$0.00	
Componente															
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad															
Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 022512A01001E13B086 199226.- Primaria Diego Rivera													\$0.00	\$2,366,292.44	\$1,183,146.22
Componente															
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.															
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	14.00	14.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	0.14	0.14				Obra		375.00			
Actividad															
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	14.00	14.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	0.14	0.14				Obra		375.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 42 de 42

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 14-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$0.00 \$312,016,709.68 \$96,149,307.04			

Dr. Enoc Gordillo Argüello.

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Carlos Nandayapa Ramírez.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente