



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE



Summary table with 12 columns of financial data. Total: 890,288,825.01. Gran Total: 890,288,825.01.

Main data table with columns: Clave Presupuestal, UR, FI, F, SF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, PF, CP, DM, No. Obra, DESCRIPCIÓN, and 15 columns of financial data.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)



CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

Jueves, 7 de enero de 2021

2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Summary table with columns: Total, Gran Total, and various budget categories (Aprobado, Modificación Neta, etc.) with numerical values.

Main data table with columns: Clave Presupuestal, UR, FI, F, SF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, PF, CP, DM, No. Obra, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio, Avance Físico, Estatus.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE



Summary table with columns: Total, Gran Total, and various budget-related figures (Aprobado, Modificación Neta, etc.)

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Main data table with 26 columns: Clave Presupuestal, UR, FI, F, SF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, PF, CP, DM, No. Obra, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio, Avance Físico, Estatus



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)



CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

jueves, 7 de enero de 2021

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Summary table with columns: Total, Gran Total and various budget categories with values in pesos.

Main data table with columns: Clave Presupuestal, UR, FI, F, SF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, PF, CP, DM, No. Obra, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio, Avance Físico, Estatus.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
 Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
 (PESOS)



CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

jueves, 7 de enero de 2021

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Total	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,711,690,611.64	117.59	1,711,690,611.64	1,701,994,116.73	1,461,398,725.06	1,327,282,456.82	1,327,282,456.82	250,292,004.17
Gran Total	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,711,690,611.64	117.59	1,711,690,611.64	1,701,994,116.73	1,461,398,725.06	1,327,282,456.82	1,327,282,456.82	250,292,004.17

Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Físico	Estatus	
032513D00601E13D005	03	2	5	1	3	D	006	01	E13	D005	092	0	6000	2	2	5932	C	23	01	2019	1	1921006	1921006.-Reconst. ampliación y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No.51, CCT 07DST00511, en localidad de Raudales Malpaso, municipio de Tecpatán (2a etapa).	0.00	8,276,340.57	8,276,340.57	8,276,340.57	0.00	8,276,340.57	8,276,340.57	8,276,340.57	8,276,340.57	8,276,340.57	8,276,340.57	0.00	100%	TERMINADA
032512D00601E13D002	03	2	5	1	2	D	006	01	E13	D002	059	0	6000	2	2	5932	C	23	01	2019	1	1921007	1921007.-Reconstr. ampl. y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Comunitaria José María Morelos y Pavón, CCT: 07EPB0348E de la localidad el Zapotal, municipio de Ocosingo.	0.00	9,926,808.10	9,926,808.10	9,926,808.10	0.00	9,926,808.10	9,926,808.10	9,926,808.10	9,926,808.10	9,926,808.10	9,926,808.10	0.00	100%	TERMINADA
032513D00601E13D006	03	2	5	1	3	D	006	01	E13	D006	012	0	6000	2	2	5932	C	23	01	2019	1	1921008	1921008.-Reconst., ampliación y equipamiento de infraest. en la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, con clave CCT: 07DES0027Q de la cabecera municipal de Berriozábal (2da. etapa).	0.00	8,547,848.87	8,547,848.87	8,547,848.87	0.00	8,547,848.87	8,547,848.56	8,547,848.56	8,547,848.56	8,547,848.56	8,547,848.56	0.31	100%	TERMINADA
032513D00601E13D007	03	2	5	1	3	D	006	01	E13	D007	077	0	6000	2	2	5932	C	23	01	2019	1	1921009	1921009.-Construcción de infraestructura y equipamiento en la Escuela Secundaria General Jorge José Sabinos Gutiérrez en la cabecera municipal de Salto de Agua con CCT: 07EES0195L (segunda etapa)	0.00	9,792,955.23	9,792,955.23	9,792,955.23	0.00	9,792,955.23	9,792,955.23	9,792,955.23	9,792,955.23	9,792,955.23	9,792,955.23	0.00	100%	TERMINADA
032513D00601E13D008	03	2	5	1	3	D	006	01	E13	D008	015	0	6000	2	2	5932	C	23	01	2019	1	1921010	1921010.-Reconstrucción de infraestructura en la Escuela Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento, CCT 07EES0079V, en localidad de Agustín de Iturbide, municipio de Cahchoatán.	0.00	7,695,754.06	7,695,754.06	7,695,754.06	0.00	7,695,754.06	7,695,754.05	7,695,754.05	7,695,754.05	7,695,754.05	7,695,754.05	0.01	100%	TERMINADA
032513D00601E13D009	03	2	5	1	3	D	006	01	E13	D009	101	0	6000	2	2	5932	C	23	01	2019	1	1921011	1921011.-Reconst. y equipamiento de infraest. en la escuela Secundaria General Valentín Gómez Farías, con clave CCT: 07DES0022V de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (etapa 5).	0.00	13,943,399.37	13,943,399.37	13,943,399.37	0.00	13,943,399.37	13,943,399.37	13,943,399.37	13,943,399.37	13,943,399.37	13,943,399.37	0.00	100%	TERMINADA
032512D00601E13D003	03	2	5	1	2	D	006	01	E13	D003	059	0	6000	2	2	5932	C	23	01	2019	1	1921012	1921012.-Reconst. y equipamiento de infraest. educativa en la escuela Primaria Leandro Valle, CCT 07DPR2149V, de la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.	0.00	11,689,973.09	11,689,973.09	11,689,973.09	0.00	11,689,973.09	11,689,972.89	11,689,972.89	11,689,972.89	11,689,972.89	11,689,972.89	0.20	100%	EN PROCESO
022513D00601E13D001	02	2	5	1	3	D	006	01	E13	D001	089	0	6000	2	2	5932	F	23	01	2020	1	1921013	1921013.-Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la Escuela Secundaria Técnica No. 03, con clave CCT 07DST0003Z, de la cabecera municipal de Tapachula.	0.00	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	0.00	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	14,155,998.47	0.00	100%	TERMINADA
022512D00601E13D001	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	D001	065	0	6000	2	2	5932	F	23	01	2020	1	1921014	1921014.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, CCT 07DPB1999N de la Localidad Agua Blanca Serranía, Municipio de Palenque.	0.00	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	0.00	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	0.00	100%	TERMINADA
022513D00601E13D003	02	2	5	1	3	D	006	01	E13	D003	113	0	6000	2	2	5932	H	23	01	2020	1	2021001	2021001.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa en la escuela Secundaria Técnica No. 119, con clave CCT: 07DST0122M de la cabecera municipal de Aldama.	0.00	18,515,656.26	18,515,656.26	18,515,656.26	0.00	18,515,656.26	17,303,227.65	5,761,838.21	5,744,228.04	5,744,228.04	12,753,818.05	15%	EN PROCESO	
022512D00601E13D006	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	D006	004	0	6000	2	2	5932	H	23	01	2020	1	2021002	2021002.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar CLAVE, CCT 07DPR3208A, en la cabecera municipal de Altamirano (2da. Etapa).	0.00	12,049,682.62	12,049,682.62	12,049,682.62	0.00	12,049,682.62	11,826,110.53	3,486,563.59	3,486,563.59	3,486,563.59	8,563,119.03	0%	REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO	
022512D00601E13D007	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	D007	004	0	6000	2	2	5932	H	23	01	2020	1	2021003	2021003.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CLAVE, CCT 07DPR3213M, en la cabecera municipal de Altamirano.	0.00	19,631,739.70	19,631,739.70	19,631,739.70	0.00	19,631,739.70	18,292,365.15	5,387,887.14	5,387,887.14	5,387,887.14	14,243,852.56	0%	REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO	
022512D00601E13D008	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	D008	059	0	6000	2	2	5932	H	23	01	2020	1	2021004	2021004.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, con clave CCT: 07DPR0285L de la localidad San Antonio las Delicias (Pamaia) Municipio de Ocosingo, Chiapas (2da. Etapa).	0.00	13,985,425.15	13,985,425.15	13,985,425.15	0.00	13,985,425.15	13,951,291.71	5,856,463.92	5,811,014.76	5,811,014.76	8,128,961.23	31%	EN PROCESO	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)



CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

jueves, 7 de enero de 2021

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Total	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,711,690,611.64	117.59	1,711,690,611.64	1,701,994,116.73	1,461,398,725.06	1,327,282,456.82	1,327,282,456.82	250,292,004.17
Gran Total	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,711,690,611.64	117.59	1,711,690,611.64	1,701,994,116.73	1,461,398,725.06	1,327,282,456.82	1,327,282,456.82	250,292,004.17

Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Físico	Estatus						
022512D00601E13B004	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	B004	909	0	6000	2	2	5825	S	33	02	2020	3	Previsión	26,266,408.05	-26,266,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
022512D00601E13B005	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	B005	915	0	6000	2	2	5825	S	33	02	2020	3	Previsión	53,129,598.97	-53,129,598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022512D00601E13B006	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	B006	908	0	6000	2	2	5825	S	33	02	2020	3	Previsión	15,473,124.02	-15,473,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022512D00601E13B007	02	2	5	1	2	D	006	01	E13	B007	905	0	6000	2	2	5825	S	33	02	2020	3	Previsión	119,134,242.19	-119,134,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022522D00601E13B001	02	2	5	2	2	D	006	01	E13	B001	000	0	6000	2	2	5825	S	33	03	2020	3	Previsión	21,272,599.00	-21,272,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022522D00601E13B002	02	2	5	2	2	D	006	01	E13	B002	000	0	3000	2	2	5825	S	33	3a	2020	1	Previsión	23,144,757.00	-1,975,769.00	21,168,988.00	21,168,988.00	0.00	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022532D00601E13B001	02	2	5	3	2	D	006	01	E13	B001	000	0	6000	2	2	5825	S	33	04	2020	3	Previsión	96,013,334.00	-96,013,216.41	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.59			
022532D00601E13B002	02	2	5	3	2	D	006	01	E13	B002	000	0	3000	2	2	5825	S	33	4a	2020	1	Previsión	104,463,259.00	-24,707,432.00	79,755,827.00	79,755,827.00	0.00	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			