





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019 - 2020		
<b>PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)</b>			
<b>ESCUELA:</b>	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.51		
<b>CCT:</b>	07DST0051I		
<b>MUNICIPIO:</b>	TECPATAN	<b>LOCALIDAD:</b>	RAUDALES MALPASO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921006-0263		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-018-2019		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCIÓN DE 01 BODEGA , CONSTRUCCIÓN DE 01 SERVICIOS SANITARIOS , CONSTRUCCIÓN DE 01 ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE CÓMPUTO , CONSTRUCCIÓN DE 01 BIBLIOTECA, CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y OBRA EXTERIOR.		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	11,831,813.42	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	11,823,343.67	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	11,823,343.67	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	8,469.75	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,457,003.10	<b>FECHA:</b> 30/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	-----		<b>FECHA:</b> -----
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	CESAR ADREU ESTRADA ROSALES		
<b>INICIO:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2019	<b>TERMINO:</b>	22 DE JUNIO DE 2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	34.93%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	29.24%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ANA LAURA SUAREZ CRUZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA I ING. ROEMBERG MACIAS TOALA		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
TRAZO DE EDIFICIO	EDIFICIO "A"