



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)		
ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No.03		
CCT:	07DST0003Z		
MUNICIPIO:	TAPACHULA, CHIAPAS	LOCALIDAD:	TAPACHULA
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921013-020		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FECHA DE CONTRATO:	05 DE MARZO DEL 2020		
META:	CONSTRUCCION 03 AULAS DIDACTICAS, 01 DE ADMINISTRACION, 01 BODEGA, 02 SERVICIOS SANITARIOS, AUDIOVISUAL, 01 SALA DE MAESTROS, 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/S'SP/V/000017/2020		
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,352,344.02	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,267,606.59	
MONTO CONTRATADO:	\$	14,267,606.59	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	84,737.43	
ANTICIPO:	\$	4,280,281.98	FECHA: 30 DE MARZO DEL 2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	2,715,730.53	FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	2,165,932.91	FECHA: 15 DE MAYO DEL 2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	2,405,334.36	FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2020
EMPRESA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DANIEL RUIZ GRAJALES		
INICIO:	06 DE MARZO DEL 2020		TERMINO: 02 DE AGOSTO DEL 2020
REPROGRAMACIÓN:	DEL 30 DE MARZO AL 26 DE AGOSTO DEL 2020.		
AVANCE FÍSICO:	75.14%		
AVANCE FINANCIERO:	67.45%		
SUPERVISOR:	ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ZONA Y JEFE: ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA

ANTES



EN PROCESO



CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO



CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO



CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C