



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)			
ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES		
CCT: 07DES0027Q			
MUNICIPIO: BERRIOZABAL	LOCALIDAD: BERRIOZABAL		
NÚMERO DE CONTRATO: 1921008-0258			
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS DIDACTICAS, 01 TALLER DE COMPUTO, 01 AREA ADMINISTRATIVA, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	16,672,012.36	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	15,508,818.53	
MONTO CONTRATADO:	\$	15,508,818.53	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,163,193.83	
ANTICIPO:	\$	4,652,645.56	FECHA: 16/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,885,664.60	FECHA: 04/03/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,176,091.09	FECHA: 21/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	2,739,238.94	FECHA: 20/04/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	2,743,252.52	FECHA: 20/05/2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANA LISBET GORDILLO HERNÁNDEZ		
INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2019		TERMINO: 12 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020		
AVANCE FÍSICO:	60.87%		
AVANCE FINANCIERO:	68.56%		
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL COUTIÑO HERNANDEZ		
ZONA Y JEFE:	ZONA I, ING. ROEMBERG MACIAS TOALA		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
<p>03 AULAS DIDACTICAS Y 02 ANEXOS DE 8 E.E. (SERVICIOS SANITARIOS)</p>	<p>TRABAJOS DE: APLANADO DE MUROS Y PISO DE CONCRETO.</p>
	
<p>02 AULAS DIDÁCTICAS</p>	<p>TRABAJOS DE: APLANADO DE MUROS, COLOCACION DE LOSETA.</p>







PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 02 ANEXOS	TRABAJOS DE: APLANADO DE MUROS E INST. HIDROSANITARIA
	
TALLER DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN	TRABAJOS DE: PISO DE LOSETA Y APLANADO DE MUROS.



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
<p>OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, BARDAS PERIMETRAL, ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y RED DE VOZ Y DATOS</p>	<p>SE REALIZAN TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y BARDAS PERIMETRAL.</p>
	
<p>OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, BARDAS PERIMETRAL, ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y RED DE VOZ Y DATOS</p>	<p>SE REALIZAN TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE ANDADORES</p>



INSTITUTO
**DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
GOBIERNO DE CHIAPAS

PROGRAMA: FIFONREGIÓN