



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	PRIMARIA LEANDRO VALLE		
CCT:	07DPR2149V		
MUNICIPIO:	OCOSINGO	LOCALIDAD:	FRONTERA COROZAL
NÚMERO DE CONTRATO:	1921012-0256		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PÚBLICA NACIONAL, LO-907044997-E36-2019.		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 17 AULAS DIDACTICAS, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AULA COCINA, 01 DIRECCION Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	21,571,513.32	
MONTO COMPROMETIDO:			
MONTO CONTRATADO:	\$	20,058,935.84	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,512,577.48	
ANTICIPO:	\$6,017,680.75	FECHA:	30/12/20109
ESTIMACIÓN 01:	\$2,136,879.44	FECHA:	27/01/2020 AL 25/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$3,611,707.88	FECHA:	26/02/2020 AL 26/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$4,083,712.23	FECHA:	04/07/2020 AL 02/08/2020
EMPRESA:	CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. PEDRO SANTIAGO SALAS		
INICIO:	16-dic-19	TERMINO:	11-ago-20
REPROGRAMACIÓN:	27/ENERO/2020 AL 30/DICIEMBRE/2020		
AVANCE FÍSICO:	61.00%		
AVANCE FINANCIERO:	69.80%		
SUPERVISOR:	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ		
ZONA Y JEFE:	ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
	
	