



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019 - 2020		
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)			
ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES		
CCT:	07DES0027Q		
MUNICIPIO:	BERRIOZABAL	LOCALIDAD:	BERRIOZÁBAL
NÚMERO DE CONTRATO:	1921008-0258		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E35-2019		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, 01 TALLER DE COMPUTO, 01 ÁREA ADMINISTRATIVA , 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	16,672,012.36	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	15,508,818.53	
MONTO CONTRATADO:	\$	15,508,818.53	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,163,193.83	
ANTICIPO:	\$	4,652,645.56	FECHA: 26/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	-----		FECHA: -----
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ		
INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	12 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	22.78%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL COUTIÑO HERNANDEZ		
ZONA Y JEFE:	ZONA I ING. ROEMBERG MACIAS TOALA		







PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
<p>03 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS DE 8 E.E. (SERVICIOS SANITARIOS)</p>	<p>03 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS DE 8 E.E. (SERVICIOS SANITARIOS)</p>
	
<p>02 AULAS DIDÁCTICAS</p>	<p>02 AULAS DIDÁCTICAS</p>



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 02 ANEXOS	LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 02 ANEXOS
	
TALLER DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN	TALLER DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN