



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)			
ESCUELA:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NUM. 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO CHENALHÓ.		
CCT:	07DST0151H		
MUNICIPIO:	CHENALHO	LOCALIDAD:	MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)
NÚMERO DE CONTRATO:	1921003-0261		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	No. DIC-FONREGION-016-2019		
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 07 AULAS DIDÁCTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$11,893,625.75		
MONTO COMPROMETIDO:	\$11,893,625.75		
MONTO CONTRATADO:	\$11,893,625.75		
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$0.00		
ANTICIPO:	\$3,568,087.73	FECHA:	01 DE MAYO DEL 2020
ESTIMACIÓN 06:	\$897,417.74	FECHA:	31 DE MAYO DEL 2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANTONIO TREJO PEREZ		
INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	16 DE JUNIO DEL 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	100%		
AVANCE FINANCIERO:	97.49%		
SUPERVISOR:	ARQ. DANIETH GABRIEL RIVERA PEÑA		
ZONA Y JEFE:	ZONA II NORTE-ALTOS, ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	DESPUES
	
03 AULAS DIDACTICAS	03 AULAS DIDACTICAS
	
04 AULAS DIDACTICAS	04 AULAS DIDACTICAS



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	DESPUES
	
LABORATORIO	LABORATORIO
	
CANCHA DE USOS MULTIPLES	CANCHA DE USOS MULTIPLES



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



VISTA PANORAMICA

DESPUES



VISTA PANORAMICA