

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 1 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B024 199084.- Primaria Belisario Dominguez Palencia Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Primaria Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 350.00	\$0.00 \$1,828,541.72 \$548,562.52	
Proyecto: 022513A01001E13B009 199081.- Telesecundaria No. 1426 Benito Juarez Garcia. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$2,134,957.15 \$640,487.15	
	375.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Calidad Aula	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 2 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B028 199090.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,151,348.20 \$645,404.46
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2019 375.00	
Proyecto: 022511A01001E13B025 199082.- jardín De Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,618,254.21 \$0.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción de Espacios Físicos Educativos preescolar.	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 3 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23
Proyecto: 022512A01001E13B027 199089.- Primaria Antonio Caso												\$0.00 \$4,513,709.71 \$1,354,112.91
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	7.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B018 199063.- Jardín de Niños Salvador Urbina.												\$0.00 \$1,625,686.81 \$487,706.04
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 4 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B014 199056.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	7.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 5.22	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 5.22	74.57 74.57 74.57	74.57 74.57 74.57	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		\$0.00 \$2,097,427.87 \$629,228.36	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	7.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 5.22	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 5.22	74.57 74.57 74.57	74.57 74.57 74.57	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00			
Proyecto: 022511A01001E13B007 199016.-Jardín de Niños Salvador Díaz Miron. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.70	0.00 23.33 23.33	23.33 23.33 23.33	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		\$0.00 \$1,006,145.79 \$503,072.89	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.23	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.23	0.00 23.00 23.00	23.00 23.00 23.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 5 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B008 199017.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos		4.00 <										



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 6 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01001E13B008 199079.- Secundaria General Rafael Ramirez Castaneda. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa									Gestión / Eficiencia Obra	2019	\$0.00 \$4,282,384.08 \$1,284,715.22	
	375.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		375.00	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 022511A01001E13B021 199071.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa									6.00	2019	\$0.00 \$645,109.80 \$193,532.94	
	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					375.00	
		0.00	0.12	0.00	0.00	0.12						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.12	0.00	0.00	0.12					375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 7 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B042 189153.-Primaria Dr. Rafael Pascacio Gamboa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.80	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,030,000.00 \$0.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.80	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	
Proyecto: 022512A01001E13B041 189052.-Primaria Enrique Rodriguez Cano. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.70	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$4,258,731.56 \$0.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.70	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00	0.00	70.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 8 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B009 199055.- Jardín de Niños Tepoxina Pintado. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	8.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.69	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 5.69	113.80 113.80	113.80	71.13	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$3,513,837.59 \$1,756,918.79
Proyecto: 022512A01001E13B021 199067.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	9.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$1,140,807.92 \$342,242.38

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 9 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01001E13B012 199094.- Escuela Secundaria Técnica 26											\$0.00 \$3,852,077.18 \$0.00	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2019	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2019	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 022512A01001E13B037 199111.-Primaria Francisco Indalecio Madero.												\$0.00 \$2,270,553.05 \$0.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 10 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B038 199112.-Primaria Cuauhtemoc.											\$0.00 \$730,380.18 \$0.00	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.30	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B014 199007.- Primaria Gregorio Torres Quintero.											\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00		
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 11 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B010 199007.- Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos. Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	50.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad Aula	2019 50.00	\$0.00 \$1,414,795.26 \$707,397.63
Proyecto: 022513A01001E13B005 199057.- Telesecundaria No. 977 Fidelia Brindis Camacho. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,507,049.31 \$452,114.79
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13.00	13.00	13.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

PTO2019-55

Página 12 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23
Proyecto: 022512A01001E13B025 199085.- Primaria Ignacio Zaragoza.												\$0.00 \$2,451,138.46 \$0.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 022511A01001E13B003 199006.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.												\$0.00 \$1,313,581.98 \$656,790.99
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	80.50	80.50	Gestión / Eficiencia	2019	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Obra	375.00	
		0.00	1.61	0.00	0.00	1.61						
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos												
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	375.00	
		0.00	0.80	0.00	0.00	0.80						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 13 de 53

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23		
Proyecto: 022512A01001E13B008 199008.- Primaria Acamapichtli.												\$0.00 \$1,547,132.15 \$773,566.07		
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.86	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.86	0.00	28.67	28.67	Gestión / Eficiencia Aula	2019 250.00			
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.86	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.86	0.00	28.67	28.67	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00			
Proyecto: 022511A01001E13B027 199100.-Jardín de Niños Melchor Ocampo.												\$0.00 \$1,121,709.86 \$0.00		
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00			
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de Impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B026 199083.- Jardín De Niños Federico Gamboa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Prescolar.		3.00 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 15 de 53

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23
Proyecto: 022513A01001E13B001 199034.- Telesecundaria No. 1487.												\$0.00 \$3,394,491.86 \$1,018,347.56
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	45.40	45.40	0.61	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Aula	375.00	
		0.00	2.27	0.00	0.00	2.27						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	45.40	45.40	0.61	Gestión / Calidad	2019	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Aula	375.00	
		0.00	2.27	0.00	0.00	2.27						
Proyecto: 022532A01001E13B004 199031.-Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de la sede Venustiano Carranza de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas												\$0.00 \$12,663,844.30 \$0.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Nivel Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2,930.50	0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50				Metro Cuadrado	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Nivel Superior.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	2,930.50	0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	1,574.67	1,355.83	2,930.50				Metro Cuadrado	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 16 de 53

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022522A01001E13B011 199115.- CECYT RICARDO FLORES MAGON Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Media Superior Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos		3.00 3.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 350.00	\$0.00 \$1,534,796.09 \$0.00
Proyecto: 022512A01001E13B032 199101.-Primaria Francisco Villa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,578,365.78 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 17 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión: Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							

Total												\$708,389,567.00
												\$708,389,567.00
												\$38,004,843.23

Proyecto: 022512A01001E13B019												\$0.00
199058.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra.												\$815,103.66
Componente												\$244,531.10
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	8.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	3.71	3.71	3.25	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00						
		0.00	0.26	0.00	0.00	0.26				Rehabilitación	375.00	
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	8.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	3.71	3.71	3.25	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00						
		0.00	0.26	0.00	0.00	0.26				Rehabilitación	375.00	

Proyecto: 022513A01001E13B014												\$0.00
199107.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Dominguez Palencia.												\$3,037,452.61
Componente												\$0.00
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	375.00	
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	375.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 18 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23		
Proyecto: 022512A01001E13B023 199080.- Primaria Nicolas Bravo											\$0.00 \$1,618,392.46 \$486,517.74		
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	350.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Primaria	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Primaria		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Solicitud	350.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 022522A01001E13B003 199021.- COBACH No. 61 CHANAL.												\$0.00 \$1,928,464.31 \$0.00	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Nivel Medio Superior.	6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Solicitud	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META												ENERO - JUNIO			
Organismo Público:	Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
			Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	
			Alcanzado (D)												
			Trimestre												
			1	2	3	4									
													\$708,389,567.00	\$708,389,567.00	
														\$38,004,843.23	
														\$0.00	\$0.00
														\$4,385,383.40	\$0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 20 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022532A01001E13B006 199076.-Terminación de Obra o Complemento (Bodega para el rescate historico e información contable), en la Unidad Central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	249.00	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2019 375.00	\$0.00 \$700,000.00 \$0.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	249.00	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	248.00 248.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	
Proyecto: 022511A01001E13B005 199012.-Jardín de Niños Andres Serra Rojas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.36	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.36	0.00	45.33	45.33	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,370,629.37 \$685,314.68
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.45	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	0.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 21 de 53

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de Impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B016 199040.-Primaria Eracio Zepeda Ramos.											\$0.00 \$679,759.93 \$203,927.98	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	38.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.38	0.00	0.00	0.38				Obra	375.00	
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	38.00	38.00	38.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.38	0.00	0.00	0.38				Obra	375.00	
Proyecto: 022512A01001E13B011 199014.- Primaria 16 de Septiembre.												\$0.00 \$1,607,862.81 \$965,638.11
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	32.33	32.33	Gestión / Eficiencia	2019	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.97	0.00	0.00	0.97				Aula	375.00	
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	32.33	32.33	Gestión / Eficiencia	2019	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.97	0.00	0.00	0.97				Aula	250.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 22 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B006 199013.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.53	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.53	0.00	26.50	26.50	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,662,711.61 \$831,355.80	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.26	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.26	0.00	26.00	26.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01101E13B003 199050.-Primaria Presidente Juárez. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -0.00	1.00 1.00 0.43	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$2,391,498.61 \$717,449.58	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.43	43.00	43.00	43.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 23 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B040 199097.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,487,125.74 \$0.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	
Proyecto: 022511A01001E13B016 199060.- Jardín de Niños Florentina Grajales Coutino. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.06	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	0.00	0.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,538,055.92 \$461,416.78
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.06	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.06	0.00	0.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 24 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01001E13B002 199035.- Secundaria Técnica No. 55											\$0.00 \$1,599,618.77 \$479,885.63	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	21.00	21.00	0.11	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Sanitario	375.00	
		0.00	0.42	0.00	0.00	0.42						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	21.00	21.00	0.11	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Sanitario	375.00	
		0.00	0.42	0.00	0.00	0.42						
Proyecto: 022511A01001E13B020 199065.- Jardín de Niños Nicolas Bravo.												\$0.00 \$1,371,512.47 \$411,453.74
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	0.60	0.00	0.00	0.60						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	0.60	0.00	0.00	0.60						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 25 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23		
Proyecto: 022512A01001E13B035 199109.-Primaria Angel Pola.											\$0.00 \$977,185.68 50.00		
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 022512A01001E13B030 199092.-Primaria Bartolome de las Casas.												\$0.00 \$1,368,767.91 50.00	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.													
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 26 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B011 199036.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,002,315.30 \$600,694.59
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.80	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	
Proyecto: 022511A01001E13B017 199062.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,346,158.64 \$703,847.59
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 27 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B033 199102.-Primaria Francisco Indalecio Madero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$3,236,594.75 \$0.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B012 199004.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.20	0.00	40.00	30.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,199,816.19 \$597,043.11	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.20	0.00	40.00	30.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 28 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B013 199005.- Primaria Jacinto Canek.											\$0.00 \$1,226,999.63 \$605,487.36	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	53.25	53.25	Gestión / Eficiencia	2019	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Aula	375.00	
		0.00	2.13	0.00	0.00	2.13						
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	53.25	53.25	Gestión / Eficiencia	2019	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Aula	375.00	
		0.00	2.13	0.00	0.00	2.13						
Proyecto: 022512A01001E13B039 199113.-Primaria Vicente Guerrero.												\$0.00 \$919,763.93 \$0.00
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 29 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B002 199003.-Jardín de Niños Niños Heroes. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 1.20	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.20	0.00 0.00 40.00 40.00	40.00 40.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,729,636.41 \$841,840.78	
Proyecto: 022512A01001E13B009 199010.- Primaria Mi Patria es Primero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 1.72	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.72	0.00 0.00 86.00 86.00	86.00 86.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 357.00	\$0.00 \$1,070,629.22 \$779,080.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

PTO2019-55

Página 30 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B015 199059.- Jardín de Niños Preescolar Indígena. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.17	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.17	0.00 0.00 0.00	8.50	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,054,600.96 \$316,380.29	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.17	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.17	0.00 0.00 0.00	8.50	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B004 199009.-Jardín de Niños Juan de la Barrera. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa		350.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.53	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.53	51.00 51.00 51.00	0.44	Gestión / Eficiencia Obra	2019 350.00	\$0.00 \$1,124,414.12 \$562,207.06	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos		1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.51	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.51	0.00 0.00 0.00	51.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 31 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022522A01001E13B004 199022.- EMSAD No. 94 POJCOL CHIQUINIVAL. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.,	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,937,365.10 \$0.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B010 199011.- Primaria Ignacio Zaragoza. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	250.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.60	0.00 0.00 0.00	40.00 0.64 0.64	Gestión / Calidad Aula	2019 250.00	\$0.00 \$1,662,652.62 \$994,116.00	
Actividad Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos. Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	250.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.60	0.00 0.00 0.00	40.00 0.64 0.64	Gestión / Calidad Aula	2019 250.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 32 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022522A01001E13B005 199024.- EMSAD No. 211 CHULUM JUAREZ. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,000,461.03 \$0.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00 0.00 0.00	375.00 375.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	375.00 375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B006 199001.- Primaria Belizario Domínguez Palencia. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.98	0.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,291,254.70 \$1,001,369.86	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.98	0.00	49.00	49.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 33 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B007 199002.- Primaria Jorge Tovilla Torres.											\$0.00 \$1,522,356.97 \$761,178.48	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia	2019	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Solicitud	375.00	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
Proyecto: 022512A01001E13B015 199037.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.												\$0.00 \$1,785,959.29 \$535,787.79
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	0.80	0.00	0.00	0.80						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	0.80	0.00	0.00	0.80						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 34 de 53

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B029 199091.- Primaria Ignacio Ramírez Calzada Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	8.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$5,291,332.34 \$1,587,399.70
Proyecto: 022522A01001E13B006 199025.- EMSAD No. 202 LAGUNA DEL COFRE. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,235,375.60 \$0.00
	7.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	375.00 375.00 0.00	0.00 0.00 0.00	381.00 381.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 35 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022522A01001E13B010 199019.- CECYT BOCHIL											\$0.00 \$2,219,334.11 \$0.00	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Medio Superior	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Solicitud	350.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 022513A01001E13B011 199088.- Telesecundaria No. 1229 Justo Sierra Mendez.												\$0.00 \$1,753,658.28 \$526,097.48
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	375.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2019	
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Aula	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	375.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 36 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B024 199075.-Jardín de Niños Lazaro Cardenas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.01	1.00 0.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1.00 1.00 1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,163,459.36 \$349,037.81	
Proyecto: 022511A01001E13B023 199074.-Jardín de Niños Niño Artillero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00 4.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.04	4.00 0.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00 0.04	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1.00 1.00 1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 350.00	\$0.00 \$1,382,259.17 \$414,677.75	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 37 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01001E13B015 199114.- Telesecundaria 1264 Amado Nervo. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022522A01001E13B008 199032.- COBACH No. 47 PUEBLO NUEVO. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.		375.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

PTO2019-55

Página 38 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23
Proyecto: 022512A01001E13B026 199086.-Primaria Jose Maria Morelos												\$0.00 \$2,372,946.25 \$0.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		375.00
Actividad Construcción de Espacios Fisicos Educativos Primaria.												
Construcción de Espacios Fisicos Educativos Primaria.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra		375.00
Proyecto: 022513A01001E13B010 199087.- Telesecundaria No. 1428 Jaime Sabines Gutiérrez.												\$0.00 \$3,081,133.95 \$924,340.19
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2019	
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula		375.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula		375.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 39 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022511A01001E13B022 199072.- Jardín de Niños Rodulfo Figueroa Esquina. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513A01001E13B004 199045.- Telesecundaria No. 301. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		2.00 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 40 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01101E13B001 199015.- Primaria Leyes de Reforma.											\$0.00 \$835,825.15 \$417,912.57	
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria												
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	375.00	
		0.00	0.51	0.00	0.00	0.51						
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Aula	375.00	
		0.00	0.51	0.00	0.00	0.51						
Proyecto: 022522A01001E13B007 199027.- COBACH No. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE.												\$0.00 \$2,103,448.39 \$0.00
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Obra	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	7.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Solicitud	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 41 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01001E13B013 199096.- Telesecundaria 101 Nicolas Ruiz. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$2,262,556.58 \$0.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B036 199110.-Primaria Venustiano Carranza. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,842,383.96 \$0.00	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 42 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01001E13B003 199038.- Telesecundaria No. 1094 Benito Juárez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B013 199049.-Jardín de Niños Xochiquetzal. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		375.00 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 43 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01101E13B005 199073.- Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	1.00 1.00 1.00	0.67 0.67 0.67	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$526,286.75 \$157,886.03	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	1.00 1.00 1.00	0.67 0.67 0.67	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00		
Proyecto: 022512A01001E13B017 199043.-Primaria Lic. Gabriel Ramos Millan. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$2,019,374.60 \$605,812.38	
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 44 de 53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01001E13B007 199069.- Telesecundaria No. 1058 Emiliano Zapata Salazar. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513A01101E13B001 199046.- Telesecundaria No. 270 Batalla de Puebla. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Espacios Educativos		1.00 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 45 de 53

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23		
Proyecto: 022511A01001E13B012 199047.-Jardín de Niños José de los Reyes Martínez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$725,107.86 \$560,291.51
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	
Proyecto: 022512A01101E13B006 199099.-Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	\$0.00 \$623,859.62 \$0.00
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 46 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022513A01101E13B002 199098.- Telesecundaria 425 Escuadrón 201. Componente Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00		\$0.00 \$2,417,829.34 \$0.00	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos	375.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Calidad Rehabilitación	2019 375.00			
Proyecto: 022511A01101E13B001 199061.- Jardín de Niños Isolina Vazquez Zambrano de Aguilar. Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.20	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.20	0.00 0.00 0.00	20.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00		\$0.00 \$1,481,316.74 \$444,395.02	
Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.20	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.20	0.00 0.00 0.00	20.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2019 375.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 47 de 53

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B022 199070.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	11.00 												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 48 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00	\$708,389,567.00	\$38,004,843.23
Proyecto: 022513A01001E13B006 199068.- Telesecundaria No. 1335 Benito Juárez García. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$977,046.66 \$293,114.00	
Proyecto: 022532A01001E13B002 FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 1.00	\$53,055,300.00 \$53,055,300.00 \$0.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 49 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022522A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 11.00	\$25,990,946.32 \$5,937,274.75 \$0.00	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 11.00		
Proyecto: 022532A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 9.00	\$40,588,104.00 \$17,224,259.70 \$0.00	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 50 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022522A01001E13B002 FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 1.00	\$21,873,338.00 \$21,873,338.00 \$0.00	
Proyecto: 022511A01001E13B001 FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 1.00	\$300,165,228.00 \$300,165,228.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 51 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$38,004,843.23	
Proyecto: 022512A01001E13B003 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 300.00	\$51,000,000.00 \$31,266,406.79 \$0.00	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 30.00		
Proyecto: 022512A01001E13B004 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 300.00	\$51,000,000.00 \$36,632,654.15 \$0.00	
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 30.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 52 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$708,389,567.00	\$708,389,567.00	\$38,004,843.23
Proyecto: 022512A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$55,000,000.00	\$15,878,316.65	\$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 30.00	\$55,000,000.00	\$29,768,825.83	\$0.00
Proyecto: 022512A01001E13B002 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 300.00	\$55,000,000.00	\$29,768,825.83	\$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 30.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2019-55

Página 53 de 53

Fecha de corte: 30-junio-2019

Fecha de impresión: 16-julio-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$708,389,567.00	\$708,389,567.00	
Proyecto: 022512A01001E13B005 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	300.00	0.00	10.00	25.00	35.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019	\$54,716,650.68	\$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019		\$0.00


Dr. Enoc Gordillo Argüello.

Coordinador General del Grupo Estratégico


Ing. Carlos Nandayapa Ramírez.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente