



PROGRAMA: FIFONMETRO

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	ACTUALIZACIÓN DE FICHA AL 23/NOVIEMBRE/2020		
ESCUELA:	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS Remodelación y equipamiento de edificio para la creación del centro multidisciplinario de salud pública y negocios internacionales para la frontera sur.		
MUNICIPIO:	TAPACHULA, CHIAPAS	LOCALIDAD:	TAPACHULA
NÚMERO DE CONTRATO:	2041001-027		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
FECHA DE CONTRATO:	24 DE JULIO DE 2020		
META:	REMODELACIÓN DE 01 AREA PARA ASESORIAS Y 01 AULA DE POSGRADO, 01 CAFETERÍA, 02 BODEGAS, 01 SALA DE USOS MÚLTIPLES, 01 TALLER DE INFORMATICA Y 01 BIBLIOTECA, 01 COORDINACIÓN, 07 AULAS DIDACTICAS, 01 CLINICA DE NUTRICIÓN, 02 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 02 LABORATORIOS DE INGLES, 01 SALA DE LECTURA, EQUIPAMIENTO FIJO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN, 150 KVA, CLASE 15 KV TIPO PEDESTAL, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 01 CISTERNA DE CONCRETO, 'ESTACIONAMIENTO Y PLAZA.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/0801/2020		
MONTO AUTORIZADO:	\$	18,502,123.91	C/IVA
MONTO COMPROMETIDO:	\$	16,836,932.76	C/IVA
MONTO CONTRATADO:	\$	16,836,932.76	C/IVA
GASTOS INDIRECTOS:	\$	0.00	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,665,191.15	
ANTICIPO:	\$	5,051,079.83	FECHA: 18 DE AGOSTO 2020
EMPRESA:	KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. MOISES SANCHEZ SANTOS		
INICIO:	27 DE JULIO DE 2020	TERMINO:	02 DE AGOSTO DEL 2020.
REPROGRAMACIÓN:	31 DE MARZO DE 2021		
AVANCE FÍSICO:	52.76%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ING. ELEAZAR SANCHEZ MORALES		



PROGRAMA: FIFONMETRO

ZONA IV-COSTA ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA SIERRA

ANTES



EN PROCESO



CONSTRUCCION DE BARDA DE 3 MTS DE ALTURA



COLOCACION DE TECHO A BASE DE MULTIPANEL, INSTALACION ELECTRICA Y PLAZA CIVICA.



PROGRAMA: FIFONMETRO

ANTES



EN PROCESO



DESPALME DE ESTACIONAMIENTO, BARRA PERIMETRAL DE 3 MTS



INSTACION ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT FO. GO.