

PTO2025-54

Página 1 de 9

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devengado
		1	2	3	4								
Total												\$51,224,606.43 \$56,589,333.70 \$56,319,157.32	
Proyecto: 012561D00601I11A001 Contrato de Obra de Infraestructura Educativa Componente Obras de construcción y rehabilitación contratadas Obras de construcción y rehabilitación contratadas Actividad Contratación de empresas para la ejecución de obras Porcentaje de empresas contratadas para la ejecución de obras de construcción y rehabilitación Elaboración de presupuestos Porcentaje de obras con presupuestos elaborados Realización de adjudicaciones, concursos y/o licitaciones para la contratación de obras Porcentaje de adjudicaciones, concursos y/o licitaciones efectuados para la contratación de obras												\$4,850,893.87 \$5,247,818.84 \$5,247,818.84	
	320.00	20.00	100.00	100.00	100.00	320.00	182.00	122.19	122.19	Gestión / Eficacia	2024		
		20.00	100.00	100.00	100.00	320.00							
		18.00	93.00	98.00	182.00	391.00				Porcentaje	320.00		
	400.00	40.00	120.00	120.00	120.00	400.00	127.50	81.75	81.75	Gestión / Eficacia	2024		
		40.00	120.00	120.00	120.00	400.00							
		16.00	73.00	85.00	153.00	327.00				Porcentaje	100.00		
	400.00	40.00	120.00	120.00	120.00	400.00	151.67	97.75	97.75	Gestión / Eficacia	2024		
		40.00	120.00	120.00	120.00	400.00							
		18.00	93.00	98.00	182.00	391.00				Porcentaje	100.00		
	400.00	40.00	120.00	120.00	120.00	400.00	133.33	97.75	97.75	Gestión / Eficacia	2024		
		40.00	120.00	120.00	120.00	400.00							
		40.00	93.00	98.00	160.00	391.00				Porcentaje	100.00		
Proyecto: 022561D00601I11A001 Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, Proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos Componente Formatos de factibilidad elaboradas												\$6,792,620.74 \$7,296,253.19 \$7,296,253.19	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-54

Página 2 de 9

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$51,224,606.43 \$56,589,333.70 \$56,319,157.32	
Porcentaje de formatos de Factibilidad elaboradas.	400.00	80.00 80.00 107.00	120.00 120.00 69.00	120.00 120.00 213.00	80.00 80.00 203.00	400.00 400.00 592.00	253.75	148.00	148.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Actividad												
Elaboración de opinión técnica estructural												
Porcentaje de opiniones técnicas estructurales elaborados	50.00	10.00 10.00 0.00	15.00 15.00 1.00	15.00 15.00 0.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 1.00	0.00	2.00	2.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Realización de visitas para el levantamiento de formatos de factibilidad en planteles educativos												
Porcentaje de planteles visitados con levantamientos de formatos de factibilidad	400.00	80.00 80.00 221.00	120.00 120.00 24.00	120.00 120.00 361.00	80.00 80.00 225.00	400.00 400.00 831.00	281.25	207.75	207.75	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Revisión estructural de proyectos especiales												
Porcentaje de proyectos especiales revisados	92.00	23.00 23.00 0.00	23.00 23.00 4.00	23.00 23.00 3.00	23.00 23.00 1.00	92.00 92.00 8.00	4.35	8.70	8.70	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Revisión y validación de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos												
Porcentaje de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos revisados y validados	92.00	23.00 23.00 0.00	23.00 23.00 0.00	23.00 23.00 2.00	23.00 23.00 5.00	92.00 92.00 7.00	21.74	7.61	7.61	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Proyecto: 032561D00601E11E001 Servicio para la Integración, Supervisión y Seguimiento de los Programas de la Infraestructura Física Educativa											\$8,955,116.65 \$8,949,244.38 \$8,919,703.14	

PTO2025-54

Página 3 de 9

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$51,224,606.43 \$56,589,333.70 \$56,319,157.32	
Componente Planteles Educativos con obras en proceso de ejecución supervisadas Porcentaje de planteles con obras en proceso de ejecución supervisadas	100.00	0.00 0.00 19.00	0.00 0.00 71.00	100.00 100.00 2.00	0.00 0.00 159.00	100.00 100.00 251.00	0.00	251.00	251.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	\$6,340,439.31 \$6,894,528.01 \$6,894,528.01
Actividad Supervisión de obras de construcción y rehabilitació	1.00	1.00 1.00 0.19	0.00 0.00 0.71	0.00 0.00 0.06	0.00 0.00 0.04	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Porcentaje de obras de construcción y rehabilitación supervisadas en el trimestre												
Proyecto: 032561D00601I11A001 Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas												
Componente Obras de construcción y rehabilitación de espacios físicos educativos supervisadas Porcentaje de obras de construcción y rehabilitación supervisadas.	3,164.00	791.00 791.00 595.00	791.00 791.00 145.00	791.00 791.00 1,705.00	791.00 791.00 719.00	3,164.00 3,164.00 3,164.00	90.90	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Actividad Supervisión de obras de construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de visitas efectuadas a obras de construcción	2,404.00	601.00 601.00 450.00	601.00 601.00 110.00	601.00 601.00 1,275.00	601.00 601.00 569.00	2,404.00 2,404.00 2,404.00	94.68	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Supervisión de obras de rehabilitación de espacios físicos educativos												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-54

Página 4 de 9

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Página 5 de 9

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

PTO2025-54

Página 6 de 9

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$51,224,606.43 \$56,589,333.70 \$56,319,157.32
Porcentaje de registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestrales	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Actividad Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral												
Porcentaje de registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestra	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Proyecto: 062561D02001M07G001 Igualdad Profesional y Laboral entre Mujeres y Hombres												\$15,000.00 \$15,000.00 \$11,084.71
Componente Servidoras y servidores públicos beneficiados con el programa de capacitación realizada en materia de igualdad de género												
Porcentaje de personal capacitado en materia de igualdad de género.	151.00	37.00 37.00 37.00	37.00 37.00 63.00	37.00 37.00 50.00	40.00 40.00 1.00	151.00 151.00 151.00	2.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Actividad Realización de cursos de capacitación y campañas permanentes en materia de igualdad de género												
Porcentaje de cursos sobre igualdad de género realizados	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Proyecto: 072561D00601A06A001 Informática Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.												\$1,329,119.99 \$1,418,329.23 \$1,418,329.23

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

PTO2025-54

Página 8 de 9

Fecha de corte: 31-diciembre-2025

Fecha de impresión: 12-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

PTO2025-54
Página 9 de 9
Fecha de corte: 31-diciembre-2025
Fecha de impresión: 12-febrero-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$51,224,606.43 \$56,589,333.70 \$56,319,157.32	
Porcentaje de juicios de amparo escritos presentados	10.00	2.00 2.00 5.00	2.00 2.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 1.00	10.00 10.00 12.00	33.33	120.00	120.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	
Presentación de escritos de los juicios contenciosos administrativos												
Porcentaje de juicios de amparo escritos presentados	10.00	2.00 2.00 6.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 1.00	10.00 10.00 9.00	33.33	90.00	90.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2024 100.00	

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Coordinador General del Grupo Estratégico

Elmer Nicolás Noriega Zavala
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente