

PTO2026-54

Página 1 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$58,355,798.07 \$60,905,787.03 \$41,579,725.03	
Proyecto: 012561D00601I11A001 Contrato de Obra de Infraestructura Educativa Componente Obras de construcción y rehabilitación contratadas Porcentaje de obras de construcción y rehabilitación contratadas.	320.00	20.00 20.00 87.00	100.00 100.00 148.00	100.00 100.00 189.00	100.00 100.00 0.00	320.00 320.00 424.00	189.00	192.73	132.50	Gestión / Eficacia Obra	2026 320.00	\$5,112,935.43 \$5,418,331.47 \$3,511,634.64
Actividad Contratación de empresas para la ejecución de obras Porcentaje de empresas contratadas para la ejecución de obras de construcción y rehabilitación	400.00	40.00 40.00 66.00	120.00 120.00 128.00	120.00 120.00 142.00	120.00 120.00 0.00	400.00 400.00 336.00	118.33	120.00	84.00	Gestión / Eficacia Empresa	2024 400.00	
Elaboración de presupuestos Porcentaje de obras con presupuestos elaborados	400.00	40.00 40.00 87.00	120.00 120.00 148.00	120.00 120.00 189.00	120.00 120.00 0.00	400.00 400.00 424.00	157.50	151.43	106.00	Gestión / Eficacia Obra	2026 400.00	
Realización de adjudicaciones, concursos y/o licitaciones para la contratación de obras Porcentaje de adjudicaciones, concursos y/o licitaciones efectuados para la contratación de obras	400.00	40.00 40.00 87.00	120.00 120.00 148.00	120.00 120.00 189.00	120.00 120.00 0.00	400.00 400.00 424.00	157.50	151.43	106.00	Gestión / Eficacia Contrato	2026 400.00	
Proyecto: 022561D00601I11A001 Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, Proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos Componente Cedulas de factibilidad de obras elaboradas												\$7,190,345.76 \$7,609,591.02 \$4,942,091.25

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

ENERO - SEPTIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$58,355,798.07 \$60,905,787.03 \$41,579,725.03	
Porcentaje de formatos de Factibilidad de obras elaboradas.	400.00	80.00 80.00 190.00	120.00 120.00 208.00	120.00 120.00 104.00	80.00 80.00 0.00	400.00 400.00 502.00	86.67	156.88	125.50	Gestión / Eficacia Documento	2026 400.00	
Actividad												
Elaboración de dictamen técnico estructural												
Porcentaje de dictámenes técnicos estructurales elaborados	50.00	10.00 10.00 1.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 1.00	10.00 10.00 0.00	50.00 50.00 2.00	6.67	5.00	4.00	Gestión / Eficacia Dictamen	2026 50.00	
Realización de visitas para el levantamiento de cédulas de factibilidad en planteles educativos												
Porcentaje de planteles educativos visitados con levantamientos de cédulas de factibilidad	400.00	80.00 80.00 244.00	120.00 120.00 276.00	120.00 120.00 149.00	80.00 80.00 0.00	400.00 400.00 669.00	124.17	209.06	167.25	Gestión / Eficacia Visita	2026 400.00	
Revisión estructural de proyectos especiales												
Porcentaje de proyectos especiales revisados	92.00	23.00 23.00 3.00	23.00 23.00 5.00	23.00 23.00 3.00	23.00 23.00 0.00	92.00 92.00 11.00	13.04	15.94	11.96	Gestión / Eficacia Proyecto	2026 92.00	
Revisión y validación de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos												
Porcentaje de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos revisados y validados	92.00	23.00 23.00 2.00	23.00 23.00 1.00	23.00 23.00 5.00	23.00 23.00 0.00	92.00 92.00 8.00	21.74	11.59	8.70	Gestión / Eficacia Expediente	2024 92.00	
Proyecto: 032561D00601E11E001 Servicio para la Integración, Supervisión y Seguimiento de los Programas de la Infraestructura Física Educativa												\$11,814,182.40 \$11,814,182.40 \$10,337,404.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-54

Página 3 de 9

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

ENERO - SEPTIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

Página 4 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto								
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado								
		Alcanzado (D)										Modificado								
		Trimestre										Devengado								
		1	2	3	4															
Total												\$58,355,798.07 \$60,905,787.03 \$41,579,725.03								
Porcentaje de visitas efectuadas a obras de rehabilitación Proyecto: 042561D00601I11A001 Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos Componente Planteles con necesidad en infraestructura física educativa atendidos Porcentaje de planteles con necesidad en infraestructura física educativa atendidos.	760.00	190.00 190.00 186.00	190.00 190.00 147.00	190.00 190.00 233.00	190.00 190.00 0.00	760.00 760.00 566.00	122.63	99.30	74.47	Gestión / Eficacia Plantel	2026 760.00	\$3,137,459.00 \$3,308,590.65 \$2,131,743.11								
Atención de planteles de educación básica, media superior y superior con obras de construcción Porcentaje de planteles con obras de construcción terminadas	405.00	101.00 101.00 91.00	101.00 101.00 149.00	101.00 101.00 182.00	102.00 102.00 0.00	405.00 405.00 422.00	180.20	139.27	104.20	Gestión / Eficacia Plantel	2026 405.00									
Actividad Atención de planteles de educación básica, media superior y superior con obras de construcción Porcentaje de planteles con obras de construcción terminadas	300.00	75.00 75.00 41.00	75.00 75.00 86.00	75.00 75.00 68.00	75.00 75.00 0.00	300.00 300.00 195.00	90.67	86.67	65.00	Gestión / Eficacia Plantel	2026 300.00									
Atención de planteles de educación básica, media superior y superior con obras de rehabilitación Porcentaje de planteles con obras de rehabilitación terminadas	105.00	26.00 26.00 16.00	26.00 26.00 15.00	26.00 26.00 14.00	27.00 27.00 0.00	105.00 105.00 45.00	53.85	57.69	42.86	Gestión / Eficacia Plantel	2026 105.00									
Proyecto: 052561D00601M06A001 Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.												\$4,071,957.80 \$4,289,653.77 \$2,658,583.78								

PTO2026-54

Página 5 de 9

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

ENERO - SEPTIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Página 6 de 9

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$58,355,798.07 \$60,905,787.03 \$41,579,725.03	
Porcentaje de registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestrales	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Registro	2026 4.00	\$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00
Actividad												
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestrales												
Porcentaje de registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestrales	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Registro	2026 4.00	
Proyecto: 062561D02001M07G001 Igualdad Profesional y Laboral entre Mujeres y Hombres												
Componente												
Servidoras y servidores públicos beneficiados con el programa de capacitación realizada en materia de igualdad de género												
Porcentaje de personal capacitado en materia de igualdad de género	100.00	10.00 10.00 25.00	30.00 30.00 64.00	30.00 30.00 34.00	30.00 30.00 0.00	100.00 100.00 123.00	113.33	175.71	123.00	Gestión / Eficacia Trabajador	2026 100.00	
Actividad												
Realización de cursos de capacitación y campañas permanentes en materia de igualdad de género												
Porcentaje de cursos sobre igualdad de género realizados	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Curso	2026 4.00	
Proyecto: 072561D00601A06A001 Informática Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software												\$1,411,438.73 \$1,482,059.94 \$960,528.02

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

ENERO - SEPTIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

PTO2026-54

Página 8 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

ENERO - SEPTIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2026-54

Página 9 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2026

Fecha de impresión: 07-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$58,355,798.07 \$60,905,787.03 \$41,579,725.03	
Porcentaje de juicios contenciosos administrativos	10.00	2.00 2.00 3.00	2.00 2.00 3.00	3.00 3.00 5.00	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 11.00	166.67	157.14	110.00	Gestión / Eficacia Juicio	2026 10.00	

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Coordinador General del Grupo Estratégico

Elmer Nicolás Noriega Zavala
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente