

ZONA Y JEFE:

## PROGRAMA: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS

EJERCICIO FISCAL:	2022-2023		
PERÍODO DE INFORME:	1ER. TRIMESTRE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Reconstrucción Telesecundaria 2 Municipal de Zina	96 Emiliano Zapata Aguilar, Co	ctura Educativa en la escuela CT: 07ETV0156P de la cabecera
CCT: 07ETV0156P			
MUNICIPIO: ZINA	CANTÁN	LOCALIDAD:	ZINACANTÁN
NÚMERO DE CONTRATO:	2215006-FS	5-007	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICAC	IÓN DIRECTA	
FECHA DE CONTRATO:	diciembre 1	3, 2022	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3273	/2022	
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	829,892.52	
<b>AUTORIZADO 1 AL MILLAR:</b>	\$	829.89	
MONTO CONTRATADO:	\$	829,062.63	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	0.00	
ANTICIPO: \$	248,7	18.78	
EMPRESA: SERVICIOS INI	DUSTRIALES SORI	A, S.A. DE C.V.	
INICIO: 15 DE DICIEMBRE D	DE 2022	TERMINO:	28 DE FEBRERO DE 2023
AVANCE FÍSICO: 100%			
AVANCE FINANCIERO:	97%		

ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ

ZONA 2



## **FOTOS**







## **FOTOS**





