



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME: 1 ER. TRIMESTRE 2021 (ENERO - MARZO)</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	
<b>CCT:</b>	07DPB1024F	
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b> TENANGO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021007-055	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DEL 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 10 Aulas Didácticas (Edificio C, D Y E)	M2	480.00
Construcción de 1 Dirección (Edificio A)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 1 Biblioteca (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 2 Servicios Sanitarios (Edificio D y F)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio F)	M2	48.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	66.00
Rejacero de tubo cal. 16 de 3m de altura	M2	1313.46
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00
Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de banquetta de concreto	M2	151.18
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	2.00
Instalación de transformador de distribución 75 kva	PZA	1.00
Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	13,632,259.53	
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	235,038.96	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	13,854,821.20	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	13,619,782.24	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	12,477.29	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	4,085,934.67	<b>FECHA:</b> 12/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,085,196.87	<b>FECHA:</b> 18/02/2021
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>			<b>FECHA:</b>
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>			<b>FECHA:</b>
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>			<b>FECHA:</b>
<b>EMPRESA:</b>	CHAM'S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOSE MIGUEL CABALLERO CHAME		
<b>INICIO:</b>	02/11/2020	<b>TERMINO:</b>	30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE JUNIO DE 2021		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	53.56%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	46.20%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



COLADO DE PISO EN CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICA RC



APLANADO CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS RC



CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS



CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS



CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS RC



CONSTRUCCION DE DIRECCION



CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



BARDA PERIMETRAL CON REJACERO



BARDA PERIMETRAL CON REJACERO



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



CONSTRUCCION DE CISTERNA