



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME: 4 TO. TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE - DICIEMBRE)</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	
<b>CCT:</b>	07DPB0280P	
<b>MUNICIPIO:</b>	TZONTEALJA	<b>LOCALIDAD:</b> OXCHUC
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021009-054	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-020-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 4 aula didactica estructura RC 6X8 (Edificio G)	M2	192.00
Construccion de 1 dirección estructura RC 6X8 (Edificio H)	M2	48.00
Construccion de aula de medios estructura RC 6X8 (Edificio H)	M2	48.00
Construccion de biblioteca en estructura RC 6X8 (Edificio H)	M2	48.00
Construccion de 3 aulas didácticas(Edificio "I" planta baja)	M2	187.52
Construcción de servicio sanitarios (Edificio "I" planta baja)	M2	51.84
Construccion 4 aulas didacticas (Edificio "I" planta alta)	M2	239.36
Construcción 1 aula cocina estructura RC 6X8 (Edificio K )	M2	48.00
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	1.00
Construccion de Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Transformador de dist. monofasica de 37.5 kva clase 15 kv tipo pedestal	PZA	1.00
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU )	PZA	1.00
Construccion de Banqueta de concreto Hidráulico fc=150 kg/cm2	M2	148.81
Construccion de Andador de concreto armado.	M2	84.09
Construccion de Muro de Contención de Mamposteria	M2	70.31



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b> SH/SUBE/2128/2020	
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$ 12,511,150.07
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$ 215,709.48
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$ 12,716,580.57
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$ 12,500,871.09
<b>REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO:</b>	\$ 10,278.98
<b>REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA:</b>	\$ 198,431.63
<b>ANTICIPO:</b> \$ 3,750,261.32	<b>FECHA:</b> 06/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b> \$ 1,027,102.91	<b>FECHA:</b> 20/01/2021
<b>ESTIMACIÓN 02:</b> \$ 2,098,213.85	<b>FECHA:</b> 08/02/2021
<b>ESTIMACIÓN 03:</b> \$ 2,019,658.12	<b>FECHA:</b> 03/03/2021
<b>ESTIMACIÓN 04:</b> \$ 1,155,576.65	<b>FECHA:</b> 22/04/2021
<b>ESTIMACIÓN 05:</b> \$ 379,858.89	<b>FECHA:</b> 04/05/2021
<b>ESTIMACIÓN 06:</b> \$ 1,503,615.76	<b>FECHA:</b> 24/05/2021
<b>ESTIMACIÓN 07-F:</b> \$ 566,583.59	<b>FECHA:</b> 16/06/2021
<b>EMPRESA:</b> SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> MARIA DE LA PAZ VAZQUEZ ZEBADUA	
<b>INICIO:</b> 02/11/2020	<b>TERMINO:</b> 30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	
<b>AVANCE FÍSICO:</b> 100.00%	
<b>AVANCE FINANCIERO:</b> 100.00%	
<b>SUPERVISOR:</b> ING. JOSE SOSA AGUILAR	
<b>ZONA Y JEFE: ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III</b>	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

### REPORTE FOTOGRAFICO



EDIFICIO U2-C (AL LADO LA CISTERNA)



EDIFICIO U2-C



EDIFICIO DE 04 AULAS ESTRUCTURA RC



EDIFICIO DE DE 01 DIRECCIÓN, AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA  
ESTRUCTURA RC,



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

### REPORTE FOTOGRAFICO



MUEBLE PARA BIBLIOTECA



SERVICIO SANITARIO DE EDIFICIO U2-C TERMINADO



EDIFICIO DE AULA-COCINA



MUEBLE HECHO EN OBRA EN AULA-COCINA