



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021		
PERÍODO DE INFORME: 2 DO. TRIMESTRE 2021 (ABRIL - JUNIO)			
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO.		
CCT:	07DPR3213M		
MUNICIPIO:	ALTAMIRANO	LOCALIDAD:	ALTAMIRANO
NÚMERO DE CONTRATO:	2021003-048		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E51-2020		
FECHA DE CONTRATO:	27 DE OCTUBRE DE 2020		

META

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura RC (Edificio A)	M2	96.00
Construcción de 1 aula usaer estructura RC (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 1 aula en edificio "C" y 1 aula en edificio "J" estructura RC	M2	96.00
Construcción de aula de medios y biblioteca en estructura RC (Edificio D)	M2	96.00
Construcción de aula de usos múltiples en estructura RC (Edificio E)	M2	96.00
Construcción 2 aulas didác. y serv. Sanitario estruc. U-2C(Edif. H planta baja)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio H planta alta)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta baja)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta alta)	M2	187.52
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU)	PZA	1.00
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 99 M3 9.00x6.00x1.84	PZA	1.00
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	237.90
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	179.92
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	576.00



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	51.00
Construc. Muro de Contención de Mampostería 304.09 M2 y concreto armado 31.65 m2	M2	335.74
Construcción de plaza cívica de concreto	M2	108.00
transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SH/SUBE/2028/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	19,298,998.36
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	332,741.34
MONTO COMPROMETIDO:	\$	18,292,365.15
MONTO CONTRATADO:	\$	17,959,623.81
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,339,374.55
ANTICIPO:	\$ 5,387,887.14	FECHA: 20/11/2020
ESTIMACIÓN 01:		FECHA:
ESTIMACIÓN 02:		FECHA:
EMPRESA:	GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	
REPRESENTANTE LEGAL:	GLADIS ADRIANA VIVEROS DEL CARPIO	
INICIO: 02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
REPROGRAMACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	
AVANCE FÍSICO:	30.84%	
AVANCE FINANCIERO:	30.00%	
SUPERVISOR:	ING.PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GÓMEZ	
ZONA Y JEFE:	ARQ. FRANCISO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



COLOCACION DE HERRERIA, CANCELERIA, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, COLADO DE PISO FIRME EN EDIFICIO A



REPELLADO INTERIOR Y EXTERIOR DE AULA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA Y COLADO DE PISO FIRME EDIFICIO B



COLOCACION DE HERRERIA, CANCELERIA, IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA



COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE EDIFICIO F



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



COLOCACION DE MATERIAL PEDRAPLEN, MATERIAL MEJORADO Y TENDIDO DE ACERO PARA EDIFICIO H U2-C



COLOCACION DE MATERIAL PEDRAPLEN, MATERIAL MEJORADO Y TENDIDO DE ACERO PARA EDIFICIO I U2-C



CIMBRADO Y ARMADO DE TRABES T-1 Y T-2, Y LOSAS EN EDIFICIO D



COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, REPELLADO INTERIOR Y EXTERIOR DE AULA, COLADO DE PISO FIRME DE EDIFICIO J