



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020		
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA. ETAPA)		
<b>CCT:</b>	07DES0052P		
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b>	OCOSINGO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021008-049		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-907044997-E52-2020		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020		
<b>META</b>			
<b>CONCEPTO</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 11 aulas didácticas (Edificio E, H, K, L y Q)		M2	570.24
Construcción de 1 taller de computo (Edificio J)		M2	103.68
Construcción de 1 servicio sanitario (Edificio J)		M2	51.84
Construcción de 1 taller de danza (Edificio P)		M2	181.44
Construcción de 1 servicio sanitario (Edificio Q)		M2	51.84
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 99 M3		PZA	1.00
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)		M2	513.60
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna		PZA	2.00
Construcción de andador de concreto armado		M2	266.97
Aire acondicionado Fijo (Mini Split de 48,000 BTU)		PZA	2.00
Instalación de transformador de distribución 45 kva		PZA	1.00
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico		M2	254.35
Construcción de 1 plaza cívica de concreto 200 kg/cm2 de 15mx 33m		M2	495.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2120/2020		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	19,313,495.91	
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	332,990.27	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	18,124,602.43	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	17,791,612.16	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,521,883.75	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	5,337,483.65	<b>FECHA:</b> 12/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,112,916.34	<b>FECHA:</b> EN PROCESO
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>			<b>FECHA:</b>
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>			<b>FECHA:</b>
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>			<b>FECHA:</b>
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON DESARROLLADORA COMARROH, S.A.D E C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ALEJANDRO AREVALO CONDE		
<b>INICIO:</b>	30/10/2020	<b>TERMINO:</b>	27/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 09 DE JUNIO DE 2021		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	30.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA- ZONA III		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES

EN PROCESO

