



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019 - 2020		
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)			
ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ		
CCT:	07EES0195L		
MUNICIPIO:	SALTO DE AGUA	LOCALIDAD:	SALTO DE AGUA
NÚMERO DE CONTRATO:	1921009-0259		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-014-2019		
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDÁCTICAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 SERVICIOS SANITARIOS, 01 ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	13,996,064.28	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,989,936.05	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,989,936.05	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	6,128.23	
ANTICIPO:	\$	4,196,980.82	FECHA: 27/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	-----		FECHA: -----
EMPRESA:	YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR RUIZ ROBLES		
INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	16 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	20.38%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
EDIFICIO "C" 03 AULAS DIDACTICAS	EDIFICIO "C" 03 AULAS DIDACTICAS
	
EDIFICIO "D" 03 AULAS DIDACTICAS	EDIFICIO "D" 03 AULAS DIDACTICAS



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
EDIFICIO "B" BIBLIOTECA	EDIFICIO "B" BIBLIOTECA