



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019 - 2020		
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)			
ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 154		
CCT:	07DST0156C		
MUNICIPIO:	SAN JUAN CANCUC	LOCALIDAD:	IWILTIC
NÚMERO DE CONTRATO:	1921001-0262		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-017-2019		
FECHA DE CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, 01 SERVICIOS SANITARIOS, 01 ADMINISTRACION, 01 BODEGA, 01 TALLER DE COMPUTO, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019 DE FECHA 12/11/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,182,748.32	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,177,113.99	
MONTO CONTRATADO:	\$	14,177,113.99	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	5,634.33	
ANTICIPO:	\$	4,253,134.20	FECHA: 30/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	-----		FECHA: -----
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ		
INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	7 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	19.68%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
<p>01 AULA DIDACTICA, LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-1C, 10 E.E.</p>	<p>01 AULA DIDACTICA, LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-1C, 10 E.E.</p>
	
<p>ADMINISTRACION (9 ANEXOS), BODEGA Y SERV. SANIT. 8 E.E. ESTR. U-1C</p>	<p>ADMINISTRACION (9 ANEXOS), BODEGA Y SERV. SANIT. 8 E.E. ESTR. U-1C</p>



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
OBRA EXTERIOR (BARDA)	OBRA EXTERIOR (BARDA)