

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA								607 197 861.00	1 056 269 813.72	564 665 895.62					
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 552 879.95	1 552 879.95	Huixtlupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88
B004		JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio a, b, e, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 943.25	1 363 943.24	Tonalá	Tonalá	43	40	83
B005		JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	655 445.57	655 445.57	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	45	36	81
B006		JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	642 893.14	642 893.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266
B002		JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 623 389.27	1 623 389.25	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90
B003		JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	586 792.51	586 792.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48
B007		JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 100 581.26	1 100 581.25	Berriozabal	Berriozabal	65	66	131
B008		JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilizacion de talud y muro de contención de mampostería)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	514 729.83	514 729.83	Venustiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40
B009		JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 329.97	72 329.96	Tonalá	Tonalá	78	57	135
B010		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 572.04	999 572.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188
B011	4	JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y bardaperimetral)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	771 256.72	771 256.72	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	59	52	111
B003		JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	411 864.58	411 864.58	Ixhuatán	Ixhuatlán	14	19	33
B001		JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	315 904.01	315 904.01	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212
B002		JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	783 274.01	656 488.40	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150
B004		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	397 860.42	397 860.42	Ixhuatán	Ixhuatlán	41	37	78
B013		JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 456 644.22	1 196 521.84	Huixtla	Huixtla	72	94	166
B012		JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA Construcción de 2 aulas y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	453 509.06	453 509.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103
B014		JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	924 149.73	924 149.73	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13
B015		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29 Obra exterior (red hidrosanitaria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 965.52	910 965.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58
B005		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 045.25	876 717.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242
B018		JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO Construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	920 644.36	920 644.35	Tonalá	Tonalá	16	21	37
B017		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA						0.00	2 239 666.11	2 239 666.10	Pichucalco	Napana	18	12	30

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B016		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 845 098.27	1 845 098.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184
B019		JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	739 797.18	560 602.22	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56
B020		JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	761 600.18	761 600.18	San Cristóbal de las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32
B022		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 541 259.55	2 541 259.55	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80
B023		JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (prelimin, herrería, cancel, inst eléctric, acabads y cerraj), obra exterior (red eléctric, red hidros, acceso prin, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 228 349.33	2 228 349.32	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46
B021		JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 179 426.56	2 179 426.56	Tenejapa	Chacoma	47	49	96
B001		JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Const de 4 aulas didácticas, sanit rurales y obra ext (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de accesos)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 834 224.61	1 834 160.84	Ocosingo	Villa las Rosas	18	29	47
B002		JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 238 140.53	2 238 106.13	Oxchuc	Tolbijá	33	37	70
B023		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 871 270.78	2 690 175.64	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacutí)	24	27	51
B025	4	JARDIN DE NIÑOS LIC FLORINDA LAZOS LEON Const de 1 aula didac, cocina, sanitarios rurales, rehab de edif a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de letrinas y bodega, obra exterior	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 336 240.35	929 166.49	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	95	85	180
B027		JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO Construcción de aula de usos múltiples, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y sustición de barda perimetral)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	884 756.37	664 134.13	Tecpatán	Tecpatán	42	50	92
B026		JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Construcción de 1 aula usaer, 1 aula de usos múltiples, demolición de edificios b y e, obra exterior (red eléctrica)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	808 486.89	804 397.59	Ocozocoautla de Espinosa	CNC	44	37	81
B003		JARDIN DE NIÑOS MARIA ANTONIETA HERNANDEZ CHAMBE Rehab de edif a (prelim, ciment, herrería, cancelería, inst electrica, acabados y correjería) b (prelim, herrería, cancelería, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, correjería, muebles), y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 733 033.03	3 482 059.81	Palenque	Palenque	22	29	51
B004		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Construcción de 1 aula didáctica, adecuación de diagnostico en espacio de aula didáctica, rehabilitación de los edificios a , b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cerca)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 770 089.87	1 792 771.29	El Bosque	Álvaro Obregón	50	56	106
B005		JARDÍN DE NIÑOS ÁQUILES SERDAN Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores, sustitución de enmallado)	Espacio educativo	8.00	8.00	7.04	88.02	0.00	2 242 777.54	1 660 212.88	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	32	42	74
B006		JARDÍN DE NIÑOS JESUS GONZALEZ ORTEGA Construcción de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, escalones, enmallado perimetral, demolición de escaleras)	Espacio educativo	5.00	5.00	4.25	85.00	0.00	1 104 743.26	994 015.57	Chenalhó	Yaxgemel Unión	28	17	45
B007		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c , d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, sustitución de plaza cívica, andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 451 739.12	1 346 229.37	Chilón	Amaytic	15	11	26
B008		JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES Construcción de 1 aula didactica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 747 153.23	3 620 883.01	Suchiate	Cuauhtémoc	20	23	43
B009		JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA Construcción de 2 aulas didacticas, bodega, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de firmes, demolición de asta bandera)	Espacio educativo	7.00	7.00	6.86	98.00	0.00	681 308.81	572 193.02	El Bosque	San Antonio el	28	15	43
B009		JARDÍN DE NIÑOS 21 DE AGOSTO						0.00							

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B010	4	Obra exterior (muro de contencion, plaza civica, enmallado perimetral y señalización) JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construccion de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herreria, albañileria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería), obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 002 382.73	1 407 618.08	Tenejapa	Brillante Kulaktik	39	43	82
B011		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO Construccion de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, estructura, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior	Espacio educativo	5.00	5.00	4.00	80.00	0.00	2 759 249.11	1 379 582.02	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I. Madero	44	56	100
B012		JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MOGUEL Construcción de 2 aulas didacticas, cocina, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (rad eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores	Espacio educativo	5.00	5.00	3.50	70.00	0.00	2 781 951.39	1 390 917.73	Ocozocoautla de Espinosa	Alfonso Moguel	21	25	46
B013		JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO Construcción de 2 aulas didacticas, cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados, cerrajería), demolición de edificio est karibeña, obra exterior	Espacio educativo	7.00	7.00	1.96	28.00	0.00	3 433 826.27	1 716 880.07	Oxchuc	Guadalupe Bacja	62	58	120
B014		JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a y b (preliminares y inst eléctrica), obra exterior (demolición de letrinas, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza civica	Espacio educativo	6.00	6.00	0.78	13.00	0.00	966 476.65	636 533.62	Milontic	Titaltic	50	43	93
B015		JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Construcción de 1 cocina, rehabilitación de edificio a (preliminares, cimentación, herreria, albañileria, canceleria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería), demolicion de cocina, bodega y biblioteca	Espacio educativo	3.00	3.00	2.10	70.00	0.00	2 054 152.97	1 333 695.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	115	108	223
B016		JARDIN DE NIÑOS 13 DE SEPTIEMBRE Construcción de 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio a (preliminares, herreria, canceleria, inst eléctrica, acabados, cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior	Espacio educativo	3.00	3.00	2.10	70.00	0.00	2 635 338.98	1 317 638.21	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapala	22	24	46
B017		JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA Rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herreria, canceleria, inst eléctrica, acabados, cerrajería y señalización) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	6.00	6.00	1.83	30.56	0.00	1 475 647.57	1 109 380.55	Acapetahua	Acapetahua	73	80	153
B018		JARÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, albañilería, acabados), demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria)	Espacio educativo	2.00	2.00	1.70	85.00	0.00	3 490 938.49	1 745 441.07	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	68	90	158
B001		JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Rehabilitación de los edificios a, b (preliminares, canceleria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería), c (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados, cerrajería) y obra exterior	Espacio educativo	10.00	10.00	5.23	52.27	0.00	558 480.69	279 228.39	San Lucas	San Lucas	22	34	56
B030		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contencion de mampostería, muros de contencion de concreto,escalones, barandal	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 437 582.44	1 218 735.72	San Lucas	San Lucas	22	34	56
B031		JARDÍN DE NIÑOS NUEVA AMERICA Construccion de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolicion del edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, sustitucion de plaza civica, enmallado perimetral y señalización	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 437 582.44	1 218 735.72	Linda Vista	Linda Vista	28	21	49
B032		JARDÍN DE NIÑOS GABINO BARREDA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (demolicion de galera, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Espacio educativo	6.00	6.00	2.88	48.03	0.00	1 656 477.77	828 203.56	Huixtla	Nueva América	17	20	37
B002		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO Rehabilitacion de los edificios a (preliminares, herreria,albañileria, canceleria, inst electrica, instalacion hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), b (preliminares y acabados), c (preliminares)	Espacio educativo	6.00	6.00	1.80	30.00	0.00	926 059.20	463 015.80	Simojovel	Simojovel de Allende	56	53	109
B033		JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL Construcción de 1 aula didactica, bodega, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	2.77	46.23	0.00	1 919 446.90	959 691.82	Soyaló	Soyaló	39	32	71
B003		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN Rehabilitación del edificio a (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (rehabilitación de acceso principal, rehabilitación)	Rehabilitación	6.00	6.00	1.58	26.37	0.00	1 505 045.24	752 496.30	Suchiate	Jesús	24	26	50
B034		JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	6.00	6.00	1.80	30.00	0.00	879 012.96	439 497.31	Ocozocoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pilas)	12	16	28
		Rehabilitación	6.00	6.00	2.13	35.43	0.00	752 344.19	0.00	Simojovel	Zacatón Santa	16	14	30	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B035		Construccion de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica	Espacio educativo	4.00	4.00	0.34	8.43				Teresa				
		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA						0.00	520 055.89	260 022.77	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	10	12	22
B036		Construccion de sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.88	29.39				Huiliupán	Huiliupán	57	60	117
		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA						0.00	2 208 699.65	0.00					
B037		Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificio de 2 aulas y edificio atipico comedor, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme de concreto	Espacio educativo	7.00	7.00	0.00	0.00				Calazajá	Catazajá	68	69	137
		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI						0.00	512 793.38	0.00					
B038		Construcción de 1 aula didactica, demolición de edificio d y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	88	79	167
		JARDÍN DE NIÑOS JOSE ANTONIO PAOLI BOLIO						0.00	1 948 885.13	0.00					
B027		Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b y c (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio d y obra exterior	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00				Francisco León	Vicente Guerrero	20	17	37
		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE						0.00	836 324.34	0.00					
B001		Rehabilitación de edificios a, b, d (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares, herreria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206
B002		PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET						0.00	3 031 113.30	3 031 113.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323
B004		Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio educativo	8.00	8.00	8.00	100.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	99	194
		PRIMARIA LEONA VICARIO	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00		450 732.28	450 732.28	Mazatán	Mazatán	173	236	409
D001		SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO						0.00	9 923 979.79	9 923 979.78	San Juan Cancuc	Iwiltic			
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y andadores)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00								
D002		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE						0.00	8 325 538.02	8 325 538.02	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	113	200	313
	4	Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega	Metros Cuadrados	2639.49	2639.49	2639.49	100.00								
B003		RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST						0.00	1 085 287.99	1 085 287.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542
		Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral	Metros Cuadrados	2426.82	2426.82	2426.82	100.00								
B018		TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS						0.00	701 408.04	701 408.04	Jitolol	Matasano	27	25	52
		Rehabilitación de edificios a,b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y canceleria)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
B019		PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO						0.00	573 902.80	564 628.29	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88
		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza civica y acceso principal)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00								
B020		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR						0.00	1 584 498.31	1 584 498.31	San Fernando	San Fernando	190	160	350
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00								
B021		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA						0.00	1 688 980.17	1 688 980.17	Venusliano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130
		Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, rehidosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00								
B022		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN						0.00	1 492 575.76	1 492 575.76	Pichucalco	Tectupan	53	56	109
		Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica,red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00								
B023		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA						0.00	1 721 463.34	1 552 572.59	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563
		Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								
B024		PRIMARIA AÑO DE JUAREZ						0.00	1 853 843.83	1 242 329.19	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138
		Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00								
B025		PRIMARIA NARCISO MENDOZA						0.00	1 023 027.49	1 023 027.49	Chapas de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549
		Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza civica, andadores y barda perimetral)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00								
B026		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ						0.00	3 364 772.22	3 364 772.22	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00								
B028		PRIMARIA 24 DE FEBRERO						0.00							

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B030		Construcción de 4 aulas didácticas,dirección,rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior,red voz y datos exterior) PRIMARIA BENITO JUAREZ	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 609 718.80	4 537 714.44	Suchiate	Cuauhtémoc	72	75	147
B027		Const 2 aulas, servicios sanit, reha edif e, f y g (prelimin, herrería, cancelería, inst eléctrica,acaba dos y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidros exterior, andadores y barda perimetral) PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 806 326.24	3 806 326.23	Juárez	Juárez	70	72	142
B029		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica) PRIMARIA JUAN ALDAMA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 034 398.87	1 953 742.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462
B031		Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 127 578.63	2 127 578.63	San Fernando	Monterrey	47	52	99
B032		Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral) PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 292 721.20	2 292 721.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255
B033		Obra exterior (muros de concreto, dren ciego,barda sobre muro de concreto y barda perimetral) PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 274 108.61	2 274 108.61	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108
B036		Const de 2 aulas didácti, reha edif b (preli, herr, albañil, canc, inst eléct, cerr y acaba), c (preli, herr, canc, inst eléct, acab y cerraj y d (preli, herr, alba, canc, inst eléct,hidros, aca, cerra) obra ext PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 839 750.59	1 839 750.59	Ixhuatlán	Ixhuatlán	72	70	142
B034		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA NIÑOS HEROES	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 933.03	1 363 734.31	Chicomuselo	La Zacualpa	41	48	89
B035		Const de 1 aula didáctica, serv sanit, rehabilitación de edif b y c (preliminarios, herrería,cancelería, inst eléctrica, acabados y cerajería), obra exterior (red eléct ext, red hidros ext andadores y barda perimetral) PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 731 898.73	2 524 867.97	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80
B037	4	Const de 3 aulas didác, sanit rural reha de edif a y c (prelim, ciment, herrería, canc, inst eléct, acabados y cerraj) obra ext (red eléct ext, red hidros, andadores y cancha de usos múltiples) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 643 695.74	2 643 695.73	Chamula	Santa Ana	114	114	228
B038		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, redhidrosanitaria exterior, andadores) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 400 954.82	2 400 954.81	Acapelahua	Soconusco	112	110	222
B039		Const de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios a,b y c (prelimin, canc, herrería, inst eléct, cab y cerraj) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 241 343.34	1 241 343.32	Acapetahua	Colombia	32	29	61
B040		Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrisanitaria exterior y andadores) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 344 322.72	1 344 322.72	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120
B041		Const de 2 aulas didácticas,serv sanit y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior,acceso principa,ando res y enmallado perimetral) PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	741 075.29	741 075.29	Larráinzar	Kaomteahucum	16	26	42
B001		Obra exterior (demolición y cancha de usos múltiples, muro de contención,enm allado perimetral y acceso principal) PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	500 383.56	500 366.72	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
B001		Rehabilitación edificio m (preliminarios, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados cerrajería) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	316 395 368.00	316 395 368.00	134 387 660.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B003		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	76 799 119.77	7 794 572.43	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 748	5 748	11 496
B004		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA	Previsión	106.00	106.00	0.00	0.00	26 266 408.05	4 274 240.47	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 992	2 992	5 984
B005		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL	Previsión	42.00	42.00	0.00	0.00	53 129 598.97	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 599	4 599	9 198
		Corresponde a una previsión	Previsión	86.00	86.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE						15 473 124.02	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 149	1 150	2 299
		Corresponde a una previsión	Previsión	21.00	21.00	0.00	0.00								
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						119 134 242.19	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 197	9 198	18 395
		Corresponde a una previsión	Previsión	170.00	170.00	0.00	0.00								
B008		PRIMARIA CUAUHEMOC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 098 299.56	1 968 839.54	Chamula	Jitzav	15	22	37
B009		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica, andadores y muros de contención de mampostería)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 377 115.91	926 885.99	El Bosque	San Francisco Conhó	14	17	31
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 976 687.62	1 612 767.28	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	69	60	129
B011		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y "e" obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y muro de mampostería)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 815 406.50	1 561 487.12	Tenejapa	Chuljá	54	57	111
B012		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 231 213.82	1 231 191.87	Teopisca	Nuevo Bethel	33	29	62
B013		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 050 981.58	1 050 960.89	Teopisca	Nazareth	33	30	63
B014		PRIMARIA LIBERACIÓN Construcción de dirección, rehabilitación de edificio "e" y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 607 076.86	1 607 049.26	Zinacantán	Shulvo	75	73	148
D001	4	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 07DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA, MUNICIPIO DE PALENQUE						0.00	13 636 024.35	12 295 364.09	Palenque	Agua Blanca Serranía	143	171	314
		Construcción de 1 aula didáctica (edificio b), construcción de 2 aulas didácticas (edificio e), construcción de 3 aulas didácticas (edificio f), construcción de 1 aula didáctica (edificio g), construcción de 1 aula didáctica	Metros Cuadrados	2380.25	2380.25	2380.25	100.00								
B001		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Rehabilitación del edificio e	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Zinacantán	Joygel Grande	29	29	58
B015		PRIMARIA AMALIA FLORES VERA Constr de 1 aula didac, sanitarios rurales, rehad de edif a (prelim, herreria, canceleria, inst electrica y acabados), demolición de edif b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 337 978.24	1 312 580.67	Chicomuselo	La Esperanza	19	15	34
B016		PRIMARIA NACIONES UNIDAS Construcción de 02 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolicion de los edificios a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 367 130.92	2 367 116.54	La Concordia	San Nicolás	42	43	85
B017		PRIMARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA Construcción de 03 aulas didacticas, sanitarios rurales, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y andadores)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 792 602.12	2 350 002.58	Ocosingo	Veinte de Noviembre	37	37	74
B018		PRIMARIA CUITLAHUAC Construcción de 03 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 895 198.38	2 785 809.52	Ocosingo	El Chamizal	67	72	139
B019		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Construcción de 02 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 853 258.35	1 664 372.72	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	27	24	51
B020		PRIMARIA MANUEL BERNAL Construcción de 02 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 360 844.06	1 284 512.66	Ocozocoautla de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	69	47	116
B021		PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN Constr de 02 aulas didacs, sanitarios rurales, rehad del edif a (prelim,herreria , canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 482 804.86	2 335 402.09	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	32	36	68

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	N CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B022		PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO Construccion de 05 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y muro de contencion de mamposteria)	Espacio educativo	7.00	7.00	6.30	90.00	0.00	5 075 985.33	4 500 835.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	284	266	550	
B023		PRIMARIA COORDINACION DE LA ENSEÑANZA Constr de 04 aulas didac, rehab de los edif d (prelim, herreria, canceleria, inst electrica) e y g (prelim, herreria, albañileria, canceleria, inst electrica), demolición de edif f y obra exterior (red electrica,	Espacio educativo	7.00	7.00	5.25	75.00	0.00	4 577 316.58	3 423 137.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	140	145	285	
B024		PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 04 aulas didactica, demolición de 04 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 826 231.28	1 635 183.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147	128	275	
B043		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Constr de 02 aulas didac, rehab de edif a, b (prelim, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería) d (prelim, inst electrica, inst hidrosanitaria y acabados),dem olicion de edif c y obra exterior	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 442 286.84	1 336 292.22	Bochil	San Pedro el Achioté (San Pedro Mártir)	65	63	128	
B002		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehab de edif a, b, e, f, g, h, i (prelim, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería) c (prelim, canceleria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería), obra exterior (red electrica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 553 034.91	3 056 388.75	Jitotol	Las Maravillas	287	281	568	
B003		PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Rehab de los edif a (prelim, herreria, canceleria, inst eléctrica) b (prelim, ciment, estructura, herrería, cancelería) c y d (prelim, herreria, canceleria, inst eléctrica,) y obra exterior (conslr de plaza civica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 368 969.78	2 199 332.37	Siltepec	La Soledad	118	97	215	
B025		PRIMARIA ANGEL M CORZO Construcción de 03 aulas didacticas, servicios sanitarios, bodega, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio educativo	8.00	8.00	5.98	74.80	0.00	2 449 611.37	1 828 689.13	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	52	62	114	
B026		PRIMARIA AQUILES SERDAN Construcción de 03 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, muro de contención de mampostería, escalones, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio educativo	5.00	5.00	3.97	79.30	0.00	2 773 626.19	1 958 677.79	Huitlupán	Cacateal Pital	29	42	71	
B027		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 02 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolición de firme en cancha y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 219 621.05	1 075 147.68	Frontera Comalapa	La Sabinada	61	55	116	
B028	4	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construccion de 03 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolición de los edificio c y d,obra exterior (red electrica, red hirosanitaria, andadores, escalones, muro de contención, acceso principal y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	3.78	75.53	0.00	4 311 526.00	2 500 892.53	Chamula	Yaalhichin	42	26	68	
B029		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 02 aulas didacticas, 01 aula de medios, rehabilitacion de los edificios a, i, m (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados y cerrajería) y n (preliminares, herreria, albañilería)	Espacio educativo	5.00	5.00	2.79	55.75	0.00	4 637 769.46	3 001 526.69	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	190	169	359	
B030		PRIMARIA ASUNCION DE LA CRUZ VAZQUEZ Construcción de 02 aulas didacticas, 01 aula de medios, rehabilitacion de los edificios a (preliminares, canceleria, inst electrica, acabados y señalización), b, e, f, i, k, l (preliminares, inst electrica y acabados)	Espacio educativo	5.00	5.00	3.50	70.00	0.00	4 656 685.92	2 328 267.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	181	333	
B031		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construcción de 06 aulas didacticas, dirección , biblioteca y servicios sanitarios, demolicion del edificio a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rampas de acceso)	Espacio educativo	5.00	5.00	1.70	33.97	0.00	12 858 822.21	6 030 787.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84	
B004		PRIMARIA NIÑOS HEROES Construccion de sanitarios rurales, rehabilitacion de los edificios a, c, d y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 724 621.46	1 621 333.19	Chenalhó	Yaxgemel Unión	44	45	89	
B032		PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, demolición de galera, demolición firme y castillo de concreto, andadores y señalización)	Anexo	4.00	4.00	1.38	34.43	0.00	3 001 340.62	1 500 643.54	Chalchihuitán	Jolintónic	121	142	263	
B033		PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 03 aulas didacticas, rehabilitación de edificio a (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados, cerrajería), demolición de los edificios e y f, obra exterior (red electrica exterior)	Espacio educativo	5.00	5.00	2.10	42.09	0.00	2 421 447.63	1 210 666.20	Pichucalco	Viejo Nicapa	40	53	93	
B034		PRIMARIA 12 DE OCTUBRE Construcción de sanitario rural, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 272 659.62	1 102 168.30	Las Rosas	San Mateo	28	19	47	
B035		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 01 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b, c, e (preliminares, herreria, canceleria, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, herreria, canceleria)	Espacio educativo	7.00	7.00	3.36	48.00	0.00	4 480 080.44	3 109 804.44	Oxchuc	Guadalupe Bacia	91	104	195	
B036		PRIMARIA CARRILLO PUERTO						0.00	3 497 162.81	1 748 523.51	Venustiano	El Puerto	106	107	213	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D004		Construcción de 10 aulas didácticas (edificio c, d y e), construcción de 1 dirección (edificio a), construcción de 1 aula de medios (edificio b), construcción de 1 biblioteca (edificio b), construcción de 2 servicios sanitario RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Metros Cuadrados	2316.64	2316.64	0.00	0.00	0.00	12 726 859.55	0.00	Oxchuc	Tzontelja	301	313	614
D005		Construcción de 4 aula didactica estructura rc 6x8 (edificio g), construcción de 1 dirección estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de aula de medios estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de biblioteca RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (ETAPA 2)	Metros Cuadrados	1165.93	1165.93	0.00	0.00	0.00	15 183 828.17	0.00	Totolapa	Totolapa	253	261	514
D006		Construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (edificio a), construcción de 4 aulas didácticas (edificio b), construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (edificio c), construcción de 4 aulas didáctica RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	3357.07	3357.07	0.00	0.00	0.00	12 049 682.62	0.00	Allamirano	Allamirano	250	250	500
D007		Construcción de 3 aulas didáctica (edificio i), construcción de 4 aulas didácticas (edificio j), construcción de 2 aula didáctica (edificio l), construcción de aula de medios (edificio h), construcción de 1 aula cocina RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	Metros Cuadrados	2080.73	2080.73	0.00	0.00	0.00	19 631 739.70	0.00	Allamirano	Allamirano	166	199	365
D008	4	Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio c y 1 aula en edificio j estructura rc RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	2670.64	2670.64	0.00	0.00	0.00	13 985 425.15	0.00	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	133	139	272
B058		Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio c y 1 aula en edificio j estructura rc PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Metros Cuadrados	2293.06	2293.06	0.00	0.00	0.00	1 815 578.63	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pilas)	87	94	181
B059		Construcción de dirección, biblioteca, demolición de edificio f y obra exterior (red electrica, red voz y datos, sustitucion de acceso principal, enmallado, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 487 534.61	0.00	Tuxtla Chico	Gudalupe Victoria	97	90	187
B081		Construcción de 02 aulas didácticas, demolición de edificio d y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolicon de andador, rehabilitación de muro de acometida y señalización) PRIMARIA RAZA DE BRONCE	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 345 622.09	0.00	Zinacantán	Patosil	170	186	356
B082		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5 200 937.55	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	201	213	414
B008		Construcción de 01 aula didáctica, 01 aula usar, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, inst hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b, c y e PRIMARIA LIBERTAD DE IMPRENTA	Espacio educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 041 481.90	0.00	Totolapa	Ponciano Arriaga	44	65	109
B009		Construcción de 01 cocina, rehabilitación de edificio a, c (preliminares, cimentación, herreria, canceleria, inst electrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, inst electrica y acabados), obra exterior (red electrica) PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	Rehabilitación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4 692 274.58	0.00	Suchiapa	Pacú	160	190	350
B002		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de los edificio a, d, e (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados, cerrajería), b (preliminares, cimentación, herreria, canceleria, inst electrica) SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 468 034.28	1 468 034.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
B002		Obra exterior (red eléctrica y lechado de cancha de usos múltiples) ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	211 199.96	211 199.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
B003		Rehabilitación y obra exterior PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	595 363.12	595 363.12	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210
B004	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal) PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	962 660.53	962 660.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B005		Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, anadadores y escalones) PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	936 122.78	879 157.94	Palenque	Palenque	76	88	164	
B006		Construcción de 1a uladidáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores) PRIMARIA ITZCOATL	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	924 310.58	924 310.58	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	63	81	144	
B007		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	596 690.50	596 690.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516	
B008		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores) PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	543 221.34	543 221.34	Bochil	Bochil	205	258	463	
B009		Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención) PRIMARIA CARMEN G BASURTO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	576 813.54	576 813.54	Chanal	Chanal	201	210	411	
B011		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica y muro de contención) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	955 593.97	955 593.96	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232	
B012		Construcción de 03 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y barda perimetral) PRIMARIA DIEGO RIVERA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 183 146.22	1 141 372.55	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192	
B014		Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	287 951.36	287 951.36	Villaflores	Villaflores	257	270	527	
B015		Construcción de 01 aula didactica y obra exterior (red electrica) PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	713 343.03	698 018.71	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236	
D001	4	Construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red electrica, andadores, acceso secundario y area de escaleras) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 750 889.90	8 750 889.90	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350	
B002		Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	3164.67	3164.67	3164.67	100.00	0.00	1 203 886.59	1 087 556.13	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141	
B003		Construcción de 1 aual didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 972.42	90 972.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45	
B016		Rehabilitación de edificios h y g PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 088 237.35	1 088 237.35	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213	
D003		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	14 041 255.09	4 667 852.91	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564	
D002		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.61	61.00	0.00	10 287 097.88	9 926 808.10	Ocosingo	El Zapotal	223	200	423	
D006		Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de 1 aula de medios, construcción de 1 dirección, construcción de 1 aula cocina, construcción de acceso principal de concreto hidraulico RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	2185.50	2185.50	2185.50	100.00	0.00	10 856 172.97	8 547 848.56	Berriozabal	Berriozabal	85	112	197	
D007		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA)	Metros Cuadrados	1296.37	1296.37	1296.37	100.00	0.00	9 792 955.23	9 792 955.23	Salto de Agua	Salto de Agua	121	107	228	
		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metros Cuadrados	1597.14	1597.14	1597.14	100.00									

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																		
D008		RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE	Metros Cuadrados	1234.45	1234.45	1234.45	100.00	0.00	7 695 754.06	5 121 659.15	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156			
D009		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)	Metros Cuadrados	1609.82	1609.82	1609.82	100.00	0.00	13 943 399.37	13 943 399.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834			
D015		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa CONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO1493 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ, CCT: 07ETV14850 DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA	Metros Cuadrados	1609.82	1609.82	1609.82	100.00	0.00	10 759 728.99	10 759 728.99	Tenejapa	Yashanal	77	82	159			
D014		Construcción de 5 aulas didácticas, construcción de 01 servicio sanitario, construcción de 01 dirección, construcción de 01 laboratorio-taller, construcción de 01 aula cocina, construcción de 01 biblioteca RECONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA ETAPA)	Espacio educativo	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	11 816 251.57	10 201 509.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	244	293	537			
D005		Construcción de 4 aulas didácticas (planta baja edificio g), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio g), construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipo u1-c, construcción de 4 aulas didácticas RECONST AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO51, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA)	Metros Cuadrados	530.56	530.56	530.56	100.00	0.00	8 276 340.57	8 276 340.57	Tecpatán	Tecpatán	107	148	255			
B005		Construcción de 1 bodega (planta baja edificio a), construcción de 1 servicios sanitarios (planta baja edificio a), construcción de 1 administración (planta baja edificio a), construcción de 1 taller de cómputo SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE	Metros Cuadrados	2374.26	2374.26	2374.26	100.00	0.00	2 329 165.09	2 329 165.09	Suchiate	La Libertad	173	150	323			
B017		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) PRIMARIA AMADO NERVO	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	609 214.97	609 214.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117			
B004	4	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	609 214.97	609 214.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117			
B007		Rehabilitación de los edificios a, b y d, obra exterior (plaza cívica) TELESECUNDARIA NO 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 263 224.35	1 263 224.35	Jitotol	Jitotol	58	72	130			
B009		Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari exterior, redde voz y datos, andadores, enmallado perimetral, barda perimetral, plaza cívica) TELESECUNDARIA NO 670 PAULO FREIRE	Espacio educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 806 122.18	4 806 122.18	Aldama	Revolución Fiu	45	41	86			
B010		Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañil ería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería) TELESECUNDARIA NO 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	855 953.86	849 265.92	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97			
B005		Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior) TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 738 119.65	1 738 119.65	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140			
B003		Rehabilitación de los edificios a,b, c,d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, insthidrosanitaria,acabados y cerrajería) TELESECUNDARIA NO 262	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 582 632.98	1 582 632.97	Oxchuc	Yoship	186	139	325			
B004		Construcción de 01 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos múltiples, escaleras y desmantelamie nto de malla ciclón) TELESECUNDARIA NO 1414 SALOMON GONZALEZ BLANCO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 804 174.79	3 847 327.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	145	281			
B005		Construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos múltiples) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 132	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 062 178.54	3 669 438.50	Suchiate	El Gancho	36	37	73			
B006		Construcción de 01 aula didáctica, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral) TELESECUNDARIA NO 1153	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 334 934.08	3 794 927.89	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	49	44	93			
B008		Construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitarios exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario) TELESECUNDARIA NO 426 LUIS PASTEUR	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 077 302.43	2 984 073.43	Larráinzar	San Cristobalito	78	94	172			
B010		Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamie nto y construcción de acceso principal, muro de mampostería de piedra, plaza cívica y andadores) TELESECUNDARIA NO 1223 ANGEL ALBINO CORZO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 532 862.54	766 405.70	Chicomuselo	Monte Sinai	38	33	71			
								0.00	2 843 012.00	2 266 038.95	Chiapa de Corzo	Nucatili	18	25	43			

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B011		Construccion de 02 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y enmallado perimetral) TELESECUNDARIA NO 1361 MAHATMA GANDHI	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 879 155.19	3 675 988.29	Chamula	Kotolté	59	52	111	
B014		Construccion de 01 aula didactica, 01 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples y andadores) SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	Espacio educativo	7.00	7.00	6.79	96.97	0.00	5 164 810.18	3 526 083.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	405	377	782	
B016		Rehabilitacion de los edificios a, b, c, d, e, f, g y h, obra exterior (red electrica exterior) TELESECUNDARIA NO 314 FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA	Rehabilitación	1.00	1.00	0.85	85.15	0.00	550 319.37	550 312.12	Huixtán	Chempil	46	43	89	
D001		Rehabilitacion del edificio a y obra exterior (barda mixta) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 03, CON CLAVE CCT 07DST0003Z, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	14 352 344.02	13 652 170.07	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	254	288	542	
B003		Construcción de 03 aulas didácticas (edificio c e i), construcción de 02 servicios sanitarios (edificio a y c), construcción de 01 administración (edificio a), construcción de 01 servicio médico, trabajo social, prefectura TELESECUNDARIA NO 614 JAIME TORRES BODET	Metros Cuadrados	3384.26	3384.26	3384.26	100.00	0.00	1 149 468.79	1 075 644.27	Frontera Comalapa	Sinaloa	38	36	74	
B005		Rehabilitacion de los edificios a y b, obra exterior (red electrica) TELESECUNDARIA NO 474 VICENTE GUERRERO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 227 190.99	2 176 629.54	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	87	81	168	
B008		Construccion de 01 aula didactica, 01 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples y andadores) TELESECUNDARIA NO 667 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 826 416.40	1 492 795.57	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	58	80	138	
B007		Rehabilitación de los edificios b, c, d, e, f y g, obra exterior (red electrica exterior y rehabilitacion de acceso principal) TELESECUNDARIA 1336 JUAN RULFO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 716 983.71	1 716 963.39	Chamula	Saclamantón	41	63	104	
B009		Construccion de 01 laboratorio taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y asta banderas) TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO ALLENDE	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 089 561.79	1 965 597.84	Chamula	Nichnamtic	71	61	132	
B012		Construccion de 01 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) TELESECUNDARIA 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 300 723.66	2 908 308.35	Chenalhó	Nuevo Yibello	53	85	138	
B013	4	Construcción de 03 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, escalones y andadores) TELESECUNDARIA 574 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 178 033.88	910 737.05	Tapachula	Toquián Grande	36	42	78	
B015		Construcción de 02 aulas didacticas, demolición de edificio b y obra exterior (red electrica exterior y sustitucion de escalones) TELESECUNDARIA 263 MANUEL VELASCO SUAREZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 503 991.60	3 117 396.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	341	444	785	
B017		Constir de 03 aulas didacs, 01 aula de medios, rehab de los edif d y j (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (red de voz y datos) TELESECUNDARIA NO 958 JUAN ESCUTIA	Espacio educativo	6.00	6.00	4.50	75.00	0.00	3 784 707.15	2 401 200.69	Frontera Comalapa	El Anonal	26	27	53	
B018		Construcción de 3 aulas didáticas, construcción de servicios sanitarios, demolición de edificios a y b y obra exterior (desmantelamiento de galera, rde electrica exterior, red electrica hidrosanitaria, plaza civica, cancha) TELESECUNDARIA 119 MANUEL LARRAINZAR	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 795 667.74	3 020 673.47	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	31	23	54	
B019		Construccion de 03 aulas didacticas, 01 aula de medios, sanitarios rurales, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores) TELESECUNDARIA 783 EMILIO RABASA ESTEBANELL	Espacio educativo	7.00	7.00	3.50	50.00	0.00	8 064 018.61	4 015 881.27	Sillepec	Santo Domingo (La Cascada)	98	79	177	
B004		Const de 04 aulas didac rehabedifa, b y obra exterior (red elect ext, red hidrosanitaria ext, andadores, muro de contención, estabilización de talud, barandal, plataforma, enmallado perimetral y señalización) TELESECUNDARIA 1327 RODOLFO NERI VELA	Espacio educativo	8.00	8.00	6.80	85.00	0.00	490 852.40	245 416.19	Motozintla	Doce de Diciembre	40	33	73	
B020		Rehabilitacion de los edificios a y b (preliminares, herreria, canceleria, inst electrica, acabados, cerrajería y señalización) SECUNDARIA FRANCISCO SARABIA	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 989 332.34	1 994 638.59	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	66	81	147	
B006		Construcción de laboratorio poli funcional, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	Espacio educativo	3.00	3.00	1.50	50.00	0.00	4 799 036.70	2 399 400.33	Pichucalco	Pichucalco	169	238	407	
B023		Rehabilitación de los edificios a, b, g, h, i, j y k (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) TELESECUNDARIA 1160	Rehabilitación	1.00	1.00	0.49	49.34	0.00	2 867 483.94	1 433 722.59	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	28	35	63	
		Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.95	15.77									

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B024	4	TELESECUNDARIA NO 468 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construccion de laboratorio taller, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, acceso principal, asta bandera, andadores y señalizacion)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.32	8.00	0.00	2 816 850.17	1 408 408.50	La Libertad	José Maria Morelos y Pavón Centro	25	17	42
B025		TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA Construccion de laboratorio taller, demolición del edificio e y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 328 599.97	0.00	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	53	69	122
D002		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA) Construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de computo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio i), construcción de 1 taller de danza (edificio p)	Metros Cuadrados	2488.96	2488.96	0.00	0.00	0.00	19 646 486.18	0.00	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142
D003		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA Construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio i), construcción de servicio médico	Metros Cuadrados	2193.59	2193.59	0.00	0.00	0.00	18 515 656.26	0.00	Aldama	Aldama	146	154	300
D004		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de computo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f), construcción de biblioteca	Metros Cuadrados	1148.35	1148.35	0.00	0.00	0.00	14 587 626.60	0.00	Tenejapa	Chacoma	140	192	332
B027		TELESECUNDARIA 920 JUAN ALDAMA Construcción de 02 aulas didacticas, dirección, rehabilitación del edificio c (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), obra exterior (red electrica)	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 366 021.62	0.00	Ocosingo	Cristóbal Colón	97	77	174
B029		TELESECUNDARIA 335 JUAN ALDAMA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso principal, canal pluvial y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 300 863.64	0.00	La Libertad	Benito Juárez Centro	15	20	35
B009		SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO Rehabilitación de los edificios c (preliminares y acabados), d (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), e (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica y acabados) y f (preliminares)	Rehabilitación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 390 104.31	0.00	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156
B010		TELESECUNDARIA 985 AGUSTIN YAÑEZ Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b y c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 359 026.00	0.00	Palenque	Graciano Sánchez	24	16	40

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B036	209120.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca.	En proceso de contratación con anticipo
B037	209121.- Jardín de Niños Maria Montessori.	
B038	209122.- Jardín de Niños Jose Antonio Paoli Bolio.	
B027	209119.- Jardín de Niños Ignacio Allende.	
D002	2021006.-Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Eulalio Gutiérrez, con clave CCT: 07DPB2451F, de la localidad Plan de Ayala, Municipio de Las Margaritas, Chiapas.	En proceso licitatorio (Licitación Pública Nacional)
D003	2021007.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Benito Juárez García, con clave CCT: 07DPB1024F de la localidad Tenango Municipio de Ocosingo, Chiapas.	
D004	2021009.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Otilio Montaña CLAVE, CCT 07DPB0280P, en localidad de Tzontelja, municipio de Oxchuc	
D005	2021010.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Daniel delgadillo, con clave CCT: 07DPR3494L de la cabecera municipal de Totolapa (Etapa 2)	
D006	2021002.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar CLAVE, CCT 07DPR3208A, en la cabecera municipal de Altamirano (2da. Etapa).	
D007	2021003.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CLAVE, CCT 07DPR3213M, en la cabecera municipal de Altamirano.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
D008	2021004.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, con clave CCT: 07DPR0285L de la localidad San Antonio las Delicias (Pamala) Municipio de Ocosingo, Chiapas (2da. Etapa).	En proceso licitatorio (Licitación Pública Nacional)
B058	209124.- Primaria Benito Juarez Garcia.	
B059	209125.- Primaria Benito Juarez Garcia.	
B061	209127.- Primaria Raza de Bronce.	
B062	209128.- Primaria Alberto Gonzalez Blanco	En proceso de contratación con anticipo
B008	209123.- Primaria Libertad de Imprenta.	
B009	209126.- Primaria Tierra y Libertad.	
B025	209118.- Telesecundaria 043 Moctezuma.	
D002	2021008.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa en la Escuela Secundaria General No. 47 Sor Juana Inés de la Cruz, con clave CCT: 07DES0052P de la cabecera municipal de Ocosingo (2da. Etapa)	En proceso licitatorio (Licitación Pública Nacional)
D003	2021001.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa en la escuela Secundaria Técnica No. 119, con clave CCT: 07DST0122M de la cabecera municipal de Aldama.	
D004	2021005.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Secundaria Técnica N0. 130 con C.C.T. 07DST0133S, de la localidad Chacoma, Municipio de Tenejapa.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B027	209130.- Telesecundaria 920 Juan Aldama	En proceso de contratación con anticipo
B029	209129.- Telesecundaria 335 Juan Aldama	
B009	209132.- Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento	
B010	209131.- Telesecundaria 985 Agustin Yañez	



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								44 417 356.00	46 956 530.09	18 155 547.38					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior,plaza cívica, andadores y escalones	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	814 261.94	814 261.94	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28
B002		TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, a andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 724 912.15	1 724 912.15	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	20	16	36
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	.00	0.00	21 272 599.00	9 478 049.23	.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM	Previsión	10.00	10.00	.00	0.00	23 144 757.00	23 144 757.00	7 056 328.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
	4	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	.00	0.00	0.00	1 309 359.06	998 013.44	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	289	293	582
B003		CECYT NO 03 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 624 448.54	1 624 318.99	Acapetahua	Acapetahua	312	266	578
B004		CECYT NO 06 Construcción de 2 aulas didacticas, obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	.00	2 705 308.57	1 968 894.86	Oxchuc	El Tzay	127	149	276
B005		EMSAD NO 194 EL TZAY Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería con dren pluvial, muro de mampostería, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	.00	6 155 433.60	3 968 818.00	Chamula	Tentic	26	73	99
B006		EMSAD NO 311 TENTIC Construcción de 4 aulas didácticas,construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, enmallado perimetral	Espacio Educativo	7.00	7.00	1.87	26.76								

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								200 476 593.00	165 676 259.19	51 801 270.95					
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO						0.00	197 514.69	197 514.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
B001		Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	96 013 334	2 987 725.59	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR	Previsión	8.00	8.00	.00	0.00	104 463 259	104 463 259.00	26 585 276.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B002		Corresponde a una previsión													
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	1.00	1.00	.00	0.00	0.00	18 502 123.91	5,051,079.83	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280
B003		Corresponde a una previsión													
B003		REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA	Metro cuadrado	6 371.32	6 371.32	1 083.12	17.00	0.00	10 901 024.00	6 728 503.98	Huixtla	Huixtla	1 500	1 500	3 000
B003		Remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, dos en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica de nutrición													
B003		CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EDIFICIO 2 (TIPO H), EN LA SEDE HUIXTLA DE LA UNICACH (CONTINUACIÓN)	Metro cuadrado	336.96	336.96	168.48	50.00	.00	15 000 000.00	6 937 511.09	Villa Corzo	Villa Corzo	1 500.00	1 500.00	3 000
B004		Construcción de edificio de 3 niveles (planta baja y esqueleto estructural de 1er nivel) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior)													
B004		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2A ETAPA) PARA LA SEDE VILLA CORZO DE LA UNICACH	Metro cuadrado	1 584.37	1 584.37	24.56	1.55	.00	13 624 612.00	6 301 385.36	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 500.00	1 500.00	3 000
B004		Construcción de la 2a Etapa de un edificio de 3 niveles y obra exterior (módulo de escaleras, red eléctrica, red hidráulica y sanitaria, red voz y datos, plaza cívica y andadores)													
B002		2DA ETAPA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITAN													
B002		2da. etapa del centro de computo (primer nivel), obra exterior (módulo de escaleras y red eléctrica exterior)	Metro cuadrado	761.23	761.23	106.57	14.00								

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								38 197 015.01	49 783 453.93	33 985 649.14					
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contrato	300.00	300.00	171.00	57.00	4 313 579.35	4 455 969.76	2 631 835.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
A001		Elaboración de presupuestos LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS						5 665 212.80	5 853 005.70	3 571 272.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
A001		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	Expediente	441.00	441.00	162.00	36.73	5 371 017.69	5 550 399.55	3 394 984.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
A001		Supervisar y controlar las obras autorizadas ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Supervisión	3 242.00	3 242.00	1 287.00	39.70	2 726 600.49	2 814 813.35	1 715 370.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
A001		Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES	Actividad	1.00	1.00	0.25	25.00	3 541 508.44	3 657 802.21	2 232 552.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
A001	4	Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Anteproyecto	1.00	1.00	0.25	25.00	14 011 316.65	14 046 402.16	8 072 741.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
A001		Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00	1 094 612.34	1 130 371.09	689 427.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5
A001		Mantenimiento de equipo de cómputo REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	Mantenimiento	600.00	600.00	450.00	75.00	1 473 167.25	1 521 490.11	924 263.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
		Otorgar proteccion jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	465.00	61.59								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						0.00	10 753 200.00	10 753 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100
		Constituye una previsión	Supervisión	1.00	1.00	0.50	50.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.	Constituye un proyecto institucional
A001	Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos.	
A001	Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Normas.	
A001	Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos.	
A001	Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.	
A001	Administrativo Administrar los Recursos Humanos y Materiales.	
A001	Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.	
A001	Representación y Asesoría Jurídica.	
B001	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; FAM Fideicomiso de Infraestructura.	Constituye una previsión
B003	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región I METROPOLITANA.	
B004	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región IX ISTMO COSTA.	
B005	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B006	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región VIII NORTE.	Constituye una previsión
B007	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL.	
B001	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior.	
B002	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior; FAM Fideicomiso de Infraestructura.	
B001	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior.	
B002	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior; FAM Fideicomiso de Infraestructura.	
B001	Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa.	


