

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GRAN TOTAL			408,088,426.00	670,576,756.51	87,807,460.77	87,807,460.76	13.09
006	Programa de Infraestructura Física Educativa		408,088,426.00	656,660,223.26	83,269,977.86	83,269,977.85	12.68
	Jardín de Niño Jose María Bocanegra	Tuxtla Chico	0.00	1,623,389.27	958,353.44	958,353.44	59.03
	Jardín de Niño Juvenal Rosas	Tapachula	0.00	586,792.51	412,783.63	412,783.63	70.35
	Jardín de Niño Revolución Mexicana	Tonalá	0.00	1,363,943.25	1,281,624.84	1,281,624.84	93.96
	Jardín de Niños Antonio Martínez Castro	Tonalá	0.00	920,644.36	920,644.35	920,644.35	100.00
	Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto	Ocosingo	0.00	1,834,224.61	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Cristóbal Colon	Venustiano Carranza	0.00	514,729.83	202,118.41	202,118.41	39.27
	Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar	San Cristóbal de las Casas	0.00	771,256.72	559,905.11	559,905.11	72.60
	Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda	Tuxtla Gutiérrez	0.00	453,509.06	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda	Tonalá	0.00	72,329.97	72,329.96	72,329.96	100.00
	Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto	Jiquipilas	0.00	924,149.73	735,632.77	735,632.77	79.60
	Jardín de Niños Federico Froebel	Comitán de Domínguez	0.00	999,572.04	297,059.60	297,059.60	29.72
	Jardín de Niños Felipe Berriozabal	Berriozabal	0.00	1,100,581.26	942,603.80	942,603.80	85.65
	Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	Huitupán	0.00	1,552,879.95	1,552,879.95	1,552,879.95	100.00
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca	Pichucalco	0.00	2,239,666.11	1,119,833.06	1,119,833.06	50.00
	Jardín de Niños General Jose Joaquín Herrera	Huixtla	0.00	1,456,644.22	560,864.25	560,864.25	38.50
	Jardín de Niños Guadalupe Victoria	Tenejapa	0.00	2,179,426.56	1,089,713.28	1,089,713.28	50.00
	Jardín de Niños Héroes de Chapultepec	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,845,098.27	922,549.14	922,549.14	50.00
	Jardín de Niños Jose Martí	Suchiate	0.00	2,228,349.33	1,114,174.67	1,114,174.67	50.00
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y Rehabilitación	Oxchuc	0.00	451,433.17	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, Obras de Construcción	Oxchuc	0.00	1,786,707.36	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños María Elena Zozaya	Mezcalapa	0.00	739,797.18	369,898.59	369,898.59	50.00
	Jardín de Niños Melchor Ocampo, Mantenimiento y Rehabilitación	Frontera Comalapa	0.00	463,942.81	463,942.81	463,942.81	100.00
	Jardín de Niños Melchor Ocampo, Obras de Construcción	Frontera Comalapa	0.00	2,077,316.74	806,686.97	806,686.97	38.83
	Jardín de Niños Molozintla	Tuxtla Gutiérrez	0.00	642,893.14	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Octavio Paz Lozano	San Cristóbal de las Casas	0.00	761,600.18	761,600.18	761,600.18	100.00
	Jardín de Niños Sor Remedios Morellón	San Cristóbal de las Casas	0.00	655,445.57	655,445.57	655,445.57	100.00
	Primaria 24 de Febrero, Mantenimiento y Rehabilitación	Las Rosas	0.00	620,225.38	620,225.38	620,225.38	100.00
	Primaria 24 de Febrero, Obras de Construcción	Las Rosas	0.00	2,744,546.84	2,744,546.84	2,744,546.84	100.00
	Primaria Amado Nervo	Tuxtla Gutiérrez	0.00	609,214.97	222,295.71	222,295.71	36.49
	Primaria Año de Juárez	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	1,721,463.34	0.00	0.00	0.00
	Primaria Belisario Domínguez Palencia	La Concordia	0.00	1,976,687.62	0.00	0.00	0.00
	Primaria Belisario Domínguez Palencia	San Fernando	0.00	1,584,498.31	499,556.90	499,556.90	31.53
	Primaria Belisario Domínguez Palencia	Pichucalco	0.00	1,492,575.76	1,387,962.25	1,387,962.25	92.99
	Primaria Benito Juárez, Mantenimiento y Rehabilitación	Suchiate	0.00	553,151.29	553,151.29	553,151.29	100.00
	Primaria Benito Juárez, Obras de Construcción	Suchiate	0.00	4,056,567.51	2,198,012.73	2,198,012.73	54.18
	Primaria Carmen G. Basurto	Chanal	0.00	576,813.54	576,813.54	576,813.54	100.00
	Primaria Comunitaria José María Morelos y Pavón, Reconstr. ampl. y equipamiento, CCT: 07EPB0348E, localidad el Zapotal	Ocosingo	0.00	10,287,097.88	2,019,372.88	2,019,372.88	19.63
	Primaria Cuauhtemoc	Chamula	0.00	2,098,299.56	0.00	0.00	0.00
	Primaria Diego Rivera	Tapachula	0.00	1,183,146.22	343,389.28	343,389.28	29.02
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia	Acapelaha	0.00	955,593.97	500,916.13	500,916.13	52.42
	Primaria Dr. Jaime Torres Bodet	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,031,113.30	1,639,107.10	1,639,107.10	54.08
	Primaria Emiliano Zapata Salazar	El Bosque	0.00	1,377,115.91	0.00	0.00	0.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar	Venustiano Carranza	0.00	573,902.80	228,853.26	228,853.26	39.88
	Primaria Emiliano Zapata Salazar	El Bosque	0.00	1,344,322.72	1,344,322.72	1,344,322.72	100.00
	Primaria Enrique Rebsamen, Reconstrucción y Equipamiento, CCT 07DPR0058Q	Venustiano Carranza	0.00	8,750,889.90	1,819,834.95	1,819,834.95	20.80
	Primaria Estado de Veracruz	Acapelaha	0.00	1,241,343.34	446,761.47	446,761.47	35.99
	Primaria Ezequiel A. Chavez	Palenque	0.00	936,122.78	725,272.94	725,272.94	77.48
	Primaria Francisco Villa	Juárez	0.00	3,806,326.24	2,831,566.13	2,831,566.13	74.39
	Primaria Francisco Villa	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,292,721.20	1,146,360.60	1,146,360.60	50.00
	Primaria Fray Malías de Cordova y Ordoñez, Mantenimiento y Rehabilitación	Acapelaha	0.00	1,036,865.97	1,036,865.97	1,036,865.97	100.00
	Primaria Fray Malías de Cordova y Ordoñez, Obras de Construcción	Acapelaha	0.00	1,364,088.85	897,307.91	897,307.91	65.78
	Primaria General Alvaro Obregón	San Fernando	0.00	595,363.12	451,572.85	451,572.85	75.85
	Primaria Ignacio López Rayón, Mantenimiento y Rehabilitación	Frontera Comalapa	0.00	1,085,872.14	1,085,872.14	1,085,872.14	100.00
	Primaria Ignacio López Rayón, Obras de Construcción	Frontera Comalapa	0.00	1,188,236.47	51,182.17	51,182.17	4.31
	Primaria Itzcoatl	San Cristóbal de las Casas	0.00	924,310.58	415,825.99	415,825.99	44.99
	Primaria Jaime Sabines Gutiérrez	Chiapa de Corzo	0.00	1,023,027.49	0.00	0.00	0.00
	Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0.00	962,660.53	744,451.90	744,451.90	77.33
	Primaria José López Portillo	Chamula	0.00	1,088,237.35	664,477.64	664,477.64	61.06
	Primaria José María Morelos y Pavón	Venustiano Carranza	0.00	1,688,980.17	718,389.75	718,389.75	42.53
	Primaria Jose Vasconcelos Calderon	Villaflores	0.00	287,951.36	287,951.36	287,951.36	100.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tuxtla Gutiérrez	0.00	596,690.50	0.00	0.00	0.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y Rehabilitación	Tenejapa	0.00	480,461.73	0.00	0.00	0.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y Rehabilitación	Teopisca	0.00	278,308.39	0.00	0.00	0.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Obras de Construcción	Tenejapa	0.00	1,334,944.77	0.00	0.00	0.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Obras de Construcción	Teopisca	0.00	772,673.19	0.00	0.00	0.00
	Primaria Juan Aldama	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,034,398.87	1,776,016.68	1,776,016.68	87.30
	Primaria Juan Sabines Gutiérrez	Chamula	0.00	2,643,695.74	1,880,826.23	1,880,826.23	71.14
	Primaria Leandro Valle, Reconstr. y equipamiento, CCT 07DPR2149V, localidad de Frontera Corozal	Ocosingo	0.00	14,041,255.09	1,735,146.11	1,735,146.11	12.36
	Primaria Leona Vicario	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,604,757.24	1,604,757.22	1,604,757.22	100.00
	Primaria Liberación, Mantenimiento y Rehabilitación	Zinacantán	0.00	455,873.89	0.00	0.00	0.00
	Primaria Liberación, Obras de Construcción	Zinacantán	0.00	1,151,202.97	0.00	0.00	0.00
	Primaria Luis Donald Colocio Murieta, Mantenimiento y Rehabilitación	Teopisca	0.00	145,648.93	0.00	0.00	0.00
	Primaria Luis Donald Colocio Murieta, Obras de Construcción	Teopisca	0.00	1,085,564.89	0.00	0.00	0.00
	Primaria Narciso Mendoza	Las Rosas	0.00	1,490,328.31	1,056,897.81	1,056,897.81	70.92
	Primaria Niños Héroes	Chicomuselo	0.00	1,363,933.03	848,308.97	848,308.97	62.20

α d.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Pedro María Anaya.	Larrazar	0.00	741,075.29	466,181.84	466,181.84	62.91
	Primaria Presidente Juárez	Bochil	0.00	543,221.34	222,969.90	222,969.90	41.05
	Primaria Republica de Bolivia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0.00	288,548.61	288,548.61	288,548.61	100.00
	Primaria Republica de Bolivia. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0.00	2,443,350.12	1,929,826.57	1,929,826.57	78.98
	Primaria Rosario Castellanos.	Ixhuetán	0.00	1,839,750.59	1,781,509.50	1,781,509.50	96.83
	Primaria Salvador Díaz Mirón.	Huehuetán	0.00	713,343.03	405,098.97	405,098.97	56.79
	Primaria Santos Degollado.	Jitlotl	0.00	701,408.04	260,617.81	260,617.81	37.16
	Primaria Venustiano Carranza.	San Fernando	0.00	2,127,578.63	1,857,349.08	1,857,349.08	87.30
	Primaria Vicente Guerrero, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, CCT 07DPB1999N, localidad Agua Blanca Serranía.	Palenque	0.00	13,636,024.35	4,041,243.79	4,041,243.79	29.64
	Secundaria General 16 de Septiembre.	Suchiate	0.00	2,329,165.09	1,129,322.77	1,129,322.77	48.49
	Secundaria General Jorge José Sabines Gutiérrez, Construcción y equipamiento, CCT: 07EES0195L (segunda etapa).	Salto de Agua	0.00	9,792,955.23	0.00	0.00	0.00
	Secundaria General José Manuel Velasco Siles, Reconst., ampliación y equipamiento, CCT: 07DES0027Q (2da. etapa).	Berriozabal	0.00	10,856,172.97	0.00	0.00	0.00
	Secundaria General Lic. Adolfo López Mateos.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,468,034.28	1,386,181.96	1,386,181.96	94.42
	Secundaria General Lic. Salomon Gonzalez Blanco.	Mazatán	0.00	450,732.28	313,203.74	313,203.74	69.49
	Secundaria General Valentín Gómez Farías, Reconst. y equipamiento, CCT: 07DES0022V (etapa 5).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	13,943,399.37	388,006.56	388,006.56	2.78
	Secundaria Gral. Moisés Sáenz Garza, Reconstr. y equipam., CCT 07DES0017J (2da. etapa).	Tuxtla Gutiérrez	0.00	11,816,251.57	2,105,488.28	2,105,488.28	17.82
	Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento, Reconstrucción de infraestructura, CCT 07EES0079V, localidad de Agustín de Iturbide.	Cacahoatán	0.00	7,695,754.06	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Ricardo Flores Magón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,538,396.62	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,626,413.56	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Técnica Industrial Núm. 148, Reconst., ampliación y equipamiento, CCT 07DST0151H, localidad Miguel Utrilla (Los Chorros).	Chenalhó	0.00	8,325,538.02	3,187,991.62	3,187,991.62	38.29
	Secundaria Técnica No. 03, Reconstrucción y Equipamiento, CCT 07DST0003Z.	Tapachula	0.00	14,352,344.02	4,280,281.98	4,280,281.98	29.82
	Secundaria Técnica No. 132, Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	2,123,433.95	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Técnica No. 132, Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	2,211,500.13	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Técnica No. 154, Reconstrucción, ampliación y equipamiento, CCT 07DST0156C, localidad Iwiltic.	San Juan Cancuc	0.00	9,923,979.79	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Técnica No. 51, Reconst. ampliación y equipam., CCT 07DST0051I, localidad de Raudales Malpaso (2a etapa).	Tecpatán	0.00	8,276,340.57	0.00	0.00	0.00
	Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz.	Oxchuc	0.00	814,261.94	0.00	0.00	0.00
	Telebachillerato No. 130 Manuel Velasco Suárez.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,724,912.15	1,488,118.43	1,488,118.43	86.27
	Telesecundaria No. 057 Miguel Álvarez del Toro.	Copainalá	0.00	1,738,119.65	1,321,677.97	1,321,677.97	76.04
	Telesecundaria No. 1153, Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	4,077,302.43	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 1223 Angel Albino Corzo.	Chiapa de Corzo	0.00	2,843,012.00	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 1361 Mahatma Gandhi.	Chamula	0.00	3,879,155.19	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 1414, Salomon Gonzalez Blanco, Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	97,099.93	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 1414, Salomon Gonzalez Blanco, Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	3,965,078.61	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional.	Aldama	0.00	4,806,122.18	2,403,061.09	2,403,061.09	50.00
	Telesecundaria No. 262.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	4,804,174.79	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 314 Francisco Marquez Paniagua, Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	123,017.69	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 314 Francisco Marquez Paniagua, Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	427,301.68	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 426 Luis Pasteur, Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0.00	638,781.98	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 426 Luis Pasteur, Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	894,080.56	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 670 Paulo Freire.	Frontera Comalapa	0.00	855,953.86	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria no. 1493 "Francisco Ignacio Madero González", Constr. y equipam., CCT: 07ETV1485O, localidad Yashanal, municipio de Tenejapa (2da. etapa).	Tenejapa	0.00	10,759,728.99	0.00	0.00	0.00
	Centro de Atención Múltiple No. 29.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	910,965.52	910,965.52	910,965.52	100.00
	Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	197,514.69	197,514.7	197,514.7	100.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sosténimiento Estatal y Federal. Región I METROPOLITANA.	Metropolitana	76,799,119.77	59,077,600.48	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sosténimiento Estatal y Federal. Región IX ISTMO COSTA.	Istmo - Costa	26,266,408.05	26,266,408.05	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sosténimiento Estatal y Federal. Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL.	Altos Tsotsil - Tselatl	119,134,242.19	100,437,744.87	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sosténimiento Estatal y Federal. Región VIII NORTE.	Norte	15,473,124.02	15,473,124.02	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sosténimiento Estatal y Federal. Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL.	Meseta Comiteca Tojolabal	53,129,598.97	38,012,722.34	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior.	Cobertura Estatal	21,272,599.00	21,272,599.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior.	Cobertura Estatal	96,013,334.00	96,013,334.00	0.00	0.00	0.00
007	Programa Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	13,916,533.25	4,537,482.91	4,537,482.91	32.60
	Jardín de Niños Bruno Traven. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	783,274.01	325,367.10	325,367.10	41.54
	Jardín de Niños Lic. Emilio Rabasa Estebanell, Mantenimiento y Rehabilitación	Cintalapa	0.00	315,904.01	269,075.78	269,075.78	85.18

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Jardín de Niños Mariano Arista. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	411,864.58	411,864.58	411,864.58	100.00
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,013,045.25	437,577.47	437,577.47	43.19
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	397,860.42	359,198.86	359,198.86	90.28
	Primaria 22 De Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	90,972.42	90,972.42	90,972.42	100.00
	Primaria Benjamin Franklin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	500,383.56	0.00	0.00	0.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantan	0.00	148,601.48	0.00	0.00	0.00
	Primaria Valentin Gomez Farias. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	1,203,886.59	602,579.32	602,579.32	50.05
	Secundaria del Estado. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	211,199.96	0.00	0.00	0.00
	Secundaria General Ignacio Zaragoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	1,263,224.35	458,214.41	458,214.41	36.27
	Telesecundaria 121 Romeo Rincon Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,085,287.99	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria 714 David Gemayel Ruiz Estudillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	1,582,632.98	1,582,632.97	1,582,632.97	100.00
	Telesecundaria No. 474 Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0.00	1,580,148.84	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 474 Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	647,042.15	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 614 Jaime Torres Bodet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	1,002,464.43	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 614 Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	147,004.36	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 667 Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	1,312,529.20	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 667 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	219,206.67	0.00	0.00	0.00

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
 C.P. JULIO ALBERTO REYES MORALES