

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 1 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022511A01001E13B008 199017.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511A01001E13B009 199055.- Jardín de Niños Tepoxiña Pintado. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		4.00 <										



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 2 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022511A01001E13B007 199016.-Jardín de Niños Salvador Díaz Miron. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	3.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$0.00 \$1,006,145.79 \$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	
Proyecto: 022512A01001E13B014 199007.- Primaria Gregorio Torres Quintero. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Aula	2019 375.00	\$0.00 \$1,414,795.26 \$0.00
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 375.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

PTO2019-55

Página 3 de 15

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00
Proyecto: 022511A01001E13B003 199006.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	2.00 1.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Gestión / Eficiencia Obra	2019 2019	\$0.00 \$1,313,581.98 \$0.00 <

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 4 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022511A01001E13B005 199012.-Jardín de Niños Andres Serra Rojas. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	3.00 <											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 5 de 15

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00
Proyecto: 022511A01001E13B006 199013.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512A01001E13B012 199004.- Prmaria Josefa Ortiz de Domínguez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.		2.00 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 6 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B013 199005.- Primaria Jacinto Canek.												\$0.00 \$1,226,999.63 \$0.00	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	375.00		
Actividad													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Aula	375.00		
Proyecto: 022511A01001E13B002 199003.-Jardín de Niños Niños Heroes.												\$0.00 \$1,729,636.41 \$0.00	
Componente													
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.													
Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	375.00		
Actividad													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	375.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 7 de 15

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B009 199010.- Primaria MI Patria es Primero.												\$0.00 \$1,070,629.22 \$0.00	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria													
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Aula	357.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria													
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Aula	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 022511A01001E13B004 199009.-Jardín de Niños Juan de la Barrera.												\$0.00 \$1,124,414.12 \$0.00	
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.													
Construcción y Equipamiento de infraestructura Física Educativa	350.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	350.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos													
Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Solicitud	375.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 8 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B010 199011.- Primaria Ignacio Zaragoza.											\$0.00 \$1,662,652.62 \$0.00	
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	250.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2019	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Aula	250.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de aulas didácticas, anexos, talleres y laboratorios educativos.												
Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Educativos.	250.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	2019	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Aula	250.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 022512A01001E13B006 199001.- Primaria Bellzario Domínguez Palencia.												\$0.00 \$1,291,254.70 \$0.00
Componente												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Aula	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.												
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Solicitud	375.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 9 de 15

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$708,389,567.00	\$708,389,567.00	\$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B007 199002.- Primaria Jorge Tovilla Torres.													\$0.00	\$1,522,356.97	\$0.00
Componente															
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.															
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Obra		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad															
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.															
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019				
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Solicitud		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Proyecto: 022512A01101E13B001 199015.- Primaria Leyes de Reforma.													\$0.00	\$835,825.15	\$0.00
Componente															
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria															
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad															
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.															
Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Aula		375.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 10 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022511A01001E13B001 FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019	1.00	\$300,165,228.00 \$300,165,228.00 \$0.00	
Proyecto: 022522A01001E13B002 FAM Fidelcomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019	1.00	\$21,873,338.00 \$21,873,338.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 11 de 15

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							

Total												\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00
Proyecto: 022522A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 11.00	\$25,990,946.32 \$25,990,946.32 \$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 11.00	
Proyecto: 022532A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 9.00	\$40,588,104.00 \$40,588,104.00 \$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 12 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
Total												\$708,389,567.00	\$708,389,567.00	\$0.00	
Proyecto: 022532A01001E13B002 FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos													\$53,055,300.00	\$53,055,300.00	\$0.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2019				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

PTO2019-55

Página 13 de 15

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B005 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 300.00	\$54,716,650.68 \$50,075,446.89 \$0.00
Proyecto: 022512A01001E13B002 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 300.00	\$55,000,000.00 \$54,164,174.85 \$0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 14 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$708,389,567.00 \$708,389,567.00 \$0.00	
Proyecto: 022512A01001E13B003 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal). Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	300.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 300.00	\$51,000,000.00 \$40,172,240.14 \$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 30.00	
Proyecto: 022512A01001E13B001 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básicos Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	375.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	25.00 25.00 0.00	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2019 375.00	\$55,000,000.00 \$44,325,551.26 \$0.00
Actividad Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	30.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Solicitud	2019 30.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-55

Página 15 de 15

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2019

Fecha de impresión: 11-abril-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$708,389,567.00	\$708,389,567.00	\$0.00	

Dr. Enoch Gordillo Argueta.

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Carlos Nandayapa Ramírez.

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

