

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFINCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAMA ANUAL	MODIFICACIONES ANUALES	ALCANZAR AL PERÍODO	% CUMPLIMIENTO MODIFICADO				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
EDUCACIÓN																				
EDUCACIÓN BÁSICA												566 881 878.68	566 881 878.68	115 040 613.31						
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA RAMO 33-1007 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	300 165 228.00	300 165 228.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2					
B002		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	Espacios Educativos	3.00	3.00	2.40	80.13	0.00	1 729 636.41	1 231 984.29	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	25	26	51					
B003		Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y rehabilitación JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacios Educativos	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 313 581.98	1 267 592.32	Ocozacoautla de Espinosa	América Libre	21	23	44					
B004		Construcción de un aula cocina y sanitarios rurales JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	Espacios Educativos	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 124 414.12	797 234.41	Palenque	Adolfo López Mateos	12	10	22					
B005		Construcción de un aula didáctica y sanitarios rurales JARDÍN DE NIÑOS ANDRES SERRA ROJAS	Espacios Educativos	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 370 629.37	1 105 620.69	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	46	33	79					
B006		Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ	Espacios Educativos	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 662 711.61	972 357.95	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	34	27	61					
B007		Construcción de un aula cocina y sanitarios rurales JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRON	Espacios Educativos	2.00	2.00	0.74	36.76	0.00	1 006 145.79	645 347.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	39	47	86					
B008		Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacios Educativos	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 878 955.97	1 552 462.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	141	144	285					
B009		Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación JARDIN DE NIÑOS TEPOXINA PINTADO	Espacios Educativos	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 513 837.59	3 181 951.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	118	118	236					
B010		Construcción de 5 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores) JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO	Espacios Educativos	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 414 795.26	1 015 953.34	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	12	14	26					
B011		Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (plaza cívica, andadores, acceso principal y enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacios Educativos	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 002 315.30	943 658.39	Altamirano	Altamirano	13	19	32					
B012		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral y rehabilitación de edificio "a y d") JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ	Espacios Educativos	4.00	4.00	0.80	20.00	0.00	2 002 315.30	943 658.39	Altamirano	Altamirano	13	19	32					
B013		Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda mixta) JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	725 107.86	725 107.86	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guilién Jesús	11	13	24					
B014		Construcción de un aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y barda perimetral mixta) JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ	Espacios Educativos	2.00	2.00	1.60	80.00	0.00	1 220 785.48	706 396.94	Suchiate		18	22	40					
B015		Construcción de 5 aulas didácticas, demolición de edificio "a y d" y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de acceso principal) JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR INDIGENA	Espacios Educativos	7.00	7.00	5.60	80.00	0.00	2 097 427.87	629 228.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	109	110	219					
B016		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a y c, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de enmallado perimetral y acceso principal) JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA GRAJALES COUTINO	Espacios Educativos	2.00	2.00	1.27	63.32	0.00	1 054 600.96	587 753.90	Palenque	Agua Blanca Serranía	47	87	134					
B017		Construcción de 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples, demolición edificio b, rehabilitación edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacios Educativos	6.00	6.00	2.63	43.83	0.00	1 538 055.92	774 192.29	Villaflores	Calzada Larga	37	32	69					
B018		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a y c, demolición de edificio b, y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de asta band JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URBINA	Espacios Educativos	5.00	5.00	0.91	18.29	0.00	2 346 158.64	1 050 297.93	Ocosingo	Damasco	55	63	118					
B019		Construcción de 2 aulas didácticas, aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO	Espacios Educativos	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 625 636.61	927 806.93	Chiapa De Corzo	Salvador Urbina	67	69	136					
B020		Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral) JARDIN DE NIÑOS JAIMES GUTIERREZ	Espacios Educativos	4.00	4.00	3.40	85.00	0.00	1 371 512.47	411 453.74	El Porvenir	Las Pilas	8	13	21					
B021		Construcción de 1 aula didáctica, y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores) JARDIN DE NIÑOS RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA	Espacios Educativos	2.00	2.00	1.45	72.30	0.00	846 189.36	367 954.99	Tuxtla Gutiérrez*	Tuxtla Gutiérrez	61	88	149					
B022		Construcción de 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores) JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	Espacios Educativos	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	855 292.45	738 467.68	Pijijiapan	Progreso	21	28	49					
B023		Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral) JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	Espacios Educativos	4.00	4.00	3.25	81.25	0.00	1 382 259.17	585 054.20	Jiloteal	Rubén Jaramillo	25	20	45					
B024		Rehabilitación de edificio a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, plaza cívica, enmallado perimetral y acceso principal) JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Rehabilitación	1.00	1.00	0.77	77.21	0.00	1 163 459.36	349 037.61	Jiloteal	Carmen Zacatal	40	42	82					
B025								0.00	1 618 254.21	732 090.14	Berozabal	Vista Hermosa	30	29	59					

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
		Rehabilitación del edificio "a", construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacios Educativos				3.33	83.17								
B026		JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA		4.00	4.00				0.00	923 838.91	277 151.67	Copainalá	Tierra Blanca	8	6	14
B027		Construcción de 1 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios Educativos	3.00	3.00		1.21	40.34		1 121 709.86	336 512.96	Copainalá	Copainalá	60	69	129
B028		JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	Espacios Educativos	2.00	2.00		1.14	57.00		896 712.71	416 743.12	Francisco León	San Miguel la	44	46	90
B029		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00		1.97	49.26		1 432 614.50	429 784.35	Huixtán	Arlofio López	12	8	20
B030		JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	Espacios Educativos	4.00	4.00		2.19	54.63		2 335 029.25	700 508.78	Arriaga	Mateos	100	87	187
B031		199131- JARDIN DE NIÑOS MELIDA CRUZ CASTILLO	Espacios Educativos	1.00	1.00		0.40	40.00		1 490 192.38	447 057.71	El Porvenir	Male	10	14	24
B032		199133- JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO	Espacios Educativos	1.00	1.00		0.51	51.00		1 648 343.88	494 503.16	Jiquipilas	Tillepec	61	57	118
B033		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00		0.01	1.49		954 984.70	286 495.41	Las Margaritas	Victoria la Paz	8	5	13
B034		199137- JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO VASCO DE QUIROGA	Anexo	1.00	1.00		0.02	1.76		2 783 684.05	835 105.22	Mazapa de Madero	Mazapa de	31	25	56
B035		199138- JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacios Educativos	1.00	1.00		0.12	12.00		1 940 850.82	582 255.25	Mazatlán	Mazatlán	60	75	155
B036		Construcción de 3 aulas didácticas, cocina, sanitaria rurales y obra exterior		1.00	1.00					750 900.32	225 270.10	Molozintla	Belisario	48	42	90
B037		JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Anexo	1.00	1.00		0.23	23.00		772 930.76	231 879.23	Motozintla	Dominguez	24	16	40
B039		199140- JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO	Espacios Educativos	1.00	1.00		0.15	15.00		670 159.18	201 047.75	Motozintla	San José Itepec	6	6	12
B040		Construcción de servicios sanitarios rurales, adecuación de servicios		3.00	3.00		0.24	8.00		1 723 839.80	517 151.94	Chiapa De Corzo	Ribera de Monte	33	31	64
B041		199141- JARDIN DE NIÑOS GENERAL EMLIANO ZAPATA	Anexo	1.00	1.00		0.15	15.00		1 135 442.44	340 632.73	El Porvenir	Male Uno	11	10	21
B042		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00		0.30	10.00		812 249.97	243 674.99	Motozintla	Nueva Esperanza	12	7	19
B043		JARDIN DE NIÑOS PETRONA GOMEZ GUTU	Espacios Educativos	4.00	4.00		1.18	29.58		896 449.46	268 934.84	Motozintla	Motozintla de	10	6	16
B044		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior		3.00	3.00		0.54	18.00		728 604.05	218 581.22	Motozintla	Mendoza	12	7	19
B045		JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	Obra	3.00	3.00		0.15	5.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B046		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00		0.78	26.00		872 637.99	261 791.40	Casas	las Casas	50	49	99
B047		JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO	Obra	3.00	3.00		0.06	2.00		3 472 669.02	1 041 799.80	Sillepec	Sillepec			
B048		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00		0.06	2.00		995 783.42	295 735.03	Motozintla	La Verbena	8	8	16
B049		JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA	Obra	3.00	3.00		0.75	25.00		1 481 316.74	1 862 853.01	Comitán de	Laguna Seca	8	13	21
B050		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B051		JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS	Obra	3.00	3.00		0.78	26.00		872 637.99	261 791.40	Sillepec	Sillepec	50	49	99
B052		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B053		JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B054		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00		0.78	26.00		872 637.99	261 791.40	Sillepec	Sillepec	50	49	99
B055		JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Obra	3.00	3.00		0.06	2.00		3 472 669.02	1 041 799.80	Socotlán	Socotlán	61	77	138
B056		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación, demolición y obra exterior	Obra	9.00	9.00		1.44	16.00		2 215 335.49	664 600.95	Tziminol	Ochusob	33	34	67
B057		JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ	Obra	6.00	6.00		0.06	1.00		995 783.42	295 735.03	Motozintla	La Verbena	8	8	16
B058		Construcción de 1 aula didáctica, portico, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	6.00	6.00		0.06	1.00		995 783.42	295 735.03	Motozintla	La Verbena	8	8	16
B059		JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO XICOTENCATL	Obra	3.00	3.00		0.75	25.00		1 481 316.74	1 862 853.01	Comitán de	Laguna Seca	8	13	21
B060		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B061		JARDIN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ ZAMBRANO DE AGUILAR	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B062		Rehabilitación edificios a, b, y c, obra exterior (red eléctrica)	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B063		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B064		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B065		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B066		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B067		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B068		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B069		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B070		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B071		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B072		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B073		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B074		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B075		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B076		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B077		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B078		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B079		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B080		Constituye una previsión	Obra	3.00	3.00		0.54	18.00		2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de las	San Cristóbal de	26	25	51
B081		PRIMARIA BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacios Educativos	2.00	2.00		2.00	100.00		1 522 356.97	1 522 356.97	Comitán de	San Antonio Z	6	8	14
B082		Construcción de 1 aula oficina y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00		4.00	100.00		1 547 132.15	773 566.07	Comitán de	Las Flores	17	25	42
B083		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES	Espacios Educativos	4.00	4.00		4.00	100.00		1 070 629.32	941 417.83	Comitán de	Hermenegildo	75	61	136
B084		Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00		2.97	99.00		1 602 052.62	1 602 223.54	Dominguez	Galeana			
B085		PRIMARIA ACAMAPICHTLI	Espacios Educativos	3.00	3.00		2.97	99.00		1 547 132.15	773 566.07	Ocosingo	América Libre	27	27	54
B086		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	2.00	2.00		2.00	100.00		1 070 629.32	941 417.83	Palenque				
B087		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	Espacios Educativos	2.00	2.00		2.00	100.00		1 602 052.62	1 602 223.54	Palenque				
B088		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00		4.00	100.00		1 602 052.62	1 602 223.54	Palenque				
B089		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacios Educativos	4.00	4.00		4.00	100.00		1 602 052.62	1 602 223.54	Palenque				
B090		Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales	Espacios Educativos	4.00	4.00		4.00	100.00		1 602 052.62	1 602 223.54	Palenque				

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B011		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00	2.48	82.69	0.00	1 607 862.81	1 060 952.21	Teopisca	Los Llanitos	40	34	74
B012		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales	Espacios Educativos	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 199 816.19	1 133 474.06	Ocosingo	Lucumíja	23	27	50
B013		PRIMARIA JACINTO CANEK Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 226 999.63	971 835.13	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	22	22	44
B015		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00	1.78	44.00	0.00	1 785 959.29	1 001 758.42	Las Margaritas	Francisco Villa	63	61	124
B016		PRIMARIA ERACLIO ZEPEDA RAMOS Obra exterior (demolición y construcción de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	679 759.93	606 527.85	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	61	72	133
B017		PRIMARIA LIC GABRIEL RAMOS MILLAN Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	5.00	5.00	2.25	45.00	0.00	2 019 374.60	605 812.38	Tapachula	Tapachula de Córdova y	311	262	573
B019		PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Construcción de sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior,	Espacios Educativos	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	815 103.66	815 103.66	Amatenango Del Valle	San Miguel El Alto	17	15	32
B021		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, barandal y muro de contención de mampostería)	Espacios Educativos	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 140 807.92	771 464.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	88	100	188
B022		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Demolición de edificio b, construcción de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior y andadores)	Espacios Educativos	10.00	10.00	5.00	50.00	0.00	2 304 793.22	985 406.18	Frontera Comalapa	Sabinallito	127	130	257
B023		PRIMARIA NICOLAS BRAVO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red	Espacios Educativos	3.00	3.00	1.76	58.69	0.00	1 618 392.46	786 484.72	Chamula	Kotolté	122	138	260
B024		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Rehabilitación del edificio "a", construcción de sanitarios rurales, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y	Espacios Educativos	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 826 541.72	1 577 116.95	Emiliano Zapata	Nuevo Villahermosa	14	15	29
B025		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación de edificios "a", "d", y "e", construcción de 2 aulas	Espacios Educativos	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 451 138.46	735 341.54	Ocozacoautla de Espinosa	Ignacio Zaragoza (El Morro)	129	129	258
B026		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Rehabilitación de edificio "a", construcción de 2 aulas didácticas,	Espacios Educativos	5.00	5.00	2.08	41.55	0.00	2 372 946.25	1 016 528.37	Rayón	Guadalupe Victoria	31	38	69
B027		PRIMARIA ANTONIO CASO Rehabilitación del edificio b, construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores	Espacios Educativos	5.00	5.00	5.40	90.00	0.00	4 513 709.71	2 285 984.63	Chiapa De Corzo	Nueva Palestina (Nandeyacutl)	31	38	69
B028		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Demolición de edificio e y g, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacios Educativos	6.00	6.00	3.60	60.00	0.00	2 151 348.20	1 101 517.57	Berriozabal	Berriozabal	131	109	240
B029		PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacios Educativos	8.00	8.00	3.60	45.00	0.00	5 291 332.34	1 587 399.70	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	293	299	592
B030		PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00	1.95	65.00	0.00	1 368 767.91	731 924.22	Sillepec	El Madronal	2	6	8
B031		PRIMARIA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00	1.41	47.00	0.00	1 809 776.24	542 932.87	Larráinzar	Tentic	12	10	22
B032		PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de dirección, cocina y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00	2.97	99.00	0.00	2 578 365.78	1 858 452.73	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	70	80	150
B033		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacios Educativos	5.00	5.00	1.84	36.74	0.00	3 236 594.75	1 862 647.11	Ocosingo	La Reforma	135	119	254
B034		PRIMARIA ILHUICAMINA Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacios Educativos	11.00	11.00	1.10	10.00	0.00	4 645 686.13	2 287 512.67	Motozintla	Motozintla de Mendoza	218	232	450
B035		PRIMARIA ANGEL POLA construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00	3.28	82.00	0.00	977 185.68	293 155.70	Sillepec	Sillepec	192	188	380
B036		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aula didáctica, cocina, demolición y obra exterior	Espacios Educativos	6.00	6.00	3.60	60.00	0.00	2 842 383.96	1 660 022.20	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	84	93	177
B037		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00	0.60	19.95	0.00	2 270 553.05	681 165.92	Jiquipilas	Vicente Guerrero	105	82	187
B038		PRIMARIA CUAUHEMOC Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00	2.97	74.30	0.00	730 380.18	219 114.05	Jilotepec	El Paraíso	20	20	40
B039		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	919 763.93	819 953.89	Ocosingo	Nuevo México	16	14	30
B040		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 487 125.74	975 407.98	Aldama	Yelón	40	39	79
B041		PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Impermeabilización y pintura de los edificios e y d, terminación de construcción de las 7 aulas en dos módulos 3 y 4 y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	4 258 731.56	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609
B042		PRIMARIA DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c,d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (resanado fisuras), cancelería, instalación eléctrica, cisterna, servicios sanitarios, impermeabilización y pintura	Rehabilitación	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	2 030 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616
B043		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 3m aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	6.00	6.00	0.00	1.00	0.00	1 928 391.27	578 517.38	Tapalapa	Mazono	39	40	79

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B044		PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacios Educativos	5.00	5.00	2.50	50.00	0.00	4 460 056.73	1 338 017.02	Chiapilla	Chiapilla	158	182	340
B045		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Espacios Educativos	7.00	7.00	2.12	30.29	0.00	3 099 673.77	929 902.13	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	52	59	111
B046		PRIMARIA FLAVIO ANTONIO PANIAGUA Construcción de 5 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	8.00	8.00	3.52	44.00	0.00	3 358 669.22	1 007 800.77	Solosuchilapa	Villaflores	41	59	100
B047		PRIMARIA ENRIQUE MARCELIN MARIN Construcción de 1 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición y obra exterior	Espacios Educativos	5.00	5.00	1.75	35.00	0.00	3 196 368.01	958 910.40	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	146	158	304
B048		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00	0.60	14.97	0.00	2 715 424.59	814 627.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	61	74	135
B049		PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	568 986.51	170 695.95	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	99	94	193
B050		PRIMARIA DR ROMEO RINCON CASTILLEJOS Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.95	47.37	0.00	1 504 150.83	451 245.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443
B051		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	1.10	55.00	0.00	1 213 179.02	363 953.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443
B052		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas, demolición y obra exterior	Aula	2.00	2.00	0.58	29.00	0.00	1 838 932.84	551 679.85	Chicomuselo	Nueva América	78	86	164
B053		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior	Espacios Educativos	6.00	6.00	0.90	15.00	0.00	3 508 004.93	1 051 801.48	Teopisca	Nuevo Zinacantán	58	75	131
B054		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	2 915 598.94	874 679.88	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	129	129	258
B055		PRIMARIA JUAN N ALVAREZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.50	25.00	0.00	1 265 399.42	379 619.83	Suchiate	Miguel Alemán	87	112	199
B056		PRIMARIA MARÍA SUAREZ DE VELASCO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.25	25.00	0.00	1 449 383.56	434 818.07	Villaflores	Villaflores	145	159	304
B057		PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE RÍO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.30	15.00	0.00	1 157 510.93	347 253.28	Frontera Comalapa	Huixtlay	65	63	128
B058		PRIMARIA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios Educativos	5.00	5.00	0.59	11.74	0.00	1 741 536.76	522 461.03	La Trinitaria	Nuevo Chapultepec	24	28	52
B059		PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDES Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 979 986.66	593 996.00	Las Margaritas	Cruz del Rosario	37	44	81
B060		PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección , rehabilitación y obra exterior	Obra	5.00	5.00	1.00	20.00	0.00	2 447 099.84	734 129.95	Rayón	El Pinabelo	70	95	165
B001	4	PRIMARIA LEYES DE REFORMA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	835 825.15	656 539.44	Tónala	San Francisco el Ocalal	32	28	60
B003		PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 391 498.61	2 214 949.60	Zinacantán	Ocalal Pasté	337	343	680
B005		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Rehabilitación edificio b y rehabilitación de domo	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	526 286.75	450 197.13	Tapachula	Tapachula De Córdova Y	173	171	344
B006		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	623 859.62	187 157.89	Amatenango de la Frontera	Peña Bermeja	14	9	23
B007		PRIMARIA LUIS ESPINOSA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.10	55.00	0.00	2 189 325.77	656 767.73	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	270	311	581
B008		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	2 028 540.99	608 562.30	Tonalá	Tonalá	65	82	147
B009		PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	788 621.31	236 586.39	Chicomuselo	Chicomuselo	227	226	453
B010		PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.45	44.83	0.00	798 515.75	239 554.73	Tapalapa	Tapalapa	77	70	147
B011		PRIMARIA CINCO DE MAYO Rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.01	1.39	0.00	2 120 513.08	636 153.92	Suchiapa	Suchiapa	134	151	285
B001		TELESECUNDARIA NO 1487 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral)	Espacios Educativos	5.00	5.00	3.76	75.15	0.00	3 394 491.86	2 083 722.06	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	31	25	56
B002		SECUNDARIA TÉCNICA NO 55 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacios Educativos	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	1 599 618.77	870 658.96	Villaflores	Jesús María Garza	233	230	463
B003		TELESECUNDARIA NO 1094 BENITO JUAREZ Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c	Espacios Educativos	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 753 616.03	1 753 616.03	Mazatán	Santa Clara	23	23	46
B004		TELESECUNDARIA NO 301 Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso)	Espacios Educativos	2.00	2.00	0.50	25.00	0.00	1 602 887.05	480 666.12	Tonalá	La Polka	25	34	59
B005		TELESECUNDARIA NO 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores)	Espacios Educativos	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	1 507 049.31	816 171.30	Ocozacoautla De Espinosa	El Gavilán	65	64	129
B006		TELESECUNDARIA NO 1336 BENITO JUAREZ GARCIA						0.00	977 046.66	866 123.63	Motozintla	Libertad Calera	38	27	65

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B007		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, y andadores) TELESECUNDARIA NO 1058 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacios Educativos	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 981 201.93	2 650 239.35	Tuxtla Chico	1A. Sección De Medio Monte	41	34	75	
B008		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio e SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	Espacios Educativos	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 282 384.08	2 874 810.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	350	352	702	
B009		Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención) TELESECUNDARIA NO 1426 BENITO JUAREZ GARCIA	Espacios Educativos	2.00	2.00	1.06	53.00	0.00	2 134 957.15	640 487.15	Mezcalapa	Alianza	13	15	28	
B010		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral) TELESECUNDARIA NO 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Espacios Educativos	3.00	3.00	0.75	24.95	0.00	3 081 133.95	1 847 945.61	Mapastepec	Las Palmas	17	25	42	
B011		Construcción de 2 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, muro gavión, andadores, escalones y enmallado perimetral) TELESECUNDARIA NO 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ	Espacios Educativos	4.00	4.00	1.16	29.00	0.00	1 753 658.28	1 424 810.56	Ixlapa	Carlos A. Vidal	23	38	61	
B012		Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26	Aula	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	3 852 077.18	1 689 322.30	Jiquipilas	Tillepec	62	66	128	
B013		Rehabilitación, obra exterior TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ	Rehabilitación	1.00	1.00	0.39	39.30	0.00	2 262 556.58	1 334 500.44	Escuintla	Unión Jamaica	65	83	148	
B014		Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior TELESECUNDARIA NO 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacios Educativos	3.00	3.00	2.55	85.00	0.00	3 037 452.61	911 235.78	Chamula	Yalchilom	48	51	99	
B015		Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior TELESECUNDARIA 1264 AMADO NERVO	Espacios Educativos	4.00	4.00	0.21	5.31	0.00	1 711 177.98	513 353.39	Jilolot	Matasano	36	39	75	
B016		Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior SECUNDARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacios Educativos	4.00	4.00	1.93	48.25	0.00	2 517 191.06	755 157.32	Escuintla	Escuintla	218	207	425	
B017		Rehabilitación y obra exterior TELESECUNDARIA NO 432 JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ	Rehabilitación	2.00	2.00	1.60	80.00	0.00	2 757 194.40	827 158.32	Huehuetán	Plan de Ayala	80	71	151	
B018		Rehabilitación y obra exterior SECUNDARIA GENERAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA	Rehabilitación	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	1 701 833.75	510 550.13	Melapa	Melapa de Dominguez	183	185	368	
B019		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior TELESECUNDARIA NO 585	Espacios Educativos	4.00	4.00	0.32	8.00	0.00	1 964 207.32	589 262.20	Cacahoatán	Agua Caliente	46	50	96	
B020		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior TELESECUNDARIA NO 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Anexo	2.00	2.00	0.12	6.00	0.00	3 635 081.69	1 090 524.51	Villa Comaltitán	Lázaro Cárdenas	65	76	141	
B021		Construcción de aulas de medios aula de usos múltiples, rehabilitación y obra exterior TELESECUNDARIA NO 275 JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Aula	1.00	1.00	0.04	4.00	0.00	3 458 070.37	1 037 421.11	Tuzantán	Estación Tuzantán	67	111	178	
B022		Rehabilitación y obra exterior TELESECUNDARIA NO 871 EMILIO RABASA ESTEBANELL	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	613 523.92	184 057.18	Las Margaritas	Rosario Bawitz	29	29	58	
B001		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior TELESECUNDARIA NO 270 BATALLA DE PUEBLA	Aula	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	2 102 298.79	1 550 002.06	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	92	112	204	
B002		Rehabilitación edificio c.d y e obra exterior (sustitución de barda) TELESECUNDARIA 425 ESCUADRÓN 201	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 417 829.34	725 348.80	Chicomuselo	Pablo L. Silar	103	105	208	
B003		Rehabilitación y obra exterior TELESECUNDARIA NO 238	Rehabilitación	4.00	4.00	1.96	49.00	0.00	1 867 332.72	560 199.82	Tonalá	Morelos (Mojarras)	38	40	78	
B004		Rehabilitación y obra exterior TELESECUNDARIA NO 1019 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Rehabilitación	2.00	2.00	0.49	24.67	0.00	1 090 567.00	753 765.84	La Trinitaria	Cuauhtémoc	63	75	143	
B005		Rehabilitación y obra exterior TELESECUNDARIA NO 374 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Rehabilitación	2.00	2.00	1.33	66.72	0.00	809 825.02	242 947.51	Huixtla	Águiles Serdán	49	52	101	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana)	Constituye una previsión
B002	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa).	
B003	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal).	
B004	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte).	
B005	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal).	
B001	Fam Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007.	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B041	Primaria Enrique Rodriguez Cano.	Obras en proceso de ejecución del ejercicio anterior con nueva autorizacion
B042	Primaria Dr. Rafael Pascacio Gamboa.	
B006	Jardín de Niños Justo Sierra Mendez	En proceso de ejecución
B011	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa	
B015	Jardín de Niños Preescolar Indigena	
B016	Jardín de Niños Florentina Grajales Coutino	
B017	Jardin de Niños Josefa Ortiz de Dominguez	
B021	Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez	

4

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B026	Jardin de Niños Federico Gamboa	En proceso de ejecución
B027	Jardín de Niños Melchor Ocampo	
B028	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez	
B029	Jardín de Niños Adolfo Lopez Mateos	
B030	Jardin de Niños Melida Cruz Castillo	
B031	Jardin de Niños Pascual Ortiz Rubio	
B032	Jardin de Niños Dr Rodolfo Figueroa Esquinca	
B033	Jardin de Niños Comunitario Vasco de Quiroga	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B034	Jardin de Niños Emiliano Zapata Salazar	En proceso de ejecución
B035	Jardin de Niños Heroes de Chapultepec	
B036	Jardin de Niños Rosaura Zapata Cano	
B037	Jardin de Niños General Emiliano Zapata Salazar	
B039	Jardin de Niños Mariano Azuela	
B040	Jardin de Niños Petrona Gomez Gutu	
B041	Jardin de Niños Juan de La Barrera	
B042	Jardin de Niños José Ruben Romero	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B043	Jardin de Niños Mariano Matamoros	En proceso de ejecución
B044	Jardin de Niños Joaquin Cruz Calvo	
B045	Jardin de Niños Francisco Hernandez de Cordova	
B046	Jardin de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla	
B047	Jardin de Niños 12 de Octubre	
B048	Jardin de Niños Justo Sierra Mendez	
B049	Jardin de Niños Santiago Xicotencatl	
B015	Primaria Josefa Ortíz de Domínguez	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B017	Primaria Lic Gabriel Ramos Millan	En proceso de ejecución
B022	Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	
B023	Primaria Nicolas Bravo	
B026	Primaria Jose Maria Morelos	
B027	Primaria Antonio Caso	
B029	Primaria Ignacio Ramírez Calzada	
B030	Primaria Bartolome de Las Casas	
B031	Primaria José María Pino Suárez	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B033	Primaria Francisco Indalecio Madero	En proceso de ejecución
B034	Primaria Ilhuicamina	
B036	Primaria Venustiano Carranza	
B037	Primaria Francisco Indalecio Madero	
B038	Primaria Cuauhtemoc	
B041	Primaria Enrique Rodriguez Cano	
B043	Primaria Vicente Guerrero	
B044	Primaria 24 de Febrero	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B045	Primaria Venustiano Carranza	En proceso de ejecución
B046	Primaria Flavio Antonio Paniagua	
B047	Primaria Enrique Marcellin Marin	
B048	Primaria Emiliano Zapata	
B049	Primaria Plutarco Elias Calles	
B050	Primaria Dr Romeo Rincon Castillejos	
B051	Primaria 16 de Septiembre	
B052	Primaria Vicente Guerrero	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B053	Primaria Adolfo Lopez Mateos	En proceso de ejecución
B054	Primaria Ignacio Zaragoza	
B055	Primaria Juan N Alvarez	
B056	Primaria María Suarez de Velasco	
B057	Primaria Lazaro Cárdenas de Río	
B058	Primaria Castillo de Chapultepec	
B059	Primaria Miguel Aleman Valdes	
B060	Primaria Hermenegildo Galeana	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B007	Primaria Luis Espinosa	En proceso de ejecución
B008	Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	
B009	Primaria Dr Belizario Domínguez Palencia	
B010	Primaria Dr Belizario Domínguez Palencia	
B011	Primaria Cinco de Mayo	
B002	Secundaria Técnica No 55	
B004	Telesecundaria No 301	
B008	Secundaria General Rafael Ramirez Castaneda	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B009	Telesecundaria No 1426 Benito Juarez Garcia	En proceso de ejecución
B010	Telesecundaria No 1428 Jaime Sabines Gutiérrez	
B012	Escuela Secundaria Técnica 26	
B014	Telesecundaria No 1279 Belisario Dominguez Palencia	
B015	Telesecundaria 1264 Amado Nervo	
B017	Telesecundaria No 432 Josefa Ortiz de Dominguez	
B018	Secundaria General Rafael Pascacio Gamboa	
B019	Telesecundaria No 585	



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B020	Telesecundaria No 302 Rosario Castellanos Figueroa	En proceso de ejecución
B021	Telesecundaria No 275 Juan Sabines Gutiérrez	
B022	Telesecundaria No 871 Emilio Rabasa Estebanell	
B002	Telesecundaria 425 Escuadrón 201	
B003	Telesecundaria No 238	
B004	Telesecundaria No 1019 Emiliano Zapata Salazar	
B005	Telesecundaria No 374 Miguel Hidalgo Y Costilla	




Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								47 864 284,32	45 276 584,39	9 544 099,24					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	25 990 946.32	599 338.43	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1050	1230	2280
B002		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 873 338.00	21 873 338.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B003		COBACH NO 61 CHANAL Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios Educativos	5.00	5.00	3.59	71.78	0.00	1 928 464.31	846 535.68	Chanal	Chanal	208	225	433
B004		EMSAD NO 84 POJCOL CHIQUINIVAL Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacios Educativos	5.00	5.00	2.56	51.21	0.00	1 937 365.10	943 324.09	Chilón	Chiquinival	83	89	172
B005		EMSAD NO 211 CHULUM JUAREZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios Educativos	5.00	5.00	1.89	37.73	0.00	2 000 461.03	600 138.31	Tila	Chulum Juárez	131	164	295
B006	4	EMSAD NO 202 LAGUNA DEL COFRE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios Educativos	6.00	6.00	2.22	37.00	0.00	2 235 375.60	670 612.68	Moteczistó de	Laguna del Cofre	87	74	161
B007		COBACH NO 140 AGUSTIN DE ITURBIDE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios Educativos	6.00	6.00	5.04	84.00	0.00	2 103 448.39	1 188 033.94	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	171	209	380
B008		COBACH NO 47 PUEBLO NUEVO 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadore s y muro de contención de mampostería)	Espacios Educativos	6.00	6.00	4.95	82.44	0.00	1 709 043.54	1 242 357.26	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	204	229	433
B009		CECYT HUIXTAN 1 laboratorio de alimentos y obra exterior	Espacios Educativos	2.00	2.00	1.45	72.64	0.00	4 385 383.40	2 101 787.31	Huixtán	Huixtán	109	161	270
B010		CECYT BOCHIL Construcción de 1 aula ddidactica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacios Educativos	4.00	4.00	1.84	46.00	0.00	2 219 334.11	665 800.22	Bochil	Bochil	385	437	822
B011		CECYT RICARDO FLORES MAGON Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior	Espacios Educativos	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	1 534 796.09	460 438.83	Venusilano	Ricardo Flores	214	272	486
B012		TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIERREZ ORTIZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadore s y escalones)	Espacios Educativos	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 750 236.39	825 070.92	Oxchuc	Centro Triakil-Santo Tomás	8.00	20.00	28

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008.	Constituye una previsión
B002	Fam Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008.	
B012	Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz.	Anticipo de presupuesto para iniciar trabajos
B004	EMSAD no 94 pojcol chiquinival	En proceso de ejecución
B005	EMSAD no 211 chulum juarez	
B006	EMSADno 202 laguna del cofre	
B010	Cecyt bochil	
B011	Cecyt ricardo flores magon	




Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR									93 643 404.00	113 643 404.00	13 063 731.64					
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33-1008.							40 588 104.00	17 224 259.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1200	2400	3600
B002		Constituye una previsión FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1008.		Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	53 055 300.00	53 055 300.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3
B003		Constituye una previsión TERMINACION DE BASE PARA SOPORTAR ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES PARA EDIFICACIONES CON BALANCE DE ENERGÍA CERO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.		Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	3 743 773.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1500	3000	4500
	4	Terminación de base para soportar estructura de paneles solares para edificaciones con balance cero (estructura metálica tipo tridilosa, soporte de panel fotovoltaico, obra exterior (protección de placas base) y edificio		Metros Cuadrado	2 184.17	2 184.17	2 184.17	100.00								
B004		TERCERA ETAPA DEL LABORATORIO DE HIDROTERAPIA DE LA SEDE VENUSTIANO CARRANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS							0.00	12 663 844.30	3 591 258.43	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1500	3000	4500
		edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza, canal pluvial y plazoleta)		Metros Cuadrado	2 930.50	2 930.50	380.97	13.00								
B006		TERMINACION DE OBRA O COMPLEMENTO (BODEGA PARA EL RESCATE HISTORICO E INFORMACIÓN CONTABLE), EN LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR)							0.00	700 000.00	210 000.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	1500	3000	4500
		UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES, CONCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS.		Metros Cuadrado	248.00	248.00	128.19	51.69								
B009		trabajos preliminares, edificio, obra exterior (red eléctrica exterior, red eléctrica para alimentadores, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos exterior)		Metros Cuadrado	6 820.51	6 820.51	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	5 518 899.72	Suchiapa	Suchiapa	1500	3000	4500

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008.	Constituye una previsión
B002	Fam Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008.	
B009	Unidad de Docencia de 2 Niveles, Conclusión de la Universidad Politécnica de Chiapas.	Anticipo de presupuesto para iniciar trabajos
B004	Tercera etapa del laboratorio de hidroterapia de la sede Venustiano Carranza de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	En proceso de ejecución

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES									37 334 089.83	50 587 335.98	26 519 467.93					
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Contrato						4 239 239.54	4 359 355.95	2 484 330.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
A001		Elaboración de presupuestos LEVANTAMIENTO DE CEDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	Expediente		300.00	300.00	155.00	51.67	5 557 514.65	5 720 701.38	3 259 830.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
A001		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos SUPERVISION DE OBRA PUBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS.			441.00	441.00	295.00	66.89	5 231 271.55	5 386 569.87	3 052 014.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
A001		Supervisar y controlar las obras autorizadas ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Supervisión		3 242.00	3 242.00	890.00	27.45	2 677 118.05	2 745 600.34	1 546 280.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
A001	4	Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	Actividad		1.00	1.00	0.75	75.00	3 457 881.62	3 558 724.16	2 024 247.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
A001		Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	Anteproyecto		1 500.00	1 500.00	155.00	10.33	13 606 639.01	16 547 044.51	12 656 463.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
A001		Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMATICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.	Registro		4.00	4.00	3.00	75.00	1 101 747.66	1 121 278.05	644 118.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5
A001		Mantenimiento de equipo de cómputo REPRESENTACIÓN Y ASESORIA JURÍDICA.	Mantenimiento		800.00	800.00	521.00	65.13	1 462 677.75	1 494 081.72	852 182.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
A001		Otorgar proteccion jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría		755.00	755.00	608.00	80.53								
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN: PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.							0.00	7 656 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100
		Constituye una previsión	Supervisión		1.00	1.00	0	0.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	Supervisión de Obra Pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.	Constituye una previsión
B001	Proyecto de Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa.	
A001	Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.	
A001	Integrar el Poa, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.	
A001	Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware Y Software.	