

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

INDICE

MISIÓN Y VISIÓN.....	2
2.5 EDUCACIÓN	
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA.....	3
2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.....	5
2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....	7
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.....	9
CUADRO DE INDICADORES DE RESULTADOS	
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....	24
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	25
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 7 3 0

MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez, y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo

VISIÓN

Consolidarse y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	10. Programa de Infraestructura Física Educativa. 11. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 282,269,408.21 del Fondo de Aportaciones Múltiples se concluyeron **231** espacios educativos (**178** aulas y **53** anexos), consistentes en: **185** aulas didácticas, **74** servicios sanitarios, **una** cancha de usos múltiples, **2** salas de usos múltiples, **71** rehabilitaciones, **una** bodega, **una** plaza cívica, **un** comedor, **172** obras exteriores, **8** direcciones y **un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiaron a **11,286** mujeres y **11,956** hombres, haciendo un total de **23,242** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados y Fondo Regional, se tienen en proceso de ejecución: **199** aulas didácticas, **42** servicios sanitarios, **2** salas de usos múltiples, **30** rehabilitaciones, **9** bodegas, **8** comedores, **87** obras exteriores, **5** administraciones, **11** direcciones y **7** laboratorios. Con estas acciones se beneficiarán a **9,855** mujeres y **9,999** hombres, haciendo un total de **19,854** alumnos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Primaria Ignacio Ramírez Calzada., ubicada en la localidad de: Lázaro Cárdenas, municipio de La Trinitaria. Atendida con la construcción de 5 aula didácticas, servicios sanitarios y obra exterior.

Primaria Ilhuicamina., ubicada en la cabecera municipal de Motozintla, Chiapas. Atendida con la construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior.

Primaria Antonio Caso., ubicada en la localidad de: nueva palestina (nandayacuti), municipio de Chiapa de corzo. Atendida con la rehabilitación, construcción de 2 aula didácticas, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, aula cocina y obra exterior.

Primaria 24 de febrero., ubicada en la cabecera municipal de Chiapilla, Chiapas. Atendida con la construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación, demoliciones y obra exterior.

Secundaria General Rafael Ramirez Castaneda., ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atendida con obra exterior.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	10. Programa de Infraestructura Física Educativa. 11. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 20,600,788.11 del Fondo de Aportaciones Múltiples se concluyeron: **18** espacios educativos (**5** aulas, **un** taller y **12** anexos), consistentes en: **5** aulas didácticas, **7** servicios sanitarios, **un** equipamiento y **6** obras exteriores; Con estas acciones se beneficiaron a **1,714** mujeres y **2,008** hombres, haciendo un total de **3,722** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados se tienen en proceso de ejecución: **6** aulas didácticas, **2** servicios sanitarios y **2** obras exteriores. Con estas acciones se beneficiarán a **28** mujeres y **36** hombres, haciendo un total de **64** alumnos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

CECYT Huixtán., ubicada en la cabecera municipal de Huixtán, Chiapas. Atendida con la construcción de 1 taller de alimentos con equipamiento

EMSAD no. 202 laguna del cofre., ubicada en la localidad de: laguna del cobre, municipio de Monte Cristo de Guerrero. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior.

COBACH No. 140 Agustín de Iturbide., ubicada en la localidad de: Agustín de Iturbide, municipio de Cacahoatan. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior

CECYT Bochil., ubicada en la cabecera municipal de Bochil, Chiapas. Atendida con la construcción de 1 aula con equipamiento y servicios sanitarios

EMSAD No. 211 Chulum Juárez., ubicada en la localidad de: Chulum Juárez, municipio de Tila. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	10. Programa de Infraestructura Física Educativa. 11. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 57,678,326.52 del Fondo de Aportaciones Múltiples se concluyeron: **2** espacio educativo (**2** laboratorios), consistentes en: **una** bodega, **una** terminación de obra, **7** obras exteriores, **un** edificio a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **9,000** mujeres y **9,000** hombres, haciendo un total de **18,000** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados se tienen en proceso de ejecución: **una** obra exterior. Con estas acciones se beneficiarán a **1,500** mujeres y **1,500** hombres, haciendo un total de **3,000** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Universidad Politécnica de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Suchiapa, Chiapas. Atendida con la unidad de docencia de 2 niveles

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas. Atendida con la tercera etapa del laboratorio de hidroterapia.

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atendida con la terminación de base para soportar estructura de paneles solares para edificaciones con balance de energía cero

Instituto Tecnológico de Tapachula, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la construcción del laboratorio de ingeniería electromecánica

Instituto Tecnológico de Tapachula, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la construcción del laboratorio de ingeniería civil

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	10. Programa de Infraestructura Física Educativa. 11. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Como parte de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas tiene la encomienda de normar y certificar la calidad de la infraestructura física en todos los niveles educativos.

Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, se elaboraron **470** cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los niveles educativos, **118** validaciones y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos y se elaboraron **33** dictámenes técnico-estructural; beneficiando a **10** mujeres y **20** hombres, haciendo un total de **30** servidores públicos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

2 1 1 2 0 730

Proyecto: Contrato de obra de infraestructura educativa.

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de **327** contratos de obra pública; beneficiando a **10** mujeres y **12** hombres, haciendo un total de **22** servidores públicos.

Proyecto: Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, se realizaron **1,537** supervisiones de obra en los diversos niveles educativos que comprende el informe; beneficiando a **8** mujeres y **23** hombres, haciendo un total de **31** servidores públicos.

Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA								566 881 878.68	952 392 387.22	713 268 752.98					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA RAMO 33-1007													
		Constuye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	300 165 228.00	307 179 977.00	307 179 977.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B002		JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES						0.00	1 683 681.56	1 683 681.56	Ocosingo	Nuevo Monte	25	26	51
		Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y rehabilitación	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 313 581.98	1 313 581.98	Ocosingo	América Libre	21	23	44
B003		JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ						0.00	1 124 414.12	1 124 414.12	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de un aula cocina y sanitarios rurales	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 370 629.37	1 370 629.37	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B004		JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA						0.00	1 662 711.61	1 662 711.61	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de un aula didáctica y sanitarios rurales	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 006 145.79	1 006 145.79	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B005		JARDIN DE NIÑOS ANDRES SERRA ROJAS						0.00	1 834 409.66	1 834 409.66	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 513 837.59	3 513 837.59	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B006		JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ						0.00	1 414 795.26	1 414 795.26	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de un aula cocina y sanitarios rurales	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 414 795.26	1 414 795.26	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B007		JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRON						0.00	2 002 315.30	2 002 315.30	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 002 315.30	2 002 315.30	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B008		JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA						0.00	725 107.86	725 107.86	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	725 107.86	725 107.86	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B009		JARDIN DE NIÑOS TEPOXINA PINTADO						0.00	1 220 785.48	1 220 785.48	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 5 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 220 785.48	1 220 785.48	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B010		JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO						0.00	2 097 427.87	2 097 427.87	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (plaza cívica, andadores, acceso principal y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 097 427.87	2 097 427.87	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B011		JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA						0.00	1 054 600.96	1 054 600.96	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral y rehabilitación de edificio "e y d"	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 054 600.96	1 054 600.96	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B012		JARDIN DE NIÑOS JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ						0.00	1 538 055.92	1 538 055.92	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda mixta)	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 538 055.92	1 538 055.92	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B013		JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL						0.00	2 346 158.64	2 346 158.64	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de un aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y barda perimetral mixta)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 346 158.64	2 346 158.64	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B014		JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ						0.00	1 625 686.81	1 625 686.81	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 5 aulas didácticas, demolición de edificio "a y d" y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de acceso principal)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 625 686.81	1 625 686.81	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B015		JARDIN DE NIÑOS PREESCOLAR INDIGENA						0.00	1 371 512.47	1 371 512.47	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a, y c, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de enmallado perimetral y acceso principal)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 371 512.47	1 371 512.47	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B016		JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA GRAJALES COUTINO						0.00	645 109.80	645 109.80	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 2 aulas didáctica, aula de usos múltiples, demolición edificio f, rehabilitación edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	645 109.80	645 109.80	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B017		JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ						0.00	855 292.45	855 292.45	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a y c, demolición de edificio b, y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de asta band	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	855 292.45	855 292.45	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B018		JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URBINA						0.00	1 382 259.17	1 382 259.17	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 2 aulas didácticas, aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 382 259.17	1 382 259.17	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B020		JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO						0.00	1 163 459.36	1 163 459.36	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 163 459.36	1 163 459.36	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B021		JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ						0.00	1 481 316.74	1 481 316.74	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 1 aula didáctica, y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 481 316.74	1 481 316.74	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B022		JARDIN DE NIÑOS RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA						0.00	1 618 254.21	1 618 254.21	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 618 254.21	1 618 254.21	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B023		JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO						0.00	1 618 254.21	1 618 254.21	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 618 254.21	1 618 254.21	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B024		JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS						0.00	1 163 459.36	1 163 459.36	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Rehabilitación de edificio a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, plaza cívica, enmallado perimetral y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 163 459.36	1 163 459.36	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B001		JARDIN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ ZAMBRANO DE AGUILAR						0.00	1 481 316.74	1 481 316.74	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Rehabilitación edificios a, b, y c, obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 481 316.74	1 481 316.74	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B025		JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA						0.00	1 618 254.21	1 618 254.21	Palenque	Adolfo López	12	10	22
		Rehabilitación del edificio "a", construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 618 254.21	1 618 254.21	Palenque	Adolfo López	12	10	22

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANIZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B026	4	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA Construcción de 1 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	923 838.91	923 838.91	Copainalá	Tierra Blanca	8	6	14
B027		JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 121 709.86	1 121 709.86	Copainalá	Copainalá	60	69	129
B028		JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	896 712.71	896 712.71	Francisco León	San Miguel la Sardina	44	46	90
B029		JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 432 614.50	1 432 614.50	Huixtán	Adolfo López	12	8	20
B030		JARDIN DE NIÑOS MELIDA CRUZ CASTILLO Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 335 029.25	2 335 029.25	Arriaga	Arriaga	100	87	187
B031		JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 490 192.38	1 490 192.37	El Porvenir	Male	10	14	24
B032		JARDIN DE NIÑOS DR RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 648 343.88	1 648 343.88	Jiquipilas	Tiltepec	61	57	118
B033		JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO VASCO DE QUIROGA Construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	954 984.70	954 984.69	Las Margaritas	Victoria la Paz	8	5	13
B034		JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas, cocina, sanitaria rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 783 684.05	2 783 684.05	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	31	25	56
B035		JARDIN DE NIÑOS HERODES DE CHAPULTEPEC Construcción de servicios sanitarios, demolición y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 940 850.82	1 940 850.82	Mazatlán	Mazatlán	80	75	155
B036		JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO Construcción de servicios sanitarios rurales, adecuación de servicios sanitarios dirección a aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	750 900.32	750 900.32	Motozintla	Belisario	48	42	90
B037		JARDIN DE NIÑOS GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	772 930.78	772 930.76	Motozintla	San José Itepec	24	16	40
B039		JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	670 159.18	670 159.18	Motozintla	Rincón del Bosque	6	6	12
B040		JARDIN DE NIÑOS PETRONA GOMEZ GUTU Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 723 839.80	1 723 839.80	Chiapa de Corzo	Ribera de Monte Rico (Nacamucuy)	33	31	64
B041		JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 135 442.44	1 135 442.44	El Porvenir	Male Uno	11	10	21
B042		JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	812 249.97	812 249.97	Motozintla	Nueva Esperanza	12	7	19
B043		JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	896 449.46	896 449.46	Motozintla	Motozintla de Mendoza	10	6	16
B044		JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	728 604.05	728 604.05	Motozintla	La Unión	12	7	19
B045		JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOVA Demolición, construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 056 221.58	2 056 221.58	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	26	25	51
B046		JARDIN DE NIÑO MIGUEL HIDALGO Y OOSTILLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio "c", y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	072 037.99	072 037.99	Otiltepec	Otiltepec	50	48	98
B047		JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación, demolición y obra exterior	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 472 666.02	3 472 666.02	Socollonango	Socollonango	61	77	138
B048		JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 1 aula didáctica, portico, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 215 336.49	2 215 336.49	Tzimol	Ochusjob	33	34	67
B049		JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO XICOTENCATL Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	995 783.42	995 783.41	Motozintla	La Verbena	8	8	16
B050		JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	748 160.70	748 160.69	El bosque	Los Ángeles	39	39	78
B051		JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALHO CALDERON Construcción de un aula didáctica y sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 217 002.82	1 217 002.82	Tenejapa	Las Manzanas	20	17	37
B052		JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO VIZCAINO Construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	785 540.84	785 540.84	Aldama	Yelón	15	20	35
B053		JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.75	29.11	0.00	3 105 759.90	1 552 879.95	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88
B003		JARDIN DE NIÑOS DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 728 304.92	2 728 304.91	San Lucas	San Lucas	62	83	145
B054		JARDIN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso princ)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.56	14.00	0.00	2 727 886.50	1 363 943.25	Tonalá	Tonalá	43	40	83
B055		JARDIN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	0.55	55.48	0.00	1 310 891.14	655 445.57	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	45	36	81
B056		JARDIN DE NIÑOS MOTOZINTLA Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y lona tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 285 786.28	642 893.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266
B057		JARDIN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.32	8.00	0.00	3 251 772.48	1 623 389.27	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B058		JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.84	21.00	0.00	1 764 493.37	1 177 700.86	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48	
B059		JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.50	75.00	0.00	2 201 162.51	1 100 581.25	Berriozabal	Berriozabal	65	66	131	
B060		JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención emampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	1 517 030.66	1 002 300.83	Venusiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40	
B061		JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.90	45.00	0.00	607 370.25	535 040.28	Tonalá	Tonalá	78	57	135	
B062		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a , b , c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.25	5.00	0.00	1 999 144.07	999 572.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188	
B063		JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.59	29.73	0.00	1 542 513.43	771 256.71	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	59	52	111	
B004		JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.60	30.09	0.00	823 729.15	411 864.57	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33	
B005		JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.20	10.00	0.00	631 808.02	315 904.01	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212	
B006		JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.75	25.00	0.00	1 566 548.02	783 274.01	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150	
B007		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.92	46.08	0.00	795 720.84	397 860.42	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78	
B064		JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	550 973.77	550 973.76	Venustiano Carranza	López Hernández	21	42	63	
B066		JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.25	25.00	0.00	2 913 288.44	1 456 644.22	Huixtla	Huixtla	72	94	166	
B065	4	JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA Construcción de 2 aulas y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 072 107.84	453 509.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103	
B067		JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	1 848 299.46	924 149.73	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13	
B069		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29 Obra exterior (red hidrosanitaria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 965.52	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58	
B068		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.01	1.29	0.00	2 026 090.50	1 013 045.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242	
B079		JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO Construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	920 644.36	0.00	Tonalá	Tonalá	16	21	37	
B080		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 239 666.11	0.00	Pichucalco	Napana	18	12	30	
B081		JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 845 098.27	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184	
B082		JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	739 797.18	0.00	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56	
B083		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 523 200.36	761 600.18	San Cristóbal de las Casas	Nuevo Corral Ch'ol el Ángel	16	16	32	
B084		JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (prelimin, herrería, cancel, inst electr, acabads y cerraj), obra exterior (red electr, red hidros, acceso prin, plaza cívica y enmall pe)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 541 259.55	0.00	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80	
B085		JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 228 349.33	0.00	Suchiate	Miquel Alemán	18	28	46	
B086		JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Const de 4 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra ext (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 179 426.56	0.00	Tenejapa	Chacomá	47	49	96	
B084		JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER Y LEYVA						0.00	495 426.59	495 426.58	Zinacantan	La Granadilla	57	41	98	

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B001		Rehabilitación de edificio a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería inst eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	55 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1996	2638	4 634	
B002		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA)	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1996	2638	4 634	
B003		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ISTMO-COSTA)	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1996	2638	4 634	
B004		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL)	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1996	2638	4 634	
B005		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSEL'TAL)	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	54 716 650.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1996	2638	4 634	
B006		PRIMARIA BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 291 254.70	1 291 254.70	Comitán de	Laguna Seca	8	13	21	
B007		PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 522 356.97	1 522 356.97	Comitán de	San Antonio Z	6	8	14	
B008		PRIMARIA ACAMAPICHTLI	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 547 132.15	1 547 132.14	Ocozocoautla de Espinosa	Las Flores	17	25	42	
B009		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 070 629.22	1 070 629.22	Palenque	Hermenegildo Galeana	75	61	136	
B010		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 662 652.62	1 662 652.61	Salto de Agua	América Libre	27	27	54	
B012		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 194 086.22	1 194 086.22	Ocosingo	Lucumilja	23	27	50	
B013		PRIMARIA JACINTO CANEK	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 210 974.73	1 210 974.73	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	22	22	44	
B001		PRIMARIA LEYES DE REFORMA	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	835 825.15	835 825.15	Tonalá	San Francisco el Ocatál	32	28	60	
B011		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 607 862.81	1 607 862.81	Teopisca	Los Llanitos	40	34	74	
B015		PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 785 959.29	1 785 959.29	Las Margaritas	Francisco Villa	63	61	124	
B016	4	PRIMARIA ERACLIO ZEPEDA RAMOS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	679 759.93	679 759.93	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	61	72	133	
B017		PRIMARIA LIC GABRIEL RAMOS MILLAN	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 019 374.60	2 019 374.60	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	311	262	573	
B003		PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 391 498.61	2 391 498.61	Zinacantan	Pasté	337	343	680	
B019		PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	815 103.66	815 103.66	Amatenango del	San Miguel El Alto	17	15	32	
B021		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 140 807.92	1 140 807.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	88	100	188	
B022		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 304 793.22	2 304 793.22	Frontera Comalapa	Sabinililo	127	130	257	
B005		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	526 266.75	489 977.06	Tapachula	Tapachula De Córdova Y Ordóñez	173	171	344	
B023		PRIMARIA NICOLAS BRAVO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 618 392.46	1 615 584.74	Chamula	Kotolté	122	138	260	
B024		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 828 541.72	1 828 541.72	Emiliano Zapata	Nuevo Villahermosa	14	15	29	
B025		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 451 138.46	2 451 138.46	Ocozocoautla de Espinosa	Ignacio Zaragoza	129	129	258	
B026		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 372 946.25	2 372 946.25	Rayón	Guadalupe Victoria	31	38	69	

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS):			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																	
B027		PRIMARIA ANTONIO CASO Rehabilitación del edificio b, construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 513 709.71	4 513 709.70	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacul)	31	38	69		
B028		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Demolición de edificio e y g, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 151 348.20	2 151 348.20	Berriozabal	Berriozabal	131	109	240		
B029		PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	5 291 332.34	5 291 332.34	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	293	299	592		
B030		PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 368 767.91	1 368 767.91	Sillepec	El Madronal	2	6	8		
B031		PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 809 776.24	1 809 776.24	Larránzar	Tenlic	12	10	22		
B032		PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de dirección, cocina y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 578 365.78	2 578 365.78	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	70	80	150		
B033		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 236 594.75	3 236 594.75	Ocosingo	La Reforma	135	119	254		
B034		PRIMARIA ILHUICAMINA Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	4 645 686.13	4 625 042.23	Motozintla	Molozintla de Mendoza	218	232	450		
B035		PRIMARIA ANGEL POLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	977 185.68	977 185.68	Sillepec	Sillepec	192	188	380		
B036		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aulas didáctica, cocina, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 842 383.96	2 842 383.96	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	84	93	177		
B037		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 270 553.05	2 270 553.05	Jiquipilas	Vicente Guerrero	105	82	187		
B038		PRIMARIA CUAUHEMOC Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	730 380.18	730 380.18	Jitotol	El Paraíso	20	20	40		
B039		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	919 763.93	919 763.93	Ocosingo	Nuevo México	16	14	30		
B040		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 487 125.74	1 487 125.73	Aldama	Yelón	40	39	79		
B041		PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Terminación de construcción de 7 aulas en dos módulos 3 y 4, consistente en aplanados, pisos, pintura, impermeabilización, banquetas, caja perimetral, andadores, terminación de rehabilitación de la impermeabilización	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 258 731.56	4 258 731.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609		
B042	4	PRIMARIA DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c,d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (resanado fisuras), cancelería, instalación eléctrica, cisterna, servicios sanitarios, impermeabilización y pintura	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 030 000.00	2 030 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616		
B006		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	623 859.62	623 859.62	Amatenango de la Frontera	Peña Bermeja	14	9	23		
B043		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 3m aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 928 391.27	1 928 391.27	Tapalapa	Mazono	39	40	79		
B044		PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 460 056.73	4 460 056.73	Chiapilla	Chiapilla	158	182	340		
B045		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 099 673.77	3 099 673.76	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	52	59	111		
B046		PRIMARIA FLAVIO ANTONIO PANIAGUA Construcción de 5 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 358 669.22	3 358 669.22	Solosuchiapa	Villaflores	41	59	100		
B047		PRIMARIA ENRIQUE MARCELIN MARIN Construcción de 1 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 196 368.01	3 196 368.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	146	158	304		
B048		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 715 424.59	2 715 424.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	61	74	135		
B007		PRIMARIA LUIS ESPINOSA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 189 325.77	2 189 325.77	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	270	311	581		
B008		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 028 540.99	2 028 540.99	Tonalá	Tonalá	65	82	147		
B049		PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	568 986.51	568 986.51	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	99	94	193		
B050		PRIMARIA DR ROMEO RINCON CASTILLEJOS Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 504 150.83	1 504 150.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443		
B051		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 213 179.02	1 213 179.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443		
B052		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas, demolición y obra exterior	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 838 932.84	1 838 932.83	Chicomuselo	Nueva América	78	86	164		
B053		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 506 004.93	3 506 004.93	Teopisca	Nuevo Zinacantan	56	75	131		
B054		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 915 598.94	2 915 598.94	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	129	129	258		
B055		PRIMARIA JUAN N ALVAREZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 265 399.42	1 265 399.42	Suchiate	Miguel Alemán	87	112	199		

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B056		PRIMARIA MARÍA SUAREZ DE VELASCO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 449 393.56	1 449 393.56	Villaflores	Villaflores	145	159	304
B057		PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE RÍO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 157 510.93	1 157 510.93	Frontera Comalapa	Huixtlay	65	63	128
B058		PRIMARIA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 741 536.76	1 741 536.76	La Trinitaria	Nuevo Chapultepec	24	28	52
B059		PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDES Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 979 986.66	1 979 986.65	Las Margaritas	Cruz del Rosario	37	44	81
B060		PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección , rehabilitación y obra exterior	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 447 099.84	2 447 099.84	Rayón	El Pinabelo	70	95	165
B009		PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	938 255.27	938 255.27	Chicomuselo	Chicomuselo	227	226	453
B010		PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	798 515.75	798 515.75	Tapalapa	Tapalapa	77	70	147
B011		PRIMARIA CINCO DE MAYO Rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 120 513.08	2 120 513.08	Suchiapa	Suchiapa	134	151	285
B061		PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Rehabilitación de edificio "U2, y obra exterior (demolición de barda existente, barda mixta, rehabilitación de acceso y andadores)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 296 235.93	3 296 235.93	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	72	81	153
B062		PRIMARIA ALFONSO CASO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 648 813.61	2 648 813.61	San Juan Cancuc	Chancolom	146	172	318
B063		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	681 423.37	681 423.37	Tenejapa	Los Pinos	28	23	51
B064		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 291 483.94	1 291 483.94	Santiago el Pinar	Santiago el Relicario	12	19	31
B065		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 946 095.77	1 946 095.77	Milontic	Tojochic	44	48	90
B066		PRIMARIA JAIME TORES BODET Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	996 847.90	996 847.90	Santiago el Pinar	Pechulón	26	28	54
B067		PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.46	30.70	0.00	6 079 938.94	3 031 113.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206
B068		PRIMARIA LEONA VICARIO Demolición y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	8 098 785.14	6 483 755.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323
B070		PRIMARIA VICENTE SUAREZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	737 101.34	737 101.33	El Bosque	Carrizal	49	67	116
B071		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 129 853.29	3 129 853.29	Chamula	Las Minas	45	50	95
B072		PRIMARIA RAMIREZ CASTAÑEDA Rehabilitación y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 095 697.05	2 095 697.05	Chamula	Tzajalum	58	65	123
B073	4	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO Construcción de cocina, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 038 597.00	1 038 597.00	Osumacinta	Nueva Esperanza	22	11	33
B075		PRIMARIA 15 DE MAYO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	605 595.91	605 595.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	263	313	576
B014		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 147 016.39	2 147 016.39	Suchiate	La Libertad	194	218	412
R011		SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Aula	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	901 461.66	460 732.28	Mazatán	Mazatán	06	00	104
D025		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega	Metros Cuadrados	2 639.49	2 639.49	0.00	0.00	0.00	14 182 748.32	4 253 134.20	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409
D026		RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perime	Metros Cuadrados	2 426.82	2 426.82	72.80	3.00	0.00	11 694 211.82	3 568 087.73	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	113	200	313
B007		TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS Rehabilitación de edificios a,b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 170 575.98	1 085 287.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542
B092		PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.09	8.92	0.00	1 402 816.08	701 406.04	Jitotol	Malasano	27	25	52
B093		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 147 805.60	573 902.80	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88
B094		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	3 168 996.62	1 584 498.31	San Fernando	San Fernando	190	160	350
B095		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN						0.00	3 377 950.34	1 638 980.17	Venustiano	Grandeza del Río	64	66	130

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B096		Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica,red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.05	5.00				Carranza	Blanco			
B097		Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA AÑO DE JUAREZ	Rehabilitación	1.00	1.00	0.15	15.06	0.00	2 985 151.52	1 492 575.76	Pichucalco	Tectiupan	53	56	109
B098		Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores) PRIMARIA NARCISO MENDOZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 442 926.69	1 721 463.35	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563
B099		Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 980 656.62	1 490 328.31	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138
B100		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 046 054.98	1 023 027.49	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549
B101		Construcción de 4 aulas didácticas,dirección,rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior,red voz y datos ext	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 364 772.22	0.00	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152
B102		PRIMARIA BENITO JUAREZ Const 2 aulas, servicios sanit, rehab edif e, f y g (prelimin, herrería, cancelería, inst eléctrica,acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidros exterior, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 609 718.80	0.00	Suchiate	Cuauhtémoc	72	75	147
B103		PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de 4 aulas didacticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 806 326.24	0.00	Juárez	Juárez	70	72	142
B104		PRIMARIA JUAN ALDAMA Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos multiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 034 398.87	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462
B105		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Obra exterior (construcción de cancha de usos multiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral)	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 127 578.63	0.00	San Fernando	Monterrey	47	52	99
B106		PRIMARIA FRANCISCO VILLA Obra exterior (muros de concreto, dren ciego,barda sobre muro de concreto y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 292 721.20	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255
B107	4	PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Const de 2 aulas didáct, rehab edif b (preli, herr, albañil, canc, inst eléct, cerr y acaba), c (preli, herr, canc, inst eléct, acab y cerraj y d (preli, herr, alba, canc, inst eléct,hidros, aca, cerra) obra ext	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 274 108.61	0.00	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108
B108		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 839 750.59	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	72	70	142
B109		PRIMARIA NIÑOS HEROES Const de 1 aula didáctica, serv sanit, rehabilitación de edif b y c (preliminares, herrería,cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), obra e exterior (red eléct ext, red hidros ext andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 727 866.07	1 363 933.04	Chicomuselo	La Zacualpa	41	48	89
B110		PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA Const de 3 aulas didáct, sanit rural rehab de edif a y c (prelim, ciment, herrería, canc, inst eléct, acabados y cerraj) obra ext (red eléct ext, red hidros, andadores y cancha de usos multiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 731 898.73	0.00	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80
B111		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, redhidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 643 695.74	0.00	Chamula	Santa Ana	114	114	228
B115		PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Const de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a,b y c" (prelimin, canc, herrería, inst eléct, cab y cerraj) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 400 954.82	0.00	Acapelahua	Soconusco	112	110	222
B116		PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrsanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 482 686.68	1 241 343.34	Acapelahua	Colombia	32	29	61
B117		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Const de 2 aulas didácticas,serv sanit y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior,acceso principa,andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 688 645.45	1 344 322.73	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120
B019		PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA Obra exterior (demolición y cancha de usos multiples, muro de contención,ennallado perimetral y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 482 150.58	741 075.29	Larráinzar	Kaomtealhucum	16	26	42
B001		PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados cerrajería) TELESECUNDARIA NO 1487	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 767.12	500 383.56	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
B002		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral) SECUNDARIA TÉCNICA NO 55	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 394 491.86	3 394 491.86	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	31	25	56
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 599 618.77	1 599 618.77	Villaflores	Jesús María Garza	233	230	463

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B003		TELESECUNDARIA NO 1094 BENITO JUÁREZ Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 753 616.03	1 753 616.03	Mazatán	Santa Clara	23	23	46	
B004		TELESECUNDARIA NO 301 Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 602 887.05	1 602 887.05	Tonalá	La Polka	25	34	59	
B001		TELESECUNDARIA NO 270 BATALLA DE PUEBLA Rehabilitación edificio c.d y e obra exterior (sustitución de barda)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 102 298.79	2 102 298.78	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	92	112	204	
B005		TELESECUNDARIA NO 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 507 049.31	1 507 049.31	Ocozacoautla De Espinosa	El Gavilán	65	64	129	
B006		TELESECUNDARIA NO 1335 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	977 046.66	977 046.66	Motozintla	Libertad Calera	38	27	65	
B007		TELESECUNDARIA NO 1058 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio e	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 981 201.93	2 975 054.77	Tuxtla Chico	1A Seccion De Medio Monte	41	34	75	
B008		SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 282 384.08	4 282 384.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	350	352	702	
B009		TELESECUNDARIA NO 1426 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 134 957.15	2 134 957.15	Mezcalapa	Alianza	13	15	28	
B010		TELESECUNDARIA NO 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, muro gavión andadores, escalones y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 081 133.95	3 081 133.94	Mapastepec	Las Palmas	17	25	42	
B011		TELESECUNDARIA NO 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores)	Aula	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 753 658.28	1 753 658.28	Ixtapa	Carlos A. Vidal	23	38	61	
B012		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26 Rehabilitación, obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 852 077.18	3 852 077.18	Jiquipilas	Tillepec	62	66	128	
B013		TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 262 556.58	2 262 556.58	Escuintla	Unión Jamaica	65	83	148	
B014		TELESECUNDARIA NO 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 037 452.61	3 037 452.60	Chamula	Yalchilom	48	51	99	
B015	4	TELESECUNDARIA 1264 AMADO NERVO Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 711 177.98	1 711 177.97	Jitotol	Matasano	36	39	75	
B002		TELESECUNDARIA 425 ESCUADRÓN 201 Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 417 829.34	2 417 829.33	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	103	105	208	
B016		SECUNDARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 517 191.06	2 517 191.06	Escuintla	Escuintla	218	207	425	
B017		TELESECUNDARIA NO 432 JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 757 194.40	2 757 194.39	Huehuetán	Plan de Ayala	80	71	151	
B018		SECUNDARIA GENERAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA Construcción de 1 aula diáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 701 833.75	1 701 833.75	Metapa	Metapa de Domínguez	183	185	368	
B003		TELESECUNDARIA NO 238 Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 867 332.72	1 867 332.72	Tonalá	Morelos (Mojarras)	38	40	78	
B004		TELESECUNDARIA NO 1019 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 090 567.06	1 090 567.06	La Trinitaria	Cauhtémoc	68	75	143	
B019		TELESECUNDARIA NO 585 Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 964 207.32	1 964 207.32	Cacahoatán	Agua Caliente	46	50	96	
B020		TELESECUNDARIA NO 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de aulas de medios aula de usos múltiples, rehabilitación y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 635 081.69	3 635 081.68	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	65	76	141	
B021		TELESECUNDARIA NO 275 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 458 070.37	3 458 070.37	Tuzantán	Estación Tuzantán	67	111	178	
B022		TELESECUNDARIA NO 871 EMILIO RABASA ESTEBANELL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	613 523.92	613 523.91	Las Margaritas	Rosario Bawitz	29	29	58	
B005		TELESECUNDARIA NO 374 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	809 825.02	809 825.02	Huixtla	Aguiles Serdán	49	52	101	
B023		SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	0.44	44.00	0.00	3 476 175.63	2 008 141.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738	
B024		TELESECUNDARIA NO 913 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 433 631.27	1 433 631.27	Ocoatepec	San Pablo Huasteco	89	99	188	
B006		ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	6 808 762.73	6 597 205.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	433	905	
B030		TELESECUNDARIA NO 671 VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 603 909.75	1 603 909.75	Huitupán	El Ocotil	46	41	87	
B076		PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.82	40.99	0.00	1 190 726.25	595 363.13	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210	
B077		PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ						0.00	1 925 321.05	982 660.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40	

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B078		Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones) PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.14	19.00									
B079		Construcción de 1a unidad didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores) PRIMARIA ITZCOATL	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	1 872 245.56	936 122.78	Palenque	Palenque	76	88	164	
B080		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.72	18.00	0.00	1 848 621.17	924 310.59	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	63	81	144	
B083		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores) PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 193 381.00	596 690.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516	
B084		Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención) PRIMARIA CARMEN G BASURTO	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	1 086 442.67	543 221.33	Bochil	Bochil	205	258	463	
B085		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Obra	1.00	1.00	0.50	50.16	0.00	1 153 627.08	576 813.54	Chenal	Chenal	201	210	411	
B086		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral) PRIMARIA DIEGO RIVERA	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.46	46.00	0.00	1 911 187.93	955 593.96	Acapelagua	Acapetahua	118	114	232	
B087		Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.14	14.00	0.00	2 366 292.44	1 183 146.22	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192	
B088		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	Aula	1.00	1.00	0.35	34.91	0.00	575 902.72	287 951.36	Villaflores	Villaflores	257	270	527	
D001		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	2 397 938.97	1 684 595.94	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236	
4		Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	3 164.67	3 164.67	0.00	0.00	0.00	12 715 639.14	3 750 381.39	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350	
B015		Construcción de 1 aula didáctica (rehabilitación de edificio a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE	Obra	1.00	1.00	0.06	5.00	0.00	2 407 773.17	1 203 886.58	Venustiano	Venustiano	76	65	141	
B016		Rehabilitación de edificios h y g PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	908 850.52	815 678.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45	
B089		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior) PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	571 342.55	571 342.55	Venustiano	López Hernández	51	110	161	
B090		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) RECONSTR Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.90	18.00	0.00	2 176 474.71	1 088 237.36	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213	
D002		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Metros Cuadrados	3 766.77	3 766.77	0.00	0.00	0.00	21 571 513.32	6 017 680.75	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564	
D003		Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de 1 aula de medios, construcción de 1 dirección, construcción de 1 aula cocina, construcción de acceso principal de concreto hidráulico RECONSTR, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	2 185.50	2 185.50	0.00	0.00	0.00	15 810 442.37	4 408 756.24	Ocosingo	El Zapotal	223	200	423	
D002		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA, CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA)	Metros Cuadrados	1 296.37	1 296.37	0.00	0.00	0.00	16 672 012.36	4 652 645.56	Berriozabal	Berriozabal	85	112	197	
D003		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOB O PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTIN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE CACAHOTÁN	Metros Cuadrados	1 597.14	1 597.14	0.00	0.00	0.00	13 996 064.28	4 196 980.82	Salto de Agua	Salto de Agua	121	107	228	
D004		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metros Cuadrados	1 234.45	1 234.45	0.00	0.00	0.00	11 319 029.56	3 298 180.31	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156	

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D005		RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)	Metros Cuadrados	1 609.82	1 609.82	0.00	0.00	0.00	20 944 252.26	5 975 742.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834
D006		CONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV14850 DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA ETAPA)	Espacio Educativo	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16 132 392.52	4 611 312.43	Tenejapa	Yashanal	77	82	159
D007		RECONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	17 674 193.64	5 064 107.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	244	293	537
D008	4	RECONST AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NOS1, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA)	Metros Cuadrados	2 374.26	2 374.26	0.00	0.00	0.00	11 831 813.42	3 547 003.10	Tecpatán	Tecpatán	107	148	255
B034		SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	4 658 330.19	2 329 165.10	Suchiate	La Libertad	173	150	323
B091		PRIMARIA AMADO NERVO	Anexo	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	1 383 519.67	609 214.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117
B035		SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	Rehabilitación	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 526 448.70	1 263 224.35	Jitotol	Jitotol	58	72	130
B036		TELESECUNDARIA NO 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4 806 122.18	0.00	Aldama	Revolución Fiu	45	41	86
B038		TELESECUNDARIA NO 670 PAULO FREIRE	Rehabilitación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1 711 907.72	855 953.86	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97
B039		TELESECUNDARIA NO 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 738 119.65	0.00	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140
B008		TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 582 632.98	0.00	Oxchuc	Yoship	186	139	325

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana)	Constituye una previsión
B002	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa).	
B003	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal).	
B004	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte).	
B005	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal).	
B001	Fam Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007.	
D001	Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la Escuela Primaria Enrique Rebsamen, CCT 07DPR0058Q de la cabecera municipal de Venustiano Carranza.	Pago de anticipo
D025	Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 154, CCT 07DST0156C de la localidad Iwiltic municipio de San Juan Cancuc.	
D002	Reconst. y equipamiento de infraest. educativa en la escuela Primaria Leandro Valle, CCT 07DPR2149V, de la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
D003	Reconstr. ampl. y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Comunitaria José María Morelos y Pavón, CCT: 07EPB0348E de la localidad el Zapotal, municipio de Ocosingo.	Pago de anticipo  
D002	Reconst., ampliación y equipamiento de infraest. en la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, con clave CCT: 07DES0027Q de la cabecera municipal de Berriozábal (2da. etapa).	
D003	Construcción de infraestructura y equipamiento en la Escuela Secundaria General Jorge José Sabines Gutiérrez en la cabecera municipal de Salto de Agua con CCT: 07EES0195L (segunda etapa)	
D004	Reconstrucción de infraestructura en la Escuela Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento, CCT 07EES0079V, en localidad de Agustín de Iturbide, municipio de Cacahoatán.	
D005	Reconst. y equipamiento de infraest. en la escuela Secundaria General Valentín Gómez Farías, con clave CCT: 07DES0022V de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (etapa 5).	
D006	Constr. y equipam. de infraestructura educativa en la escuela telesecundaria no.1493 "Francisco Ignacio Madero González", CCT: 07ETV1485O de la localidad Yashanal, municipio de Tenejapa (2da.	
D007	Reconstr. y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Gral. Moisés Sáenz Garza, CCT 07DES0017J en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (2da. etapa).	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
D008	Reconst. ampliación y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No.51, CCT 07DST0051I, en localidad de Raudales Malpaso, municipio de Tecpatán (2a etapa).	Pago de anticipo
B097	Primaria Año de Juarez	
B099	Primaria Jaime Sabines Gutiérrez	
B065	Jardin de Niños Enoc Cancino Casahonda.	
B079	Jardín de Niños Antonio Martínez Castro	
B080	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca	
B081	Jardín de Niños Héroes de Chapultepec	
B082	Jardín de Niños María Elena Zozaya	
B083	Jardín de Niños Octavio Paz Lozano.	




JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B084	Jardin de Niños Melchor Ocampo	Pago de anticipo
B085	Jardin de Niños Jose Marti	
B086	Jardin de Niños Guadalupe Victoria.	
B100	Primaria 24 de Febrero.	
B101	Primaria Benito Juarez.	
B102	Primaria Francisco Villa.	
B103	Primaria Juan Aldama.	
B104	Primaria Venustiano Carranza.	
B105	Primaria Francisco Villa	
B106	Primaria Ignacio López Rayón	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B107	Primaria Rosario Castellanos	Pago de anticipo
B108	Primaria Niños Heroes.	
B109	Primaria Republica de Bolivia.	
B111	Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez.	
B115	Primaria Estado de Veracruz.	
B116	Primaria Emiliano Zapata Salazar.	
B117	Primaria Pedro Maria Anaya.	
B019	Primaria Benjamin Franklin.	
B036	Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional.	
B038	Telesecundaria No. 670 Paulo Freire.	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B039	Telesecundaria No. 057 Miguel Alvarez del Toro.	Pago de anticipo
B008	Telesecundaria 714 David Gemayel Ruiz Estudillo.	
B069	Centro de Atención Múltiple No. 29	Financiada por parte de la empresa y en proces de regularizacion presupuestal para este ejercicio
B110	Primaria Juan Sabines Gutiérrez	

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								47 864 284.32	49 550 870.98	46 833 214.76					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	4	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	25 990 946.32	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1050	1230	2 280
B002		Consttuye una previsión FAM FIDECOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008						21 873 338.00	22 470 637.00	22 470 637.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B003		Consttuye una previsión COBACH NO 61 CHANAL	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 928 464.31	1 928 464.31	Chanal	Chanal	208	225	433
B004		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) EMSAD NO 94 POJCOL CHIQUINIVAL						0.00	1 937 365.10	1 937 365.09	Chilón	Chiquinival	83	89	172
B005		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior) EMSAD NO 211 CHULUM JUAREZ	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 000 461.03	2 000 461.03	Tila	Chulum Juárez	131	164	295
B006		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) EMSAD NO 202 LAGUNA DEL COFRE	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 235 375.60	2 235 375.59	Motecnio de Guerrero	Laguna del Cofre	87	74	161
B007		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) COBACH NO 140 AGUSTIN DE ITURBIDE	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 103 448.39	1 977 188.17	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	171	209	380
B008		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) COBACH NO 47 PUEBLO NUEVO	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 709 043.54	1 709 043.53	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	204	229	433
B009		2 Aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior,andado es y muro de contencion de mampostería) CECYT HUIXTAN	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 385 383.40	4 385 383.39	Huixtán	Huixtán	108	161	270
B010		1 Laboratorio de alimentos y obra exterior CECYT BOCHIL	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 219 334.11	2 219 334.09	Bochil	Bochil	385	437	822
B011		Construccion de 1 aula ddidactica, servicios sanitarios y obra exterior CECYT RICARDO FLORES MAGON	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 534 796.09	1 534 796.08	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	214	272	486
B012		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 977 399.67	2 163 137.73	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28
B013		Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior,plaza civica,andadores y escalones) CECYT NO 44 NATILTÓN	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	599 338.43	547 116.59	Chanal	Natiltón	122	148	270
B002		Construcción de 1 aula didáctica TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUAREZ	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 448 024.31	1 724 912.10	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	20	16	36
			Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, a andadores, plaza civica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00							

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008.	Constituye una previsión
B002	Fam Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008.	
B012	199257.-Telebachillerato No. 130 Manuel Velazco Suarez.	Pago de anticipo



CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								93 643 404.00	190 937 137.10	160 686 204.61					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B002		ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO						0.00	1 784 891.33	1 587 376.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
		Obra Exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
B001		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33-1008						40 588 104.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400
		Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00								
B002		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1008						53 055 300.00	101 420 501.47	101 420 501.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
		Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00								
B003		TERMINACIÓN DE BASE PARA SOPORTAR ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES PARA EDIFICACIONES CON BALANCE DE ENERGÍA CERO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS						0.00	10 000 000.00	9 985 943.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
		Terminación de Base para Soportar Estructura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance Cero (Estructura Metálica Tipo Tridilosa, Soporte de Panel Fotovoltaico, Obra Exterior (protección de placas base) y Edificio	Metros Cuadrados	2 184.17	2 184.17	2 184.17	100.00								
B004		TERCERA ETAPA DEL LABORATORIO DE HIDROTERAPIA DE LA SEDE VENUSTIANO CARRANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS						0.00	12 663 844.30	12 631 561.45	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1 500	1 500	3 000
	4	Edificio y Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza, canal pluvial y plazoleta)	Metros Cuadrados	2 930.50	2 930.50	2 930.50	100.00								
B006		TERMINACIÓN DE OBRA O COMPLEMENTO (BODEGA PARA EL RESCATE HISTÓRICO E INFORMACIÓN CONTABLE), EN LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS						0.00	700 000.00	700 000.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	1 500	1 500	3 000
		Construcción de bodega, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior)	Metros Cuadrados	248.00	248.00	248.00	100.00								
B009		UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES, CONCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS						0.00	20 000 000.00	19 999 999.99	Suchiapa	Suchiapa	1 500	1 500	3 000
		Trabajos preliminares, edificio, obra exterior (red eléctrica exterior, red eléctrica para alimentadores, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos exterior)	Metros Cuadrados	6 820.51	6 820.51	6 820.51	100.00								
B004		CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTROMÉCANICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA						0.00	9 500 000.00	9 493 484.43	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	1 500	1 500	3 000
		Construcción de laboratorio de ingeniería electromecánica a, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rampa y andadores	Espacio Educativo	1 283.85	1 283.85	1 283.85	100.00								
B005		CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA						0.00	4 867 900.00	4 867 336.66	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	1 500	1 500	3 000
		Construcción de laboratorio de ingeniería civil, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rampa y andadores)	Espacio Educativo	572.29	572.29	572.29	100.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008.	Constituye una previsión
B002	Fam Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008.	



INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 23 de 25


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO QUINQUENAL	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								37 334 089.83	51 336 007.14	51 005 647.03						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
A001	4	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contrato	300.00	300.00	327.00	109.00	4 239 239.54	4 468 317.16	4 446 849.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22	
A001		Elaboración de presupuestos														
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	Expediente	441.00	441.00	470.00	106.58	5 557 514.65	5 852 696.30	5 826 123.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30	
A001		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos														
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	Supervisión	3 242.00	3 242.00	1 537.00	47.41	5 231 271.55	5 507 236.64	5 458 670.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31	
A001		Supervisar y controlar las obras autorizadas														
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	2 677 118.05	2 862 952.73	2 820 528.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11	
A001		Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados														
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES	Anteproyecto	1 500.00	1 500.00	568.00	37.87	3 457 881.62	3 650 678.88	3 639 414.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17	
A001		Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa														
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00	13 606 639.01	18 643 942.00	18 500 289.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28		
A001	Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral															
A001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE	Mantenimiento	800.00	800.00	800.00	100.00	1 101 747.66	1 153 697.27	1 149 527.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5		
A001	Mantenimiento de equipo de cómputo															
A001	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	Asesoría	755.00	755.00	755.00	100.00	1 462 677.75	1 540 486.16	1 529 123.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7		
A001	Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad															
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		Proyecto de acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de la infraestructura física educativa						0.00	7 656 000.00	7 635 120.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100	
B001		Constituye una previsión	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00									

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.	Constituye un proyecto institucional
A001	Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos	
A001	Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Normas.	
A001	Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos.	
A001	Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.	
A001	Administrar los Recursos Humanos y Materiales.	
A001	Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.	
A001	Representación y Asesoría Jurídica.	
B001	Proyecto de Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa.	Constituye una previsión

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
971 793 819.38	4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	4.a	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos	Con una inversión de \$ 360,548,522.84 del Fondo de Aportaciones Múltiples se concluyeron: 251 espacios educativos: 190 aulas didácticas, 81 servicios sanitarios, una cancha de usos múltiples, 2 salas de usos múltiples, 71 rehabilitaciones, 2 bodegas, un equipamiento, una plaza cívica, un comedor, una terminación de obra, 185 obras exteriores, un edificio a distancia y 3 laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a 22,000 mujeres y 22,964 hombres, haciendo un total de 44,964 alumnos. Destacando los proyectos: Universidad Politécnica de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Suchiapa, Chiapas. Atendida con la unidad de docencia de 2 niveles Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas. Atendida con la tercera etapa del laboratorio de hidroterapia. Primaria Ignacio Ramírez Calzada., ubicada en la localidad de: Lázaro Cárdenas, municipio de La Trinitaria. Atendida con la construcción de 5 aula didácticas, servicios sanitarios y obra exterior. Primaria Ilhuicamina., ubicada en la cabecera municipal de Motozintla, Chiapas. Atendida con la construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior. Primaria Antonio Caso., ubicada en la localidad de: nueva palestina (nandayacuti), municipio de Chiapa de corzo. Atendida con la rehabilitación, construcción de 2 aula didácticas, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, aula cocina y obra exterior. CECYT Huixtán., ubicada en la cabecera municipal de Huixtán, Chiapas. Atendida con la construcción de 1 taller de alimentos con equipamiento EMSAD no. 202 laguna del cofre., ubicada en la localidad de: laguna del cobre, municipio de Monte Cristo de Guerrero. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior.

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
745.7	1 214.2	468.5	62.82

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas				
Ampliaciones:	0.0	0.0	0.0	
Reducciones:	715.2	6.5	- 708.6	Por la disminución de las bolsas del FAM derivado del pago del Fideicomiso al programa Escuelas al Cien, en base al convenio firmado por la SEP, SHCP, INIFED y las Entidades Federativas a un plazo de 25 años, y la reducción que tuvieron las partidas de los proyectos institucionales
Adecuaciones Internas:	30.6	1207.7	1 177.1	Importes compensados, por la disponibilidad financiera prevista en los proyectos específicos por nivel educativo. Destacando los proyectos: Universidad Politécnica de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Suchiapa, Chiapas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas. Primaria Ignacio Ramírez Calzada, ubicada en la localidad de: Lázaro Cárdenas, municipio de La Trinitaria. Primaria Ilhucamina, ubicada en la cabecera municipal de Motozintla, Chiapas. Primaria Antonio Caso, ubicada en la localidad de: nueva palestina (nandayacuti), municipio de Chiapa de corzo. CECYT Huixtán, ubicada en la cabecera municipal de Huixtán, Chiapas. EMSAD no. 202 laguna del cofre, ubicada en la localidad de: laguna del cobre, municipio de Monte Cristo de Guerrero.
TOTAL	745.7	1 214.2	468.5	



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

2112 0 73 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
EDUCACIÓN					
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	TOTAL
AULA	178	5	0	0	183
LABORATORIO	0	0	2	0	2
TALLER	0	1	0	0	1
ANEXO	53	12	0	0	65
TOTAL	231	18	2	0	251

2112 0 73 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

ACCIONES CONCLUIDAS					
EDUCACIÓN					
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	TOTAL
AULA DIDÁCTICA	185	5	0	0	190
SERVICIO SANITARIO	74	7	0	0	81
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1	0	0	0	1
SALA DE USOS MÚLTIPLES	2	0	0	0	2
REHABILITACIÓN	71	0	0	0	71
BODEGA	1	0	1	0	2
EQUIPAMIENTO	0	1	0	0	1
PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	1
COMEDORES	1	0	0	0	1
TERMINACIÓN DE OBRA	0	0	1	1	2
OBRA EXTERIOR	172	6	7	0	185
DIRECCIÓN	8	0	0	0	8
EDIFICIO A DISTANCIA	0	0	1	0	1
LABORATORIO	1	0	2	0	3
TOTAL	517	19	12	1	549




COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2018	2019	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	1 303 430 591	971 793 819	(331 636 771.2)	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA			0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	1 303 430 591	971 793 819	(331 636 771.2)	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION	1 303 430 591	971 793 819	(331 636 771.2)	Derivado al recorte presupuestal del 56 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAMM) para la aportación de la entidad al Fidelcomiso del programa Escuelas al Cien, en base al convenio firmado por la SEP, SHCP, INIFED y las Entidades Federativas a un plazo de 25 años.
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	

Nota:

En relación al artículo 482 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, se solicita su valioso apoyo para requisitar el presente formato, con la finalidad de integrar estadísticas comparativas en la Cuenta Pública.