



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020	
PERÍODO DE INFORME: 4TO. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NUM. 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO CHENALHÓ.	
CCT:	07DST0151H	
MUNICIPIO:	CHENALHO	LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)
NÚMERO DE CONTRATO:	1921003-0261	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	No. DIC-FONREGION-016-2019	
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2019	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 1 Laboratorio.	M2	103.68
Construcción de 7 aulas didácticas.	M2	362.88
Construcción de acceso principal.	M2	18.00
Construcción de andadores con concreto armado	M2	210.55
Construcción de cancha de usos múltiples.	M2	576.00
Construcción de barda perimetral de tabique.	M2	1036.74
Construcción de cisterna de concreto (con capacidad para 33 M3)	PZA	1.00
Construcción de banquetta con concreto hidráulico	M2	118.97
Tablero y portería fijo para cancha de usos múltiples	PZA	2.00
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	
MONTO AUTORIZADO:	\$	11,894,211.82
MONTO COMPROMETIDO:	\$	11,893,625.75
MONTO CONTRATADO:	\$	11,893,625.75
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	586.07
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA	
ANTICIPO:	\$ 3,568,087.73	FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2020
ESTIMACIÓN 07-F	\$ 305,495.52	FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	







PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANTONIO TREJO PEREZ		
INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	16 DE JUNIO DEL 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ARQ. DANIETH GABRIEL RIVERA PEÑA		
ZONA Y JEFE:	ZONA II NORTE-ALTOS, ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ		






PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	FINAL
	
03 AULAS DIDACTICAS	03 AULAS DIDACTICAS
	
04 AULAS DIDACTICAS	04 AULAS DIDACTICAS




PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	FINAL
	
LABORATORIO	LABORATORIO
	
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	FINAL
	
VISTA PANORAMICA	VISTA PANORAMICA