



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020	
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)	
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.51, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA).	
CCT:	07DST0051I	
MUNICIPIO:	TECPATÁN, CHIAPAS	LOCALIDAD: RAUDALES MALPASO
NÚMERO DE CONTRATO:	1921006-0263	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. DIFONREGION-018-2019	
FECHA DE CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 01 Bodega (planta baja edificio A)	M2	51.84
Construcción de 01 Servicios Sanitarios (planta baja edificio A)	M2	51.84
Construcción de 01 administración (planta baja edificio A)	M2	103.68
Construcción de 01 Taller de cómputo (planta alta edificio A)	M2	103.68
Construcción de 01 Biblioteca (planta alta edificio A)	M2	103.68
Construcción de 01 Taller de preparación y conservación de alimentos(edificio D)	M2	120.00
Construcción de Andador de concreto armado	M2	529.50
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 33M3	PZA	1.00
Construcción de 1 plaza cívica de concreto	M2	537.50
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	576.00
Aire acondicionado (Equipo fijo)	PZA	8.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de banqueta de concreto	M2	196.54
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019	
MONTO AUTORIZADO:	\$	11,831,813.42
MONTO COMPROMETIDO:	\$	11,823,343.67
MONTO CONTRATADO:	\$	11,823,343.67
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	8,469.75
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA	
ANTICIPO:	\$3,547,003.10	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
ESTIMACIÓN 01:	\$6,831,477.81	FECHA: 24 DE MARZO DE 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$3,731,443.37	FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ESTIMACIÓN 03-F:	\$998,207.95	FECHA:	23 DE MAYO DE 2020
EMPRESA:	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. CESAR ANDREU ESTRADA ROSALES		
INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	22 DE JUNIO DE 2020
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. ANA LAURA SUAREZ CRUZ		
ZONA Y JEFE:	ING. ROEMBERG MACIAS TOALA, JEFE DEL DEPTO. DE LA ZONA I		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, BODEGA Y
TALLER DE CÓMPUTO 9 E.E. ESTR. U-2C



SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, BODEGA Y
TALLER DE CÓMPUTO 9 E.E. ESTR. U-2C

TERMINADA



SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, BODEGA Y
TALLER DE CÓMPUTO 9 E.E. ESTR. U-2C



SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, BODEGA Y
TALLER DE CÓMPUTO 9 E.E. ESTR. U-2C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, 4 E.E. EST. U-1C	TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, 4 E.E. EST. U-1C
	
CANCHA DE USOS MULTIPLES	CANCHA DE USOS MULTIPLES



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
PLAZA CIVICA	PLAZA CIVICA
	
ANDADORES	ANDADORES