

2 1 1 2 0 730

INDICE

MISIÓN Y VISIÓN.....	2
2.5 EDUCACIÓN	
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA.....	3
2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.....	5
2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....	7
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.....	9
CUADRO DE INDICADORES DE RESULTADOS	
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....	40
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	41
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021**

2 1 1 2 0 7 3 0

MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez, y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo

VISIÓN

Consolidarse y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 16,031,955.42 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 se concluyeron: **26** espacios educativos (**12** aulas y **14** anexos), equivalentes a: **12** aulas didácticas, **Una** biblioteca, **5** servicios sanitarios, **Una** cancha de usos múltiples, **8** rehabilitaciones, **12** obras exteriores y **Una** dirección; Con estas acciones se beneficiaron a **975** mujeres y **1,029** hombres, haciendo un total de **2,004** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 y Fondo Regional 2020 se tienen en proceso de ejecución: **194** aulas didácticas, **7** bibliotecas, **6** talleres, **45** servicio sanitario, **5** canchas de usos múltiples, **14** rehabilitaciones, **2** bodegas, **4** plazas cívicas, **65** obras exteriores, **8** direcciones, **Un** salón audiovisual y **Un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **5,855** mujeres y **6,165** hombres, haciendo un total de **12,020** alumnos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

Se tienen como acciones relevantes:

Escuela Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell., ubicada en la localidad de: Jaltenango de la paz (ángel albino corzo), municipio de Ángel albino corzo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación del edificio e, edificios f, g, k y m. edificio o y obra exterior

Jardín de Niños Ignacio Allende., ubicada en la localidad de: Ignacio Allende, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación de los edificios b, c y obra exterior

Jardín de Niños Estefanía Castañeda., ubicada en la localidad de: Villa Mórellos, municipio de Cintalapa, Chiapas. Atendida con la construcción de un aula de usos múltiples, cocina, rehabilitación del edificio a, demolición del edificio b y obra exterior

Telesecundaria 427 Rufino Tamayo., ubicada en la localidad de: Nuevo San Juan Chamula (el pacayal), municipio de Las Margaritas, Chiapas. Atendida con la rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e, obra exterior.

Primaria Lic. Benito Juárez García., ubicada en la localidad de: Santo Domingo Las Palmas, municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Atendida con la rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e, obra exterior.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 se tienen en proceso de ejecución: **4** aulas didácticas, **Un** servicio sanitario, **Una** rehabilitación, **4** obras exteriores y **Un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **1,393** mujeres y **1,449** hombres, haciendo un total de **2,842** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla., ubicada en la cabecera municipal de: Ocozocoautla de espinosa, Chiapas. Atendida con laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación, obra exterior

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 24., ubicada en la cabecera municipal de: Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Atendida con la construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior

Escuela Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramirez., ubicada en la cabecera municipal de: Acala, Chiapas. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior

Escuela Preparatoria Jorge H. Bedwell., ubicada en la cabecera municipal de: Arriaga, Chiapas. Atendida con la construcción obra exterior, rehabilitación de edificios "c" y "d"



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 4,020,562.84 del Fondo Metropolitano 2019 se concluyó: **7** aulas didácticas, **una** biblioteca, **un** taller, **2** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **un** equipamiento, **una** plaza cívica, **Una** obra exterior, **Un** edificio a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **3,000** mujeres y **4,280** hombres, haciendo un total de **7,280** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 se tiene en proceso de ejecución: **2** rehabilitación, **una** obra exterior y **un** edificio a distancia, Con estas acciones se beneficiarán a **1,500** mujeres y **1,500** hombres, haciendo un total de **3,000** alumnos de la Normal Rural Mactumactza

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021**

2 1 1 2 0 7 3 0

Se tienen como acciones relevantes:

Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la remodelación de 1 área para asesorías y 1 aula de posgrado, 1 cafetería, 2 bodegas, 1 sala de usos múltiples, 1 taller de informática y 1 biblioteca, 1 coordinación, 7 aulas didácticas, 1 clínica de nutrición, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 laboratorios de inglés, 1 sala de lectura, instalación de luminarias en edificación, instalación de red de voz y datos, equipamiento fijo (aire acondicionado), instalación de transformador de distribución, 150kva, clase 15kv tipo ped, construcción de barda perimetral, 1 cisterna de concreto (33m³), estacionamiento y plaza

Escuela Normal Mactumactza., ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atendida con la construcción de un edificio, rehabilitación de 2 edificios y obra exterior





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Como parte de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas tiene la encomienda de normar y certificar la calidad de la infraestructura física en todos los niveles educativos.

Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos

Al primer trimestre de 2021, se elaboraron **70** cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los niveles educativos y se elaboraron **4** dictámenes técnico-estructural; beneficiando a **10** mujeres y **20** hombres, haciendo un total de **30** servidores públicos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

Proyecto: Contrato de obra de infraestructura educativa.

Al primer trimestre de 2021, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de **21** contratos de obra pública; beneficiando a **10** mujeres y **12** hombres, haciendo un total de **22** servidores públicos.

Proyecto: Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.

Al primer trimestre de 2021, se realizaron **391** supervisiones de obra en los diversos niveles educativos que comprende el informe; beneficiando a **8** mujeres y **23** hombres, haciendo un total de **31** servidores públicos.

Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
EDUCACIÓN																				
EDUCACIÓN BÁSICA											879 400 903.00	1 101 991 504.12	83 476 369.15							
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	608	750	1 358					
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XIII MAYA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	894	835	1 729					
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XII SELVA LACANDONA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	17 225 178.00	17 225 178.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 056	990	2 046					
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XI SIERRA MARISCAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	36 857 703.00	36 857 703.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2 008	2 321	4 329					
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN X SOCONUSCO Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	45 856 865.00	45 856 865.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 245	1 105	2 350					
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN IX ISTMO-COSTA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	16 868 490.00	16 868 490.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	228	250	478					
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VIII NORTE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	435	463	898					
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN I METROPOLITANA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	56 857 703.00	56 857 703.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 429	1 650	3 079					
B009	4	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN II VALLE ZOQUE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	553	650	1 203					
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN III MEZCALAPA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	565	527	1 092					
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN IV DE LOS LLANOS Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	689	480	1 169					
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	38 229 739.00	38 229 739.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	4 059	4 120	8 179					
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VI FRAILESCA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 454	1 489	2 943					
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VII DE LOS BOSQUES Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	815	826	1 641					
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	17 450 748.00	17 450 748.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 490	1 388	2 878					
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	403 162 978.00	403 162 978.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1	1	2					
B017		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACIÓN Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	85 543 675.00	85 543 675.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	213	141	354					

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B001		JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA Construcción de un aula de usos múltiples, cocina rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst. eléctrica, inst. hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), demolición	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 698 351.84	915 216.15	Cintalapa	Villamorelos	37	38	75
B002		JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER Terminación de construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	1.67	83.42	0.00	1 447 191.90	925 089.36	Suchiate	20 de Noviembre	7	16	23
B003		JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, inst eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	483 295.57	461 982.26	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	24	28	52
B004		JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ Terminación de construcción de un aula didáctica, construcción de sanitarios rurales y construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral)	Espacio educativo	3.00	3.00	1.95	65.00	0.00	1 059 412.78	646 026.58	Frontera Comalapa	San Luis	17	15	32
B005		JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ Terminación de construcción de cocina rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, inst eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior	Espacio educativo	2.00	2.00	1.60	80.00	0.00	1 419 569.58	709 784.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32	40	72
B006		JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	4.98	83.00	0.00	2 845 838.56	1 422 919.28	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	123	132	255
B007		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 236 657.72	618 328.86	Tenejapa	Tres Cerros	44	49	93
B008		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	1.07	17.81	0.00	3 135 181.87	1 780 151.42	Chamula	Bautista Chico	50	46	96
B009	4	JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda perimetral y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	1.80	90.00	0.00	1 535 345.11	767 672.55	Jiquipilas	Sinaloa	9	13	22
B010		JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO Terminación de construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	887 881.18	443 940.59	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	38	33	71
B011		JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE Terminación de rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados) y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 700 068.82	850 034.41	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	39	45	84
B012		JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Terminación de construcción 1 aula usar, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, insta, eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos)	Espacio educativo	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	3 221 471.08	1 610 735.84	Bochil	Bochil	135	143	278
B001		JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y acceso)	Rehabilitación	2.00	2.00	1.70	85.00	0.00	984 713.25	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	90	103	193
B002		JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ Terminación de rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	563 389.19	447 496.26	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	36	40	76
B003		JARDIN DE NIÑOS TLALOC Terminación de rehabilitación de los edificios b,c y d (preliminares, herrería, cancelería,inst eléctrica,acaba dos, cerrajería), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	386 762.98	386 747.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	80	157
B001		PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, reiacero sobre muro de concreto)	Espacio educativo	14.00	14.00	6.75	48.21	0.00	5 357 381.23	985 529.33	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332
B002		PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal)	Espacio educativo	5.00	5.00	2.59	51.74	0.00	1 447 921.40	0.00	Larránzar	Tiabnal Alto	56	41	97
B003		PRIMARIA IGNACIO AYALA						0.00	2 328 936.46	0.00	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B004		Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería) PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	Espacio educativo	8.00	8.00	2.16	27.00	0.00	1 276 585.88	432 217.81	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106
B005		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de agencia municipal, aulas de maderas y letrinas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	Espacio educativo	7.00	7.00	5.60	80.00	0.00	872 405.02	498 296.05	Ixtacomitán	El Escobal	41	38	79
B007		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica). PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	5.00	5.00	3.23	64.51	0.00	1 574 506.42	650 410.75	Maravilla Teneiapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263
B008		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 077 596.64	409 892.88	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28
B009		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) demolición PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA	Espacio educativo	6.00	6.00	5.10	85.00	0.00	3 164 110.44	1 725 485.35	Chamula	Pajaltón Alto	127	105	232
B010		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio educativo	6.00	6.00	3.11	51.84	0.00	3 896 490.01	0.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	336	319	655
B011		Terminación de construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización) PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO	Espacio educativo	4.00	4.00	0.53	13.37	0.00	1 758 186.39	879 093.19	Larráinzar	Bachén	23	22	45
B012		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio educativo	5.00	5.00	2.93	58.57	0.00	2 419 968.66	1 626 756.62	Francisco León	Rivera el Viejo	85	65	150
B013	4	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Espacio educativo	6.00	6.00	3.25	54.17	0.00	2 209 294.33	1 104 647.16	Acapelahua	El Madronal	39	29	68
B014		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 5 DE FEBRERO	Espacio educativo	5.00	5.00	2.61	52.13	0.00	2 102 988.91	1 437 786.93	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	68	147
B015		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados) y obra exterior PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio educativo	5.00	5.00	3.61	72.17	0.00	2 925 889.63	2 290 633.72	La Independencia	San Antonio	151	168	319
B016		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio educativo	4.00	4.00	3.60	90.00	0.00	1 014 090.86	827 510.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
B017		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 214 820.38	867 995.17	Ocozocoautla de	El Corazón	5	11	16
B018		Terminación construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria) PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Espacio educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	1 321 033.06	965 717.05	La Independencia	El Rosario	29	33	62
B019		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 202 755.66	1 596 490.78	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	72	78	150
B020		Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización) PRIMARIA CAUHTEMOC	Espacio educativo	6.00	6.00	3.60	60.07	0.00	2 140 430.83	1 070 215.41	Zinacatlán	K'Aquete	26	32	58
B021		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	5.00	5.00	2.50	50.07	0.00	2 376 419.74	1 529 443.57	Bejucal de Ocampo	Los Acuacatales	47	44	91

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B022		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización) PRIMARIA FEDERICO A CORZO	Espacio educativo	6.00	6.00	3.92	65.30	0.00	2 074 110.29	1 344 353.21	Salto de Agua	Francisco I. Madero	59	56	115
B023		Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización) PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio educativo	6.00	6.00	2.04	34.00	0.00	3 574 935.58	1 787 467.79	Coapilla	Coapilla	168	197	365
B024		Terminación construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización) PRIMARIA SALVADOR URBINA	Espacio educativo	4.00	4.00	2.81	70.16	0.00	2 786 764.79	1 393 382.39	Salto de Agua	Santa María	86	77	163
B025		Terminación construcción de dirección, servicios sanitarios rehabilitación de edificios d (preliminarios y acabados), f (preliminarios, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminarios, herrería, cancelería) PRIMARIA ANTONIO CASO	Espacio educativo	6.00	6.00	1.02	17.00	0.00	3 300 285.38	1 650 142.69	Huitupán	Agustín Rubio (Río Toro)	65	39	104
B026		Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de accesorios) PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	Aula	8.00	8.00	2.87	35.91	0.00	3 124 970.14	1 562 485.07	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	126	126	252
B027		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	Espacio educativo	8.00	8.00	5.20	65.00	0.00	1 358 132.58	1 037 130.68	Salto de Agua	Cenobio Aquilar	123	129	252
B028		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Anexo	3.00	3.00	2.70	90.00	0.00	1 231 756.10	615 878.05	Bochil	Monte Grande	90	83	173
B029		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asla bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	3.00	3.00	2.43	81.00	0.00	1 253 543.29	843 701.18	Chamula	Catishtic	117	124	241
B030	4	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, escalones, muro de contención y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	576 868.59	366 153.71	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	25	32	57
B031		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización) PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio educativo	2.00	2.00	1.62	81.15	0.00	1 172 656.71	586 328.35	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata	55	55	110
B033		Terminación de construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización) PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES	Espacio educativo	2.00	2.00	1.46	72.75	0.00	1 970 905.23	985 452.61	Chilón	Nueva Jerusalén	33	23	56
B034		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones) PRIMARIA XICOTENCATL	Espacio educativo	4.00	4.00	1.36	34.00	0.00	5 216 407.96	2 608 203.98	Metapa	Melapa de Dominguez	77	82	159
B035		Terminación de construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	7.00	7.00	3.09	44.11	0.00	2 328 491.48	1 755 603.79	Salto de Agua	El Progreso	99	75	174
D001		Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA ETAPA)	Espacio educativo	4.00	4.00	2.24	56.00	0.00	8 339 546.94	0.00	Allamirano	Altamirano	250	250	500
D002		Terminación de construcción de 3 aulas didáctica (edificio i), construcción de 4 aulas didácticas (edificio j), construcción de 2 aula didáctica (edificio l), construcción de aula de medios (edificio h), construcción de RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	Metro Cuadrado	14.00	14.00	3.13	22.35	0.00	12 904 478.01	0.00	Altamirano	Altamirano	166	199	365
D003		Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "j" RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA ETAPA)	Metro Cuadrado	14.00	14.00	1.18	8.40	0.00	8 094 827.79	1 349 595.48	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	133	139	272

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D004		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (edificio c), construcción de 2 aulas didácticas (edificio d), construcción de 1 aula didáctica (edificio e), construcción de 1 aula de usos múltiples (edificio c) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta a baja edif c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	Metro Cuadrado	13.00	13.00	9.32	71.68	0.00	10 722 612.73	897 530.59	Las Margaritas	Plan de Ayala	356	33	389
D005		Terminación de construcción de 10 aulas didácticas (edificio c, d y e), construcción de 1 dirección (edificio a), construcción de 1 aula de medios (edificio b), construcción de 1 biblioteca (edificio b) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.22	22.07	0.00	9 768 886.53	1 108 397.04	Ocosingo	Tenango	200	187	387
D006		Terminación de construcción de 4 aula didactica estructura rc 6x8 (edificio g), construcción de 1 dirección estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de aula de medios estructura rc 6x8 (edificio h) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (ETAPA 2)	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.54	53.56	0.00	8 966 319.25	5 144 974.88	Oxchuc	Tzontaalja	301	313	614
D007		Terminación de construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (edificio a), construcción de 4 aulas didácticas (edificio b), construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (edificio c) TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.66	66.01	0.00	10 688 847.98	5 274 678.04	Totolapa	Totolapa	253	261	514
B001		En terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	4.20	70.00	0.00	4 111 993.04	3 057 891.69	Cacahoatán	Benito Juárez	71	65	136
B002	4	TELESECUNDARIA NO 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio educativo	3.00	3.00	2.55	85.00	0.00	1 605 609.34	802 804.67	Ocozacoauhtlan de	Guadalupe Victoria	48	60	108
B003		Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, demolición y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA NO 268 24 DE FEBRERO	Espacio educativo	4.00	4.00	0.90	22.61	0.00	1 852 515.42	926 257.71	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	27	42	69
B004		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) TELESECUNDARIA NO 1353 MARIO BENEDETTI	Espacio educativo	6.00	6.00	5.10	85.00	0.00	3 165 884.90	1 582 942.45	Tenejapa	Ococh	86	109	195
B005		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHTEMOC	Espacio educativo	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	1 896 874.43	948 437.21	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	88	64	152
B035		Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior) TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE	Espacio educativo	4.00	4.00	3.80	95.00	0.00	566 661.88	272 771.90	Motozintla	Bandera Argentina	27	23	50
B042		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, acceso) SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA	Espacio educativo	4.00	4.00	3.40	85.00	0.00	1 564 342.63	782 171.31	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230
B043		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización) TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO	Aula	5.00	5.00	1.51	30.19	0.00	3 422 851.86	1 711 425.93	Chamula	Botatulán II	36	29	65
B044		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalamiento) TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Espacio educativo	7.00	7.00	0.74	10.56	0.00	3 970 425.37	1 985 212.68	Mezcalapa	Cinco De Mayo	11	18	29
D001		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller ,servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA	Espacio educativo	0.00	0.00			0.00	11 541 389.44	3 482 399.19	Aldama	Aldama	146	154	300

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D002		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio j) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N0 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA. MUNICIPIO DE TENEJAPA	Metro Cuadrado	14.00	14.00	9.38	67.00	0.00	7 450 268.83	2 576 528.52	Tenejapa	Chacoma	140	192	332
D003	4	Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de cómputo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA)	Metro Cuadrado	11.00	11.00	6.22	56.50	0.00	12 787 118.78	1 141 666.17	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142
B004		Terminación de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de cómputo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio j), construcción de 1 taller de danza TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.46	45.61	0.00	1 636 722.87	1 326 722.30	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161
B041		Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA Terminación de rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f, g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 275 651.62	1 683 430.23	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	290	292	582

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN																			
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR											46 523 661.00	54 740 177.96	4 230 310.64						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FASE DE INICIO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 168 988.00	21 168 988.00	.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1	1	2				
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	Previsión	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	25 354 673.00	25 354 673.00	.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	780	740	1 500				
B046		ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL	Rehabilitación	2.00	2.00	1.48	73.75	0.00	1 333 201.78	391284.03	Arriaga	Arriaga	1	1	2				
B047	4	Terminación de Rehabilitación de edificios "c y d" (preliminares, herrería, cancelaría, Inst. eléctrica, acabados y cancelaría)	Rehabilitación	2.00	2.00	1.48	73.75	0.00	1 888 471.18	944 235.59	Acala	Acala	249	260	509				
B048		ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES	Espacio educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	1 901 567.89	1 348 152.97	Cintalapa	Cintalapa de Fiqueroa	535	588	1 123				
B048		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	1 901 567.89	1 348 152.97	Cintalapa	Cintalapa de Fiqueroa	535	588	1 123				
B048		CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24	Espacio educativo	5.00	5.00	4.50	90.00	0.00	3 093 276.11	1 546 638.05	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460				
B049		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	4.50	90.00	0.00	3 093 276.11	1 546 638.05	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460				
B049		ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA	Espacio educativo	4.00	4.00	1.71	42.80	0.00	3 093 276.11	1 546 638.05	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460				
B049		Terminación de laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	1.71	42.80	0.00	3 093 276.11	1 546 638.05	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460				

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR							169 736 587.00	179 186 866.24	6 735 421.04							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	1 200.00	1 200.00	.00	0.00	95 525 726.00	95 525 726.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3 120	2 880	6 000	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	425.00	425.00	0.00	0.00	74 210 861.00	74 210 861.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1	1	2	
B050	4	ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA Terminación de construcción de un edificio, construcción de 1 edificio de dormitorios (7 entre ejes), rehabilitación de 2 dormitorios y obra exterior, rehabilitación de 2 edificios, obra exterior (red eléctrica exterior)	Obra	4.00	4.00	2.60	65.00	0.00	5 429 716.40	2 714 858.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000	
D002		REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y REACCIONES INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA Terminación de remodelación de un taller de Informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica	Metro cuadrado	6 845.32	6 845.32	6845.32	100.00	0.00	4 020 562.84	4 020 562.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280	

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							39 247 443.19	45 154 534.39	11 435 717.97						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	21.00	7.00	4 476 622.65	4 476 622.65	890 540.43	Cobertura estatal	Cobertura estatal	11	12	23
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	70.00	15.87	5 878 847.96	5 878 847.96	1 112 531.08	Cobertura estatal	Cobertura estatal	10	20	30
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	391.00	12.06	5 575 101.46	5 575 101.46	1 076 360.89	Cobertura estatal	Cobertura estatal	8	23	31
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS El cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.25	25.00	2 825 096.03	2 825 096.03	566 656.17	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	8	11
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Integración del programa operativo anual	Anteproyecto	1.00	1.00	0.25	25.00	3 672 828.08	3 672 828.08	723 516.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	5	12	17
A001	4	ADMINISTRATIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00	14 156 410.94	14 156 410.94	2 867 366.92	Cobertura estatal	Cobertura estatal	12	16	28
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	150.00	25.00	1 134 847.78	1 134 847.78	225 403.15	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	2	5
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	20.00	11.90	1 527 688.29	1 527 688.29	296 181.05	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	4	7
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Constituye una previsión	Supervisión	1 125.00	1 125.00	0.00	0.00	0.00	5 907 091.20	3 677 162.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
105 877 818.80	4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	4.a	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos	<p>Con una inversión de \$ 20,052,518.26 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 y el Fondo Regional 2020, se concluyeron: 26 espacios educativos: 19 aulas didácticas, 2 bibliotecas, un taller, 7 servicios sanitarios, una cancha de usos múltiples, una sala de usos múltiples, 8 rehabilitaciones, un equipamiento, una plaza cívica, 13 obras exteriores, una dirección, un edificio a distancia y 2 laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a 3,975 mujeres y 5,309 hombres, haciendo un total de 9,284 alumnos.</p> <p>Destacando los proyectos:</p> <p>Escuela Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell., ubicada en la localidad de: Jaltenango de la paz (ángel albino corzo), municipio de Ángel albino corzo, Chiapas.</p> <p>Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla., ubicada en la cabecera municipal de: Ocozocoautla de espinosa, Chiapas. Atendida con laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación, obra exterior</p> <p>Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la remodelación de 1 área para asesorías y 1 aula de posgrado, 1 cafetería, 2 bodegas, 1 sala de usos múltiples, 1 taller de informática y 1 biblioteca, 1 coordinación, 7 aulas didácticas, 1 clínica de nutrición, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 laboratorios de inglés y 1 sala de lectura</p> 

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
1 134.9	1 381.1	246.2	21.69

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas				
Ampliaciones:	0.0	105.3	105.3	Los recursos provenientes de los Fideicomisos del Fondo Regional y Fondo Metropolitano que fueron autorizados en el ejercicio 2020, así mismo los recursos del FAM Certificados del ejercicio anterior pasaron como obras en proceso de ejecución para este ejercicio fiscal
Reducciones:	0.1	0.1	.0	La reducción se debió a la disminución en las bolsas del FAM normal derivado al pago del Fideicomiso del Programa Escuelas al Cien, en base al convenio firmado por la SEP, SHCP, INIFED y las Entidades Federativas a un plazo de 25 años, en las partidas siguientes: FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007; FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008; Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tzeltal) y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Norte).
Adecuaciones Internas:	1134.8	1275.7	140.9	Importes compensados, por la disponibilidad financiera prevista en los proyectos específicos por nivel educativo Destacando los proyectos: Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Escuela Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell., ubicada en la localidad de: Jaltenango de la paz (ángel albino corzo), municipio de Ángel albino corzo, Chiapas. Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla., ubicada en la cabecera municipal de: Ocozocoautla de espinosa, Chiapas. Atendida con laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación, obra exterior
TOTAL	1 134.9	1 381.1	246.2	

2112 073 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ACCIONES CONCLUIDAS					
EDUCACIÓN					
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA	TOTAL
AULA DIDÁCTICA	12	0	7	0	19
BIBLIOTECA	1	0	1	0	2
TALLER	0	0	1	0	1
SERVICIO SANITARIO	5	0	2	0	7
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1	0	0	0	1
SALA DE USOS MULTIPLES	0	0	1	0	1
REHABILITACIÓN	8	0	0	0	8
BODEGA	0	0	0	0	0
EQUIPAMIENTO	0	0	1	0	1
PLAZA CIVICA	0	0	1	0	1
COMEDORES	0	0	0	0	0
TERMINACIÓN DE OBRA	0	0	0	0	0
OBRA EXTERIOR	12	0	1	0	13
ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN	1	0	0	0	1
AUDIO VISUAL	0	0	0	0	0
EDIFICIO A DISTANCIA	0	0	1	0	1
LABORATORIO	0	0	2	0	2
TOTAL	40	0	18	0	58



2112 0 73 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
EDUCACIÓN					
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	TOTAL
AULA	12	0	0	0	12
LABORATORIO	0	0	0	0	0
TALLER	0	0	0	0	0
ANEXO	14	0	0	0	14
TOTAL	26	0	0	0	26



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANEXO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 11,169,428.76 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 se concluyeron: **26** espacios educativos (**12** aulas y **14** anexos), equivalentes a: **12** aulas didácticas, **Una** biblioteca, **5** servicios sanitarios, **Una** cancha de usos múltiples, **4** rehabilitaciones, **8** obras exteriores y **Una** dirección; Con estas acciones se beneficiaron a **496** mujeres y **532** hombres, haciendo un total de **1,028** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 se tienen en proceso de ejecución: **193** aulas didácticas, **7** bibliotecas, **6** talleres, **45** servicios sanitarios, **5** canchas de usos múltiples, **13** rehabilitaciones, **2** bodegas, **4** plazas cívicas, **64** obras exteriores, **8** direcciones, **un** salón audiovisual y **un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **5,765** mujeres y **6,062** hombres, haciendo un total de **11,827** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANEXO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 4,862,526.66 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 se concluyeron: **4** rehabilitaciones y **4** obras exteriores; Con estas acciones se beneficiaron a **479** mujeres y **479** hombres, haciendo un total de **976** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 se tienen en proceso de ejecución: **un** aula didáctica, **una** rehabilitación y **una** obra exterior. Con estas acciones se beneficiarán a **90** mujeres y **103** hombres, haciendo un total de **193** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANEXO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 se tienen en proceso de ejecución: **4** aulas didácticas, **Un** servicio sanitario, **Una** rehabilitación, **4** obras exteriores y **Un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **1,393** mujeres y **1,449** hombres, haciendo un total de **2,842** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANEXO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 4,020,562.84 del Fondo Metropolitano 2019 se concluyó: **7** aulas didácticas, **una** biblioteca, **un** taller, **2** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **un** equipamiento, **una** plaza cívica, **Una** obra exterior, **Un** edificio a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **3,000** mujeres y **4,280** hombres, haciendo un total de **7,280** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANEXO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN


SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 se tiene en proceso de ejecución: **2** rehabilitación, **una** obra exterior y **un** edificio a distancia, Con estas acciones se beneficiarán a **1,500** mujeres y **1,500** hombres, haciendo un total de **3,000** alumnos de la Normal Rural Mactumactza



Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN
	2020	2021	
GASTO TOTAL	1 461 397 572	105 877 819	(1 355 519 753.1)
GOBIERNO	0	0	0
LEGISLACIÓN			0
JUSTICIA			0
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0
RELACIONES EXTERIORES			0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0
OTROS SERVICIOS GENERALES			0
DESARROLLO SOCIAL	1 461 397 572	105 877 819	(1 355 519 753.1)
PROTECCION AMBIENTAL			0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0
SALUD			0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0
EDUCACION	1 461 397 572	105 877 819	(1 355 519 753.1)
PROTECCIÓN SOCIAL			0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0
TRANSPORTE			0
COMUNICACIONES			0
TURISMO			0
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0

El presupuesto devengado 2021 es al primer trimestre de enero a marzo por lo que no se cuenta con el cierre definitivo del año.

Nota:

En relación al artículo 482 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; se solicita su valioso apoyo para requisitar el presente formato, con la finalidad de integrar estadísticas comparativas en la Cuenta Pública.