

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31	41	51	61	71	81	91	101
	12) GRAN TOTAL		597,118,324.00	837,375,721.32	94,442,100.83	90,992,825.53	11.28
006	Programa de Infraestructura Física Educativa		597,118,324.00	827,507,918.57	86,577,141.70	83,127,866.40	10.46
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,235,348.27	525,563.48	525,563.48	42.54
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	184,221.31	184,221.31	184,221.31	100.00
	Jardín de Niños Diego Rivera. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	2,192,716.28	581,981.04	581,981.04	26.54
	Jardín de Niños Diego Rivera. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	1,028,754.80	1,028,754.80	1,028,754.80	100.00
	Jardín de Niños Estefanía Castañeda. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,698,351.84	915,216.15	915,216.15	53.89
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	887,881.18	443,940.59	443,940.59	50.00
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	863,292.61	244,963.75	244,963.75	28.38
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	373,365.11	373,365.11	373,365.11	100.00
	Jardín de Niños General Juan Crisóstomo Bonilla. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,535,345.11	767,672.55	767,672.55	50.00
	Jardín de Niños Gustavo Adolfo Bécquer. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	1,447,191.90	925,089.36	925,089.36	63.92
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,120,665.06	270,630.65	270,630.65	24.15
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	579,403.76	579,403.76	579,403.76	100.00
	Jardín de Niños Juan Ruflo. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	483,295.57	461,982.26	461,982.26	95.59
	Jardín de Niños María de Angulo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,845,838.56	1,422,919.28	1,422,919.28	50.00
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,135,181.87	1,780,151.42	1,780,151.42	56.78
	Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,059,412.78	646,026.58	646,026.58	60.98
	Preparatoria Jorge H. Bedwell. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	1,333,201.78	391,284.03	391,284.03	29.35
	Preparatoria No. 2 Ocozocoautla. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	3,093,276.11	1,546,638.05	1,546,638.05	50.00
	Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramírez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,888,471.18	944,235.59	944,235.59	50.00
	Primaria 20 De Noviembre. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0.00	872,405.02	498,296.05	498,296.05	57.12
	Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	2,925,889.63	2,290,633.72	2,290,633.72	78.29
	Primaria 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	1,844,320.99	1,179,119.01	1,179,119.01	63.93
	Primaria 5 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	258,667.92	258,667.92	258,667.92	100.00
	Primaria Adolfo Ruiz Cortines. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,970,905.23	985,452.61	985,452.61	50.00
	Primaria Antonio Caso. Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	3,300,285.38	1,650,142.69	1,650,142.69	50.00
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,253,543.29	843,701.18	843,701.18	67.31
	Primaria Benito Juárez García. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad Tenango.	Ocosingo	0.00	9,533,847.57	1,108,397.04	1,108,397.04	11.63
	Primaria Benito Juárez García. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad Tenango. Indirectos para Obras.	Ocosingo	0.00	235,038.96	0.00	0.00	0.00
	Primaria Cuauhtémoc Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantán	0.00	304,168.05	304,168.05	304,168.05	100.00
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Zinacantán	0.00	1,836,262.78	766,047.36	766,047.36	41.72
	Primaria Daniel Delgadillo. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de infraestructura educativa (Etapa 2).	Totolapa	0.00	10,431,494.97	5,274,678.04	2,132,700.81	50.56
	Primaria Daniel Delgadillo. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de infraestructura educativa (Etapa 2). Indirectos para Obras.	Totolapa	0.00	257,353.01	0.00	0.00	0.00
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	1,061,008.81	714,183.62	714,183.62	67.31
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	153,811.55	153,811.55	153,811.55	100.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Reconstrucción y equipamiento (2da. Etapa). Indirectos para Obras.	Altamirano	0.00	204,231.90	0.00	0.00	0.00
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Bejucal de Ocampo	0.00	2,376,419.74	1,529,443.57	1,529,443.57	64.36
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,328,491.48	1,755,603.79	1,755,603.79	75.40
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Reconstrucción y equipamiento (2da. Etapa).	Altamirano	0.00	8,135,315.04	0.00	0.00	0.00
	Primaria Eulalio Gutiérrez. Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura educativa en la localidad Plan de Ayala.	Las Margaritas	0.00	10,464,857.64	897,530.59	897,530.59	8.58
	Primaria Eulalio Gutiérrez. Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura educativa en la localidad Plan de Ayala. Indirectos para Obras.	Las Margaritas	0.00	257,755.09	0.00	0.00	0.00
	Primaria Eva Samano de López Mateos. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,358,132.58	1,037,130.68	1,037,130.68	76.36
	Primaria Federico A. Corzo. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,074,110.29	1,344,353.21	1,037,055.14	64.82
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,172,656.71	586,328.35	586,328.35	50.00
	Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,276,585.88	432,217.81	432,217.81	33.86
	Primaria Ignacio Ayala. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,328,936.46	0.00	0.00	0.00
	Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,164,110.44	1,725,485.35	1,725,485.35	54.53
	Primaria Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Coapilla	0.00	3,574,935.58	1,787,467.79	1,787,467.79	50.00
	Primaria José Ángel Cenicero. Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	1,758,186.39	879,093.19	879,093.19	50.00
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	3,896,490.01	0.00	0.00	0.00
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,014,090.86	827,510.04	827,510.04	81.60
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad San Antonio las Delicias (Pamala)(2da. Etapa).	Ocosingo	0.00	7,857,786.71	1,349,595.48	1,349,595.48	17.18
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad San Antonio las Delicias (Pamala)(2da. Etapa). Indirectos para Obras	Ocosingo	0.00	237,041.08	0.00	0.00	0.00
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0.00	1,574,506.42	650,410.75	650,410.75	41.31
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	3,124,970.14	1,562,485.07	1,562,485.07	50.00
	Primaria Manuel Garza Aldape. Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	1,447,921.40	0.00	0.00	0.00
	Primaria Marcos Enrique Becerra. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	5,357,381.23	985,529.33	985,529.33	18.40
	Primaria Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	1,321,033.06	965,717.05	965,717.05	73.10

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Mariano Matamoros. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	2,202,755.66	1,596,490.78	1,596,490.78	72.48
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	576,868.59	366,153.71	366,153.71	63.47
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Francisco León	0.00	1,741,204.89	947,992.85	947,992.85	54.44
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Francisco León	0.00	678,763.77	678,763.77	678,763.77	100.00
	Primaria Otilio Montaño. Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad de Tzontzalja.	Oxchuc	0.00	8,750,609.77	5,144,974.88	5,144,974.88	58.80
	Primaria Otilio Montaño. Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad de Tzontzalja. Indirectos para Obras.	Oxchuc	0.00	215,709.48	0.00	0.00	0.00
	Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,231,756.10	615,878.05	615,878.05	50.00
	Primaria Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	2,209,294.33	1,104,647.16	1,104,647.16	50.00
	Primaria Salvador Urbina. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,256,731.79	863,349.39	863,349.39	38.26
	Primaria Salvador Urbina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	530,033.00	530,033.00	530,033.00	100.00
	Primaria Sor Juana Inés De La Cruz. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,077,596.64	409,892.88	409,892.88	38.04
	Primaria Valentín Gómez Farías. Reconstrucción y equipamiento.	Altamirano	0.00	12,571,736.67	0.00	0.00	0.00
	Primaria Valentín Gómez Farías. Reconstrucción y equipamiento. Indirectos para Obras.	Altamirano	0.00	332,741.34	0.00	0.00	0.00
	Primaria Xicoténcatl. Obras de Construcción.	Metapa	0.00	5,216,407.96	2,608,203.98	2,608,203.98	50.00
	Programa de Infraestructura Educativa para Municipios de Mayor Marginación.	Cobertura Estatal	85,543,675.00	85,543,675.00	0.00	0.00	0.00
	Secundaria General No. 0047 Sor Juana Inés de la Cruz. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa (2da. Etapa).	Ocosingo	0.00	12,454,128.51	1,141,666.17	1,141,666.17	9.17
	Secundaria General No. 0047 Sor Juana Inés de la Cruz. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa (2da. Etapa). Indirectos para Obras.	Ocosingo	0.00	332,990.27	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Ixhuitán	0.00	1,564,342.63	782,171.31	782,171.31	50.00
	Secundaria Técnica No. 0119. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa.	Aldama	0.00	11,227,564.78	3,482,399.19	3,482,399.19	31.02
	Secundaria Técnica No. 0119. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa. Indirectos para Obras.	Aldama	0.00	313,824.66	0.00	0.00	0.00
	Secundaria Técnica No. 0130. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad Chacomá.	Tenejapa	0.00	7,203,020.92	2,576,528.52	2,576,528.52	35.77
	Secundaria Técnica No. 0130. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la localidad Chacomá. Indirectos para Obras.	Tenejapa	0.00	247,247.91	0.00	0.00	0.00
	Telesecundaria No. 0170 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ocozacoatl de Espinosa	0.00	1,605,609.34	802,804.67	802,804.67	50.00
	Telesecundaria No. 0268, 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	980,028.07	53,770.36	53,770.36	5.49
	Telesecundaria No. 0268, 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	872,487.35	872,487.35	872,487.35	100.00
	Telesecundaria No. 0666 Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	1,480,491.11	532,053.89	532,053.89	35.94
	Telesecundaria No. 0666 Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	416,383.32	416,383.32	416,383.32	100.00
	Telesecundaria No. 1100 Paulo Freire. Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	566,661.88	272,771.90	272,771.90	48.14
	Telesecundaria No. 1346 Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	4,111,993.04	3,057,891.69	3,057,891.69	74.37
	Telesecundaria No. 1353 Mario Benedetti. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	3,165,884.90	1,582,942.45	1,582,942.45	50.00
	Telesecundaria No. 1468 Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,422,851.86	1,711,425.93	1,711,425.93	50.00
	Telesecundaria No. 1480 Luis Donald Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	3,970,425.37	1,985,212.68	1,985,212.68	50.00
	Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 24. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,901,567.89	1,348,152.97	1,348,152.97	70.90
	Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	317,934.10	317,934.10	317,934.10	100.00
	Escuela Normal Mactumactza. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	5,111,782.30	2,396,924.10	2,396,924.10	46.89
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región I METROPOLITANA.	Metropolitana	56,857,703.00	56,857,703.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región II VALLE ZOQUE.	Valles Zoque	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región III MEZCALAPA.	Mezcalapa	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región IV DE LOS LLANOS.	De los Llanos	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región IX ISTMO-COSTA.	Istmo – Costa	16,868,490.00	16,868,490.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTA.	Altos Tsotsil – Tzeltal	38,229,739.00	38,229,739.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VI FRAILESCA.	Frailesca	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VII DE LOS BOSQUES.	De los Bosques	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región VIII NORTE.	Norte	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región IX SOCONUSCO.	Soconusco	45,856,865.00	45,856,865.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XI SIERRA MARISCAL.	Sierra Mariscal	36,857,703.00	36,857,703.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XII SELVA LACANDONA.	Selva Lacandona	17,225,178.00	17,225,178.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIII MAYA.	Maya	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL.	Tulijá Tseital Chol	20,168,478.00	20,168,478.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal Y Federal, Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL.	Meseta Comiteca Tojolabal	17,450,748.00	17,450,748.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior.	Cobertura Estatal	25,354,673.00	25,354,673.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior.	Cobertura Estatal	95,525,726.00	95,525,726.00	0.00	0.00	0.00
007	Programa Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	9,867,802.75	7,864,959.13	7,864,959.13	79.70
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	202,031.85	202,031.85	202,031.85	100.00
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	361,357.34	245,464.41	245,464.41	67.93
	Jardín de Niños Fray Matías De Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	984,713.25	0.00	0.00	0.00
	Jardín de Niños Tláloc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	11,123.42	11,123.42	11,123.42	100.00
	Jardín de Niños Tláloc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	341,484.16	341,468.68	341,468.68	100.00
	Jardín de Niños Tláloc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	34,155.40	34,155.40	34,155.40	100.00
	Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	10,537.66	10,537.66	10,537.66	100.00
	Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	2,265,113.96	1,672,892.57	1,672,892.57	73.85
	Telesecundaria No. 0427 Rufino Tamayo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	173,148.99	173,148.99	173,148.99	100.00
	Telesecundaria No. 0427 Rufino Tamayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	1,463,573.88	1,153,573.31	1,153,573.31	78.82
	Frontera Sur. Remodelación y Equipamiento de Edificio para la Creación del Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales.	Tapachula	0.00	4,020,562.84	4,020,562.84	4,020,562.84	100.00

16

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS