

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS     |                   |       |        |         |  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                       |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                   |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN BÁSICA   |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |              |                    |                   | 879 400 903.00                 | 1 105 344 106.46                 | 381 057 782.37                  |                   |                   |       |        |         |  |
| B001               | 4                                 | PROYECTOS DE INVERSIÓN:<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL<br>Corresponde a una previsión | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 608   | 750    | 1 358   |  |
| B002               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA<br>Corresponde a una previsión                                           | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 894   | 835    | 1 729   |  |
| B003               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA<br>Corresponde a una previsión                                 | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 17 225 178.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 056 | 990    | 2 046   |  |
| B004               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL<br>Corresponde a una previsión                                  | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 36 857 703.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 2 008 | 2 321  | 4 329   |  |
| B005               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO<br>Corresponde a una previsión                                         | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 45 856 865.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 245 | 1 105  | 2 350   |  |
| B006               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA<br>Corresponde a una previsión                                      | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 16 868 490.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 228   | 250    | 478     |  |
| B007               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE<br>Corresponde a una previsión                                          | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 435   | 463    | 898     |  |
| B008               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA<br>Corresponde a una previsión                                     | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 56 857 703.00                  | 56 857 703.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 429 | 1 650  | 3 079   |  |
| B009               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE<br>Corresponde a una previsión                                      | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 553   | 650    | 1 203   |  |
| B010               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA<br>Corresponde a una previsión                                       | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 565   | 527    | 1 092   |  |
| B011               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS<br>Corresponde a una previsión                                    | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 20 168 478.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 689   | 480    | 1 169   |  |
| B012               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL<br>Corresponde a una previsión                             | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 38 229 739.00                  | 26 722 961.63                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 4 059 | 4 120  | 8 179   |  |
| B013               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA<br>Corresponde a una previsión                                        | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 454 | 1 489  | 2 943   |  |
| B014               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES<br>Corresponde a una previsión                                  | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 20 168 478.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 815   | 826    | 1 641   |  |
| B015               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL<br>Corresponde a una previsión                        | Previsión        | 80.00          | 80.00        | 0.00               | 0.00              | 17 450 748.00                  | 0.00                             | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1 490 | 1 388  | 2 878   |  |
| B016               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA<br>Corresponde a una previsión                                                              | Previsión        | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 403 162 978.00                 | 403 162 978.00                   | 104 959 905.00                  | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 1     | 1      | 2       |  |
| B017               |                                   | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACIÓN.<br>Corresponde a una previsión                                                                                                          | Previsión        | 1200.00        | 1200.00      | 0.00               | 0.00              | 85 543 675.00                  | 40 164 009.24                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal | 213   | 141    | 354     |  |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO            | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS        |                    |                   |           | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS       |                         |        |         |     |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------|-----|--|
|                               |                                   | PROGRAM. ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | MUNICIPIO |                                |                                  |                                 | LOCALIDAD           | MUJER                   | HOMBRE | PERSONA |     |  |
| PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    |                   |           |                                |                                  |                                 |                     |                         |        |         |     |  |
| EDUCACIÓN                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    |                   |           |                                |                                  |                                 |                     |                         |        |         |     |  |
| B001                          | 4                                 | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA<br>Construcción de un aula de usos múltiples, cocina rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios)                     | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 3.00              | 100.00    | 0.00                           | 1 698 351.84                     | 1 698 351.84                    | Cintalapa           | Villamorelos            | 37     | 38      | 75  |  |
| B002                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER<br>Terminación de construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)                                                                       | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 1 447 191.90                     | 1 388 563.08                    | Suchiate            | 20 de Noviembre         | 7      | 16      | 23  |  |
| B003                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO.<br>Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores                     | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 483 295.57                       | 483 295.57                      | Ocosingo            | San Juan Rómulo Calzada | 24     | 28      | 52  |  |
| B004                          |                                   | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.<br>Terminación de construcción de un aula didáctica, construcción de sanitarios rurales y construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral                | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 3.00              | 100.00    | 0.00                           | 1 059 412.78                     | 980 383.91                      | Frontera Comalapa   | San Luis                | 17     | 15      | 32  |  |
| B005                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ.<br>Terminación de construcción de cocina rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior               | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 1 419 569.58                     | 1 252 491.58                    | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez        | 32     | 40      | 72  |  |
| B006                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO.<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)                                                                 | Espacio Educativo | 6.00         | 6.00               | 6.00              | 100.00    | 0.00                           | 2 845 838.56                     | 2 822 034.76                    | Chiapa de Corzo     | Chiapa de Corzo         | 123    | 132     | 255 |  |
| B007                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO.<br>Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)    | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 1 236 657.72                     | 1 236 657.72                    | Tenejapa            | Tres Cerros             | 44     | 49      | 93  |  |
| B008                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)                                           | Espacio Educativo | 6.00         | 6.00               | 5.34              | 89.05     | 0.00                           | 3 135 181.87                     | 2 731 860.52                    | Chamula             | Bautista Chico          | 50     | 46      | 96  |  |
| B009                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA<br>Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda perimetral y señalización)                                                                       | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 1 535 345.11                     | 1 535 345.11                    | Jiquipilas          | Sinaloa                 | 9      | 13      | 22  |  |
| B010                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO<br>Terminación de construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal y señalización)                                                                              | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 887 881.18                       | 887 881.18                      | Chiapa de Corzo     | Emiliano Zapata Uno     | 38     | 33      | 71  |  |
| B011                          |                                   | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.<br>Terminación de rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)                    | Obra              | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 1 700 068.82                     | 1 700 068.82                    | Chiapa de Corzo     | Ignacio Allende         | 39     | 45      | 84  |  |
| B012                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA.<br>Terminación de construcción 1 aula usar, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos)                            | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 3.00              | 100.00    | 0.00                           | 3 221 471.08                     | 3 056 841.40                    | Bochil              | Bochil                  | 135    | 143     | 278 |  |
| B001                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y acceso) | Rehabilitación    | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 984 713.25                       | 890 378.27                      | Chiapa de Corzo     | Chiapa de Corzo         | 90     | 103     | 193 |  |
| B002                          |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ<br>Terminación de rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)                            | Rehabilitación    | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 563 389.19                       | 563 389.19                      | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva    | 36     | 40      | 76  |  |
| B003                          |                                   | JARDIN DE NIÑOS TLALOC.<br>Terminación de rehabilitación de los edificios b,c y d ( preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (señalización)                                                                                          | Rehabilitación    | 2.00         | 2.00               | 2.00              | 100.00    | 0.00                           | 386 762.98                       | 386 747.50                      | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez        | 77     | 80      | 157 |  |
| B001                          |                                   | PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA.<br>Terminación de construcción de 9 aulas didácticas 2 servicios sanitarios obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto                                             | Espacio Educativo | 14.00        | 14.00              | 8.15              | 58.20     | 0.00                           | 5 357 381.23                     | 2 065 250.46                    | Simojovel           | Simojovel de Allende    | 180    | 152     | 332 |  |
| B002                          |                                   | PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE.                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                    |                   |           | 0.00                           | 1 447 921.40                     | 1 447 921.40                    | Larránzar           | Tiablal Alto            | 56     | 41      | 97  |  |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                             |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                   | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                             |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                             |       |        |         |
| B003               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal)<br>PRIMARIA IGNACIO AYALA.                          | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 328 936.46                     | 2 007 828.40                    | Ocosingo                   | Cintalapa                   | 165   | 181    | 346     |
| B004               |                                   | Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería)<br>PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.                             | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 276 585.88                     | 1 276 585.88                    | Ocosingo                   | Tzajalob                    | 53    | 53     | 106     |
| B005               |                                   | Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de agencia municipal, aulas de maderas y letrinas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral)<br>PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.               | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 872 405.02                       | 872 405.02                      | Ixtacomitán                | El Escobal                  | 41    | 38     | 79      |
| B007               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y q (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica)<br>PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA. | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 574 506.42                     | 1 574 506.42                    | Maravilla Tenejapa         | Santo Domingo de las Palmas | 130   | 133    | 263     |
| B008               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización)<br>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.                     | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 077 596.64                     | 857 046.47                      | Jiquipilas                 | Francisco Villa Uno         | 17    | 11     | 28      |
| B009               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)<br>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA.            | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 164 110.44                     | 3 164 110.43                    | Chamula                    | Pajallón Alto               | 127   | 105    | 232     |
| B010               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.                                                    | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 896 490.01                     | 793 952.15                      | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas  | 336   | 319    | 655     |
| B011               |                                   | Terminación de construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización)<br>PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO.                                                                         | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 3.30               | 82.55             | 0.00                           | 1 758 186.39                     | 1 758 186.38                    | Larráinzar                 | Bachén                      | 23    | 22     | 45      |
| B012               | 4                                 | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)<br>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.       | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 419 968.66                     | 2 419 968.66                    | Francisco León             | Rivera el Viejo Carmen      | 85    | 65     | 150     |
| B013               |                                   | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería)<br>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.                 | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 209 294.33                     | 1 653 063.38                    | Acapetahua                 | El Madronal                 | 39    | 29     | 68      |
| B014               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA 5 DE FEBRERO.                                                                              | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 102 988.91                     | 1 996 256.63                    | Teopisca                   | Belén Nuevo San Gerón       | 79    | 68     | 147     |
| B015               |                                   | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica)<br>PRIMARIA 24 DE FEBRERO.                    | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 925 889.63                     | 2 920 422.26                    | La Independencia           | San Antonio Buenavista      | 151   | 168    | 319     |
| B016               |                                   | Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)<br>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO                                             | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 014 090.86                     | 904 198.54                      | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez            | 38    | 46     | 84      |
| B017               |                                   | Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos)<br>PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.         | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                           | 1 214 820.36                     | 1 214 820.36                    | Ocozacoautla de Espinosa   | El Corazón Meyapac          | 5     | 11     | 16      |
| B018               |                                   | Terminación construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria)<br>PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.       | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 321 033.06                     | 1 321 033.05                    | La Independencia           | El Rosario                  | 29    | 33     | 62      |
| B019               |                                   | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA MARIANO MATAMOROS                                                                              | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 202 755.66                     | 2 202 755.66                    | Bochil                     | Garrido Canaval (Chavarria) | 72    | 78     | 150     |
| B020               |                                   | Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización)<br>PRIMARIA CUAUHTEMOC.                                                                       | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 140 430.83                     | 2 140 430.83                    | Zinacantán                 | K'Aquete                    | 26    | 32     | 58      |
|                    |                                   | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior                                               | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            |                                |                                  |                                 |                            |                             |       |        |         |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO<br><br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                                   |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                   |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                   |       |        |         |
| B021               |                                   | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR<br>Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización)                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 376 419.74                     | 2 376 419.74                    | Bejucal de Ocampo          | Los Aguacatales                   | 47    | 44     | 91      |
| B022               |                                   | PRIMARIA FEDERICO A. CORZO<br>Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galería, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización)                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 074 110.29                     | 1 850 275.76                    | Salto de Agua              | Francisco I. Madero               | 59    | 56     | 115     |
| B023               |                                   | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA<br>Terminación construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización)                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 574 935.58                     | 2 394 969.85                    | Coapilla                   | Coapilla                          | 168   | 197    | 365     |
| B024               |                                   | PRIMARIA SALVADOR URBINA<br>Terminación construcción de dirección, servicios sanitarios rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería)                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 786 764.79                     | 2 100 423.21                    | Salto de Agua              | Santa María                       | 86    | 77     | 163     |
| B025               |                                   | PRIMARIA ANTONIO CASO<br>Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de acceso)                                                                                                                                                | Aula              | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 300 285.38                     | 3 106 074.99                    | Huitupán                   | Agustín Rubio (Río Toro)          | 65    | 39     | 104     |
| B026               |                                   | PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.<br>Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)                                                                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 124 970.14                     | 2 839 503.94                    | Ocozacoautla de Espinosa   | Guadalupe Victoria                | 126   | 126    | 252     |
| B027               |                                   | PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                          | Anexo             | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 358 132.58                     | 1 333 466.21                    | Salto de Agua              | Cenobio Aguilar (La Trinidad)     | 123   | 129    | 252     |
| B028               |                                   | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización)                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 231 756.10                     | 1 231 756.10                    | Bochil                     | Monte Grande                      | 90    | 83     | 173     |
| B029               |                                   | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA<br>Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, demolición del edificio i y obra exterior (red electrica, demolicon de firme, escalones, muro de contencion y señalizacion)                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 253 543.29                     | 1 253 543.29                    | Chamula                    | Calisthic                         | 117   | 124    | 241     |
| B030               | 4                                 | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO<br>Terminación de construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, escalones y señalizacion)                                                                                                                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 576 868.59                       | 576 868.59                      | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas        | 25    | 32     | 57      |
| B031               |                                   | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO<br>Terminación de construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización)                                                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 172 656.71                     | 1 172 656.71                    | Chiapa de Corzo            | Emiliano Zapata Uno               | 55    | 55     | 110     |
| B033               |                                   | PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES<br>en terminacion de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones)                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 970 905.23                     | 1 627 083.76                    | Chilón                     | Nueva Jerusalén                   | 33    | 23     | 56      |
| B034               |                                   | PRIMARIA XICOTENCATL<br>en terminacion de construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 5 216 407.96                     | 4 628 194.55                    | Metapa                     | Metapa de Dominguez               | 77    | 82     | 159     |
| B035               |                                   | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR<br>Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 328 491.48                     | 2 328 491.48                    | Salto de Agua              | El Progreso                       | 99    | 75     | 174     |
| D001               |                                   | RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA. ETAPA).<br>Terminación de construcción de 3 aulas didáctica (edificio i), construcción de 4 aulas didácticas (edificio j), construcción de 2 aula didáctica (edificio l), construcción de aula de medios (edificio h) | Metro Cuadrado    | 14.00          | 14.00        | 9.68               | 69.13             | 0.00                           | 8 339 546.94                     | 3 990 708.40                    | Altamirano                 | Altamirano                        | 250   | 250    | 500     |
| D002               |                                   | RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO.<br>Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "f"        | Metro Cuadrado    | 14.00          | 14.00        | 4.32               | 30.84             | 0.00                           | 12 904 478.01                    | 0.00                            | Altamirano                 | Altamirano                        | 166   | 199    | 365     |
| D003               |                                   | RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA. ETAPA).                                                                                                                                                     |                   |                |              |                    |                   | 0.00                           | 8 094 827.79                     | 4 574 768.60                    | Ocosingo                   | San Antonio las Delicias (Pamala) | 133   | 139    | 272     |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS |       |                |              | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS            |                         |           |           |       |        |         |  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |       |       | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL |                                |                                  |                                 | ALCANZ. AL PERIODO       | % CUMPLIM/ MODIF.       | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |       |                |              |                                |                                  |                                 |                          |                         |           |           |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |       |                |              |                                |                                  |                                 |                          |                         |           |           |       |        |         |  |
| D004               |                                   | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (edificio c), construcción de 2 aulas didácticas (edificio d), construcción de 1 aula didáctica (edificio e), construcción de 1 aula de usos múltiples (edificio c)<br><br>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS.<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edif c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios | Metro Cuadrado    | 13.00 | 13.00 | 13.00          | 100.00       | 0.00                           | 10 722 612.73                    | 3 440 779.95                    | Las Margaritas           | Plan de Ayala           | 356       | 33        | 389   |        |         |  |
| D005               |                                   | RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS.<br>Terminación de construcción de 10 aulas didácticas (edificio c, d y e), construcción de 1 dirección (edificio a), construcción de 1 aula de medios (edificio b), construcción de 1 biblioteca (edificio b)                                                                                                                                                                                                                                               | Metro Cuadrado    | 1.00  | 1.00  | 0.53           | 53.20        | 0.00                           | 9 768 886.53                     | 7 071 223.99                    | Ocosingo                 | Tenango                 | 200       | 187       | 387   |        |         |  |
| D006               |                                   | RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC<br>Terminación de construcción de 4 aula didactica estructura rc 6x8 (edificio g), construcción de 1 dirección estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de aula de medios estructura rc 6x8 (edificio h)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metro Cuadrado    | 1.00  | 1.00  | 0.93           | 92.50        | 0.00                           | 8 966 319.25                     | 8 767 887.62                    | Oxchuc                   | Tzontealja              | 301       | 313       | 614   |        |         |  |
| D007               |                                   | RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (ETAPA 2)<br>Terminación de construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (edificio a), construcción de 4 aulas didácticas (edificio b), construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (edificio c)                                                                                                                                                                                                                                                         | Metro Cuadrado    | 1.00  | 1.00  | 1.00           | 100.00       | 0.00                           | 10 688 847.98                    | 8 956 186.72                    | Totolapa                 | Totolapa                | 253       | 261       | 514   |        |         |  |
| B001               | 4                                 | TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA<br>en terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 6.00  | 6.00  | 6.00           | 100.00       | 0.00                           | 4 111 993.04                     | 4 111 993.04                    | Cacahoatán               | Benito Juárez           | 71        | 65        | 136   |        |         |  |
| B002               |                                   | TELESECUNDARIA NO. 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON.<br>Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 3.00  | 3.00  | 3.00           | 100.00       | 0.00                           | 1 605 609.34                     | 1 498 194.41                    | Ocozocoautla de Espinosa | Guadalupe Victoria      | 48        | 60        | 108   |        |         |  |
| B003               |                                   | TELESECUNDARIA NO. 268 24 DE FEBRERO<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00  | 4.00           | 100.00       | 0.00                           | 1 852 515.42                     | 1 709 141.32                    | Tuxtla Chico             | 2da. Sección de Guillén | 27        | 42        | 69    |        |         |  |
| B004               |                                   | TELESECUNDARIA NO. 1353 MARIO BENEDETTI<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 6.00  | 6.00  | 6.00           | 100.00       | 0.00                           | 3 165 884.90                     | 2 335 383.39                    | Tenejapa                 | Ococh                   | 86        | 109       | 195   |        |         |  |
| B005               |                                   | TELESECUNDARIA NO. 666 CUAUHTEMOC<br>Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00  | 3.00  | 3.00           | 100.00       | 0.00                           | 1 896 874.43                     | 1 629 149.24                    | Venustiano Carranza      | Paraíso del Grijalva    | 88        | 64        | 152   |        |         |  |
| B035               |                                   | TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00  | 4.00           | 100.00       | 0.00                           | 566 661.88                       | 566 661.88                      | Motozintla               | Bandera Argentina       | 27        | 24        | 51    |        |         |  |
| B042               |                                   | SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00  | 4.00           | 100.00       | 0.00                           | 1 564 342.63                     | 1 495 542.78                    | Chiapa de Corzo          | Juan del Grijalva       | 96        | 134       | 230   |        |         |  |
| B043               |                                   | TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO<br>Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y )señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 5.00  | 5.00  | 5.00           | 100.00       | 0.00                           | 3 422 851.86                     | 3 030 664.37                    | Chamula                  | Botatulán II            | 36        | 29        | 65    |        |         |  |
| B044               |                                   | TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 7.00  | 7.00  | 3.57           | 50.95        | 0.00                           | 3 970 425.37                     | 2 286 306.10                    | Mezcalapa                | Cinco De Mayo           | 11        | 18        | 29    |        |         |  |
| D001               |                                   | RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |       |       |                |              | 0.00                           | 11 541 389.44                    | 11 247 593.97                   | Aldama                   | Aldama                  | 146       | 154       | 300   |        |         |  |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS       |                                           |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO           | LOCALIDAD                                 | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                     |                                           |       |        |         |
| D002               |                                   | Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio j)<br><b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 130 CON C.C.T. 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA</b><br>Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de computo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f)<br><b>RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA. ETAPA)</b><br>Terminació de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de computo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio i), construcción de 1 taller de danza<br><b>TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO</b><br>Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 6 EMILIO RABASA</b><br>Terminación de rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f,g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados) | Metro Cuadrado    | 14.00          | 14.00        | 14.00              | 100.00            | 0.00                           | 7 450 268.83                     | 7 017 162.12                    | Tenejapa            | Chacoma                                   | 140   | 192    | 332     |
| D003               |                                   | Terminación de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de computo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio i), construcción de 1 taller de danza<br><b>TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO</b><br>Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b<br><b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 6 EMILIO RABASA</b><br>Terminación de rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f,g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metro Cuadrado    | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                           | 12 787 118.78                    | 1 164 972.60                    | Ocosingo            | Ocosingo                                  | 642   | 500    | 1 142   |
| B004               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERON.<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barandal, muro de mampostería, enmallado, y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metro Cuadrado    | 1.00           | 1.00         | 0.69               | 69.10             | 0.00                           | 1 636 722.87                     | 1 580 424.69                    | Las Margaritas      | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)       | 76    | 85     | 161     |
| B041               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 275 651.62                     | 2 275 651.62                    | Angel Albino Corzo  | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | 290   | 292    | 582     |
| B001               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO MONET<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 715 985.41                     | 1 010 402.91                    | Chamula             | Nichnamtic                                | 59    | 58     | 117     |
| B002               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE<br>Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, escalones, andadores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 2.74               | 45.71             | 0.00                           | 503 630.23                       | 251 805.05                      | Ocosingo            | Ocosingo                                  | 95    | 91     | 186     |
| B003               | 4                                 | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, enmallado perimetral, escalones, andadores, asta bandera, acceso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 825 932.77                     | 912 932.62                      | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                          | 25    | 24     | 49      |
| B004               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, demolición de los edificios c, d, sanitarios atípicos y letrinas, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 12.00          | 12.00        | 8.71               | 72.61             | 0.00                           | 747 415.32                       | 373 694.73                      | Ocoatepec           | San Andrés Carrizal                       | 20    | 24     | 44      |
| B005               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS AMADO ALONSO<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, demolición de firme y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anexo             | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 690 585.57                       | 473 773.29                      | Venustiano Carranza | López Hernández                           | 21    | 21     | 42      |
| B006               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS FABREGAS ROCA<br>Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 2.42               | 80.57             | 0.00                           | 1 860 252.90                     | 930 091.61                      | Tapalapa            | Tapalapa                                  | 38    | 39     | 77      |
| B007               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS EFRAIN ARANDA OSORIO<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 1.65               | 23.56             | 0.00                           | 1 079 999.21                     | 539 981.14                      | Venustiano Carranza | Sanla María                               | 24    | 44     | 68      |
| B008               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ REVUELTAS<br>Construcción de servicio sanitario y obra exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 4.84               | 80.72             | 0.00                           | 1 586 924.51                     | 1 211 452.34                    | Acacoyagua          | Hidalgo                                   | 68    | 62     | 130     |
| B009               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO<br>Construcción de cocina obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de mampostería, escalones, andadores, barandal, sustitución de plaza cívica, portón de acceso principal, demolición de pila de agua, techumbre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 2.13               | 53.25             | 0.00                           | 1 265 088.38                     | 1 086 036.48                    | Frontera Comalapa   | San Gregorio Chamuc                       | 43    | 28     | 71      |
| B010               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS TIRSO DE MOLINA<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 073 618.08                     | 921 869.70                      | Frontera Comalapa   | La Reforma                                | 16    | 15     | 31      |
| B011               |                                   | JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 683 160.85                     | 841 549.97                      | Ocoatepec           | Ocoatepec                                 | 76    | 69     | 145     |
| B013               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 4.55               | 65.00             | 0.00                           | 627 329.25                       | 313 649.24                      | San Fernando        | Viva Cárdenas                             | 53    | 44     | 97      |
| B014               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 469 534.50                     | 1 234 730.42                    | San Cristóbal de    | San Cristobal de                          | 89    | 69     | 158     |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                  | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                            |       |        |         |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                                                                                                                                    | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                     |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
| EDUCACIÓN          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
| B015               | 4                                                                                                                                                  | Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                        | Espacio Educativo | 12.00          | 12.00        | 5.57               | 46.41             | 0.00                           | 929 527.40                       | 754 015.45                      | las Casas                  | las Casas                  |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN                                                                                                                                                                                                  |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
| B001               |                                                                                                                                                    | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento de cercado y enmallado, rehabilitación de acceso principal)                                           | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 436 654.16                       | 395 440.68                      | Arriaga                    | Arriaga                    | 63    | 75     | 138     |  |
| B002               |                                                                                                                                                    | JARDÍN DE NIÑOS CESAR AGUSTO LARA RAMOS                                                                                                                                                                                           |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                                           | Rehabilitación    | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 334 967.76                       | 167 482.18                      | Chamula                    | Jomalho                    | 57    | 51     | 108     |  |
| B003               |                                                                                                                                                    | JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCÍA                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                                | Rehabilitación    | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 479 609.64                       | 239 786.56                      | Ostuacán                   | Plan de Ayala              | 46    | 73     | 119     |  |
| B004               |                                                                                                                                                    | JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA                                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                              | Rehabilitación    | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                           | 443 090.79                       | 221 535.38                      | Sunuapa                    | Sunuapa                    | 36    | 45     | 81      |  |
| B005               |                                                                                                                                                    | JARDÍN DE NIÑOS BLANCA LIDIA TREJO                                                                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                                | Rehabilitación    | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 017 431.45                     | 838 362.80                      | San Andrés Duraznal        | San Andrés Duraznal        | 75    | 68     | 143     |  |
| B020               |                                                                                                                                                    | JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL                                                                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Rehabilitación de 4 aulas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de asta bandera y señalización)                                                                                         | Rehabilitación    | 1.00           | 1.00         | 0.80               | 80.00             | 0.00                           | 3 032 927.54                     | 1 516 334.58                    | Tuxtla Chico               | Tuxtla Chico               | 216   | 227    | 443     |  |
| B022               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA FRANCISCO SARABIA                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula user, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, escalones, andadores y señalización)                                                  | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 3.00               | 60.00             | 0.00                           | 3 276 705.70                     | 2 172 715.18                    | Maravilla Tenejapa         | Maravilla Tenejapa         | 251   | 212    | 463     |  |
| B023               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO                                                                                                                                                                                                      |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, escalones, andadores, asta bandera y señalización) | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 1.91               | 38.29             | 0.00                           | 1 137 596.68                     | 568 767.38                      | Ocosingo                   | La Sultana                 | 47    | 81     | 128     |  |
| B024               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA ERNESTO GUEVARA                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Construcción de 1 aula, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 5.74               | 71.81             | 0.00                           | 1 760 362.77                     | 880 147.42                      | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | 346   | 322    | 668     |  |
| B025               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR                                                                                                                                                                                                  |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio k, escalera, andador y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, cuneta, escalones y señalización)                                                   | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 1.04               | 26.00             | 0.00                           | 2 206 788.33                     | 1 103 371.91                    | Marqués de                 | Boca de Chajul             | 37    | 41     | 78      |  |
| B037               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN                                                                                                                                                                                                      |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)                                                                                     | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 1.38               | 34.49             | 0.00                           | 1 006 973.31                     | 503 470.11                      | Cintalapa                  | Cintalapa de Figueroa      | 217   | 234    | 451     |  |
| B038               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUERO ESQUINCA.                                                                                                                                                                                            |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme de concreto, andadores y señalización)                                                                                                     | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 1.80               | 60.00             | 0.00                           | 2 186 178.36                     | 1 093 039.38                    | San Fernando               | Viva Cárdenas              | 137   | 134    | 271     |  |
| B001               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                                                                                                                                                                                               |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, demolición de edificio g y h, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                   | Espacio Educativo | 14.00          | 14.00        | 8.40               | 60.00             | 0.00                           | 1 311 451.76                     | 655 719.59                      | Yajalón                    | Amado Nervo                | 118   | 168    | 286     |  |
| B002               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    |                                                                                                                                                    | Rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, enmallado perimetral y señalización)                                                                                        | Rehabilitación    | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                           | 272 971.88                       | 272 951.61                      | Sunuapa                    | San Pedro                  | 26    | 21     | 47      |  |
| B001               |                                                                                                                                                    | PRIMARIA NIÑOS HEROES                                                                                                                                                                                                             |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    | Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)                                                                                | Rehabilitación                                                                                                                                                                                                                    | 2.00              | 2.00           | 2.00         | 100.00             | 0.00              | 888 434.73                     | 444 201.77                       | Tapalapa                        | Tapalapa                   | 30                         | 41    | 71     |         |  |
| B002               | SECUNDARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    | Construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)                             | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                 | 2.00              | 2.00           | 1.25         | 62.54              | 0.00              | 1 538 307.37                   | 1 011 989.35                     | Comitán de                      | Comitán de                 | 49                         | 64    | 113    |         |  |
| B003               | TELESECUNDARIA 1403 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)                   | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                 | 3.00              | 3.00           | 3.00         | 100.00             | 0.00              | 1 921 104.34                   | 960 514.90                       | Frontera Comalapa               | San Caralampio             | 53                         | 63    | 116    |         |  |
| B004               | TELESECUNDARIA 105 MANUEL ACUÑA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    | Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                       | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                 | 4.00              | 4.00           | 2.00         | 50.00              | 0.00              | 3 121 299.73                   | 1 560 629.18                     | San Fernando                    | Gabriel Esquinca           | 69                         | 78    | 147    |         |  |
| B005               | TELESECUNDARIA 215                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    | Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, sustitución de barda perimetral, portón, acceso principal) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                 | 6.00              | 6.00           | 1.80         | 30.00              | 0.00              | 2 164 408.06                   | 1 430 337.81                     | Frontera Comalapa               | Paso Hondo                 | 134                        | 119   | 253    |         |  |
| B006               | SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                          | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                 | 3.00              | 3.00           | 1.42         | 47.39              | 0.00              | 2 000 675.62                   | 1 000 317.54                     | San Cristóbal de las Casas      | San Cristóbal de las Casas | 288                        | 295   | 583    |         |  |
| B007               | TELESECUNDARIA 297 JUAN BOSCO OCCHIENA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |
|                    | Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de galeras y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, señalización)                        | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                 | 4.00              | 4.00           | 2.21         | 55.14              | 0.00              | 3 868 498.07                   | 1 934 121.07                     | Tapachula                       | Tapachula de               | 226                        | 251   | 477    |         |  |
| B007               | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN DE LA BARRERA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |  |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS |      |                |              | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                          |           |           |       |        |         |  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |      | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL |                                |                                  |                                 | ALCANZ. AL PERIODO         | % CUMPLIM/ MODIF.        | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |      |                |              |                                |                                  |                                 |                            |                          |           |           |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |      |                |              |                                |                                  |                                 |                            |                          |           |           |       |        |         |  |
| B001               | 4                                 | Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)<br>TELESECUNDARIA 265 VICENTE GUERRERO                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 5.00  | 5.00 | 1.05           | 21.00        | 0.00                           | 1 059 186.26                     | 918 262.68                      | Tuxtla Chico               | Córdova y Ordóñez        | 54        | 54        | 108   |        |         |  |
| B002               |                                   | Rehabilitación de 3 aulas didácticas, 2 servicios sanitario y dirección, obra exterior (señalización)<br>TELESECUNDARIA 700 TIERRA Y LIBERTADA                                                                                                                | Rehabilitación    | 7.00  | 7.00 | 7.00           | 100.00       | 0.00                           | 556 299.76                       | 465 483.98                      | Huixtla                    | Montecristo Playa Grande | 25        | 35        | 60    |        |         |  |
| B012               |                                   | Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES                                                                                                                                                     | Rehabilitación    | 1.00  | 1.00 | 1.00           | 100.00       | 0.00                           | 963 669.16                       | 481 820.17                      | Bella Vista                | Las Chicharras           | 42        | 34        | 76    |        |         |  |
| B016               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO                                                                                          | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00 | 2.86           | 71.58        | 0.00                           | 1 335 024.14                     | 742 219.73                      | Chanal                     | Chanal                   | 40        | 40        | 80    |        |         |  |
| B017               |                                   | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, escalones, andadores y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO                                                                                 | Espacio Educativo | 3.00  | 3.00 | 0.93           | 31.05        | 0.00                           | 1 284 497.77                     | 796 890.76                      | Bochil                     | Luis Espinoza            | 44        | 32        | 76    |        |         |  |
| B020               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal, andadores, escalones y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | Espacio Educativo | 7.00  | 7.00 | 2.87           | 41.05        | 0.00                           | 1 869 112.61                     | 934 549.65                      | Chamula                    | Jtzav                    | 11        | 12        | 23    |        |         |  |
| B021               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO                                                     | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00 | 1.00           | 24.97        | 0.00                           | 1 747 557.56                     | 873 750.43                      | Tuxtla Chico               | Tuxtla Chico             | 95        | 100       | 195   |        |         |  |
| B023               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                                                          | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00 | 1.60           | 40.00        | 0.00                           | 1 898 842.65                     | 949 401.03                      | San Cristóbal de las Casas | El Monte de Sión         | 13        | 13        | 26    |        |         |  |
| B024               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, sustitución de malla ciclónica y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON                       | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00 | 1.16           | 29.07        | 0.00                           | 1 863 670.65                     | 931 828.13                      | Mitontic                   | Tzoeptic                 | 53        | 64        | 117   |        |         |  |
| B025               |                                   | Construcción de cocina, servicios sanitarios, demolición y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andador y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS.                                                          | Espacio Educativo | 6.00  | 6.00 | 0.75           | 12.49        | 0.00                           | 1 693 945.19                     | 846 943.43                      | Ocozocoautla de Espinosa   | Villahermosa             | 30        | 37        | 67    |        |         |  |
| B026               |                                   | Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barda mixta, rehabilitación de acceso principal)<br>JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                                                               | Espacio Educativo | 7.00  | 7.00 | 4.22           | 60.32        | 0.00                           | 1 536 957.06                     | 768 470.91                      | Chanal                     | Chanal                   | 94        | 83        | 177   |        |         |  |
| B027               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, cercado perimetral, escalones, andadores)<br>JADÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA                               | Espacio Educativo | 5.00  | 5.00 | 1.49           | 29.75        | 0.00                           | 368 446.89                       | 184 210.66                      | Mitontic                   | Pulumisbac               | 29        | 28        | 57    |        |         |  |
| B006               |                                   | Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de plaza cívica, muro de contención, enmallado perimetral y señalización)<br>JADÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA                                                                  | Rehabilitación    | 3.00  | 3.00 | 3.00           | 100.00       | 0.00                           | 1 135 032.37                     | 567 482.48                      | Unión Juárez               | Trinidad                 | 13        | 14        | 27    |        |         |  |
| B007               |                                   | Obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de barda mixta, sustitución de acceso principal y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY                                          | Obra              | 4.00  | 4.00 | 1.51           | 37.69        | 0.00                           | 382 148.59                       | 191 070.49                      | Venustiano Carranza        | Soyatitán                | 75        | 54        | 129   |        |         |  |
| B008               |                                   | Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de bomba, sustitución de asta bandera y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ                                                                                   | Rehabilitación    | 3.00  | 3.00 | 3.00           | 100.00       | 0.00                           | 612 368.05                       | 306 169.05                      | Villaflores                | Villaflores              | 149       | 138       | 287   |        |         |  |
| B010               |                                   | Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, 1 aula usar, cocina y bodega<br>JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ                                                                                                                         | Rehabilitación    | 7.00  | 7.00 | 7.00           | 100.00       | 0.00                           | 319 903.16                       | 159 948.91                      | Chanal                     | Natitón                  | 32        | 45        | 77    |        |         |  |
| B021               |                                   | Obra exterior (red eléctrica, malla ciclón, señalización)<br>PRIMARIA CUITLAHUAC                                                                                                                                                                              | Obra              | 3.00  | 3.00 | 3.00           | 100.00       | 0.00                           | 1 904 908.95                     | 952 433.66                      | Chamula                    | Chilimjovetic            | 64        | 48        | 112   |        |         |  |
| B027               |                                   | Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, escalones, muros de contención de mampostería y señalización)<br>PRIMARIA LEANDRO VALLE                                       | Espacio Educativo | 5.00  | 5.00 | 1.85           | 36.93        | 0.00                           | 3 393 193.75                     | 1 696 574.45                    | Mitontic                   | Chalam                   | 195       | 183       | 378   |        |         |  |
| B028               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, demolición de edificio j y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos)<br>PRIMARIA NIÑOS HEROES                                                     | Espacio Educativo | 7.00  | 7.00 | 2.22           | 31.74        | 0.00                           | 2 086 944.40                     | 1 043 437.90                    | Acacoyagua                 | Acacoyagua               | 183       | 186       | 369   |        |         |  |
| B036               |                                   | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme de concreto y señalización)<br>PRIMARIA GENERAL CESAR A. LARA                                                                         | Espacio Educativo | 3.00  | 3.00 | 0.75           | 25.00        | 0.00                           | 2 064 872.71                     | 1 032 428.25                    | Frontera Comalapa          | Agua Zarca               | 150       | 169       | 319   |        |         |  |
| B039               |                                   | Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios c, d y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme de concreto y señalización)<br>PRIMARIA REPUBLICA DE HONDURAS                                       | Espacio Educativo | 5.00  | 5.00 | 1.25           | 25.00        | 0.00                           | 3 742 496.06                     | 1 871 215.43                    | Ostucán                    | Plan de Ayala            | 115       | 100       | 215   |        |         |  |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS |                         |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                       |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO     | LOCALIDAD               | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |               |                         |       |        |         |
| B040               | 4                                 | Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de piso firme y señalización)<br><b>PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE</b>                                                                | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 2.01               | 28.70             | 0.00                           | 1 374 614.33                     | 837 013.08                      | Bella Vista   | Las Chicharras          | 112   | 104    | 216     |
| B041               |                                   | Construcción de aula de usos multiples, servicios sanitarios, demolicion de galera y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)<br><b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.</b>                           | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 2.03               | 50.73             | 0.00                           | 3 084 276.73                     | 2 105 616.49                    | Chanal        | Chanal                  | 133   | 163    | 296     |
| B042               |                                   | Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y j, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA QUETZALCOATL</b>                                                                                | Espacio Educativo | 9.00           | 9.00         | 3.23               | 35.89             | 0.00                           | 1 569 370.97                     | 784 673.51                      | Huixtlán      | San Pedro Pedernal      | 137   | 110    | 247     |
| B043               |                                   | Construcción de 2 aulas didacticas, obra exterior (red electrica, muro de mamposteria, andadores, enmallado y señalización)<br><b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b>                                                                                                         | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.50               | 25.00             | 0.00                           | 1 457 492.80                     | 728 733.57                      | Pantepec      | La Soledad              | 24    | 30     | 54      |
| B045               |                                   | Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c, bebederos y escalones, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, cercado perimetral)<br><b>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO</b>       | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 2.76               | 55.29             | 0.00                           | 2 049 778.42                     | 1 024 855.76                    | Ocotepec      | San José Plan Ocotál    | 34    | 36     | 70      |
| B046               |                                   | Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, andadores, escalones, muro de contencion, enmallado perimetral, señalización)<br><b>PRIMARIA NICOLAS BRAVO</b> | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.95               | 19.03             | 0.00                           | 2 447 897.71                     | 1 223 922.94                    | Pantepec      | El Carrizal             | 56    | 61     | 117     |
| B047               |                                   | Construccion 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior( red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, asta bandera, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD</b>                                                | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 1.17               | 29.30             | 0.00                           | 1 717 225.28                     | 858 599.79                      | Chenalhó      | Natividad               | 62    | 58     | 120     |
| B048               |                                   | Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior( red electrica exterior, muros de contencion, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA LIC. EMILIO RABASA ESTEBANELL</b>                                                                                         | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.64               | 16.00             | 0.00                           | 4 200 895.47                     | 2 100 415.17                    | Tuxtla Chico  | 2da. Sección de Guillén | 77    | 103    | 180     |
| B050               |                                   | Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, cocina, demolicion de edificio b, adosamiento a edificio b y de muro, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)<br><b>PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON</b>    | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 1.57               | 19.60             | 0.00                           | 2 176 988.61                     | 1 088 462.91                    | Ocotepec      | San Antonio             | 34    | 36     | 70      |
| B051               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior ( red electrica, red hidrosanitaria, muros de mamposteria, barandal, escalones, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b>                                    | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.15               | 19.10             | 0.00                           | 2 594 856.17                     | 1 297 411.43                    | Chenalhó      | Chenalhó                | 87    | 121    | 208     |
| B052               |                                   | Construccion de 3 aulas didacticas, 1 aula usar, demolicion de edificio y escalones, obra exterior (red electrica, red voz y datos, andadores, muro de contencion y señalización)<br><b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b>                                      | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 1.02               | 20.34             | 0.00                           | 1 403 117.34                     | 701 551.09                      | Mitontic      | Tojtíc                  | 41    | 47     | 88      |
| B053               |                                   | Construccion de servicios sanitarios, demolicion de letrina ecologica y obra exterior( red electrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitucion de plaza civica, muro de contencion y señalización)<br><b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b>                       | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 1.06               | 35.40             | 0.00                           | 578 532.48                       | 289 253.78                      | Chanal        | Tzajalnich              | 71    | 69     | 140     |
| B004               |                                   | Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, direccion y obra exterior (barda y señalización)<br><b>PRIMARIA MARIANO ABASOLO</b>                                                                                                                                           | Rehabilitación    | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 944 510.19                       | 472 235.96                      | Chamula       | Seteltón                | 50    | 56     | 106     |
| B006               |                                   | Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, aula de usos multiples y direccion<br><b>PRIMARIA ALVARO OBREGÓN</b>                                                                                                                                    | Rehabilitación    | 7.00           | 7.00         | 4.01               | 57.27             | 0.00                           | 325 063.38                       | 162 517.67                      | Larráinzar    | Latzviltón              | 59    | 68     | 127     |
| B007               |                                   | Obra exterior (señalización)<br><b>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN</b>                                                                                                                                                                                                | Obra              | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 494 550.99                       | 247 261.67                      | Las Rosas     | Las Rosas               | 73    | 76     | 149     |
| B008               |                                   | Obra exterior (señalización)<br><b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b>                                                                                                                                                                                                    | Obra              | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 517 936.17                       | 361 589.06                      | Teopisca      | Flores Magón            | 38    | 38     | 76      |
| B009               |                                   | Obra exterior (andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA BONAMPAK</b>                                                                                                                                                                                                | Obra              | 4.00           | 4.00         | 2.30               | 57.53             | 0.00                           | 2 470 732.14                     | 1 235 355.91                    | Ocosingo      | Nueva Palestina         | 184   | 210    | 394     |
| B010               |                                   | Rehabilitación de 12 aulas didacticas y servicios sanitarios<br><b>PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA</b>                                                                                                                                                           | Rehabilitación    | 14.00          | 14.00        | 4.36               | 31.14             | 0.00                           | 446 558.14                       | 422 696.52                      | Chanal        | Chanal                  | 112   | 112    | 224     |
| B012               |                                   | Obra exterior (señalización)<br><b>PRIMARIA CUITLAHUAC</b>                                                                                                                                                                                                          | Obra              | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                           | 307 809.93                       | 153 898.38                      | Mitontic      | Suyalhó                 | 93    | 86     | 179     |
| B013               |                                   | Obra exterior (red electrica, señalización)<br><b>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO</b>                                                                                                                                                                           | Obra              | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 724 554.22                       | 529 145.57                      | Chanal        | Natiltón                | 86    | 70     | 156     |
| B008               |                                   | Rehabilitación de 6 aulas didacticas, direccion, 2 servicios sanitarios<br><b>TELESECUNDARIA 1455 20 DE NOVIEMBRE</b>                                                                                                                                               | Rehabilitación    | 9.00           | 9.00         | 5.18               | 57.59             | 0.00                           | 1 430 984.48                     | 715 479.23                      | La Concordia  | La Concordia            | 68    | 65     | 133     |
| B009               |                                   | Construcción 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, cancha de usos multiples, asta bandera, andador, enmallado y porton de acceso, señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE</b>                                                        | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 1.65               | 55.00             | 0.00                           | 2 920 438.30                     | 1 460 205.76                    | Huixtlán      | Veinte de Noviembre     | 81    | 66     | 147     |
|                    |                                   | Construcción 4 aulas didacticas, demolicion de los edificios b, c, biblioteca y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior)                                                                                                                 | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 3.02               | 30.19             |                                |                                  |                                 |               |                         |       |        |         |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                                   |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                   |       |        |         |
| B010               |                                   | TELESECUNDARIA 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO<br>Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio c, techado, templete y andadores, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención)           | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.20               | 19.92             | 0.00                           | 3 957 025.61                     | 1 978 487.67                    | Chamula                    | Pajallón Bajo                     | 64    | 75     | 139     |
| B011               |                                   | TELESECUNDARIA 1459 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS<br>Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicon de edificio a y b, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, asta bandera, plaza civica y señalizacion)                 | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 2.50               | 50.00             | 0.00                           | 2 529 813.89                     | 1 264 871.47                    | Villaflores                | La Sirena                         | 41    | 40     | 81      |
| B012               |                                   | TELESECUNDARIA 171 24 DE FEBRERO<br>Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior( red electrica, red hidrosanitaria, señalizacion)                                                                                                               | Espacio Educativo | 15.00          | 15.00        | 1.91               | 12.71             | 0.00                           | 2 918 128.31                     | 1 459 040.22                    | Ocoitepec                  | Ocoitepec                         | 184   | 158    | 342     |
| B014               |                                   | TELESECUNDARIA 1372 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA<br>Obra exterior (red electrica, andadores, malla ciclón, y señalizacion)                                                                                                                                                       | Obra              | 4.00           | 4.00         | 2.83               | 70.73             | 0.00                           | 643 821.58                       | 321 898.01                      | Chanal                     | Tzajalnich                        | 54    | 43     | 97      |
| B015               |                                   | TELESECUNDARIA 147 RAYMUNDO EFRAIN ENRIQUEZ<br>Construccion de 3 aulas didacticas, laboratorio taller, demolicon de adosamiento y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores)                                                                               | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 3.74               | 46.74             | 0.00                           | 3 703 975.05                     | 1 851 903.64                    | Ocozacoautla de Espinosa   | Villahermosa (Reymundo Enríquez)  | 59    | 61     | 120     |
| B041               |                                   | TELESECUNDARIA 595 VICENTE GUERRERO<br>Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras, jardinería y señalización)                                  | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 2.00               | 33.39             | 0.00                           | 2 746 048.73                     | 1 594 226.47                    | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas        | 61    | 74     | 135     |
| B045               |                                   | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 131<br>Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)                                                                           | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 3.32               | 41.48             | 0.00                           | 4 222 008.34                     | 2 110 920.36                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez                  | 327   | 307    | 634     |
| B046               |                                   | TELESECUNDARIA 883 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA<br>Construccion de 1 laboratorio taller y obra exterior( red electrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado, acceso principal, pintura para cancha de usos multiples)                                                   | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.70               | 17.50             | 0.00                           | 1 982 105.18                     | 991 042.53                      | Chanal                     | Siberia                           | 47    | 56     | 103     |
| B003               |                                   | TELESECUNDARIA 764 JOSE VASCONCELOS CALDERON<br>Obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                                                                 | Obra              | 13.00          | 13.00        | 5.95               | 45.77             | 0.00                           | 1 931 946.63                     | 965 953.13                      | Pantepec                   | San Isidro las                    | 129   | 146    | 275     |
| B028               |                                   | JARDIN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ<br>Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios, demolicon de galera y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitucion de malla ciclón, plaza civica, barandal, andadores, muro de mampostería y señalización) | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.63               | 15.78             | 0.00                           | 1 616 812.69                     | 808 393.26                      | San Cristóbal de las Casas | Río Arcolele                      | 14    | 16     | 30      |
| B029               | 4                                 | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, rehabilitacion de acceso principal, sustitucion de enmallado y señalizacion)                                             | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.28               | 7.09              | 0.00                           | 694 056.21                       | 347 023.01                      | Chanal                     | Tzajalnich                        | 26    | 27     | 53      |
| B030               |                                   | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PETRARCA<br>Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalizacion)                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.50               | 25.00             | 0.00                           | 1 602 734.51                     | 801 337.68                      | Tuxtla Chico               | Tuxtla Chico                      | 74    | 52     | 126     |
| B064               |                                   | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA<br>Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitacion de asta bandera, barandal, escalones, andadores y señalizacion)                                                | Espacio Educativo | 11.00          | 11.00        | 3.95               | 35.95             | 0.00                           | 1 754 747.26                     | 877 321.87                      | Ocoitepec                  | San Pablo Huacano                 | 73    | 65     | 138     |
| B011               |                                   | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL<br>Obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)                                                                                                                                                                                    | Obra              | 12.00          | 12.00        | 1.52               | 12.64             | 0.00                           | 837 648.68                       | 418 818.13                      | Santiago el Pinar          | Santiago el Pinar                 | 63    | 71     | 134     |
| B029               |                                   | PRIMARIA MARIANO MATAMOROS<br>Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitucion de piso, andador, sustitucion de cancha de usos multiples yseñalizacion)                                                                  | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.60               | 20.00             | 0.00                           | 2 146 939.14                     | 1 073 461.64                    | La Concordia               | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | 192   | 250    | 442     |
| B030               |                                   | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO<br>Construccion de servicios sanitarios, demolicon de letrinas, toma de agua y andador, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cercado perimetral y señalizacion)                                            | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.39               | 12.88             | 0.00                           | 1 175 103.75                     | 587 538.00                      | La Trinitaria              | Benito Juárez                     | 15    | 20     | 35      |
| B031               |                                   | PRIMARIA MEXICO<br>Construccion de 6 aulas didacticas, demolicon de edificio b y obra exterior ( red electrica, andadores y señalizacion)                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.62               | 8.82              | 0.00                           | 3 037 066.08                     | 1 518 478.34                    | Comitán de Domínguez       | San José Yocnabab                 | 132   | 138    | 270     |
| B049               |                                   | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>Construccion de 2 aulas didacticas, 1 aula usaer, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andador y señalizacion)                                                            | Espacio Educativo | 13.00          | 13.00        | 2.60               | 20.00             | 0.00                           | 4 165 350.40                     | 2 082 640.95                    | La Concordia               | Nueva Libertad                    | 70    | 92     | 162     |
| B054               |                                   | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO<br>Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior andadores y señalizacion)                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 0.14               | 6.77              | 0.00                           | 754 789.57                       | 377 383.62                      | Chanal                     | Chanal                            | 50    | 59     | 109     |
| B056               |                                   | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO<br>Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior andadores y señalizacion)                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.74               | 24.66             | 0.00                           | 848 702.19                       | 424 327.93                      | Chenalhó                   | Chixilón                          | 71    | 79     | 150     |
| B057               |                                   | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio Educativo |                |              |                    |                   | 0.00                           | 3 660 571.49                     | 1 830 216.34                    | Villaflores                | Villaflores                       | 159   | 137    | 296     |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS            |                                     |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                           | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                          |                                     |       |        |         |
| B058               |                                   | Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitucion de cancha de usos multiples, andadores y señalización)<br>PRIMARIA DOÑA LEONA VICARIO                                                                         | Anexo             | 16.00          | 16.00        | 4.80               | 30.00             | 0.00                           | 1 150 589.26                     | 575 289.71                      | Tzimol                   | Francisco Villa                     | 67    | 66     | 133     |
| B059               |                                   | Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)<br>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.37               | 12.24             | 0.00                           | 1 816 211.88                     | 908 087.32                      | La Concordia             | La Concordia                        | 186   | 163    | 349     |
| B060               |                                   | Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA                                                                                                            | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 2.10               | 35.00             | 0.00                           | 2 079 156.61                     | 1 039 557.42                    | Tzimol                   | Héroes de Chapultepec (El Limón)    | 102   | 54     | 156     |
| B014               |                                   | Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA JUAN AMOS COMENIO                                                                                                                   | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.72               | 23.85             | 0.00                           | 246 364.91                       | 0.00                            | Mitontic                 | Pulumsibac                          | 55    | 74     | 129     |
| B016               |                                   | Rehabilitacion de 2 aulas didacticas y dirección, obra exterior (señalización)<br>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS                                                                                                                                                                       | Rehabilitación    | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 2 972 601.30                     | 1 486 247.56                    | Tuxtla Gutiérrez         | Tuxtla Gutiérrez                    | 261   | 267    | 528     |
| B013               |                                   | Obra exterior (red electrica, red voz y datos y señalización)<br>TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO                                                                                                                                                                                    | Obra              | 13.00          | 13.00        | 3.90               | 30.00             | 0.00                           | 1 332 180.96                     | 0.00                            | Las Margaritas           | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | 76    | 85     | 161     |
| B016               |                                   | Rehabilitación de los edificios a (instalación hidrosanitaria)y b (preliminares, cimentación, estructura, herreria, acabados, instalación eléctrica), c, d y e (preliminares, herreria, canceleria y acabados)<br>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26                                      | Rehabilitación    | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 687 686.54                     | 843 833.43                      | Jiquipilas               | Tiltepec                            | 59    | 60     | 119     |
| B017               |                                   | Construccion de 3 aulas didacticas, demolicion de edificio e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalización)<br>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 153                                                                                                             | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 1.00               | 25.00             | 0.00                           | 3 166 941.36                     | 1 583 417.00                    | Mitontic                 | Mitontic                            | 45    | 80     | 125     |
| B018               |                                   | Construccion de 2 aulas didacticas, 1 aula de usos multiples, direccion, demolicion de edificio a y muro de concreto, obra exterior (red electrica, red voz y datos, sustitución de cancha de usos multiples, muros de mamposteria)<br>TELESECUNDARIA 1157 JOSE VASCONCELOS CALDERON | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.55               | 11.00             | 0.00                           | 1 497 461.59                     | 748 726.12                      | Ocoatepec                | San Francisco                       | 65    | 62     | 127     |
| B019               |                                   | Construccion de 2 aulas didacticas, demolicion de edificios b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización)<br>SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO                                                                                     | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.22               | 7.27              | 0.00                           | 1 381 720.64                     | 690 848.66                      | Tuzantán                 | Tuzantán                            | 109   | 106    | 215     |
| B004               | 4                                 | Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 116                                                                                                                            | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.14               | 4.56              | 0.00                           | 2 901 224.91                     | 1 450 499.92                    | Santiago el Pinar        | Santiago el Pinar                   | 164   | 174    | 338     |
| B031               |                                   | Obra exterior (red electrica exterior y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN                                                                                                                                                                                                   | Obra              | 18.00          | 18.00        | 2.05               | 11.37             | 0.00                           | 1 328 373.80                     | 664 158.51                      | Berriozábal              | Berriozábal                         | 72    | 57     | 129     |
| B032               |                                   | Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (desmantelamiento y sustitucion de malla, red electrica exterior, andadores)<br>JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ                                                                                                             | Espacio Educativo | 9.00           | 9.00         | 0.94               | 10.48             | 0.00                           | 976 742.77                       | 488 357.81                      | Santiago el Pinar        | Choyo                               | 18    | 26     | 44      |
| B033               |                                   | Construccion de 1 aula cocina, demoliciones (demolicion de plaza civica) y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS BERNARDO R. VILLATORO                                                                                      | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 0.21               | 10.69             | 0.00                           | 1 244 518.31                     | 622 240.30                      | Reforma                  | Reforma                             | 36    | 31     | 67      |
| B034               |                                   | Construccion de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO                                                                                                            | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.07               | 1.00              | 0.00                           | 1 144 445.10                     | 572 202.31                      | Chiapa de Corzo          | Emiliano Zapata Uno                 | 37    | 34     | 71      |
| B035               |                                   | Obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal, enmallado perimetral, barda perimetral y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA                                                                                                       | Obra              | 6.00           | 6.00         | 0.12               | 2.00              | 0.00                           | 2 582 956.58                     | 1 291 443.03                    | Chilón                   | Guadalupe Paxilá                    | 48    | 42     | 90      |
| B036               |                                   | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a, b y galeras, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, enmallado perimetral)<br>JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GABILONDO SOLER                | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.17               | 3.47              | 0.00                           | 907 897.01                       | 453 943.87                      | Comitán de               | Comitán de                          | 28    | 27     | 55      |
| B037               |                                   | Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitucion de malla, sustitucion de acceso principal, andadores y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS IGNACIO CHAVEZ                                                                              | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 0.28               | 14.00             | 0.00                           | 1 818 933.07                     | 909 439.17                      | Huehuetán                | Huehuetán Estación FFCC             | 39    | 51     | 90      |
| B038               |                                   | Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, huellas de concreto y señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO                                    | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.07               | 1.12              | 0.00                           | 968 777.17                       | 484 366.54                      | Ocosingo                 | Nazareth                            | 52    | 51     | 103     |
| B032               |                                   | Obra exterior (red electrica, plaza civica, andadores, escalones, desmantelamiento y sustitucion de malla perimetral, muro de contencion y señalización)<br>PRIMARIA 15 DE MAYO                                                                                                      | Obra              | 7.00           | 7.00         | 0.80               | 11.42             | 0.00                           | 2 927 249.39                     | 1 463 559.27                    | Ocozacoauila de Espinosa | Villahermosa                        | 123   | 130    | 253     |
| B033               |                                   | Construccion de 4 aulas didacticas demoliciones (demolicion de edificio f y firme exterior) y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla ciclon asta bandera demoliciones)<br>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA                                                             | Espacio Educativo | 14.00          | 14.00        | 2.28               | 16.26             | 0.00                           | 1 540 429.35                     | 770 192.50                      | Pichucalco               | Napana                              | 57    | 37     | 94      |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                 | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS    |                             |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                                                                                                                                                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO        | LOCALIDAD                   | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                  |                             |       |        |         |
| B034               | 4                                                                                                                                                                                 | Construccion de 3 aulas didacticas, y obra exterior ( red electrica, andadores, escalones y señalizacion)<br>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.08               | 2.00              | 0.00                           | 1 081 484.47                     | 540 734.64                      | Aldama           | San José Fiu                | 36    | 26     | 62      |
| B035               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de 2 aulas didacticas, demoliciones (demolicion de edificio b) y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)<br>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO                                                                                                                           | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 3 094 444.32                     | 1 547 152.61                    | Chiapa de Corzo  | Emiliano Zapata Uno         | 54    | 60     | 114     |
| B044               |                                                                                                                                                                                   | Obra exterior (red electrica, accesos, barda perimetral, barda sobre muro de contencion, enmallado perimetral y señalizacion)<br>PRIMARIA GUILLERMO PRIETO                                                                                                                                                      | Obra              | 9.00           | 9.00         | 0.27               | 3.00              | 0.00                           | 1 332 527.50                     | 666 230.79                      | Ocosingo         | Tomás Munzer (Nueva Patria) | 63    | 69     | 132     |
| B061               |                                                                                                                                                                                   | Obra exterior (demolicion de cancha, cancha de usos multiples y señalizacion)<br>PRIMARIA LEONA VICARIO                                                                                                                                                                                                         | Obra              | 9.00           | 9.00         | 1.08               | 12.00             | 0.00                           | 2 133 934.02                     | 1 066 937.30                    | Tapachula        | Acaxman                     | 143   | 161    | 304     |
| B082               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de 4 aulas didacticas, demoliciones (edificio a y escalones) y obra exterior (red electrica, escalones, andadores y señalizacion)<br>PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.27               | 5.31              | 0.00                           | 1 394 950.62                     | 697 460.27                      | Cacahoatán       | Las Nubes                   | 86    | 92     | 178     |
| B083               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de 3 aulas didacticas, demolicion de edificio g y muro de acometida, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalizacion)<br>PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA                                                                                                                         | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 089 763.14                     | 1 044 870.27                    | La Independencia | Ojo de Agua                 | 77    | 87     | 164     |
| B084               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitucion de andadores y señalizacion)<br>PRIMARIA UNION Y PROGRESO                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.05               | 1.00              | 0.00                           | 2 004 269.95                     | 1 002 103.40                    | Tonalá           | Cabeza de Toro              | 117   | 146    | 263     |
| B020               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de 4 aulas didacticas, demolicion de edificio e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalizacion)<br>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.25               | 5.00              | 0.00                           | 774 269.31                       | 0.00                            | San Juan Cancúc  | Iwiltic                     | 173   | 236    | 409     |
| B021               |                                                                                                                                                                                   | Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa<br>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)                                                      | Equipamiento      | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00            | 0.00                           | 999 787.16                       | 0.00                            | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | 404   | 430    | 834     |
| B047               |                                                                                                                                                                                   | Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa<br>TELESECUNDARIA 803 LORENZO VELASKO AKINO                                                                                                                                                                                                       | Equipamiento      | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 365 786.61                     | 1 682 826.79                    | Chanal           | Natliltón                   | 75    | 51     | 126     |
| B039               |                                                                                                                                                                                   | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)<br>JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES                                                                                                                | Espacio Educativo | 9.00           | 9.00         | 0.21               | 2.33              | 0.00                           | 620 188.84                       | 0.00                            | Aldama           | Xulumo                      | 20    | 25     | 45      |
| B040               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, escalones, andador y señalizacion)<br>JARDIN DE NIÑOS EL ESCUDO NACIONAL                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 605 946.84                     | 0.00                            | Ocosingo         | Guadalupe Victoria          | 26    | 24     | 50      |
| B041               |                                                                                                                                                                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, enmallado perimetral, andadores, sustitució<br>JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO                                                                                      | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 236 950.19                     | 0.00                            | Mitontic         | Suyalhó                     | 40    | 36     | 76      |
| B042               |                                                                                                                                                                                   | Contruccion de servicios sanitarios, demolición del edificio c, tanque de almacenamiento, firme de concreto y plaza, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, sustitución de enmallado perimetral)<br>JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO                                                   | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 514 411.02                     | 0.00                            | Tenejapa         | Ococh                       | 46    | 60     | 106     |
| B013               |                                                                                                                                                                                   | Construcción de 2 aulas didácticas, demolicion de edificio a y acceso pricipal, obra exterior (red electrica exterior, muro de contención, sustitución de plaza civica, enmallado perimetral, sustitución de andadores)<br>JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY                                                           | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 780 780.89                       | 0.00                            | Ixlapa           | Chigtón                     | 21    | 25     | 46      |
| B014               |                                                                                                                                                                                   | Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (sustitución de plaza civica, sustitucion de andadores y señalizacion)<br>JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN                                                                                                                                                   | Obra              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 737 471.89                       | 0.00                            | Tenejapa         | Kololté                     | 73    | 54     | 127     |
| B065               |                                                                                                                                                                                   | Obra exterior (red electrica exterior, malla ciclon y señalización)<br>PRIMARIA LEONA VICARIO                                                                                                                                                                                                                   | Obra              | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 629 873.85                       | 0.00                            | Chanal           | Chanal                      | 15    | 17     | 32      |
| B066               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de servicios sanitarios y obra extenor (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalizacion)<br>PRIMARIA MIGUEL FERNANDEZ FELIX                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 953 663.81                       | 0.00                            | Aldama           | Xulumo                      | 28    | 27     | 55      |
| B067               |                                                                                                                                                                                   | Construcción de servicios sanlianos, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)<br>PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 589 858.27                     | 0.00                            | Ocosingo         | Nazareth                    | 116   | 144    | 260     |
| B068               |                                                                                                                                                                                   | Construccion de 2 aulas didacticas, demolicion del edificio d y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)<br>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 750 632.55                     | 0.00                            | Aldama           | San Pedro                   | 75    | 59     | 134     |
| B069               | Construccion de servicios sanitarios, demolición del edificio g y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)<br>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00             | 10.00          | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 1 542 210.06                   | 0.00                             | Reforma                         | Reforma          | 142                         | 146   | 288    |         |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                                |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                         |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                |       |        |         |
| B070               | 4                                 | Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalizacion)<br><b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b>                                                                                                      | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 232 094.57                     | 0.00                            | Cacahoatlán                | Salvador Urbina                | 163   | 190    | 353     |
| B071               |                                   | Construccion de 4 aulas didacticas, demolición del edificios d, e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalizacion)<br><b>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO</b>                                                                  | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 780 179.75                       | 0.00                            | Chapultenango              | Chapultenango                  | 105   | 108    | 213     |
| B072               |                                   | Obra exterior (sustitucion de cancha de usos multiples y señalizacion)<br><b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO</b>                                                                                                                                     | Obra              | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 716 225.25                     | 0.00                            | Yajalón                    | La Ventana                     | 33    | 57     | 90      |
| B073               |                                   | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras y señalización)<br><b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b>                                                                                                    | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 521 667.42                     | 0.00                            | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 95    | 108    | 203     |
| B074               |                                   | Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y escalones, señalización)<br><b>PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA</b>                                                                                                        | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 094 102.93                     | 0.00                            | Pantelhó                   | Pantelhó                       | 52    | 60     | 112     |
| B075               |                                   | Obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)<br><b>PRIMARIA NARCISO MENDOZA</b>                                                                                           | Obra              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 360 347.97                     | 0.00                            | Zinacantán                 | Nachig                         | 187   | 177    | 364     |
| B076               |                                   | Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)<br><b>PRIMARIA DR. ALFONSO CASO</b>                                                                 | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 586 499.30                     | 0.00                            | Cacahoatlán                | Fracción Azteca                | 20    | 30     | 50      |
| B077               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, andadores, asta bandera)<br><b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b>           | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 376 563.02                     | 0.00                            | La Independencia           | Santa Rita el Vergel           | 58    | 67     | 125     |
| B078               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de malla ciclón y señalización)<br><b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b>                                                     | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 434 555.21                     | 0.00                            | Arriaga                    | Emiliano Zapata                | 148   | 148    | 296     |
| B079               |                                   | Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificios d y g, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b>                                                                                    | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 922 042.12                     | 0.00                            | Coapilla                   | José María Morelos y Pavón     | 106   | 83     | 189     |
| B080               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio i y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)<br><b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b>                  | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 051 778.22                     | 0.00                            | San Cristóbal de las Casas | El Monte de Sión               | 27    | 37     | 64      |
| B081               |                                   | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado y señalización)<br><b>PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA</b>                                                                                    | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 331 013.68                     | 0.00                            | Aldama                     | Slumka                         | 24    | 34     | 58      |
| B082               |                                   | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención y señalización)<br><b>PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS</b>                         | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 158 371.01                     | 0.00                            | Suchiate                   | Quince de Abril                | 80    | 71     | 151     |
| B083               |                                   | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y obra exterior)<br><b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b>                                                                                                            | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 3 629 623.53                     | 0.00                            | Ocosingo                   | San Juan Rómulo Calzada        | 103   | 95     | 198     |
| B085               |                                   | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores, escalones, barandal, acceso principal y señalización)<br><b>PRIMARIA ANGEL M. CORZO</b> | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 961 035.49                       | 0.00                            | Juárez                     | El Triunfo 2da Sección         | 53    | 69     | 122     |
| B086               |                                   | Obra exterior (red electrica exterior, sustitución de cancha de usos multiples, asta bandera y señalización)<br><b>PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b>                                                                                      | Obra              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 445 951.84                     | 0.00                            | Tuzantán                   | Xochillepec                    | 197   | 205    | 402     |
| B087               |                                   | Construccion de 1 aula usaer, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores y señalizacion)<br><b>PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA</b>                              | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 476 199.16                     | 0.00                            | Chenalhó                   | Bachén de Poconichim           | 26    | 35     | 61      |
| B089               |                                   | Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, plaza civica, malla ciclón y señalización)<br><b>PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA</b>                                                                                | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 434 040.65                     | 0.00                            | Tapalapa                   | Tapalapa                       | 83    | 98     | 181     |
| B090               |                                   | Obra exterior (demolición de barda, construcción de barda con muro de contencion, red electrica, sustitución asta bandera y señalización)<br><b>PRIMARIA LA CORREGIDORA</b>                                                                           | Obra              | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 156 486.50                     | 0.00                            | Solosuchiapa               | Jana 1ra. Sección              | 21    | 15     | 36      |
| B017               |                                   | Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza civica, andador y señalización)<br><b>PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS</b>                                                       | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 647 797.64                       | 0.00                            | Chaltchihuitán             | Canalumtic                     | 80    | 78     | 158     |
| B018               |                                   | Rehabilitación de 4 aulas didacticas y servicios sanilanos, obra exterior (señalizacion)<br><b>PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA</b>                                                                                                                        | Rehabilitación    | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 299 710.71                     | 0.00                            | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 70    | 80     | 150     |
| B019               |                                   | Rehabilitación de 6 aulas didácticas. dirección. biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br><b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</b>                                                           | Obra              | 11.00          | 11.00        | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 360 181.31                       | 0.00                            | Chenalhó                   | Majonpepentik                  | 44    | 72     | 116     |
| B048               |                                   | Rehabilitacion 3 aulas didacicas y obra exterior (señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA</b>                                                                                                                                    | Rehabilitacion    | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 686 041.46                     | 0.00                            | Cacahoatlán                | Benito Juárez                  | 70    | 63     | 133     |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                | METAS             |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                                         |       |        |         |  |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | PROGRAM. ANUAL    | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                               | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                   |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                         |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                   |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                                         |       |        |         |  |
| B049               | 4                                 | Construccion de 3 aulas didacticas, demolición de galera y obra exterior (red electrica, escalones y señalizacion)<br>TELESECUNDARIA 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC                                                                         | Espacio Educativo                                                                                                                               | 3.00              | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 463 732.94                     | 0.00                            | Huehuetán                  | Cuyamiapa                               | 40    | 42     | 82      |  |
| B050               |                                   | Construccion de 1 aula didactica, obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)<br>TELESECUNDARIA 1388 IGNACIO RAMIREZ CALZADA                                                                                            | Espacio Educativo                                                                                                                               | 6.00              | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 469 444.40                     | 0.00                            | Ocosingo                   | Santa María de las Flores               | 35    | 29     | 64      |  |
| B051               |                                   | Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, sustitucion de enmallado y señalizacion)<br>TELESECUNDARIA 1199 MANUEL LARRAINZAR PIÑERO                                   | Espacio Educativo                                                                                                                               | 6.00              | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 3 159 476.37                     | 0.00                            | Bejucal de Ocampo          | La Laguna                               | 36    | 42     | 78      |  |
| B052               |                                   | Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muro de contención, plaza civica, andador y señalizacion)<br>TELESECUNDARIA 192 JAIME SABINES GUTIERREZ | Espacio Educativo                                                                                                                               | 5.00              | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 813 173.20                     | 0.00                            | Pichucalco                 | Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crímea) | 30    | 33     | 63      |  |
| B053               |                                   | Construccion de aula de usos multiples, biblioteca, demolición de edificio b y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, escalones y señalizacion)<br>TELESECUNDARIA 813                                 | Espacio Educativo                                                                                                                               | 9.00              | 9.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 1 698 456.93                     | 0.00                            | Tonalá                     | San Luqueño                             | 39    | 25     | 64      |  |
| B054               |                                   | Construccion de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andador y señalizacion)<br>TELESECUNDARIA 1504 RICARDO FLORES MAGON                                                                                  | Espacio Educativo                                                                                                                               | 6.00              | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 634 007.19                     | 0.00                            | Ocosingo                   | Río Florido                             | 24    | 27     | 51      |  |
| B055               |                                   | Construccion de 1 aula didactica y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, enmallado y señalizacion)<br>TELESECUNDARIA 1375 RICARDO FLORES MAGON                                    | Espacio Educativo                                                                                                                               | 4.00              | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 314 944.94                     | 0.00                            | San Cristóbal de las Casas | El Pinar                                | 15    | 37     | 52      |  |
| B056               |                                   | Construccion de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, malla ciclón, andadores, escalones, asta bandera, barandal, muro de mampostería y señalizacion)<br>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33  | Espacio Educativo                                                                                                                               | 4.00              | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 5 648 544.86                     | 0.00                            | Tecpatán                   | Tecpatán                                | 183   | 169    | 352     |  |
| B058               |                                   | Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de muro de contención con malla, sustitución de asta bandera y señalización)<br>SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON          | Obra                                                                                                                                            | 15.00             | 15.00        | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 3 118 382.37                     | 0.00                            | Suchiate                   | Ciudad Hidalgo                          | 337   | 338    | 675     |  |
|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolicion de bancas y mesas, señalización) | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 0.00              | 0.00                           |                                  |                                 |                            |                                         |       |        |         |  |



## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B001  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA                                      | Constituye una previsión             |
| B003  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA              |                                      |
| B004  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA               |                                      |
| B005  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL |                                      |
| B006  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE                   |                                      |
| B007  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL      |                                      |
| B034  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO                                                                                                                          | En proceso de ejecución con anticipo |
| B062  | PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO                                                                                                                                   |                                      |
| B039  | JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES                                                                                                                         |                                      |
| B040  | JARDIN DE NIÑOS EL ESCUDO NACIONAL                                                                                                                           |                                      |
| B041  | JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO                                                                                                                             |                                      |
| B042  | JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO                                                                                                                             |                                      |
| B013  | JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY                                                                                                                                   |                                      |
| B014  | JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN                                                                                                                               |                                      |
| B065  | PRIMARIA LEONA VICARIO                                                                                                                                       |                                      |
| B066  | PRIMARIA MIGUEL FERNANDEZ FELIX                                                                                                                              |                                      |
| B067  | PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ                                                                                                                                |                                      |
| B068  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA                                                                                                                                |                                      |
| B069  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA                                                                                                                                |                                      |
| B070  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR                                                                                                                             |                                      |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                            | DESCRIPCIÓN                          |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B071  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO            | En proceso de ejecución con anticipo |
| B072  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO               |                                      |
| B073  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR               |                                      |
| B074  | PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA                   |                                      |
| B075  | PRIMARIA NARCISO MENDOZA                       |                                      |
| B076  | PRIMARIA DR. ALFONSO CASO                      |                                      |
| B077  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA                  |                                      |
| B078  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR               |                                      |
| B079  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA                  |                                      |
| B080  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA                  |                                      |
| B081  | PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA          |                                      |
| B082  | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS           |                                      |
| B083  | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ             |                                      |
| B085  | PRIMARIA ANGEL M. CORZO                        |                                      |
| B086  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA      |                                      |
| B087  | PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA              |                                      |
| B089  | PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA                     |                                      |
| B090  | PRIMARIA LA CORREGIDORA                        |                                      |
| B017  | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS        |                                      |
| B018  | PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA                    |                                      |
| B019  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA                   |                                      |
| B048  | TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA       |                                      |
| B049  | TELESECUNDARIA 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC |                                      |
| B050  | TELESECUNDARIA 1388 IGNACIO RAMIREZ CALZADA    |                                      |
| B051  | TELESECUNDARIA 1199 MANUEL LARRAINZAR PIÑERO   |                                      |
| B052  | TELESECUNDARIA 192 JAIME SABINES GUTIERREZ     |                                      |
| B053  | TELESECUNDARIA 813                             |                                      |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                          | DESCRIPCIÓN                          |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| B054  | TELESECUNDARIA 1504 RICARDO FLORES MAGON     | En proceso de ejecución con anticipo |
| B055  | TELESECUNDARIA 1375 RICARDO FLORES MAGON     |                                      |
| B056  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33                |                                      |
| B088  | SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON |                                      |



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO       | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS              |                            |       |        |         |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|
|                          |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |
| EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |              |                    |                   | 46 523 661.00                  | 48 424 802.96                    | 13 020 509.08                   |                            |                            |       |        |         |
|                          |                                   | PROYECTOS DE INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                            |                            |       |        |         |
| B001                     |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FINCOMISO DE INFRAESTRUCTURA<br>Corresponde a una previsión                                                                                                                     | Previsión         | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 21 168 988.00                  | 14 853 613.00                    | 5 308 080.00                    | Cobertura estatal          | Cobertura estatal          | 1     | 1      | 2       |
| B002                     |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR<br>Corresponde a una previsión                                                                                                                                                       | Previsión         | 1 200.00       | 1 200.00     | 0.00               | 0.00              | 25 354 673.00                  | 16 371 461.03                    | 0.00                            | Cobertura estatal          | Cobertura estatal          | 760   | 740    | 1 500   |
| B046                     |                                   | ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL<br>Terminación de rehabilitación de edificios "c y d" (preliminares, herrería, cancelaría, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)                                                                                                    | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 333 201.78                     | 1333201.77                      | Arriaga                    | Arriaga                    | 1     | 1      | 2       |
| B047                     |                                   | ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 886 471.18                     | 1 712 340.72                    | Acala                      | Acala                      | 249   | 260    | 509     |
| B048                     | 4                                 | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24<br>Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                                   | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                           | 1 901 567.89                     | 1 673 659.53                    | Cintalapa                  | Cintalapa de Figueroa      | 535   | 588    | 1 123   |
| B049                     |                                   | ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA<br>Terminación de laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria)                                                                                        | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 3 093 276.11                     | 2 993 227.06                    | Ocozocoautla               | Ocozocoautla               | 232   | 228    | 460     |
| B003                     |                                   | EMSAD NO. 255 PUERTO MADERO<br>Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores,                                                                                                         | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 5 323 053.12                     | 0.00                            | Tapachula                  | Puerto Madero              | 101   | 106    |         |
| B004                     |                                   | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS<br>Construcción de área administrativa y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, escaleras, sustitución de asta bandera, demolición de firme de concreto y señalización) | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 3 660 158.85                     | 0.00                            | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | 382   | 672    |         |

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS     |                                |       |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                   | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                                |                                  |                                 | MUNICIPIO         | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |              |                    |                   |                                |                                  |                                 |                   |                                |       |        |         |
| EDUCACIÓN SUPERIOR |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |              |                    |                   | 169 736 587.00                 | 185 502 241.24                   | 20 200 537.90                   |                   |                                |       |        |         |
| B001               | 4                                 | PROYECTOS DE INVERSIÓN:<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR<br>Corresponde a una previsión                                                                                                                                                                                                                                        | Previsión        | 1 200.00       | 1 200.00     | .00                | 0.00              | 95 525 726.00                  | 93 025 726.00                    | 0.00                            | Cobertura estatal | Cobertura estatal              | 3 120 | 2 880  | 6 000   |
| B002               |                                   | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA<br>Corresponde a una previsión                                                                                                                                                                                                                               | Previsión        | 425.00         | 425.00       | 0.00               | 0.00              | 74 210 861.00                  | 80 526 236.00                    | 11,623,455.00                   | Cobertura estatal | Cobertura estatal              | 1     | 1      | 2       |
| B050               |                                   | ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA<br>Terminación de construcción de un edificio, construcción de 1 edificio de dormitorios (7 entre ejes), rehabilitación de 2 dormitorios y obra exterior, rehabilitación de 2 edificios, obra exterior (red eléctrica exterior)                                                                                                                             | Obra             | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                           | 5 429 716.40                     | 4 556 520.06                    | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez               | 1 500 | 1 500  | 3 000   |
| D002               |                                   | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA<br>Terminación de remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica | Metro Cuadrado   | 6 845.32       | 6 845.32     | 6845.32            | 100.00            | 0.00                           | 4 020 562.84                     | 4 020 562.84                    | Tapachula         | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 3 000 | 4 280  | 7 280   |
| B001               |                                   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO<br>Obra Exterior (Desayunador)                                                                                                                                                                                                                                       | Obra             | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                           | 2 500 000.00                     | 0.00                            | Ocosingo          | Ocosingo                       | 1 500 | 1 500  | 3 000   |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                                             | DESCRIPCIÓN                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B003  | EMSAD NO. 255 PUERTO MADERO                                                     | En proceso de ejecución con anticipo |
| B004  | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y<br>TECNOLOGICOS SAN CRISTOBAL DE LAS<br>CASAS |                                      |







## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B001  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS<br>EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD<br>TÉCNOLOGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPIO<br>DE OCOSINGO | En proceso de ejecución con anticipo |

