

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168	Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07
	Gran Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022512A01001E13B041	5825	S	33	02	2019	1	189052	189052.-Primaria Enrique Rodriguez Cano.	0.00	4,258,731.56	4,258,731.56	4,258,731.56	0.00	4,258,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258,731.56	4,258,731.56	0%	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS E y D, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 7 AULAS EN DOS MÓDULOS 3 Y 4 Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B042	5825	S	33	02	2019	1	189153	189153.-Primaria Dr. Rafael Pascasio Gamboa.	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00	0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y G
022512A01001E13B006	5825	S	33	02	2019	1	199001	199001.- Primaria Belizario Domínguez Palencia.	0.00	1,291,254.70	1,291,254.70	1,291,254.70	0.00	1,291,254.70	1,291,254.70	1,291,254.70	1,291,254.70	1,291,254.70	0.00	0.00	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B007	5825	S	33	02	2019	1	199002	199002.- Primaria Jorge Tovilla Torres.	0.00	1,522,356.97	1,522,356.97	1,522,356.97	0.00	1,522,356.97	1,522,356.97	1,522,356.97	1,522,356.97	1,522,356.97	0.00	0.00	100%	REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B002	5825	S	33	02	2019	1	199003	199003.-Jardín de Niños Niños Heroes.	0.00	1,729,636.41	1,729,636.41	1,729,636.41	0.00	1,729,636.41	1,231,984.29	1,231,984.29	1,231,984.29	1,231,984.29	497,652.12	497,652.12	80%	REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA Y SANITARIOS RURALES
022512A01001E13B012	5825	S	33	02	2019	1	199004	199004.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez.	0.00	1,199,816.19	1,199,816.19	1,199,816.19	0.00	1,199,816.19	1,133,474.06	1,133,474.06	1,133,474.06	1,133,474.06	66,342.13	66,342.13	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA Y SANITARIOS RURALES
022512A01001E13B013	5825	S	33	02	2019	1	199005	199005.- Primaria Jacinto Canek.	0.00	1,226,999.63	1,226,999.63	1,226,999.63	0.00	1,226,999.63	971,835.13	971,835.13	971,835.13	971,835.13	255,164.50	255,164.50	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B003	5825	S	33	02	2019	1	199006	199006.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.	0.00	1,313,581.98	1,313,581.98	1,313,581.98	0.00	1,313,581.98	1,267,592.32	1,267,592.32	1,267,592.32	1,267,592.32	45,989.66	45,989.66	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA COCINA Y SANITARIOS RURALES
022511A01001E13B010	5825	S	33	02	2019	1	199007	199007.- Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero.	0.00	1,414,795.26	1,414,795.26	1,414,795.26	0.00	1,414,795.26	1,015,953.34	1,015,953.34	1,015,953.34	1,015,953.34	398,841.92	398,841.92	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B008	5825	S	33	02	2019	1	199008	199008.- Primaria Acamapichtli.	0.00	1,547,132.15	1,547,132.15	1,547,132.15	0.00	1,547,132.15	773,566.07	773,566.07	773,566.07	773,566.07	773,566.08	773,566.08	99%	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR.
022511A01001E13B004	5825	S	33	02	2019	1	199009	199009.-Jardín de Niños Juan de la Barrera.	0.00	1,124,414.12	1,124,414.12	1,124,414.12	0.00	1,124,414.12	797,264.41	797,264.41	797,264.41	797,264.41	327,149.71	327,149.71	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA Y SANITARIOS RURALES
022512A01001E13B009	5825	S	33	02	2019	1	199010	199010.- Primaria Mi Patria es Primero.	0.00	1,070,629.22	1,070,629.22	1,070,629.22	0.00	1,070,629.22	941,417.83	941,417.83	941,417.83	941,417.83	129,211.39	129,211.39	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B010	5825	S	33	02	2019	1	199011	199011.- Primaria Ignacio Zaragoza.	0.00	1,662,652.62	1,662,652.62	1,662,652.62	0.00	1,662,652.62	1,623,223.54	1,623,223.54	1,623,223.54	1,623,223.54	39,429.08	39,429.08	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS RURALES
022511A01001E13B005	5825	S	33	02	2019	1	199012	199012.-Jardín de Niños Andres Serra Rojas.	0.00	1,370,629.37	1,370,629.37	1,370,629.37	0.00	1,370,629.37	1,105,620.69	1,105,620.69	1,105,620.69	1,105,620.69	265,008.68	265,008.68	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B006	5825	S	33	02	2019	1	199013	199013.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez.	0.00	1,662,711.61	1,662,711.61	1,662,711.61	0.00	1,662,711.61	972,357.95	972,357.95	972,357.95	972,357.95	690,353.66	690,353.66	37%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA-COCINA Y SANITARIOS RURALES
022512A01001E13B011	5825	S	33	02	2019	1	199014	199014.- Primaria 16 de Septiembre.	0.00	1,607,862.81	1,607,862.81	1,607,862.81	0.00	1,607,862.81	1,060,952.21	1,060,952.21	1,060,952.21	1,060,952.21	546,910.60	546,910.60	83%	REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022512A01101E13B001	5825	S	33	02	2019	1	199015	199015.- Primaria Leyes de Reforma.	0.00	835,825.15	835,825.15	835,825.15	0.00	835,825.15	656,539.44	656,539.44	656,539.44	656,539.44	179,285.71	179,285.71	100%	REHABILITACION
022511A01001E13B007	5825	S	33	02	2019	1	199016	199016.-Jardín de Niños Salvador Díaz Miron.	0.00	1,006,145.79	1,006,145.79	1,006,145.79	0.00	1,006,145.79	645,347.86	645,347.86	645,347.86	645,347.86	360,797.93	360,797.93	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B008	5825	S	33	02	2019	1	199017	199017.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa.	0.00	1,878,955.97	1,878,955.97	1,878,955.97	0.00	1,878,955.97	1,552,462.10	1,552,462.10	1,552,462.10	1,552,462.10	326,493.87	326,493.87	100%	REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168	Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07
	Gran Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022522A01001E13B010	5825	S	33	03	2019	1	199019	199019.- CECYT BOCHIL	0.00	2,219,334.11	2,219,334.11	2,219,334.11	0.00	2,219,334.11	665,800.22	665,800.22	665,800.22	665,800.22	1,553,533.89	1,553,533.89	46%	CONSTRUCCION DE 01 AULA CON EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS
022522A01001E13B009	5825	S	33	03	2019	1	199020	199020.- CECYT HUIXTAN	0.00	4,385,383.40	4,385,383.40	4,385,383.40	0.00	4,385,383.40	2,101,787.31	2,101,787.31	2,101,787.31	2,101,787.31	2,283,596.09	2,283,596.09	73%	CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE ALIMENTOS CON EQUIPAMIENTO
022522A01001E13B003	5825	S	33	03	2019	1	199021	199021.- COBACH No. 61 CHANAL.	0.00	1,928,464.31	1,928,464.31	1,928,464.31	0.00	1,928,464.31	846,535.68	846,535.68	846,535.68	846,535.68	1,081,928.63	1,081,928.63	72%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022522A01001E13B004	5825	S	33	03	2019	1	199022	199022.- EMSAD No. 94 POJCOL CHIQUINIVAL.	0.00	1,937,365.10	1,937,365.10	1,937,365.10	0.00	1,937,365.10	943,324.09	943,324.09	943,324.09	943,324.09	994,041.01	994,041.01	51%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022522A01001E13B005	5825	S	33	03	2019	1	199024	199024.- EMSAD No. 211 CHULUM JUAREZ.	0.00	2,000,461.03	2,000,461.03	2,000,461.03	0.00	2,000,461.03	600,138.31	600,138.31	600,138.31	600,138.31	1,400,322.72	1,400,322.72	38%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022522A01001E13B006	5825	S	33	03	2019	1	199025	199025.- EMSAD No. 202 LAGUNA DEL COFRE.	0.00	2,235,375.60	2,235,375.60	2,235,375.60	0.00	2,235,375.60	670,612.68	670,612.68	670,612.68	670,612.68	1,564,762.92	1,564,762.92	37%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022522A01001E13B007	5825	S	33	03	2019	1	199027	199027.- COBACH No. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE.	0.00	2,103,448.39	2,103,448.39	2,103,448.39	0.00	2,103,448.39	1,188,033.94	1,188,033.94	1,188,033.94	1,188,033.94	915,414.45	915,414.45	84%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022532A01001E13B003	5825	S	33	04	2019	1	199030	199030.- Terminación de Base para soportar Estructura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance de Energía Cero de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,743,773.49	3,743,773.49	3,743,773.49	3,743,773.49	2,256,226.51	6,256,226.51	100%	EDIFICIO ANEXO PARA EL CONTROL Y MONITOREO. ESTRUCTURA METÁLICA TIPO TRIDILOSA, SOPORTE DE PANEL FOTOVOLTAICO, OBRA EXTERIOR (PROTECCIÓN DE PLACAS BASE)
022532A01001E13B004	5825	S	33	04	2019	1	199031	199031.-Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de la sede Venustiano Carranza de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	0.00	12,663,844.30	12,663,844.30	12,663,844.30	0.00	12,663,844.30	3,591,258.43	3,591,258.43	3,591,258.43	3,591,258.43	9,072,585.87	9,072,585.87	13%	EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR.
022522A01001E13B008	5825	S	33	03	2019	1	199032	199032.- COBACH No. 47 PUEBLO NUEVO.	0.00	1,709,043.54	1,709,043.54	1,709,043.54	0.00	1,709,043.54	1,242,357.26	1,242,357.26	1,242,357.26	1,242,357.26	466,686.28	466,686.28	82%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B001	5825	S	33	02	2019	1	199034	199034.- Telesecundaria No. 1487.	0.00	3,394,491.86	3,394,491.86	3,394,491.86	0.00	3,394,491.86	2,083,722.06	2,083,722.06	2,083,722.06	2,083,722.06	1,310,769.80	1,310,769.80	75%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, ANDADORES, ESCALONES, MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL)
022513A01001E13B002	5825	S	33	02	2019	1	199035	199035.- Secundaria Técnica No. 55	0.00	1,599,618.77	1,599,618.77	1,599,618.77	0.00	1,599,618.77	870,658.96	870,658.96	870,658.96	870,658.96	728,959.81	728,959.81	60%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ANDADORES)
022511A01001E13B011	5825	S	33	02	2019	1	199036	199036.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa.	0.00	2,002,315.30	2,002,315.30	2,002,315.30	0.00	2,002,315.30	943,858.39	943,858.39	943,858.39	943,858.39	1,058,456.91	1,058,456.91	12%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E Y D, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDROSANITARIA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL)
022512A01001E13B015	5825	S	33	02	2019	1	199037	199037.-Primaria Josefa Ortíz de Domínguez.	0.00	1,785,959.29	1,785,959.29	1,785,959.29	0.00	1,785,959.29	1,001,758.42	1,001,758.42	1,001,758.42	1,001,758.42	784,200.87	784,200.87	44%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR)
022513A01001E13B003	5825	S	33	02	2019	1	199038	199038.- Telesecundaria No. 1094 Benito Juárez.	0.00	1,753,616.03	1,753,616.03	1,753,616.03	0.00	1,753,616.03	1,753,616.03	1,753,616.03	1,753,616.03	1,628,651.29	0.00	0.00	100%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRO SANITARIA, ANDADORES)
022512A01001E13B016	5825	S	33	02	2019	1	199040	199040.-Primaria Eraclio Zepeda Ramos.	0.00	679,759.93	679,759.93	679,759.93	0.00	679,759.93	606,527.85	606,527.85	606,527.85	606,527.85	73,232.08	73,232.08	100%	OBRA EXTERIOR (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)
022512A01001E13B017	5825	S	33	02	2019	1	199043	199043.-Primaria Lic. Gabriel Ramos Millan.	0.00	2,019,374.60	2,019,374.60	2,019,374.60	0.00	2,019,374.60	605,812.38	605,812.38	605,812.38	605,812.38	1,413,562.22	1,413,562.22	45%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, BARRA PERIMETRAL, ANDADORES, ESCALONES)
022513A01001E13B004	5825	S	33	02	2019	1	199045	199045.- Telesecundaria No. 301.	0.00	1,602,887.05	1,602,887.05	1,602,887.05	0.00	1,602,887.05	480,866.12	480,866.12	480,866.12	480,866.12	1,122,020.93	1,122,020.93	25%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIO B Y D, DEMOLICION EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, ANDADORES, REHABILITACION DE ACCESO).
022513A01101E13B001	5825	S	33	02	2019	1	199046	199046.- Telesecundaria No. 270 Batalla de Puebla.	0.00	2,102,298.79	2,102,298.79	2,102,298.79	0.00	2,102,298.79	1,550,002.06	1,550,002.06	1,550,002.06	1,550,002.06	552,296.73	552,296.73	100%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C, D Y E, OBRA EXTERIOR (SUSTITUCIÓN DE BARRA)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168	Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07
	Gran Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022511A01001E13B012	5825	S	33	02	2019	1	199047	199047.-Jardín de Niños José de los Reyes Martínez.	0.00	725,107.86	725,107.86	725,107.86	0.00	725,107.86	725,107.86	725,107.86	725,107.86	725,107.86	0.00	0.00	100%	OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, ANDADORES, BARRA MIXTA)
022511A01001E13B013	5825	S	33	02	2019	1	199049	199049.-Jardín de Niños Xochiquetzal.	0.00	1,220,785.48	1,220,785.48	1,220,785.48	0.00	1,220,785.48	706,396.94	706,396.94	706,396.94	706,396.94	514,388.54	514,388.54	80%	CONSTRUCCION DE 01 AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, BARRA PERIMETRAL MIXTA)
022512A01101E13B003	5825	S	33	02	2019	1	199050	199050.-Primaria Presidente Juárez.	0.00	2,391,498.61	2,391,498.61	2,391,498.61	0.00	2,391,498.61	2,214,949.60	2,214,949.60	2,214,949.60	2,214,949.60	176,549.01	176,549.01	100%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR)
022511A01001E13B009	5825	S	33	02	2019	1	199055	199055.- Jardín de Niños Tepoxina Pintado.	0.00	3,513,837.59	3,513,837.59	3,513,837.59	0.00	3,513,837.59	3,181,951.19	3,181,951.19	3,181,951.19	3,181,951.19	331,886.40	331,886.40	100%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, ANDADORES)
022511A01001E13B014	5825	S	33	02	2019	1	199056	199056.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez.	0.00	2,097,427.87	2,097,427.87	2,097,427.87	0.00	2,097,427.87	629,228.36	629,228.36	629,228.36	629,228.36	1,468,199.51	1,468,199.51	80%	CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIONES EDIFICIO "A" Y "D", Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE ACCESO PRINCIPAL)
022513A01001E13B005	5825	S	33	02	2019	1	199057	199057.- Telesecundaria No. 977 Fidelia Brindis Camacho.	0.00	1,507,049.31	1,507,049.31	1,507,049.31	0.00	1,507,049.31	816,171.30	816,171.30	816,171.30	816,171.30	690,878.01	690,878.01	95%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B019	5825	S	33	02	2019	1	199058	199058.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra.	0.00	815,103.66	815,103.66	815,103.66	0.00	815,103.66	815,103.66	815,103.66	815,103.66	679,859.48	0.00	0.00	100%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B015	5825	S	33	02	2019	1	199059	199059.- Jardín de Niños Preescolar Indígena.	0.00	1,054,600.96	1,054,600.96	1,054,600.96	0.00	1,054,600.96	587,753.90	587,753.90	587,753.90	587,753.90	466,847.06	466,847.06	63%	REHABILITACION, CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B016	5825	S	33	02	2019	1	199060	199060.- Jardín de Niños Florentina Grajales Coutino.	0.00	1,538,055.92	1,538,055.92	1,538,055.92	0.00	1,538,055.92	774,192.29	774,192.29	774,192.29	774,192.29	763,863.63	763,863.63	44%	DEMOLICION, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR
022511A01101E13B001	5825	S	33	02	2019	1	199061	199061.- Jardín de Niños Isolina Vazquez Zambrano de Aguilar.	0.00	1,481,316.74	1,481,316.74	1,481,316.74	0.00	1,481,316.74	1,062,863.01	1,062,863.01	1,062,863.01	1,062,863.01	418,453.73	418,453.73	100%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B017	5825	S	33	02	2019	1	199062	199062.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez.	0.00	2,346,158.64	2,346,158.64	2,346,158.64	0.00	2,346,158.64	1,050,297.93	1,050,297.93	1,050,297.93	1,050,297.93	1,295,860.71	1,295,860.71	18%	REHABILITACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B018	5825	S	33	02	2019	1	199063	199063.- Jardín de Niños Salvador Urbina.	0.00	1,625,686.81	1,625,686.81	1,625,686.81	0.00	1,625,686.81	927,806.93	927,806.93	927,806.93	927,806.93	697,879.88	697,879.88	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, 01 AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B020	5825	S	33	02	2019	1	199065	199065.- Jardín de Niños Nicolas Bravo.	0.00	1,371,512.47	1,371,512.47	1,371,512.47	0.00	1,371,512.47	411,453.74	411,453.74	411,453.74	411,453.74	960,058.73	960,058.73	85%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B021	5825	S	33	02	2019	1	199067	199067.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales.	0.00	1,140,807.92	1,140,807.92	1,140,807.92	0.00	1,140,807.92	771,464.69	771,464.69	771,464.69	512,023.41	369,343.23	369,343.23	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B006	5825	S	33	02	2019	1	199068	199068.- Telesecundaria No. 1335 Benito Juarez Garcia.	0.00	977,046.66	977,046.66	977,046.66	0.00	977,046.66	866,123.63	866,123.63	866,123.63	713,889.14	110,923.03	110,923.03	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B007	5825	S	33	02	2019	1	199069	199069.- Telesecundaria No. 1058 Emiliano Zapata Salazar.	0.00	2,981,201.93	2,981,201.93	2,981,201.93	0.00	2,981,201.93	2,650,239.35	2,650,239.35	2,650,239.35	2,650,239.35	330,962.58	330,962.58	100%	DEMOLICIONES, CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B022	5825	S	33	02	2019	1	199070	199070.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	0.00	2,304,793.22	2,304,793.22	2,304,793.22	0.00	2,304,793.22	985,406.18	985,406.18	985,406.18	985,406.18	1,319,387.04	1,319,387.04	50%	DEMOLICIONES, CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B021	5825	S	33	02	2019	1	199071	199071.- Jardín de Niños Jaime Sabinés Gutiérrez.	0.00	645,109.80	645,109.80	645,109.80	0.00	645,109.80	397,954.90	397,954.90	397,954.90	397,954.90	247,154.90	247,154.90	72%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B022	5825	S	33	02	2019	1	199072	199072.- Jardín de Niños Rodulfo Figueroa Esquina.	0.00	855,292.45	855,292.45	855,292.45	0.00	855,292.45	736,467.68	736,467.68	736,467.68	524,068.27	118,824.77	118,824.77	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168	Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07
	Gran Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022512A01101E13B005	5825	S	33	02	2019	1	199073	199073.- Primaria Lázaro Cárdenas del Río.	0.00	526,286.75	526,286.75	526,286.75	0.00	526,286.75	450,197.13	450,197.13	450,197.13	157,886.03	76,089.62	76,089.62	100%	REHABILITACION
022511A01001E13B023	5825	S	33	02	2019	1	199074	199074.-Jardín de Niños Niño Artillero.	0.00	1,382,259.17	1,382,259.17	1,382,259.17	0.00	1,382,259.17	595,054.20	595,054.20	595,054.20	595,054.20	787,204.97	787,204.97	81%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA,SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR.
022511A01001E13B024	5825	S	33	02	2019	1	199075	199075.-Jardín de Niños Lazaro Cardenas.	0.00	1,163,459.36	1,163,459.36	1,163,459.36	0.00	1,163,459.36	349,037.81	349,037.81	349,037.81	349,037.81	814,421.55	814,421.55	77%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022532A01001E13B006	5825	S	33	04	2019	1	199076	199076.-Terminación de Obra o Complemento (Bodega para el rescate historico e información contable), en la Unidad Central de la Universidad Intercultural de Chiapas.	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	490,000.00	490,000.00	52%	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y OBRA EXTERIOR (2DA ETAPA)
022532A01001E13B009	5825	F	33	04	2019	1	199078	199078.- Unidad de Docencia de 2 Niveles, Conclución de la Universidad Politécnica de Chiapas.	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,518,699.72	5,518,699.72	5,518,699.72	0.00	14,481,300.28	14,481,300.28	0%	UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES, CONCLUSION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS
022513A01001E13B008	5825	S	33	02	2019	1	199079	199079.- Secundaria General Rafael Ramirez Castaneda.	0.00	4,282,384.08	4,282,384.08	4,282,384.08	0.00	4,282,384.08	2,874,810.72	2,874,810.72	2,874,810.72	2,874,810.72	1,407,573.36	1,407,573.36	53%	OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA Y BANDA SOBRE MURO DE CONTENCIÓN)
022512A01001E13B023	5825	S	33	02	2019	1	199080	199080.- Primaria Nicolas Bravo	0.00	1,618,392.46	1,618,392.46	1,618,392.46	0.00	1,618,392.46	788,484.72	788,484.72	788,484.72	788,484.72	829,907.74	829,907.74	59%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ANDADORES, MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA)
022513A01001E13B009	5825	S	33	02	2019	1	199081	199081.- Telesecundaria No. 1426 Benito Juarez Garcia.	0.00	2,134,957.15	2,134,957.15	2,134,957.15	0.00	2,134,957.15	640,487.15	640,487.15	640,487.15	640,487.15	1,494,470.00	1,494,470.00	25%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, RED HIDROSANITARIA, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, Y ENMALLADO PERIMETRAL)
022511A01001E13B025	5825	S	33	02	2019	1	199082	199082.- jardin De Niños Miguel Hidalgo y Costilla.	0.00	1,618,254.21	1,618,254.21	1,618,254.21	0.00	1,618,254.21	732,090.14	732,090.14	732,090.14	732,090.14	886,164.07	886,164.07	83%	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ENMALLADO PERIMETRAL, ANDADORES Y ESCALONES)
022511A01001E13B026	5825	S	33	02	2019	1	199083	199083.- Jardin De Niños Federico Gamboa.	0.00	923,838.91	923,838.91	923,838.91	0.00	923,838.91	277,151.67	277,151.67	277,151.67	277,151.67	646,687.24	646,687.24	40%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y ANDADORES)
022512A01001E13B024	5825	S	33	02	2019	1	199084	199084.- Primaria Belisario Dominguez Palencia	0.00	1,828,541.72	1,828,541.72	1,828,541.72	0.00	1,828,541.72	1,577,116.95	1,577,116.95	1,577,116.95	1,253,202.42	251,424.77	251,424.77	100%	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES, COCINA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y ANDADORES)
022512A01001E13B025	5825	S	33	02	2019	1	199085	199085.- Primaria Ignacio Zaragoza.	0.00	2,451,138.46	2,451,138.46	2,451,138.46	0.00	2,451,138.46	735,341.54	735,341.54	735,341.54	735,341.54	1,715,796.92	1,715,796.92	100%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "D", Y "E". CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y ANDADORES)
022512A01001E13B026	5825	S	33	02	2019	1	199086	199086.-Primaria Jose Maria Morelos	0.00	2,372,946.25	2,372,946.25	2,372,946.25	0.00	2,372,946.25	1,016,526.37	1,016,526.37	1,016,526.37	1,016,526.37	1,356,419.88	1,356,419.88	42%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS RURAL Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, RED HIDROSANITARIA, SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ENMALLADO PERIMETRAL, ANDADORES Y ESCALONES)
022513A01001E13B010	5825	S	33	02	2019	1	199087	199087.- Telesecundaria No. 1428 Jaime Sabines Gutiérrez.	0.00	3,081,133.95	3,081,133.95	3,081,133.95	0.00	3,081,133.95	1,847,945.61	1,847,945.61	1,847,945.61	1,203,840.48	1,233,188.34	1,233,188.34	29%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULA DIDÁCTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, RED HIDROSANITARIA, PLAZA CÍVICA, MURO GAVIÓN, ANDADORES, ESCALONES Y ENMALLADO PERIMETRAL)
022513A01001E13B011	5825	S	33	02	2019	1	199088	199088.- Telesecundaria No. 1229 Justo Sierra Mendez.	0.00	1,753,658.28	1,753,658.28	1,753,658.28	0.00	1,753,658.28	1,424,810.56	1,424,810.56	1,424,810.56	1,399,916.60	328,847.72	328,847.72	95%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, PLAZA CÍVICA Y ANDADORES)
022512A01001E13B027	5825	S	33	02	2019	1	199089	199089.- Primaria Antonio Caso	0.00	4,513,709.71	4,513,709.71	4,513,709.71	0.00	4,513,709.71	2,285,964.63	2,285,964.63	2,285,964.63	2,285,964.63	2,227,745.08	2,227,745.08	45%	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COCINA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ANDADORES MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, ENMALLADO PERIMETRAL, ESCALONES Y ÁREA DE COMEDOR)
022512A01001E13B028	5825	S	33	02	2019	1	199090	199090.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz.	0.00	2,151,348.20	2,151,348.20	2,151,348.20	0.00	2,151,348.20	1,101,517.57	1,101,517.57	1,101,517.57	1,101,517.57	1,049,830.63	1,049,830.63	90%	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO E Y G, CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS, DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y ANDADORES)
022512A01001E13B029	5825	S	33	02	2019	1	199091	199091.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada	0.00	5,291,332.34	5,291,332.34	5,291,332.34	0.00	5,291,332.34	1,587,399.70	1,587,399.70	1,587,399.70	1,587,399.70	3,703,932.64	3,703,932.64	45%	CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, RED HIDROSANITARIA Y ANDADORES)
022512A01001E13B030	5825	S	33	02	2019	1	199092	199092.-Primaria Bartolome de las Casas.	0.00	1,368,767.91	1,368,767.91	1,368,767.91	0.00	1,368,767.91	731,924.22	731,924.22	731,924.22	731,924.22	636,843.69	636,843.69	65%	REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168	Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07
	Gran Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022512A01001E13B031	5825	S	33	02	2019	1	199093	199093.- Primaria José María Pino Suarez	0.00	1,809,776.24	1,809,776.24	1,809,776.24	0.00	1,809,776.24	542,932.87	542,932.87	542,932.87	542,932.87	1,266,843.37	1,266,843.37	47%	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B012	5825	S	33	02	2019	1	199094	199094.- Escuela Secundaria Técnica 26	0.00	3,852,077.18	3,852,077.18	3,852,077.18	0.00	3,852,077.18	1,689,322.30	1,689,322.30	1,689,322.30	1,689,322.30	2,162,754.88	2,162,754.88	39%	DEMOLICION, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B013	5825	S	33	02	2019	1	199096	199096.- Telesecundaria 101 Nicolas Ruiz.	0.00	2,262,556.58	2,262,556.58	2,262,556.58	0.00	2,262,556.58	1,334,500.44	1,334,500.44	1,334,500.44	1,334,500.44	928,056.14	928,056.14	85%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO TALLER Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B040	5825	S	33	02	2019	1	199097	199097.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez.	0.00	1,487,125.74	1,487,125.74	1,487,125.74	0.00	1,487,125.74	975,407.98	975,407.98	975,407.98	975,407.98	511,717.76	511,717.76	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR
022513A01101E13B002	5825	S	33	02	2019	1	199098	199098.- Telesecundaria 425 Escuadrón 201.	0.00	2,417,829.34	2,417,829.34	2,417,829.34	0.00	2,417,829.34	725,348.80	725,348.80	725,348.80	725,348.80	1,692,480.54	1,692,480.54	49%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022512A01101E13B006	5825	S	33	02	2019	1	199099	199099.-Primaria Sor Juana Ines de la Cruz.	0.00	623,859.62	623,859.62	623,859.62	0.00	623,859.62	187,157.89	187,157.89	187,157.89	187,157.89	436,701.73	436,701.73	100%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B027	5825	S	33	02	2019	1	199100	199100.-Jardín de Niños Melchor Ocampo.	0.00	1,121,709.86	1,121,709.86	1,121,709.86	0.00	1,121,709.86	336,512.96	336,512.96	336,512.96	336,512.96	785,196.90	785,196.90	57%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS
022512A01001E13B032	5825	S	33	02	2019	1	199101	199101.-Primaria Francisco Villa.	0.00	2,578,365.78	2,578,365.78	2,578,365.78	0.00	2,578,365.78	1,858,452.73	1,858,452.73	1,858,452.73	1,441,435.85	719,913.05	719,913.05	99%	CONSTRUCCION DE DIRECCION, AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B033	5825	S	33	02	2019	1	199102	199102.-Primaria Francisco Indalecio Madero.	0.00	3,236,594.75	3,236,594.75	3,236,594.75	0.00	3,236,594.75	1,862,647.11	1,862,647.11	1,862,647.11	1,862,647.11	1,373,947.64	1,373,947.64	37%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACIÓN, OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B034	5825	S	33	02	2019	1	199105	199105.-Primaria Ilhuicamina.	0.00	4,645,686.13	4,645,686.13	4,645,686.13	0.00	4,645,686.13	2,287,512.67	2,287,512.67	2,287,512.67	2,287,512.67	2,358,173.46	2,358,173.46	10%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS,02 SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.
022513A01001E13B014	5825	S	33	02	2019	1	199107	199107.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Dominguez Palencia.	0.00	3,037,452.61	3,037,452.61	3,037,452.61	0.00	3,037,452.61	911,235.78	911,235.78	911,235.78	911,235.78	2,126,216.83	2,126,216.83	5%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR.
022511A01001E13B028	5825	S	33	02	2019	1	199108	199108.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez.	0.00	896,712.71	896,712.71	896,712.71	0.00	896,712.71	416,743.12	416,743.12	416,743.12	416,743.12	479,969.59	479,969.59	49%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B035	5825	S	33	02	2019	1	199109	199109.-Primaria Angel Pola.	0.00	977,185.68	977,185.68	977,185.68	0.00	977,185.68	293,155.70	293,155.70	293,155.70	293,155.70	684,029.98	684,029.98	82%	REHABILITACION (DAÑOS POR SISMO) Y CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA
022512A01001E13B036	5825	S	33	02	2019	1	199110	199110.-Primaria Venustiano Carranza.	0.00	2,842,383.96	2,842,383.96	2,842,383.96	0.00	2,842,383.96	1,660,022.20	1,660,022.20	1,660,022.20	1,660,022.20	1,182,361.76	1,182,361.76	60%	CONSTRUCCION DE 04 AULA DIDACTICA, COCINA, DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B037	5825	S	33	02	2019	1	199111	199111.-Primaria Francisco Indalecio Madero.	0.00	2,270,553.05	2,270,553.05	2,270,553.05	0.00	2,270,553.05	681,165.92	681,165.92	681,165.92	681,165.92	1,589,387.13	1,589,387.13	20%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B038	5825	S	33	02	2019	1	199112	199112.-Primaria Cuauhtemoc.	0.00	730,380.18	730,380.18	730,380.18	0.00	730,380.18	219,114.05	219,114.05	219,114.05	219,114.05	511,266.13	511,266.13	74%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B039	5825	S	33	02	2019	1	199113	199113.-Primaria Vicente Guerrero.	0.00	919,763.93	919,763.93	919,763.93	0.00	919,763.93	819,953.89	819,953.89	819,953.89	819,953.89	99,810.04	99,810.04	100%	OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B015	5825	S	33	02	2019	1	199114	199114.- Telesecundaria 1264 Amado Nervo.	0.00	1,711,177.98	1,711,177.98	1,711,177.98	0.00	1,711,177.98	513,353.39	513,353.39	513,353.39	513,353.39	1,197,824.59	1,197,824.59	48%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022522A01001E13B011	5825	S	33	03	2019	1	199115	199115.- CECYT RICARDO FLORES MAGON	0.00	1,534,796.09	1,534,796.09	1,534,796.09	0.00	1,534,796.09	460,438.83	460,438.83	460,438.83	460,438.83	1,074,357.26	1,074,357.26	60%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168	Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07
	Gran Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022512A01001E13B044	5825	S	33	02	2019	1	199116	199116.-Primaria 24 de Febrero.	0.00	4,460,056.73	4,460,056.73	4,460,056.73	0.00	4,460,056.73	1,338,017.02	1,338,017.02	1,338,017.02	1,338,017.02	3,122,039.71	3,122,039.71	50%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION, DEMOLICIONES Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B016	5825	S	33	02	2019	1	199117	199117.- Secundaria Dr. Belizario Domínguez Palencia.	0.00	2,517,191.06	2,517,191.06	2,517,191.06	0.00	2,517,191.06	755,157.32	755,157.32	755,157.32	755,157.32	1,762,033.74	1,762,033.74	80%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B017	5825	S	33	02	2019	1	199118	199118.- Telesecundaria No. 432 Josefa Ortíz de Domínguez.	0.00	2,757,194.40	2,757,194.40	2,757,194.40	0.00	2,757,194.40	827,158.32	827,158.32	827,158.32	827,158.32	1,930,036.08	1,930,036.08	20%	REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B018	5825	S	33	02	2019	1	199119	199119.- Secundaria General Rafael Pascacio Gamboa.	0.00	1,701,833.75	1,701,833.75	1,701,833.75	0.00	1,701,833.75	510,550.13	510,550.13	510,550.13	510,550.13	1,191,283.62	1,191,283.62	8%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN, DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B045	5825	S	33	02	2019	1	199121	199121.-Primaria Venustiano Carranza.	0.00	3,099,673.77	3,099,673.77	3,099,673.77	0.00	3,099,673.77	929,902.13	929,902.13	929,902.13	929,902.13	2,169,771.64	2,169,771.64	30%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B046	5825	S	33	02	2019	1	199122	199122.-Primaria Flavio Antonio Paniagua.	0.00	3,358,669.22	3,358,669.22	3,358,669.22	0.00	3,358,669.22	1,007,600.77	1,007,600.77	1,007,600.77	1,007,600.77	2,351,068.45	2,351,068.45	44%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B047	5825	S	33	02	2019	1	199123	199123.-Primaria Enrique Marcellin Marin.	0.00	3,196,368.01	3,196,368.01	3,196,368.01	0.00	3,196,368.01	958,910.40	958,910.40	958,910.40	958,910.40	2,237,457.61	2,237,457.61	35%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, DEMOLICION Y OBRA EXTERIOR
022512A01101E13B008	5825	S	33	02	2019	1	199124	199124.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	0.00	2,028,540.99	2,028,540.99	2,028,540.99	0.00	2,028,540.99	608,562.30	608,562.30	608,562.30	608,562.30	1,419,978.69	1,419,978.69	5%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022513A01101E13B003	5825	S	33	02	2019	1	199125	199125.- Telesecundaria No. 238.	0.00	1,867,332.72	1,867,332.72	1,867,332.72	0.00	1,867,332.72	560,199.82	560,199.82	560,199.82	560,199.82	1,307,132.90	1,307,132.90	25%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022513A01101E13B004	5825	S	33	02	2019	1	199126	199126.- Telesecundaria No. 1019 Emiliano Zapata Salazar.	0.00	1,090,567.06	1,090,567.06	1,090,567.06	0.00	1,090,567.06	753,765.84	753,765.84	753,765.84	327,170.12	336,801.22	336,801.22	67%	REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B048	5825	S	33	02	2019	1	199127	199127.-Primaria Emiliano Zapata.	0.00	2,715,424.59	2,715,424.59	2,715,424.59	0.00	2,715,424.59	814,627.38	814,627.38	814,627.38	814,627.38	1,900,797.21	1,900,797.21	15%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B029	5825	S	33	02	2019	1	199128	199128.-Jardín de Niños Adolfo Lopez Mateos.	0.00	1,432,614.50	1,432,614.50	1,432,614.50	0.00	1,432,614.50	429,784.35	429,784.35	429,784.35	429,784.35	1,002,830.15	1,002,830.15	55%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B043	5825	S	33	02	2019	1	199129	199129.- Primaria Vicente Guerrero.	0.00	1,928,391.27	1,928,391.27	1,928,391.27	0.00	1,928,391.27	578,517.38	578,517.38	578,517.38	578,517.38	1,349,873.89	1,349,873.89	1%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022512A01101E13B007	5825	S	33	02	2019	1	199130	199130.- Primaria Luis Espinosa.	0.00	2,189,325.77	2,189,325.77	2,189,325.77	0.00	2,189,325.77	656,767.73	656,767.73	656,767.73	656,767.73	1,532,558.04	1,532,558.04	55%	REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B030	5825	S	33	02	2019	1	199131	199131.- Jardín de Niños Melida Cruz Castillo.	0.00	2,335,029.25	2,335,029.25	2,335,029.25	0.00	2,335,029.25	700,508.78	700,508.78	700,508.78	700,508.78	1,634,520.47	1,634,520.47	40%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES, DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR.
022512A01101E13B009	5825	S	33	02	2019	1	199132	199132.- Primaria Dr. Belizario Domínguez Palencia	0.00	788,621.31	788,621.31	788,621.31	0.00	788,621.31	236,586.39	236,586.39	236,586.39	236,586.39	552,034.92	552,034.92	35%	REHABILITACION
022511A01001E13B031	5825	S	33	02	2019	1	199133	199133.- Jardín De Niños Pascual Ortiz Rubio.	0.00	1,490,192.38	1,490,192.38	1,490,192.38	0.00	1,490,192.38	447,057.71	447,057.71	447,057.71	447,057.71	1,043,134.67	1,043,134.67	51%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022513A01101E13B005	5825	S	33	02	2019	1	199134	199134.- Telesecundaria No. 374 Miguel Hidalgo y Costilla.	0.00	809,825.02	809,825.02	809,825.02	0.00	809,825.02	242,947.51	242,947.51	242,947.51	242,947.51	566,877.51	566,877.51	50%	REHABILITACION
022511A01001E13B032	5825	S	33	02	2019	1	199135	199135.- Jardín de Niños Dr. Rodolfo Figueroa Esquinca.	0.00	1,648,343.88	1,648,343.88	1,648,343.88	0.00	1,648,343.88	494,503.16	494,503.16	494,503.16	494,503.16	1,153,840.72	1,153,840.72	1%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168 **Total** **745,723,656.83** **30,665,546.22** **776,389,203.05** **368,254,792.21** **408,134,410.84** **347,390,385.75** **164,180,617.14** **164,167,912.12** **164,167,912.12** **151,332,479.57** **183,222,473.63** **204,074,175.07**
Gran Total **745,723,656.83** **30,665,546.22** **776,389,203.05** **368,254,792.21** **408,134,410.84** **347,390,385.75** **164,180,617.14** **164,167,912.12** **164,167,912.12** **151,332,479.57** **183,222,473.63** **204,074,175.07**

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022512A01001E13B049	5825	S	33	02	2019	1	199136	199136.- Primaria Plutarco Elias Calles.	0.00	568,986.51	568,986.51	568,986.51	0.00	568,986.51	170,695.95	170,695.95	170,695.95	170,695.95	398,290.56	398,290.56	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B033	5825	S	33	02	2019	1	199137	199137- Jardin De Niños Comunitario Vasco De Quiroga.	0.00	954,984.70	954,984.70	954,984.70	0.00	954,984.70	286,495.41	286,495.41	286,495.41	286,495.41	668,489.29	668,489.29	2%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR.
022511A01001E13B034	5825	S	33	02	2019	1	199138	199138- Jardin De Niños Emiliano Zapata Salazar.	0.00	2,783,684.05	2,783,684.05	2,783,684.05	0.00	2,783,684.05	835,105.22	835,105.22	835,105.22	835,105.22	1,948,578.83	1,948,578.83	12%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, COCINA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B035	5825	S	33	02	2019	1	199139	199139.- Jardin de Niños Heroes De Chapultepec.	0.00	1,940,850.82	1,940,850.82	1,940,850.82	0.00	1,940,850.82	582,255.25	582,255.25	582,255.25	582,255.25	1,358,595.57	1,358,595.57	23%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B036	5825	S	33	02	2019	1	199140	199140- Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano.	0.00	750,900.32	750,900.32	750,900.32	0.00	750,900.32	225,270.10	225,270.10	225,270.10	225,270.10	525,630.22	525,630.22	15%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION A AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.
022511A01001E13B037	5825	S	33	02	2019	1	199141	199141- Jardin De Niños General Emiliano Zapata Salazar.	0.00	772,930.76	772,930.76	772,930.76	0.00	772,930.76	231,879.23	231,879.23	231,879.23	231,879.23	541,051.53	541,051.53	15%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B039	5825	S	33	02	2019	1	199142	199142.- Jardin De Niños Mariano Azuela	0.00	670,159.18	670,159.18	670,159.18	0.00	670,159.18	201,047.75	201,047.75	201,047.75	201,047.75	469,111.43	469,111.43	8%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022512A01101E13B010	5825	S	33	02	2019	1	199143	199143.- Primaria Dr. Belizario Domínguez Palencia.	0.00	798,515.75	798,515.75	798,515.75	0.00	798,515.75	239,554.73	239,554.73	239,554.73	239,554.73	558,961.02	558,961.02	45%	REHABILITACION
022512A01001E13B051	5825	S	33	02	2019	1	199144	199144.- Primaria 16 de Septiembre.	0.00	1,213,179.02	1,213,179.02	1,213,179.02	0.00	1,213,179.02	363,953.71	363,953.71	363,953.71	363,953.71	849,225.31	849,225.31	55%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B054	5825	S	33	02	2019	1	199145	199145.- Primaria Ignacio Zaragoza.	0.00	2,915,598.94	2,915,598.94	2,915,598.94	0.00	2,915,598.94	874,679.68	874,679.68	874,679.68	874,679.68	2,040,919.26	2,040,919.26	20%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR.
022512A01001E13B056	5825	S	33	02	2019	1	199146	199146.- Primaria María Suarez de Velasco.	0.00	1,449,393.56	1,449,393.56	1,449,393.56	0.00	1,449,393.56	434,818.07	434,818.07	434,818.07	434,818.07	1,014,575.49	1,014,575.49	25%	OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B019	5825	S	33	02	2019	1	199147	199147.- Telesecundaria No. 585.	0.00	1,964,207.32	1,964,207.32	1,964,207.32	0.00	1,964,207.32	589,262.20	589,262.20	589,262.20	589,262.20	1,374,945.12	1,374,945.12	6%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B057	5825	S	33	02	2019	1	199149	199149.- Primaria Lazaro Cárdenas De Río.	0.00	1,157,510.93	1,157,510.93	1,157,510.93	0.00	1,157,510.93	347,253.28	347,253.28	347,253.28	347,253.28	810,257.65	810,257.65	15%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B058	5825	S	33	02	2019	1	199150	199150.- Primaria Castillo De Chapultepec.	0.00	1,741,536.76	1,741,536.76	1,741,536.76	0.00	1,741,536.76	522,461.03	522,461.03	522,461.03	522,461.03	1,219,075.73	1,219,075.73	12%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR.
022513A01001E13B020	5825	S	33	02	2019	1	199152	199152.- Telesecundaria No. 302 Rosario Castellanos Figueroa.	0.00	3,635,081.69	3,635,081.69	3,635,081.69	0.00	3,635,081.69	1,090,524.51	1,090,524.51	1,090,524.51	1,090,524.51	2,544,557.18	2,544,557.18	4%	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B040	5825	S	33	02	2019	1	199153	199153.- Jardin De Niños Petrona Gomez Gutu.	0.00	1,723,839.80	1,723,839.80	1,723,839.80	0.00	1,723,839.80	517,151.94	517,151.94	517,151.94	517,151.94	1,206,687.86	1,206,687.86	30%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B041	5825	S	33	02	2019	1	199154	199154.- Jardin De Niños Juan De La Barrera.	0.00	1,135,442.44	1,135,442.44	1,135,442.44	0.00	1,135,442.44	340,632.73	340,632.73	340,632.73	340,632.73	794,809.71	794,809.71	10%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR.
022513A01001E13B022	5825	S	33	02	2019	1	199155	199155.- Telesecundaria No. 871 Emilio Rabasa Estebanell.	0.00	613,523.92	613,523.92	613,523.92	0.00	613,523.92	184,057.18	184,057.18	184,057.18	184,057.18	429,466.74	429,466.74	30%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B059	5825	S	33	02	2019	1	199156	199156.- Primaria Miguel Aleman Valdes.	0.00	1,979,986.66	1,979,986.66	1,979,986.66	0.00	1,979,986.66	593,996.00	593,996.00	593,996.00	593,996.00	1,385,990.66	1,385,990.66	1%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168	Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07
	Gran Total	745,723,656.83	30,665,546.22	776,389,203.05	368,254,792.21	408,134,410.84	347,390,385.75	164,180,617.14	164,167,912.12	164,167,912.12	151,332,479.57	183,222,473.63	204,074,175.07

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
022511A01001E13B042	5825	S	33	02	2019	1	199157	199157.- Jardín De Niños Jose Ruben Romero.	0.00	812,249.97	812,249.97	812,249.97	0.00	812,249.97	243,674.99	243,674.99	243,674.99	243,674.99	568,574.98	568,574.98	5%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B043	5825	S	33	02	2019	1	199158	199158.- Jardín De Niños Mariano Matamoros.	0.00	896,449.46	896,449.46	896,449.46	0.00	896,449.46	268,934.84	268,934.84	268,934.84	268,934.84	627,514.62	627,514.62	18%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B044	5825	S	33	02	2019	1	199159	199159.- Jardín De Niños Joaquin Cruz Calvo.	0.00	728,604.05	728,604.05	728,604.05	0.00	728,604.05	218,581.22	218,581.22	218,581.22	218,581.22	510,022.83	510,022.83	18%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B060	5825	S	33	02	2019	1	199160	199160.- Primaria Hermenegildo Galeana.	0.00	2,447,099.84	2,447,099.84	2,447,099.84	0.00	2,447,099.84	734,129.95	734,129.95	734,129.95	734,129.95	1,712,969.89	1,712,969.89	20%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B045	5825	S	33	02	2019	1	199161	199161.- Jardín De Niños Francisco Hernandez De Cordova.	0.00	2,056,221.58	2,056,221.58	2,056,221.58	0.00	2,056,221.58	616,866.47	616,866.47	616,866.47	616,866.47	1,439,355.11	1,439,355.11	26%	DEMOLICIÓN, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B046	5825	S	33	02	2019	1	199162	199162.- Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla.	0.00	872,637.99	872,637.99	872,637.99	0.00	872,637.99	261,791.40	261,791.40	261,791.40	261,791.40	610,846.59	610,846.59	2%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DEL EDIFICIO "C", Y OBRA EXTERIOR.
022511A01001E13B047	5825	S	33	02	2019	1	199163	199163.- Jardín De Niños 12 De Octubre.	0.00	3,472,666.02	3,472,666.02	3,472,666.02	0.00	3,472,666.02	1,041,799.80	1,041,799.80	1,041,799.80	1,041,799.80	2,430,866.22	2,430,866.22	16%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION, DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR.
022512A01101E13B011	5825	S	33	02	2019	1	199164	199164.- Primaria Cinco de Mayo.	0.00	2,120,513.08	2,120,513.08	2,120,513.08	0.00	2,120,513.08	636,153.92	636,153.92	636,153.92	636,153.92	1,484,359.16	1,484,359.16	1%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B050	5825	S	33	02	2019	1	199165	199165.- Primaria Dr. Romeo Rincon Castillejos.	0.00	1,504,150.83	1,504,150.83	1,504,150.83	0.00	1,504,150.83	451,245.25	451,245.25	451,245.25	451,245.25	1,052,905.58	1,052,905.58	47%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B048	5825	S	33	02	2019	1	199167	199167.- Jardín De Niños Justo Sierra Mendez.	0.00	2,215,336.49	2,215,336.49	2,215,336.49	0.00	2,215,336.49	664,600.95	664,600.95	664,600.95	664,600.95	1,550,735.54	1,550,735.54	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, PORTICO, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022512A01001E13B052	5825	S	33	02	2019	1	199168	199168.- Primaria Vicente Guerrero.	0.00	1,838,932.84	1,838,932.84	1,838,932.84	0.00	1,838,932.84	551,679.85	551,679.85	551,679.85	551,679.85	1,287,252.99	1,287,252.99	29%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR.
022512A01001E13B053	5825	S	33	02	2019	1	199169	199169.- Primaria Adolfo Lopez Mateos.	0.00	3,506,004.93	3,506,004.93	3,506,004.93	0.00	3,506,004.93	1,051,801.48	1,051,801.48	1,051,801.48	1,051,801.48	2,454,203.45	2,454,203.45	15%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022511A01001E13B049	5825	S	33	02	2019	1	199170	199170.- Jardín De Niños Santiago Xicotencatl.	0.00	995,783.42	995,783.42	995,783.42	0.00	995,783.42	298,735.03	298,735.03	298,735.03	298,735.03	697,048.39	697,048.39	25%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES, REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR
022513A01001E13B021	5825	S	33	02	2019	1	199171	199171.- Telesecundaria No. 275 Juan Sabines Gutiérrez.	0.00	3,458,070.37	3,458,070.37	3,458,070.37	0.00	3,458,070.37	1,037,421.11	1,037,421.11	1,037,421.11	1,037,421.11	2,420,649.26	2,420,649.26	5%	REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR.
022512A01001E13B055	5825	S	33	02	2019	1	199172	199172.- Primaria Juan N. Alvarez.	0.00	1,265,399.42	1,265,399.42	1,265,399.42	0.00	1,265,399.42	379,619.83	379,619.83	379,619.83	379,619.83	885,779.59	885,779.59	25%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
022522A01001E13B012	5825	F	33	3b	2019	1	199173	199173.- Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz.	0.00	2,750,236.39	2,750,236.39	2,750,236.39	0.00	2,750,236.39	825,070.92	825,070.92	825,070.92	825,070.92	1,925,165.47	1,925,165.47	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR
012561A01001I12A001	5817	S	28	01	2019	1	Institucional	Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.	4,239,239.54	120,116.41	4,359,355.95	4,359,355.95	0.00	2,892,584.46	2,485,082.05	2,484,330.91	2,484,330.91	2,483,352.01	408,253.55	1,874,273.90	0%	PROYECTO INSTITUCIONAL
022561A01001I12A001	5817	S	28	01	2019	1	Institucional	Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos	5,557,514.65	163,186.73	5,720,701.38	5,720,701.38	0.00	3,796,052.34	3,260,980.74	3,259,830.56	3,259,830.56	3,259,250.70	536,221.78	2,459,720.64	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
032561A01001E13B001	5811	H	28	01	2019	6	Institucional	Proyecto de Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa.	0.00	7,656,000.00	7,656,000.00	7,656,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	7,656,000.00	0%	PROYECTO INSTITUCIONAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

168 **Total** **745,723,656.83** **30,665,546.22** **776,389,203.05** **368,254,792.21** **408,134,410.84** **347,390,385.75** **164,180,617.14** **164,167,912.12** **164,167,912.12** **151,332,479.57** **183,222,473.63** **204,074,175.07**
Gran Total **745,723,656.83** **30,665,546.22** **776,389,203.05** **368,254,792.21** **408,134,410.84** **347,390,385.75** **164,180,617.14** **164,167,912.12** **164,167,912.12** **151,332,479.57** **183,222,473.63** **204,074,175.07**

CLAVE PRESUPUESTAL	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. OBRA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	Avance Físico	Acciones
042561A01001112A001	5817	S	28	01	2019	1	Institucional	Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos.	2,677,118.05	68,482.29	2,745,600.34	2,745,600.34	0.00	1,813,081.60	1,547,430.68	1,546,280.50	1,546,280.50	1,545,700.64	266,801.10	1,198,169.66	0%	PROYECTO INSTITUCIONAL
052561A01001M05A001	5817	S	28	01	2019	1	Institucional	Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.	3,457,881.62	98,842.54	3,556,724.16	3,556,724.16	0.00	2,354,339.70	2,024,958.61	2,024,247.23	2,024,247.23	2,024,175.49	330,092.47	1,531,765.55	0%	PROYECTO INSTITUCIONAL
062561A01001S01A001	5817	S	28	01	2019	1	Institucional	Administrar los Recursos Humanos y Materiales.	13,606,639.01	4,940,405.50	18,547,044.51	18,500,672.12	46,372.39	14,030,602.44	12,662,728.49	12,656,463.03	12,656,463.03	8,356,801.56	1,374,139.41	5,837,943.63	0%	PROYECTO INSTITUCIONAL
072561A01001A05A001	5817	S	28	01	2019	1	Institucional	Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.	1,101,747.66	19,530.39	1,121,278.05	1,121,278.05	0.00	747,973.16	644,893.97	644,118.25	644,118.25	643,538.39	103,854.91	476,384.08	0%	PROYECTO INSTITUCIONAL
082561A01001A19A001	5817	S	28	01	2019	1	Institucional	Representación y Asesoría Jurídica.	1,462,677.75	31,383.97	1,494,061.72	1,494,061.72	0.00	993,544.39	852,933.54	852,182.76	852,182.76	851,602.90	141,361.63	641,128.18	0%	PROYECTO INSTITUCIONAL
022511A01001E13B001	5825	S	33	2a	2019	3	Previsión	FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007.	300,165,228.00	0.00	300,165,228.00	0.00	300,165,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022512A01001E13B001	5825	S	33	02	2019	3	Previsión	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana)	55,000,000.00	-54,293,863.73	706,136.27	0.00	706,136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022512A01001E13B002	5825	S	33	02	2019	3	Previsión	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa).	55,000,000.00	-54,681,053.06	318,946.94	0.00	318,946.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022512A01001E13B003	5825	S	33	02	2019	3	Previsión	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal).	51,000,000.00	-49,152,660.97	1,847,339.03	0.00	1,847,339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022512A01001E13B004	5825	S	33	02	2019	3	Previsión	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte).	51,000,000.00	-38,701,847.92	12,298,152.08	0.00	12,298,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022512A01001E13B005	5825	S	33	02	2019	3	Previsión	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tset'al).	54,716,650.68	-54,716,650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022522A01001E13B001	5825	S	33	03	2019	3	Previsión	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008.	25,990,946.32	-25,391,607.89	599,338.43	0.00	599,338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022522A01001E13B002	5825	S	33	3a	2019	3	Previsión	FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008.	21,873,338.00	0.00	21,873,338.00	0.00	21,873,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022532A01001E13B001	5825	S	33	04	2019	3	Previsión	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008.	40,588,104.00	-23,363,844.30	17,224,259.70	0.00	17,224,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
022532A01001E13B002	5825	S	33	4a	2019	3	Previsión	FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008.	53,055,300.00	0.00	53,055,300.00	0.00	53,055,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CONSTITUYE UNA PREVISIÓN
032561A01001112A001	5817	S	28	01	2019	1	Supervisión	Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Normas.	5,231,271.55	155,298.32	5,386,569.87	5,386,569.87	0.00	3,568,379.04	3,053,164.87	3,052,014.69	3,052,014.69	3,051,434.83	516,364.35	2,333,405.00	0%	CONSTITUYE UNA SUPERVISIÓN