

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
<b>EDUCACIÓN</b>															
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>															
							<b>566 881 878.68</b>	<b>566 881 878.68</b>	<b>38 004 843.23</b>						
B001		<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA RAMO 33-1007 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	300 165 228.00	300 165 228.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B002		JARDÍN DE NIÑOS HEROES Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y rehabilitación	Espacios educativo	3.00	3.00	1.20	40.00	0.00	1 729 636.41	841 840.78	Ocosingo	Nuevo Monte	25	26	51
B003		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 1 aula cocina y sanitarios rurales	Espacios educativo	2.00	2.00	1.61	80.40	0.00	1 313 581.98	656 790.99	Ocozacoautla de	América Libre	21	23	44
B004		JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales	Espacios educativo	3.00	3.00	1.53	51.00	0.00	1 124 414.12	562 207.06	Palenque	Adolfo López	12	10	22
B005		JARDÍN DE NIÑOS ANDRES SERRA ROJAS Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	1.36	45.36	0.00	1 370 629.37	685 314.68	San Cristóbal de las	San Cristóbal de las Casas	46	33	79
B006		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 1 aula cocina y sanitarios rurales	Espacios educativo	2.00	2.00	0.53	26.45	0.00	1 662 711.61	831 355.80	Casas Teopisca	Belón Nuevo San Gerón	34	27	61
B007		JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	0.70	23.48	0.00	1 006 145.79	503 072.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	39	47	86
B008		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación	Espacios educativo	4.00	4.00	1.28	32.00	0.00	1 878 066.07	017 204.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	141	144	285
B009		JARDÍN DE NIÑOS TEPOXINA PINTADO Construcción de 5 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores)	Espacios educativo	8.00	8.00	5.69	71.15	0.00	3 513 837.59	1 756 918.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	118	118	236
B010		JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 414 795.26	707 397.63	Ocozacoautla de	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
B011		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral y rehabilitación de edificio "a y d")	Espacios educativo	4.00	4.00	0.80	20.00	0.00	2 002 315.30	600 694.59	Allamirano	Allamirano	13	19	32
B012		JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda mixta)	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	725 107.86	560 291.51	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	11	13	24
B013		JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL Construcción de un aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y barda perimetral mixta)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.80	40.00	0.00	1 220 785.48	366 235.64	Suchiate	Jesús	18	22	40
B014		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 5 aulas didácticas, demolición de edificio "a y d" y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de acceso principal)	Espacios educativo	7.00	7.00	5.22	74.50	0.00	2 097 427.87	629 228.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	109	110	219
B015		JARDÍN DE NIÑOS PREESCOLAR INDIGENA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a, y c, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de enmallado perimetral y acceso principal)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.17	8.33	0.00	1 054 600.96	316 380.29	Palenque	Agua Blanca	47	67	134
B016		JARDÍN DE NIÑOS FLORENTINA GRAJALES COUTINO Construcción de 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples, demolición edificio f, rehabilitación edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Espacios educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 538 055.92	461 416.78	Villaflores	Calzada Larga	37	32	69
B017		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a y c, demolición de edificio b, y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de asta bandera)	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 346 158.64	703 847.59	Ocosingo	Damasco	0	0	0
B018		JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA Construcción de 2 aulas didácticas, aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 625 686.81	467 706.04	Chiapa De Corzo	Salvador Urbina	0	0	0
B020		JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.60	15.00	0.00	1 371 512.47	411 453.74	El Porvenir	Las Pilas	8	13	21
B021		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 1 aula didáctica, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.12	6.04	0.00	645 100.00	193 532.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	61	88	149
B022		JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA Construcción de 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores)	Espacios educativo	2.00	2.00	0.80	40.00	0.00	855 292.45	256 587.74	Pijijiapan	Progreso	21	28	49
B023		JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 382 259.17	414 677.75	Jitotol	Rubén Jaramillo	25	20	45
B024		JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS Rehabilitación de edificio a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, plaza cívica, enmallado perimetral y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 163 459.36	349 037.81	Jitotol	Carmen Zacatal	40	42	82
B025		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación del edificio "a", construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 618 254.24	0.00	Berriozábal	Vestidermoso	0	0	0
B026		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA Construcción de 1 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	923 838.91	277 151.67	Copainalá	Tierra Blanca	0	0	0
B027		JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO						0.00	1 121 709.86	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B028		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior <b>JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b>	Espacios educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	896 712.71	0.00	Francisco León	San Miguel la Sardina	0	0	0
B001		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior <b>JARDÍN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ ZAMBRANO DE AGUILAR</b>	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 481 316.74	444 395.02	Frontera Comalapa	Frontera	64	98	162
B001		Rehabilitación edificios a, b, y c, obra exterior (red eléctrica) <b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA)</b>	Rehabilitación	1.00	1.00	0.20	20.28	55 000 000.00	15 878 316.65	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		Constituye una previsión <b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ISTMO-COSTA)</b>	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	29 768 825.83	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003		Constituye una previsión <b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN MESETA COMITECA)</b>	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	31 266 406.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B004		Constituye una previsión <b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN NORTE)</b>	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	36 632 654.15	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B005		Constituye una previsión <b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL)</b>	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	54 716 650.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B006		Constituye una previsión <b>PRIMARIA BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b>	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 291 254.70	1 001 369.86	Comitán de	Laquna Seca	8	13	21
B007		Construcción de 1 aula cocina y obra exterior <b>PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES</b>	Espacios educativo	2.00	2.00	0.98	48.87	0.00	1 522 356.97	761 178.48	Comitán de	San Antonio Z	6	8	14
B008		Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior <b>PRIMARIA ACAMAPICHTLI</b>	Espacios educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 547 132.15	773 586.07	Ocozocoautla de	Las Flores	17	25	42
B009		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior <b>PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO</b>	Espacios educativo	3.00	3.00	0.86	28.69	0.00	1 070 629.22	779 080.84	Palenque	Hermenegildo	75	61	136
B010		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior <b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b>	Espacios educativo	2.00	2.00	1.72	86.00	0.00	1 662 652.62	994 116.00	Sallo de Agua	América Libre	27	27	54
B011		Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales <b>PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE</b>	Espacios educativo	4.00	4.00	1.60	40.00	0.00	1 607 862.81	965 638.11	Teopisca	Los Llanillos	40	34	74
B012		Construcción 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior <b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b>	Espacios educativo	3.00	3.00	0.97	32.36	0.00	1 199 016.19	597 043.11	Ocosingo	Lucumilja	23	27	50
B013		Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales <b>PRIMARIA JACINTO CANEK</b>	Espacios educativo	3.00	3.00	1.20	40.00	0.00	1 226 999.63	605 487.36	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	22	22	44
B015		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior <b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b>	Espacios educativo	4.00	4.00	2.13	53.30	0.00	1 785 959.29	535 787.79	Las Margaritas	Francisco Villa	63	61	124
B016		Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) <b>PRIMARIA ERACLIO ZEPEDA RAMOS</b>	Espacios educativo	4.00	4.00	0.80	20.00	0.00	679 759.93	203 927.98	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	61	72	133
B017		Obra exterior (demolición y construcción de cancha de usos múltiples) <b>PRIMARIA LIC GABRIEL RAMOS MILLAN</b>	Obra	1.00	1.00	0.38	37.90	0.00	2 019 374.60	605 812.38	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B019		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barda perimetral, andadores y escalones) <b>PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA</b>	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	815 103.66	244 531.10	Amatenango Del Valle	San Miguel El Alto	17	15	32
B021		Construcción de sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral) <b>PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES</b>	Espacios educativo	7.00	7.00	0.26	3.67	0.00	1 140 807.92	342 242.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B022		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, barandal y muro de contención de mampostería) <b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b>	Espacios educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 304 793.22	691 437.97	Frontera Comalapa	Sabinalito	127	130	257
B023		Demolición edificio b, construcción de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior y andadores) <b>PRIMARIA NICOLAS BRAVO</b>	Espacios educativo	10.00	10.00	1.84	18.43	0.00	1 618 392.46	486 517.74	Chamula	Kotlic	0	0	0
B024		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención de mampostería) <b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b>	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 828 541.72	548 582.52	Emiliano Zapata	Nuevo	0	0	0
B025		Rehabilitación del edificio "a", construcción de sanitarios rurales, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) <b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b>	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 451 138.46	0.00	Ocozocoautla de	Ignacio Zaragoza	0	0	0
B026		Rehabilitación de edificios "a", "d", y "e", construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores) <b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS</b>	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 372 946.25	0.00	Rayón	Guadalupe	0	0	0
B027		Rehabilitación de edificio "a", construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rural y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y escalones) <b>PRIMARIA ANTONIO CASO</b>	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4 513 709.71	1 354 112.01	Chicapa De Corzo	Nueva Palestina	0	0	0
B029		Rehabilitación del edificio b, construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores) <b>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b>	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 151 348.20	645 404.46	Beriozabal	Beriozabal	0	0	0
		Demolición de edificio n y q, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00							

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B029		PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacios educativo	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	5 291 332,34	1 587 399,70	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B030		PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 368 767,91	0,00	Sillepec	El Madronal	0	0	0
B031		PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 809 776,24	0,00	Larráinzar	Tenlic	0	0	0
B032		PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de dirección, cocina y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 578 365,78	0,00	Venustiano	Ricardo Flores	0	0	0
B033		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacios educativo	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3 236 594,75	0,00	Ocosingo	La Reforma	0	0	0
B034		PRIMARIA ILHUICAMINA Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacios educativo	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4 645 686,13	0,00	Motozintla	Motozintla de	0	0	0
B035		PRIMARIA ANGEL POLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacios educativo	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	977 185,88	0,00	Sillepec	Sillepec	0	0	0
B036		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aula didáctica, cocina, demolición y obra exterior	Espacios educativo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2 842 383,96	0,00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
B037		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 270 553,05	0,00	Jiquipilas	Vicente Guerrero	0	0	0
B038		PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacios educativo	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	730 380,18	0,00	Jilotel	El Paraíso	0	0	0
B039		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior	Obra	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	919 763,93	0,00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
B040		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,74	0,00	Aklama	Yelón	0	0	0
B041		PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Terminación de construcción de 7 aulas en dos módulos 3 y 4, consistente en aplanados, pisos, pintura, impermeabilización, banquetas, coja perimetral, andadores, terminación de rehabilitación de la impermeabilización y p	Obra	1,00	1,00	0,70	70,00	0,00	4 258 731,56	0,00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609
B042		PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c,d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (resanado fisuras), cancelería, instalación eléctrica, sistema, servicios sanitarios, impermeabilización y pl	Rehabilitación	1,00	1,00	0,80	80,00	0,00	2 030 000,00	0,00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616
B001	4	PRIMARIA LEYES DE REFORMA Rehabilitación	Rehabilitación	1,00	1,00	0,51	50,84	0,00	635 825,15	417 912,57	Tónala	San Francisco el Ocalá	32	28	60
B003		PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1,00	1,00	0,43	43,48	0,00	2 391 498,61	717 449,58	Zinacantán	Pasté	337	343	680
B005		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Rehabilitación edificio b y Rehabilitación de domo	Rehabilitación	2,00	2,00	0,02	1,00	0,00	526 286,75	157 886,03	Tapachula	Tapachula De Córdoba Y Peña Bermeja	173	171	344
B006		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	623 859,62	0,00	Amatenango de la Frontera	Peña Bermeja	0	0	0
B001		TELESECUNDARIA NO 1487 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral)	Espacios educativo	5,00	5,00	2,27	45,46	0,00	3 394 491,86	1 018 347,56	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	31	25	56
B002		SECUNDARIA TÉCNICA NO 55 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacios educativo	2,00	2,00	0,42	21,13	0,00	1 599 618,77	479 885,63	Villaflores	Jesús María Garza	233	230	463
B003		TELESECUNDARIA NO 1094 BENITO JUÁREZ Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c	Espacios educativo	2,00	2,00	1,40	70,00	0,00	1 753 616,03	934 140,23	Mazatán	Santa Clara	23	23	46
B004		TELESECUNDARIA NO 301 Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso)	Espacios educativo	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1 602 887,05	480 866,12	Tonalá	La Polka	0	0	0
B005		TELESECUNDARIA NO 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores)	Espacios educativo	1,00	1,00	0,13	13,00	0,00	1 507 049,31	452 114,79	Ocozacoauilla De	El Gavilán	65	64	129
B006		TELESECUNDARIA NO 1335 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores)	Espacios educativo	1,00	1,00	0,45	45,00	0,00	977 046,66	293 114,00	Motozintla	Libertad Calera	38	27	65
B007		TELESECUNDARIA NO 1058 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio c	Espacios educativo	1,00	1,00	0,25	25,00	0,00	2 901 201,93	894 360,58	Tuxtla Chico	1A. Sección De Medio Monte	41	34	75
B008		SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención)	Espacios educativo	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4 282 384,08	1 284 715,22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B009		TELESECUNDARIA NO 1426 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacios educativo	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2 134 957,15	640 487,15	Mezcalapa	Alianza	0	0	0
B010		TELESECUNDARIA NO 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, muro cívico, andadores, banquetas y enmallado perimetral)	Espacios educativo	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3 081 133,95	924 340,19	Majaltepeh	Las Palmas	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B011		TELESECUNDARIA NO 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 753 658.28	526 097.48	Ixtapa	Carlos A. Vidal	0	0	0
B012		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26 Rehabilitación, obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 852 077.18	0.00	Jiquipilas	Tillepec	0	0	0
B013		TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 262 556.58	0.00	Escuintla	Unión Jamaica	0	0	0
B014		TELESECUNDARIA NO 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 037 452.61	0.00	Chamula	Yalchilom	0	0	0
B015		TELESECUNDARIA 1264 AMADO NERVO Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 711 177.96	0.00	Jitotol	Matasano	0	0	0
B001		TELESECUNDARIA NO 270 BATALLA DE PUEBLA Rehabilitación edificio c,d y e obra exterior (sustitución de barda)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.60	60.00	0.00	2 102 296.79	1 125 168.42	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	92	112	204
B002		TELESECUNDARIA 425 ESCUADRON 201 Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 417 629.34	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	103	105	208

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>EDUCACIÓN</b>																		
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>											47 864 284.32	47 864 284.32	0.00					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																		
B001		<b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008.</b>						25 990 946.32	5 937 274.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B002		Constituye una previsión <b>FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008.</b>	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 873 338.00	21 873 338.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B003		Constituye una previsión <b>COBACH NO. 61 CHANAL.</b>	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 928 464.31	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0			
B004		Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores).	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 937 365.10	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0			
B005		<b>EMSAD NO. 94 POJCOL CHIQUINIVAL.</b>	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 000 461.03	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0			
B006		Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores).	Espacios educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 235 375.60	0.00	Motecrislo de	Laguna del Cofre	0	0	0			
B007		<b>EMSAD NO. 202 LAGUNA DEL COFRE.</b>	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 103 448.39	0.00	Cacahoatlán	Agustín de Iturbide	0	0	0			
B008		Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores).	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 709 043.54	0.00	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	0	0	0			
B009		<b>COBACH NO. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE.</b>	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 709 043.54	0.00	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	0	0	0			
B010		02 Aulas Didácticas Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andado es Y Muro De Contención De Mampostería).	Espacios educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 385 383.40	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0			
B011		<b>CECYT HUIXTAN</b> 01 laboratorio de alimentos y obra exterior	Espacios educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 219 334.11	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0			
B011		<b>CECYT BOCHIL</b> Construcción de 01 Aula Ddidáctica, servicios Sanitarios y Obra Exterior.	Espacios educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 534 796.09	0.00	Venusliano	Ricardo Flores	0	0	0			
B011		<b>CECYT RICARDO FLORES MAGON</b> Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior.	Espacios educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 534 796.09	0.00	Venusliano	Ricardo Flores	0	0	0			



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
<b>EDUCACIÓN</b>																			
<b>OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>											<b>37 334 089.83</b>	<b>41 982 470.44</b>	<b>14 056 223.47</b>						
A001		<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b> CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																	
A001		Elaboración de presupuestos LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	Contrato	300.00	300.00	94.00	31.33	4 239 239.54	4 238 741.44	1 584 962.13	Cobertura estatal	Cobertura estatal	10	12	22				
A001		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	135.00	30.61	5 557 514.65	5 557 016.55	2 071 962.10	Cobertura estatal	Cobertura estatal	10	20	30				
A001		<b>SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS</b> Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	285.00	8.79	5 231 271.55	5 230 773.45	1 956 628.59	Cobertura estatal	Cobertura estatal	8	23	31				
A001		<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS</b> Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.50	50.00	2 677 118.05	2 676 619.95	997 232.50	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	8	11				
A001	4	<b>INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.</b> Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1 500.00	1 500.00	94.00	6.27	3 457 881.62	3 457 881.62	1 297 535.07	Cobertura estatal	Cobertura estatal	6	11	17				
A001		<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.</b> Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	2.00	50.00	13 606 639.01	18 258 008.22	5 185 099.82	Cobertura estatal	Cobertura estatal	11	17	28				
A001		<b>IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.</b> Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	800.00	800.00	321.00	40.13	1 101 747.66	1 101 249.56	416 358.87	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2	3	5				
A001		<b>REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.</b> Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	380.00	50.33	1 462 677.75	1 462 179.65	546 446.39	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2	5	7				