

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| PP                | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO                                   | MUNICIPIO / COBERTURA      | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                       |                       |                       | AVANCE %                 |
|-------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                   |  |                            | APROBADO               | MODIFICADO            | DEVENGADO             | PAGADO                | DEVENGADO/<br>MODIFICADO |
| <b>GRAN TOTAL</b> |  |                            | <b>0.00</b>            | <b>731,809,279.83</b> | <b>489,717,056.88</b> | <b>398,354,227.97</b> | <b>66.92</b>             |
| 010               | Programa de Infraestructura Física Educativa                                     |                            | 0.00                   | 680,969,233.54        | 447,773,213.94        | 364,865,451.96        | 65.76                    |
|                   | Jardín de Niños 12 De Octubre. Mantenimiento y Rehabilitación.                   | Socoltenango               | 0.00                   | 272,546.06            | 272,546.06            | 0.00                  | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños 12 De Octubre. Obras de Construcción.                            | Socoltenango               | 0.00                   | 3,200,119.96          | 3,200,119.96          | 2,090,584.09          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Adolfo López Mateos.   | Huixtán                    | 0.00                   | 1,432,614.50          | 1,432,614.50          | 1,432,614.50          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Adolfo López Mateos.   | El Bosque                  | 0.00                   | 748,160.70            | 748,160.69            | 374,080.35            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Andrés Serra Rojas.  | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 1,370,629.37          | 1,370,629.36          | 1,338,126.04          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Antonio Martínez Castro.   | Tonalá                     | 0.00                   | 920,644.36            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Comunitario Vasco De Quiroga.                                    | Las Margaritas             | 0.00                   | 954,984.70            | 954,984.69            | 954,984.69            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Cristóbal Colon.   | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 1,517,030.66          | 1,002,300.83          | 1,002,300.83          | 66.07                    |
|                   | Jardín de Niños Dr. Rodolfo Figueroa Esquinca.                                   | Jiquipilas                 | 0.00                   | 1,648,343.88          | 1648343.9             | 494503.2              | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar.   | Mazapa de Madero           | 0.00                   | 2,783,684.05          | 2,783,684.05          | 1,684,332.39          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar.   | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 1,542,513.43          | 771,256.71            | 771,256.71            | 50.00                    |
|                   | Jardín de Niños Enoch Cansino Casahonda.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 1,072,107.84          | 453,509.06            | 453,509.06            | 42.30                    |
|                   | Jardín de Niños Enoch Cansino Casahonda.   | Tonalá                     | 0.00                   | 607,370.25            | 535,040.28            | 535,040.28            | 88.09                    |
|                   | Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto. Mantenimiento y Rehabilitación.       | Jiquipilas                 | 0.00                   | 34,000.32             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto. Obras de Construcción.                | Jiquipilas                 | 0.00                   | 1,814,299.14          | 924,149.73            | 924,149.73            | 50.94                    |
|                   | Jardín de Niños Federico Froebel. Mantenimiento y Rehabilitación.                | Comitán de Domínguez       | 0.00                   | 852,699.44            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Federico Froebel. Obras de Construcción.                         | Comitán de Domínguez       | 0.00                   | 1,146,444.63          | 999,572.03            | 999,572.03            | 87.19                    |
|                   | Jardín de Niños Federico Franco Gamboa.  | Copainalá                  | 0.00                   | 923,838.91            | 923,838.91            | 923,838.91            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Felipe Berriozábal.  | Berriozábal                | 0.00                   | 2,201,162.51          | 1,100,581.25          | 1,100,581.25          | 50.00                    |
|                   | Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto.  | Huitiupán                  | 0.00                   | 3,105,759.90          | 1,552,879.95          | 1,552,879.95          | 50.00                    |
|                   | Jardín de Niños Fernando Montes de Oca.  | Pichucalco                 | 0.00                   | 2,239,666.11          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Florentina Grajales Coutino.                                     | Villaflores                | 0.00                   | 1,538,055.92          | 1,538,055.92          | 1,235,474.10          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Francisco Hernández De Córdova.                                  | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 2,056,221.58          | 2,056,221.58          | 1,833,992.31          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Frida Kalho Calderón.  | Tenejapa                   | 0.00                   | 1,217,002.82          | 1,217,002.82          | 608,501.41            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños General Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación. | Motuzintla                 | 0.00                   | 225,894.17            | 225,894.17            | 142,683.62            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños General Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.          | Motuzintla                 | 0.00                   | 547,036.59            | 547,036.59            | 547,036.59            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños General José Joaquín Herrera. Mantenimiento y Rehabilitación.    | Huixtla                    | 0.00                   | 844,926.32            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños General José Joaquín Herrera. Obras de Construcción.             | Huixtla                    | 0.00                   | 2,068,362.12          | 1,456,644.22          | 1,456,644.22          | 70.43                    |
|                   | Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero.  | Ocozacoautla de Espinosa   | 0.00                   | 1,414,795.26          | 1,414,795.26          | 1,414,795.26          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Guadalupe Victoria.  | Tenejapa                   | 0.00                   | 2,179,426.56          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Héroe De Chapultepec.  | Mazatán                    | 0.00                   | 1,940,850.82          | 1,940,850.82          | 1,411,486.55          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Héroe De Chapultepec.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 1,845,098.27          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Jaime Sábines Gutiérrez.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 645,109.80            | 645,109.80            | 645,109.80            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Joaquín Cruz Calvo. Mantenimiento y Rehabilitación.              | Motuzintla                 | 0.00                   | 159,081.83            | 159,081.8             | 0.00                  | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Joaquín Cruz Calvo. Obras de Construcción.                       | Motuzintla                 | 0.00                   | 569,522.22            | 569,522.22            | 412,572.82            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños José de los Reyes Martínez.                                      | Tuxtla Chico               | 0.00                   | 725,107.86            | 725,107.86            | 725,107.86            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños José María Bocanegra. Mantenimiento y Rehabilitación.            | Tuxtla Chico               | 0.00                   | 411,431.98            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños José María Bocanegra. Obras de Construcción.                     | Tuxtla Chico               | 0.00                   | 2,840,340.50          | 1,623,389.27          | 1,623,389.27          | 57.15                    |
|                   | Jardín de Niños José Martí.  | Suchiate                   | 0.00                   | 2,228,349.33          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños José Rubén Romero. Mantenimiento y Rehabilitación.               | Motuzintla                 | 0.00                   | 176,828.20            | 176,828.20            | 176,828.20            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños José Rubén Romero. Obras de Construcción.                        | Motuzintla                 | 0.00                   | 635,421.77            | 635,421.77            | 635,421.77            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.                                       | Ocosingo                   | 0.00                   | 2,346,158.64          | 2,346,158.6           | 1,884,402.7           | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.                                       | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 550,973.77            | 550,973.76            | 275,486.88            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.                                       | Ocozacoautla de Espinosa   | 0.00                   | 1,313,581.98          | 1,313,581.98          | 1,313,581.98          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.       | Francisco León             | 0.00                   | 376,550.02            | 376,550.02            | 376,550.02            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.                                       | Francisco León             | 0.00                   | 520,162.69            | 520,162.69            | 520,162.69            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Juan de la Barrera.  | Palenque                   | 0.00                   | 1,124,414.12          | 1,124,414.12          | 1,106,437.74          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Juan De La Barrera. Mantenimiento y Rehabilitación.              | El Porvenir                | 0.00                   | 281,032.79            | 281,032.79            | 0.00                  | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Juan De La Barrera. Obras de Construcción.                       | El Porvenir                | 0.00                   | 854,409.65            | 854,409.65            | 700,109.02            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Juan Rulfo Vizcaino.   | Aldama                     | 0.00                   | 785,540.84            | 785,540.84            | 785,540.84            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Justo Sierra Méndez.   | Tziminol                   | 0.00                   | 2,215,336.49          | 2,215,336.49          | 1,869,568.90          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Justo Sierra Méndez.   | Teopisca                   | 0.00                   | 1,662,711.61          | 1,662,711.61          | 1,584,189.59          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Justo Sierra Méndez.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 2,097,427.87          | 2,097,427.87          | 1,602,488.20          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Juvenino Rosas.  | Tapachula                  | 0.00                   | 1,764,493.37          | 1,177,700.86          | 1,177,700.86          | 66.74                    |
|                   | Jardín de Niños Lázaro Cárdenas.   | Jitotol                    | 0.00                   | 1,163,459.36          | 1,163,459.36          | 1,163,459.36          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños María Elena Zozaya.  | Mezcalapa                  | 0.00                   | 739,797.18            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Mariano Azuela. Mantenimiento y Rehabilitación.                  | Motuzintla                 | 0.00                   | 112,814.28            | 112,814.3             | 112,814.3             | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Mariano Azuela. Obras de Construcción.                           | Motuzintla                 | 0.00                   | 557,344.90            | 557,344.90            | 557,344.90            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Mariano Matamoros.   | Motuzintla                 | 0.00                   | 896,449.46            | 896,449.46            | 575,705.20            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Melchor Ocampo.  | Copainalá                  | 0.00                   | 1,121,709.86          | 1,121,709.86          | 1,026,821.41          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Melchor Ocampo. Mantenimiento y Rehabilitación.                  | Frontera Comalapa          | 0.00                   | 463,942.81            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Melchor Ocampo. Obras de Construcción.                           | Frontera Comalapa          | 0.00                   | 2,077,316.74          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
|                   | Jardín de Niños Melida Cruz Castillo.  | Arriaga                    | 0.00                   | 2,335,029.25          | 2,335,029.25          | 2,046,231.09          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.       | Siltepec                   | 0.00                   | 278,941.71            | 278,941.71            | 0.00                  | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.       | Berriozábal                | 0.00                   | 210,947.01            | 210,947.0             | 186,192.2             | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla. Obras de Construcción.                | Siltepec                   | 0.00                   | 593,696.28            | 593,696.28            | 261,791.40            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla. Obras de Construcción.                | Berriozábal                | 0.00                   | 1,407,307.20          | 1,407,307.20          | 1,407,307.20          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Motuzintla.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 1,285,786.28          | 642,893.1             | 642,893.1             | 50.00                    |
|                   | Jardín de Niños Nicolás Bravo.   | El Porvenir                | 0.00                   | 1,371,512.47          | 1,371,512.47          | 821,888.00            | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Niño Artillero.  | Jitotol                    | 0.00                   | 1,382,259.17          | 1,382,259.17          | 1,341,043.05          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Héroe.   | Ocosingo                   | 0.00                   | 1,683,681.56          | 1,683,681.56          | 1,683,681.56          | 100.00                   |
|                   | Jardín de Niños Octavio Paz Lozano.  | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 1,523,200.36          | 761,600.18            | 0.00                  | 50.00                    |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO  | MUNICIPIO / COBERTURA      | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                       |                       |                       | AVANCE %<br>DEVENGADO/<br>MODIFICADO |
|----|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |   |                            | APROBADO               | MODIFICADO            | DEVENGADO             | PAGADO                |                                      |
|    | <b>GRAN TOTAL</b>   |                            | <b>0.00</b>            | <b>731,809,279.83</b> | <b>489,717,056.88</b> | <b>398,354,227.97</b> | <b>66.92</b>                         |
|    | Jardín de Niños Pascual Ortiz Rubio   | El Porvenir                | 0.00                   | 1,490,192.38          | 1,490,192.37          | 1,490,192.37          | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Petrona Gómez Gutu. Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales.                       | Chiapa de Corzo            | 0.00                   | 1,723,839.80          | 1,723,839.80          | 1,723,839.80          | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Preescolar Indígena   | Palenque                   | 0.00                   | 1,054,600.96          | 1,054,600.96          | 1,054,600.96          | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Revolución Mexicana. Mantenimiento y Rehabilitación   | Tonalá                     | 0.00                   | 702,270.98            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Jardín de Niños Revolución Mexicana. Obras de Construcción.   | Tonalá                     | 0.00                   | 2,025,615.52          | 1,363,943.25          | 1,363,943.25          | 67.33                                |
|    | Jardín de Niños Rodulfo Figueroa Esquina.   | Pijijiapan                 | 0.00                   | 855,292.45            | 855,292.45            | 855,292.45            | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 1,834,409.66          | 1,834,409.66          | 1,834,409.66          | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa.   | Altamirano                 | 0.00                   | 2,002,315.30          | 2,002,315.30          | 1,410,325.85          | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano.  | Motozintla                 | 0.00                   | 750,900.32            | 750,900.32            | 617,844.56            | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 1,006,145.79          | 1,006,145.79          | 1,006,145.79          | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Salvador Urbina.  | Chiapa de Corzo            | 0.00                   | 1,625,686.81          | 1,625,686.81          | 1,534,293.09          | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Santiago Xicotencall. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Motozintla                 | 0.00                   | 295,568.67            | 295,568.7             | 294,568.7             | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Santiago Xicotencall. Obras de Construcción   | Motozintla                 | 0.00                   | 700,214.75            | 700,214.75            | 620,957.03            | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Sor Remedios Morellón.  | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 1,310,891.14          | 655,445.57            | 655,445.57            | 50.00                                |
|    | Jardín de Niños Tepoxina Pintado.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 3,513,837.59          | 351,383.76            | 349,663.41            | 100.00                               |
|    | Jardín de Niños Xochiquetzal.   | Suchiate                   | 0.00                   | 1,220,785.48          | 1,220,785.48          | 984,323.01            | 100.00                               |
|    | Primaria 15 de Mayo.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 605,595.91            | 605,595.91            | 302,797.96            | 100.00                               |
|    | Primaria 16 de Septiembre.  | Teopisca                   | 0.00                   | 1,607,862.81          | 1,607,862.81          | 1,593,010.56          | 100.00                               |
|    | Primaria 16 de Septiembre.  | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 1,213,179.02          | 1,213,179.02          | 1,213,179.02          | 100.00                               |
|    | Primaria 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Chiapilla                  | 0.00                   | 1,790,529.03          | 1,790,529.03          | 1,782,801.20          | 100.00                               |
|    | Primaria 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Las Rosas                  | 0.00                   | 620,225.38            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.  | Chiapilla                  | 0.00                   | 2,669,527.70          | 2,669,527.70          | 2,669,527.70          | 100.00                               |
|    | Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.  | Las Rosas                  | 0.00                   | 2,744,546.84          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Acamapichili.  | Ocozacoatlán de Espinosa   | 0.00                   | 1,547,132.15          | 1,547,132.14          | 1,505,607.99          | 100.00                               |
|    | Primaria Adolfo López Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Teopisca                   | 0.00                   | 137,871.30            | 137,871.30            | 0.00                  | 100.00                               |
|    | Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.  | Teopisca                   | 0.00                   | 3,368,133.63          | 3,368,133.6           | 2,257,721.4           | 100.00                               |
|    | Primaria Alfonso Caso.  | San Juan Cancuc            | 0.00                   | 2,648,813.61          | 2,648,813.61          | 2,579,574.40          | 100.00                               |
|    | Primaria Amado Nervo.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 1,383,519.67          | 609,214.98            | 609,214.98            | 44.03                                |
|    | Primaria Ángel Pola. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Siltepec                   | 0.00                   | 473,921.04            | 473,921.04            | 403,510.03            | 100.00                               |
|    | Primaria Ángel Pola. Obras de Construcción.   | Siltepec                   | 0.00                   | 503,264.64            | 503,264.64            | 503,264.64            | 100.00                               |
|    | Primaria Antonio Caso. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Chiapa de Corzo            | 0.00                   | 479,901.58            | 479,901.58            | 479,901.58            | 100.00                               |
|    | Primaria Antonio Caso. Obras de Construcción.   | Chiapa de Corzo            | 0.00                   | 4,033,808.13          | 4,033,808.1           | 4,033,808.1           | 100.00                               |
|    | Primaria Año de Juárez.   | Ocozacoatlán de Espinosa   | 0.00                   | 3,442,926.69          | 1,721,463.35          | 1,721,463.35          | 50.00                                |
|    | Primaria Bartolomé de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Siltepec                   | 0.00                   | 626,803.31            | 626,803.31            | 626,803.31            | 100.00                               |
|    | Primaria Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.   | Siltepec                   | 0.00                   | 741,964.60            | 741,964.60            | 741,964.60            | 100.00                               |
|    | Primaria Belisario Domínguez Palencia.  | San Fernando               | 0.00                   | 3,168,996.62          | 1,584,498.31          | 1,584,498.31          | 50.00                                |
|    | Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Emiliano Zapata            | 0.00                   | 291,146.31            | 291,146.31            | 291,146.31            | 100.00                               |
|    | Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Pichucalco                 | 0.00                   | 814,689.19            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.   | Emiliano Zapata            | 0.00                   | 1,537,395.41          | 1,537,395.41          | 1,537,395.41          | 100.00                               |
|    | Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.   | Pichucalco                 | 0.00                   | 2,170,462.33          | 1,492,575.76          | 1,492,575.76          | 68.77                                |
|    | Primaria Belisario Domínguez Palencia.  | Comitán de Domínguez       | 0.00                   | 1,291,254.70          | 1,291,254.70          | 1,291,254.70          | 100.00                               |
|    | Primaria Benito Juárez García.  | Tenejapa                   | 0.00                   | 681,423.37            | 681,423.37            | 340,711.69            | 100.00                               |
|    | Primaria Benito Juárez García.  | Milotic                    | 0.00                   | 1,946,095.77          | 1,946,095.77          | 1,222,353.66          | 100.00                               |
|    | Primaria Benito Juárez. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Suchiate                   | 0.00                   | 553,151.29            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Benito Juárez. Obras de Construcción.  | Suchiate                   | 0.00                   | 4,056,567.51          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Carmen G. Basurto.   | Chanal                     | 0.00                   | 1,153,627.08          | 576,813.54            | 576,813.54            | 50.00                                |
|    | Primaria Castillo De Chapultepec.   | La Trinitaria              | 0.00                   | 1,741,536.76          | 1,741,536.76          | 1,609,220.01          | 100.00                               |
|    | Primaria Comunitaria José María Morelos y Pavón. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Localidad el Zapotal. | Ocosingo                   | 0.00                   | 15,810,442.37         | 4,408,756.2           | 4,408,756.2           | 27.89                                |
|    | Primaria Cuauhtemoc. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Jitotol                    | 0.00                   | 138,360.76            | 138,360.8             | 82,893.9              | 100.00                               |
|    | Primaria Cuauhtemoc. Obras de Construcción.   | Jitotol                    | 0.00                   | 592,019.42            | 592,019.42            | 592,019.42            | 100.00                               |
|    | Primaria Diego Rivera.  | Tapachula                  | 0.00                   | 2,366,292.44          | 1,183,146.2           | 1,183,146.2           | 50.00                                |
|    | Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia.  | Acapetahua                 | 0.00                   | 1,911,187.93          | 955,593.96            | 955,593.96            | 50.00                                |
|    | Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 374,131.29            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 5,705,807.65          | 3,031,113.31          | 3,031,113.31          | 53.12                                |
|    | Primaria Dr. Rafael Pascasio Gamboa.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 2,030,000.00          | 2,030,000.00          | 2,030,000.00          | 100.00                               |
|    | Primaria Dr. Romeo Rincón Castillejos.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 1,504,150.83          | 1,504,150.83          | 1,497,496.50          | 100.00                               |
|    | Primaria Emiliano Zapata Salazar.   | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 1,147,805.60          | 573,902.8             | 573,902.8             | 50.00                                |
|    | Primaria Emiliano Zapata Salazar.   | El Bosque                  | 0.00                   | 2,688,645.45          | 1,344,322.73          | 0.00                  | 50.00                                |
|    | Primaria Emiliano Zapata.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 2,715,424.59          | 2,715,424.59          | 2,132,052.30          | 100.00                               |
|    | Primaria Enrique Marcellin Marín.   | Tapachula                  | 0.00                   | 3,196,368.01          | 3,196,368.00          | 3,196,368.00          | 100.00                               |
|    | Primaria Enrique Rebsamen. Reconstrucción y Equipamiento.   | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 12,715,639.14         | 3,750,381.39          | 3,750,381.39          | 29.49                                |
|    | Primaria Enrique Rodríguez Cano.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 4,258,731.56          | 4,258,731.56          | 3,999,431.75          | 100.00                               |
|    | Primaria Eraclio Zepeda Ramos.  | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 679,759.93            | 679,759.93            | 679,759.93            | 100.00                               |
|    | Primaria Estado de Veracruz.  | Acapetahua                 | 0.00                   | 2,482,686.68          | 1,241,343.34          | 0.00                  | 50.00                                |
|    | Primaria Ezequiel A. Chávez.  | Palenque                   | 0.00                   | 1,872,245.56          | 936,122.78            | 936,122.78            | 50.00                                |
|    | Primaria Flavio Antonio Paniagua.   | Solosuchiapa               | 0.00                   | 3,358,669.22          | 3,358,669.22          | 3,246,533.32          | 100.00                               |
|    | Primaria Francisco González Bocanegra.  | Amatenango del Valle       | 0.00                   | 815,103.66            | 815,103.66            | 815,103.66            | 100.00                               |
|    | Primaria Francisco Indalecio Madero.  | Jiquipilas                 | 0.00                   | 2,270,553.05          | 2,270,553.05          | 2,010,037.92          | 100.00                               |
|    | Primaria Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Ocosingo                   | 0.00                   | 736,731.53            | 736,731.53            | 674,000.75            | 100.00                               |
|    | Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.   | Ocosingo                   | 0.00                   | 2,499,863.22          | 2,499,863.2           | 2,499,863.2           | 100.00                               |
|    | Primaria Francisco Villa.   | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 2,578,365.78          | 2,578,365.78          | 2,578,365.78          | 100.00                               |
|    | Primaria Francisco Villa.   | Juárez                     | 0.00                   | 3,806,326.24          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Francisco Villa.   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 2,292,721.20          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez.  | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 571,342.55            | 571,342.55            | 285,671.27            | 100.00                               |
|    | Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Acapetahua                 | 0.00                   | 1,036,865.97          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.   | Acapetahua                 | 0.00                   | 1,364,088.85          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Primaria General Álvaro Obregón.  | San Fernando               | 0.00                   | 1,190,726.25          | 595,363.13            | 595,363.13            | 50.00                                |



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO   | MUNICIPIO / COBERTURA      | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                       |                       |                       | AVANCE %<br>DEVENGADO/<br>MODIFICADO |
|----|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |  |                            | APROBADO               | MODIFICADO            | DEVENGADO             | PAGADO                |                                      |
|    | <b>GRAN TOTAL</b>  |                            | <b>0.00</b>            | <b>731,809,279.83</b> | <b>489,717,056.88</b> | <b>398,354,227.97</b> | <b>66.92</b>                         |
|    | Secundaria General Lic. Salomón González Blanco  | Mazatlán                   | 0.00                   | 901,464.56            | 450,732.28            | 450,732.28            | 50.00                                |
|    | Secundaria General Rafael Pascasio Gamboa. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Metapa                     | 0.00                   | 454,882.41            | 454,882.41            | 454,882.41            | 100.00                               |
|    | Secundaria General Rafael Pascasio Gamboa. Obras de Construcción.  | Metapa                     | 0.00                   | 1,246,951.34          | 1,246,951.34          | 1,246,951.34          | 100.00                               |
|    | Secundaria General Rafael Ramírez Castaneda  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 4,282,384.08          | 4282384.1             | 2874810.7             | 100.00                               |
|    | Secundaria General Valentín Gómez Farías. Reconstrucción y Equipamiento (Etapa 5).   | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 20,944,252.26         | 5,975,742.59          | 5,975,742.59          | 28.53                                |
|    | Secundaria Gral. Moisés Sáenz Garza. Reconstrucción y Equipamiento. (2da. Etapa).  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 17,674,193.64         | 5,064,107.82          | 0.00                  | 28.65                                |
|    | Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento. Localidad de Agustín de Iturbide.  | Cacahoatán                 | 0.00                   | 11,319,029.56         | 3,298,180.31          | 3,298,180.31          | 29.14                                |
|    | Secundaria Técnica 26. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Jiquipilas                 | 0.00                   | 1,741,685.77          | 1,741,685.77          | 522,505.73            | 100.00                               |
|    | Secundaria Técnica 26. Obras de Construcción.  | Jiquipilas                 | 0.00                   | 2,110,391.41          | 2,110,391.41          | 1,664,226.94          | 100.00                               |
|    | Secundaria Técnica Industrial Núm. 148. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Localidad Miguel Utrilla (Los Chorros).                                       | Chenalhó                   | 0.00                   | 11,894,211.82         | 3568087.7             | 3568087.7             | 30.00                                |
|    | Secundaria Técnica No. 154. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Localidad Iwilitic.   | San Juan Cancuc            | 0.00                   | 14,182,748.32         | 4,253,134.20          | 4,253,134.20          | 29.99                                |
|    | Secundaria Técnica No. 55.   | Villaflores                | 0.00                   | 1,599,618.77          | 1,599,618.77          | 1,599,618.77          | 100.00                               |
|    | Secundaria Técnica No. 51. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Localidad de Raudales Malpaso, (2a Etapa).   | Tecpatán                   | 0.00                   | 11,831,813.42         | 3,547,003.10          | 3,547,003.10          | 29.98                                |
|    | Telesecundaria No. 0101 Nicolás Ruiz   | Escuintla                  | 0.00                   | 2,262,556.58          | 2,262,556.58          | 1,842,535.87          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0275 Juan Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Tuzantán                   | 0.00                   | 966,075.73            | 966,075.73            | 868,557.35            | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0275 Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.   | Tuzantán                   | 0.00                   | 2,491,994.64          | 2,491,994.64          | 1,037,421.11          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0301.   | Tonalá                     | 0.00                   | 1,602,887.05          | 1,602,887.05          | 868,211.57            | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0302 Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Villa Comalatlán           | 0.00                   | 450,473.07            | 450,473.07            | 0.00                  | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0302 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.   | Villa Comalatlán           | 0.00                   | 3,184,608.62          | 3,184,608.61          | 1,679,494.41          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0432 Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Huehuetán                  | 0.00                   | 497,597.85            | 497,597.85            | 0.00                  | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0432 Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.  | Huehuetán                  | 0.00                   | 2,259,596.55          | 2,259,596.54          | 1,729,845.99          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 057 Miguel Álvarez del Toro.  | Copainalá                  | 0.00                   | 1,738,119.65          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Telesecundaria No. 0585. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Cacahoatán                 | 0.00                   | 772,380.39            | 772380.4              | 772380.4              | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0585. Obras de Construcción.  | Cacahoatán                 | 0.00                   | 1,191,826.93          | 1,191,826.93          | 1,191,826.93          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0670 Paulo Freire. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Frontera Comalapa          | 0.00                   | 576,374.93            | 576,374.93            | 0.00                  | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0670 Paulo Freire. Obras de Construcción.   | Frontera Comalapa          | 0.00                   | 1,135,532.79          | 279,578.93            | 0.00                  | 24.62                                |
|    | Telesecundaria No. 0671 Vicente Guerrero.  | Huitiupán                  | 0.00                   | 1,603,909.75          | 1603909.8             | 801954.9              | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0871 Emilio Rabasa Estebanell.  | Las Margaritas             | 0.00                   | 613,523.92            | 613,523.91            | 613,523.91            | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0913 Juan Sabines Gutiérrez.  | Ocoatepec                  | 0.00                   | 1,433,631.27          | 1,433,631.27          | 992,403.86            | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 0977 Fidelia Brindis Camacho  | Ocozacoautla de Espinosa   | 0.00                   | 1,507,049.31          | 1,507,049.31          | 1,507,049.31          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1058 Emiliano Zapata Salazar.   | Tuxtla Chico               | 0.00                   | 2,981,201.93          | 2,975,054.77          | 2,975,054.77          | 99.79                                |
|    | Telesecundaria No. 1094 Benito Juárez.   | Mazatlán                   | 0.00                   | 1,753,616.03          | 1,753,616.03          | 1,753,616.03          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1229 Justo Sierra Méndez.   | Ixtapa                     | 0.00                   | 1,753,658.28          | 1,753,658.28          | 1,753,658.28          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1264 Amado Nervo.   | Jitotol                    | 0.00                   | 1,711,177.98          | 1711178.0             | 1471889.4             | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1279 Belisario Domínguez Palencia   | Chamula                    | 0.00                   | 3,037,452.61          | 3,037,452.60          | 2,342,594.76          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1335 Benito Juárez García.  | Motozintla                 | 0.00                   | 977,046.66            | 977,046.66            | 977,046.66            | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional.  | Aldama                     | 0.00                   | 4,806,122.18          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Telesecundaria No. 1426 Benito Juárez García.  | Mezcalapa                  | 0.00                   | 2,134,957.15          | 2,134,957.15          | 1,931,164.44          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1428 Jaime Sabines Gutiérrez.   | Mapastepec                 | 0.00                   | 3,081,133.95          | 3,081,133.94          | 1,970,083.43          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1487.   | Francisco León             | 0.00                   | 3,394,491.86          | 3,394,491.86          | 3,207,626.30          | 100.00                               |
|    | Telesecundaria No. 1493 Francisco Ignacio Madero González. Construcción y Equipamiento. Localidad Yashanal (2da. Etapa).   | Tenejapa                   | 0.00                   | 16,132,392.52         | 4,611,312.43          | 4,611,312.43          | 28.58                                |
|    | Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz.  | Oxchuc                     | 0.00                   | 2,977,399.67          | 2,163,137.73          | 2,163,137.73          | 72.65                                |
|    | Telebachillerato No. 130 Manuel Velasco Suárez.  | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 3,449,824.31          | 1,724,912.16          | 0.00                  | 50.00                                |
|    | Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No. 47 Pueblo Nuevo.  | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00                   | 1,709,043.54          | 1,709,043.53          | 1,709,043.53          | 100.00                               |
|    | Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No. 61 Chanal.  | Chanal                     | 0.00                   | 1,928,464.31          | 1,928,464.31          | 1,596,692.08          | 100.00                               |
|    | Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No. 140 Agustín de Iturbide.  | Cacahoatán                 | 0.00                   | 2,103,448.39          | 1,977,188.17          | 1,782,560.59          | 94.00                                |
|    | Centro de Atención Múltiple No. 29.  | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 910,965.52            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|    | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) Bochil.  | Bochil                     | 0.00                   | 2,219,334.11          | 2219334.1             | 1933163.0             | 100.00                               |
|    | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) Huixtán.   | Huixtán                    | 0.00                   | 4,385,383.40          | 4,385,383.39          | 4,385,383.39          | 100.00                               |
|    | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 44 Natilón.  | Chanal                     | 0.00                   | 599,338.43            | 547,116.59            | 407,941.10            | 91.29                                |
|    | Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) Ricardo Flores Magón.  | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 1,534,796.09          | 1,534,796.08          | 1,433,991.92          | 100.00                               |
|    | Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 094 Pojcol Chiquinival.   | Chilón                     | 0.00                   | 1,937,365.10          | 1,937,365.09          | 1,819,938.81          | 100.00                               |
|    | Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 202 Laguna del Cofre.   | Montecristo de Guerrero    | 0.00                   | 2,235,375.60          | 2,235,375.59          | 1,566,327.77          | 100.00                               |
|    | Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 211 Chulumú Juárez.   | Tila                       | 0.00                   | 2,000,461.03          | 2,000,461.03          | 1,365,554.10          | 100.00                               |
|    | Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de la sede Venustiano Carranza de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.                                   | Venustiano Carranza        | 0.00                   | 12,663,844.30         | 12,631,561.45         | 7,718,956.61          | 99.75                                |
|    | Terminación de Base para soportar Estructura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance de Energía Cero de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. | Tuxtla Gutiérrez           | 0.00                   | 10,000,000.00         | 9,985,943.97          | 7,373,532.26          | 99.86                                |
|    | Terminación de Obra o Complemento (Bodega para el rescale histórico e información contable), en la Unidad Central de la Universidad Intercultural de Chiapas.    | San Cristóbal de las Casas | 0.00                   | 700,000.00            | 700000.0              | 700000.0              | 100.00                               |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| PP                | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO   | MUNICIPIO / COBERTURA     | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                       |                       |                       | AVANCE %<br>DEVENGADO/<br>MODIFICADO |
|-------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                   |  |                           | APROBADO               | MODIFICADO            | DEVENGADO             | PAGADO                |                                      |
| <b>GRAN TOTAL</b> |  |                           | <b>0.00</b>            | <b>731,809,279.83</b> | <b>489,717,056.88</b> | <b>398,354,227.97</b> | <b>66.92</b>                         |
|                   | Unidad de Docencia de 2 Niveles, Conclusión de la Universidad Politécnica de Chiapas.              | Suchiapa                  | 0.00                   | 20,000,000.00         | 19,999,999.99         | 5,518,699.72          | 100.00                               |
|                   | Construcción del Laboratorio de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Tapachula.           | Tapachula                 | 0.00                   | 4,867,900.00          | 4,867,336.66          | 2,433,668.33          | 99.99                                |
|                   | Construcción del Laboratorio de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Tapachula. | Tapachula                 | 0.00                   | 9,500,000.00          | 9,493,484.43          | 4,459,479.25          | 99.93                                |
|                   | Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado.                                   | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 1,784,891.33          | 1,587,376.64          | 1,587,376.64          | 88.93                                |
| 011               | Programa Rehabilitación de Espacios Educativos   |                           | 0.00                   | 50,840,046.29         | 41,943,842.94         | 33,488,776.01         | 82.50                                |
|                   | Jardín de Niños Bertha Von Glumer y Leyva. Mantenimiento y Rehabilitación.                         | Zinacantán                | 0.00                   | 257,832.39            | 257,832.38            | 0.00                  | 100.00                               |
|                   | Jardín de Niños Bertha Von Glumer y Leyva. Mantenimiento y Rehabilitación.                         | Zinacantán                | 0.00                   | 237,594.20            | 237,594.20            | 0.00                  | 100.00                               |
|                   | Jardín de Niños Bruno Traven. Mantenimiento y Rehabilitación.                                      | Ocosingo                  | 0.00                   | 906,416.12            | 123,142.11            | 123,142.11            | 13.59                                |
|                   | Jardín de Niños Bruno Traven. Obras de Construcción.   | Ocosingo                  | 0.00                   | 660,131.90            | 660,131.90            | 660,131.90            | 100.00                               |
|                   | Jardín de Niños Domingo Faustino Sarmiento. Mantenimiento y Rehabilitación.                        | San Lucas                 | 0.00                   | 1,646,991.05          | 1,646,991.04          | 282,838.59            | 100.00                               |
|                   | Jardín de Niños Domingo Faustino Sarmiento. Obras de Construcción.                                 | San Lucas                 | 0.00                   | 1,081,313.87          | 1,081,313.87          | 1,081,313.87          | 100.00                               |
|                   | Jardín de Niños Isolina Vázquez Zambrano de Aguilar. Mantenimiento y Rehabilitación.-              | Frontera Comalapa         | 0.00                   | 1,481,316.74          | 1,481,316.73          | 1,481,316.73          | 100.00                               |
|                   | Jardín de Niños Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.                     | Cintalapa                 | 0.00                   | 359,985.75            | 315,904.01            | 315,904.01            | 87.75                                |
|                   | Jardín de Niños Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.                              | Cintalapa                 | 0.00                   | 271,822.27            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|                   | Jardín de Niños Mariano Arista. Mantenimiento y Rehabilitación.                                    | Ixhuatán                  | 0.00                   | 674,219.16            | 411,864.57            | 411,864.57            | 61.09                                |
|                   | Jardín de Niños Mariano Arista. Obras de Construcción.   | Ixhuatán                  | 0.00                   | 149,509.99            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|                   | Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.                         | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 1,061,234.80          | 1,013,045.25          | 1,013,045.25          | 95.46                                |
|                   | Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.                                  | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 964,855.70            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|                   | Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.                      | Ixhuatán                  | 0.00                   | 491,919.87            | 397,860.42            | 397,860.42            | 80.88                                |
|                   | Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.                               | Ixhuatán                  | 0.00                   | 303,800.97            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|                   | Primaria 22 De Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 906,650.52            | 815,678.10            | 815,678.10            | 89.97                                |
|                   | Primaria Benjamín Franklin. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Ocosingo                  | 0.00                   | 1,000,767.12          | 500,383.56            | 0.00                  | 50.00                                |
|                   | Primaria Cinco de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Suchiapa                  | 0.00                   | 1,489,509.33          | 1,489,509.33          | 935,512.19            | 100.00                               |
|                   | Primaria Cinco de Mayo. Obras de Construcción.   | Suchiapa                  | 0.00                   | 631,003.75            | 631,003.75            | 631,003.75            | 100.00                               |
|                   | Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.                         | Chicomuselo               | 0.00                   | 149,633.96            | 149,633.96            | 0.00                  | 100.00                               |
|                   | Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.                         | Chicomuselo               | 0.00                   | 788,621.31            | 788,621.31            | 236,586.39            | 100.00                               |
|                   | Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.                         | Tapalapa                  | 0.00                   | 798,515.75            | 798,515.75            | 798,515.75            | 100.00                               |
|                   | Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.                                  | Suchiate                  | 0.00                   | 1,408,499.34          | 1,408,499.34          | 474,735.31            | 100.00                               |
|                   | Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.   | Suchiate                  | 0.00                   | 738,517.05            | 738,517.05            | 738,517.05            | 100.00                               |
|                   | Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.                                  | Tapachula                 | 0.00                   | 526,286.75            | 489,977.06            | 489,977.06            | 93.10                                |
|                   | Primaria Leyes de Reforma. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Tonalá                    | 0.00                   | 835,825.15            | 835,825.15            | 835,825.15            | 100.00                               |
|                   | Primaria Luis Espinosa. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Ocozocoautla de Espinosa  | 0.00                   | 1,185,131.91          | 1,185,131.91          | 1,185,131.91          | 100.00                               |
|                   | Primaria Luis Espinosa. Obras de Construcción.   | Ocozocoautla de Espinosa  | 0.00                   | 1,004,193.86          | 1,004,193.86          | 1,004,193.86          | 100.00                               |
|                   | Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.                                | Tonalá                    | 0.00                   | 2,028,540.99          | 2,028,540.99          | 1,047,104.71          | 100.00                               |
|                   | Primaria Presidente Juárez. Mantenimiento y Rehabilitación.  | Zinacantán                | 0.00                   | 2,391,498.61          | 2,391,498.61          | 2,391,498.61          | 100.00                               |
|                   | Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.                                | Amatenango de la Frontera | 0.00                   | 454,095.95            | 454,095.95            | 412,590.02            | 100.00                               |
|                   | Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.   | Amatenango de la Frontera | 0.00                   | 169,763.67            | 169,763.67            | 169,763.67            | 100.00                               |
|                   | Primaria Valentín Gómez Farías. Mantenimiento y Rehabilitación.                                    | Venusliano Carranza       | 0.00                   | 1,680,563.69          | 1,203,886.58          | 1,203,886.58          | 71.64                                |
|                   | Primaria Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.   | Venusliano Carranza       | 0.00                   | 727,209.48            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|                   | Secundaria del Estado. Obras de Construcción.  | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 290,768.13            | 290,768.13            | 290,768.13            | 100.00                               |
|                   | Secundaria del Estado. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 6,517,994.60          | 6,306,437.15          | 4,622,935.82          | 96.75                                |
|                   | Secundaria General Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.  | Jitotol                   | 0.00                   | 590,478.78            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|                   | Secundaria General Ignacio Zaragoza. Mantenimiento y Rehabilitación.                               | Jitotol                   | 0.00                   | 1,935,969.92          | 1,263,224.35          | 1,263,224.35          | 65.25                                |
|                   | Telesecundaria No. 0121 Romeo Rincón Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.                  | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 1,168,521.08          | 83,233.09             | 83,233.09             | 7.12                                 |
|                   | Telesecundaria No. 0121 Romeo Rincón Castillejos. Obras de Construcción.                           | Tuxtla Gutiérrez          | 0.00                   | 1,002,054.90          | 1,002,054.90          | 1,002,054.90          | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 0238. Mantenimiento y Rehabilitación.   | Tonalá                    | 0.00                   | 1,253,724.90          | 1,253,724.90          | 925,296.40            | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 0238. Obras de Construcción.  | Tonalá                    | 0.00                   | 613,607.82            | 613,607.82            | 613,607.82            | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 0270 Batalla de Puebla. Mantenimiento y Rehabilitación.                         | Tuxtla Chico              | 0.00                   | 2,102,298.79          | 2,102,298.78          | 1,809,114.67          | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 0374 Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.                 | Huixtla                   | 0.00                   | 809,825.02            | 809,825.02            | 609,106.83            | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 0425 Escuadrón 201. Mantenimiento y Rehabilitación.                             | Chicomuselo               | 0.00                   | 1,904,993.81          | 1,904,993.80          | 1,528,093.85          | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 0425 Escuadrón 201. Obras de Construcción.                                      | Chicomuselo               | 0.00                   | 512,835.53            | 512,835.53            | 512,835.53            | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 0714 David Gemayel Ruiz Esludillo. Mantenimiento y Rehabilitación.              | Oxchuc                    | 0.00                   | 1,582,632.98          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                 |
|                   | Telesecundaria No. 1019 Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.                   | La Trinitaria             | 0.00                   | 865,750.72            | 865,750.72            | 865,750.72            | 100.00                               |
|                   | Telesecundaria No. 1019 Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.                            | La Trinitaria             | 0.00                   | 224,816.34            | 224,816.34            | 224,816.34            | 100.00                               |