

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL					631,237,786.00	713,930,814.74	175,604,354.04	171,190,792.32	24.6
1.1 RECURSOS FISCALES									
Ramo A1 Ingresos Estatales									
	X0010		Ingresos Estatales		0.00	8,946,890.74	6,086,513.06	6,086,513.06	68.0
			Primaria Valentín Gómez Farias, Reconstrucción y equipamiento de la Escuela.	Altamirano	0.00	8,946,890.74	6,086,513.06	6,086,513.06	68.0
2.5 RECURSOS FEDERALES									
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios					631,237,786.00	704,983,924.00	169,517,840.98	165,104,279.26	24.0
	I0070		FAM Infraestructura Educativa Básica		631,237,786.00	704,983,924.00	169,517,840.98	165,104,279.26	24.0
					543,554,645.00	543,554,645.00	93,043,799.00	88,746,771.95	17.1
			Jardín de Niños Juan González. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,174,587.23	714,209.84	714,209.84	60.8
			Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,181,016.24	727,468.22	727,468.22	61.6
			Jardín de Niños Ignacio Comonfort. Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	630,226.12	570,483.63	570,483.63	90.5
			Jardín de Niños Ignacio Comonfort. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapilla	0.00	332,994.36	332,994.36	332,994.36	100.0
			Jardín de Niños Luz Esther Sánchez Ramírez. Obras de Construcción.	Totolapa	0.00	1,158,571.88	668,369.16	495,951.67	57.7
			Jardín de Niños María Montessori. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,099,477.39	329,837.14	329,837.14	30.0
			Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	667,587.79	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sitalá	0.00	574,046.24	372,479.00	372,479.00	64.9
			Jardín de Niños Jacinto Pérez Pajarito. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,799,727.00	173,856.63	173,856.63	9.7
			Jardín de Niños Jacinto Pérez Pajarito. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	522,922.93	522,922.93	522,922.93	100.0
			Jardín de Niños 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	803,666.54	241,097.57	241,097.57	30.0
			Jardín de Niños Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,526,638.71	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	El Parral	0.00	1,660,757.70	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Ángel Albino Corzo Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Parral	0.00	166,189.65	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Ángela Peralta. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	796,811.48	239,037.59	239,037.59	30.0
			Jardín de Niños José Felipe Flores. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	857,697.10	257,304.92	257,304.92	30.0
			Jardín de Niños Camilo Pintado Rincón. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,244,811.90	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Camilo Pintado Rincón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	428,569.69	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Matilde Montoya Lafragua. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	355,107.07	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Matilde Montoya Lafragua. Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	332,050.93	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Juan de la Barrera E Inzaurraga. Obras de Construcción.	El Bosque	0.00	723,676.81	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Makarenko Anton Semianovich. Obras de Construcción.	Bella Vista	0.00	2,397,205.04	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Makarenko Anton Semianovich. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bella Vista	0.00	290,429.48	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Bartolomé Villatoro. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,473,151.14	44,948.09	44,948.09	3.1
			Jardín de Niños Bartolomé Villatoro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	567,138.93	567,138.93	567,138.93	100.0
			Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	764,007.61	289,956.72	282,342.26	38.0
			Jardín de Niños Gerardo Murillo. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	1,203,246.44	40,534.78	37,123.72	3.4
			Jardín de Niños Gerardo Murillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	815,135.21	815,135.21	815,135.21	100.0
			Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,548,785.67	709,478.03	709,478.03	45.8
			Jardín de Niños Héctor Ventura. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	371,279.22	111,383.76	111,383.76	30.0
			Jardín de Niños Manuel Larrainzar Piñeiro. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	178,870.45	178,870.45	121,782.80	100.0
			Jardín de Niños Manuel Larrainzar Piñeiro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	227,072.22	146,073.91	0.00	64.3
			Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	762,553.55	762,553.55	762,553.55	100.0
			Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	1,978,632.50	763,446.58	763,446.58	38.6
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	118,765.58	118,765.58	118,765.58	100.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	784,048.16	152,060.05	152,060.05	19.4
			Jardín de Niños Calmecac. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	557,406.26	431,458.27	431,458.27	77.4
			Jardín de Niños Miguel Alemán Valdez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0.00	584,344.13	584,344.13	584,344.13	100.0
			Jardín de Niños Manuel Tamayo y Baus. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	507,929.12	152,375.00	152,375.00	30.0
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	28,847.98	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	231,147.46	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	175,860.96	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	760,752.29	228,219.78	228,219.78	30.0
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	74,275.02	74,275.02	74,275.02	100.0
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	151,543.64	151,532.01	151,532.01	100.0
			Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	70,513.06	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0.00	514,441.07	175,480.35	175,480.35	34.1
			Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	506,925.59	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	635,886.86	342,834.91	342,834.91	53.9
			Jardín de Niños Leona Vicario Fernández. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	2,135,664.06	640,691.59	640,691.59	30.0
			Jardín de Niños Netzahualcóyotl. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	947,700.01	0.00	0.00	0.0
			Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,067,718.86	120,856.22	120,856.22	11.3
			Primaria Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	886,066.46	886,066.46	886,066.46	100.0
			Primaria América. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	2,611,449.72	954,547.50	954,547.50	36.6
			Primaria América. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Trinitaria	0.00	667,367.43	667,367.43	667,367.43	100.0
			Primaria Netzahualcóyotl. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	3,189,896.52	1,977,433.59	956,968.95	62.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,698,465.53	788,666.91	788,666.91	46.4
			Primaria Cesar Cruz Soto. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	979,836.12	480,818.38	480,818.38	49.1
			Primaria Cesar Cruz Soto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	173,774.77	173,774.77	173,774.77	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,421,199.45	586,419.24	586,419.24	41.3
			Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	140,635.79	140,635.79	140,635.79	100.0
			Primaria Ignacio Ramírez Calzada. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,436,723.33	15,873.32	15,873.32	1.1
			Primaria Ignacio Ramírez Calzada. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	1,284,641.57	1,284,641.57	1,284,641.57	100.0
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	3,386,341.09	1,369,986.89	1,369,986.89	40.5
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	1,034,684.94	1,034,684.94	1,034,684.94	100.0
			Primaria Juan Álvarez Hurtado. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,544,443.31	1,038,660.63	1,038,660.63	67.3
			Primaria Juan Álvarez Hurtado. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	291,601.62	291,601.62	291,601.62	100.0
			Primaria Lucio Blanco. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	858,710.78	611,108.78	611,108.78	71.2
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	1,403,173.79	271,696.88	271,696.88	19.4
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	213,205.47	213,205.47	213,205.47	100.0
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	3,902,822.58	1,170,831.85	1,170,831.85	30.0
			Primaria Francisco González Bocanegra. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,176,001.24	352,800.37	352,800.37	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	708,898.48	641,756.24	641,756.24	90.5
			Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,409,425.58	928,595.55	928,595.55	65.9
			Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	90,160.98	90,160.98	90,160.98	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	811,690.87	245,591.56	245,591.56	30.3
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	518,963.47	518,963.47	518,963.47	100.0
			Primaria Raúl Téllez Chávez. Obras de Construcción.	San Lucas	0.00	1,236,846.88	262,222.56	262,222.56	21.2
			Primaria Raúl Téllez Chávez. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Lucas	0.00	481,796.45	481,796.45	481,796.45	100.0
			Primaria Artículo Tercero Constitucional. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,306,322.25	391,891.15	391,891.15	30.0
			Primaria Siervo de la Nación. Obras de Construcción.	Tila	0.00	1,904,712.62	571,384.83	571,384.83	30.0
			Primaria Siervo de la Nación. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tila	0.00	1,393,051.15	417,915.35	417,915.35	30.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,399,451.36	719,823.25	719,823.25	30.0
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	3,295,027.80	784,065.62	784,065.62	23.8
			Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mezcalapa	0.00	292,029.33	292,029.33	292,029.33	100.0
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquina. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,593,618.12	778,072.56	778,072.56	30.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,768,611.88	1,366,457.10	830,569.92	49.4
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	2,610,570.34	892,816.95	892,816.95	34.2
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,078,118.47	247,396.09	247,396.09	22.9
			Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	108,605.64	108,605.64	108,605.64	100.0
			Primaria 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,276,415.73	382,915.47	382,915.47	30.0
			Primaria Voz de Mi Patria. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,762,196.83	262,203.74	262,203.74	14.9
			Primaria Voz de Mi Patria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	380,629.57	380,629.57	380,629.57	100.0
			Primaria Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,174,291.03	352,283.46	352,283.46	30.0
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	2,034,175.46	701,076.11	701,076.11	34.5
			Primaria Guadalupe Victoria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	302,757.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,111,877.54	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	692,374.92	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,085,074.45	255,426.02	255,426.02	23.5
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	100,122.92	100,122.92	100,122.92	100.0
			Primaria Erasto Urbina García. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,109,970.03	257,403.08	257,403.08	23.2
			Primaria Erasto Urbina García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	107,836.60	107,836.60	107,836.60	100.0
			Primaria Unión y Progreso. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,256,875.83	112,679.64	112,679.64	5.0
			Primaria Unión y Progreso. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	806,251.93	806,251.93	806,251.93	100.0
			Primaria Manuel Gamio Martínez Centro de Integración Social 9. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	1,753,774.47	526,130.76	526,130.76	30.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,471,007.54	296,606.22	296,606.22	20.2
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	206,691.89	206,691.89	206,691.89	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	2,593,877.83	778,155.38	778,155.38	30.0
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	0.00	1,347,751.99	404,317.75	404,317.75	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,002,365.42	854,130.67	854,130.67	85.2
			Primaria Jaime Nuno Roca. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,458,040.63	737,389.65	737,389.65	30.0
			Primaria 20 De Noviembre. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	2,431,804.55	0.00	0.00	0.0
			Primaria 20 De Noviembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huehuetán	0.00	881,862.74	0.00	0.00	0.0
			Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	4,515,952.11	1,354,755.03	1,354,755.03	30.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	999,729.47	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	1,730,035.05	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	719,065.86	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	1,813,686.93	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Unión Juárez	0.00	198,064.36	0.00	0.00	0.0
			Primaria Pitágoras. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,111,710.26	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,674,861.97	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	181,707.42	0.00	0.00	0.0
			Primaria Republica Argentina. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,580,831.20	2,201,322.00	2,201,322.00	85.3
			Primaria Republica Argentina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	666,113.93	666,113.93	666,113.93	100.0
			Primaria República de Nicaragua. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	848,527.09	315,040.70	310,740.30	37.1
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Osumacinta	0.00	1,645,786.06	1,294,226.80	1,294,226.80	78.6
			Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,238,745.24	1,341,237.77	1,341,237.77	59.9
			Primaria Revolución Social. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,728,723.98	323,132.84	323,132.84	18.7
			Primaria Revolución Social. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	279,234.80	279,234.80	279,234.80	100.0
			Primaria Pilar Espinosa de León. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	3,745,947.34	1,123,756.15	1,123,756.15	30.0
			Primaria Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	2,969,846.86	768,844.82	768,844.82	25.9
			Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	174,416.14	174,416.14	174,416.14	100.0
			Primaria Nicolás Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,451,938.68	435,572.63	435,572.63	30.0
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	1,864,394.54	0.00	0.00	0.0
			Primaria José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,741,344.73	0.00	0.00	0.0
			Primaria José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	797,604.47	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	2,903,768.45	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	1,927,007.56	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0.00	422,304.82	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región I METROPOLITANA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	33,051,787.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región II VALLE ZOQUE. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	23,346,882.52	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región III MEZCALAPA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	31,336,792.51	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región IV DE LOS LLANOS. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	12,031,826.67	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	40,552,368.47	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región VI FRAILESCA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	38,247,905.14	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región VII DE LOS BOSQUES. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	12,365,028.90	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región VIII NORTE. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	22,320,873.92	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región IX ISTMO-COSTA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	24,819,433.31	4,575,125.39	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región X SOCONUSCO. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	75,603,535.17	75,603,535.17	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XI SIERRA MARISCAL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	75,228,685.66	75,228,685.66	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XII SELVA LACANDONA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	1,038,934.94	1,038,934.94	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIII MAYA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	16,049,337.45	16,049,337.45	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIV TULILJA TSELTAL CHOL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	4,271,498.44	4,271,498.44	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	47,746,079.58	47,746,079.58	0.00	0.00	0.0
			Programa de Infraestructura Educativa para Municipios de Mayor Marginación. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	85,543,675.00	48,033,392.25	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	184,178.79	184,178.79	184,178.79	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,085,832.65	1,085,832.64	1,085,832.64	100.0
			Primaria México. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Lucas	0.00	1,430,416.91	925,625.81	925,625.81	64.7
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtacomitán	0.00	2,265,367.64	1,253,838.76	1,253,838.76	55.3
			Primaria Narciso Mendoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	1,373,478.79	1,182,510.43	412,031.73	86.1
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	126,544.43	126,544.43	126,544.43	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	503,631.74	62,495.53	62,495.53	12.4
			Primaria Flores Magón. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	238,200.43	238,200.43	238,200.43	100.0
			Primaria Flores Magón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	1,444,695.97	266,653.96	266,653.96	18.5
			Primaria Gregorio Torres Quintero. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	55,752.54	0.00	0.00	0.0
			Primaria Gregorio Torres Quintero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	193,031.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuitán	0.00	1,103,462.32	331,026.21	331,026.21	30.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuitán	0.00	537,232.64	161,160.27	161,160.27	30.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	39,226.69	39,226.69	39,226.69	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0.00	1,149,211.38	317,244.02	317,244.02	27.6
			Primaria Nicolás Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Rayón	0.00	504,582.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Nicolás Bravo Rueda. Mantenimiento y Rehabilitación.	Rayón	0.00	1,363,878.25	0.00	0.00	0.0
			Primaria Chiapa Unida. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,095,898.16	1,095,898.16	1,095,898.16	100.0
			Primaria Chiapa Unida. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	2,930,675.63	736,711.82	736,711.82	25.1
			Primaria Francisco Larroyo. Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	220,470.45	220,470.45	220,470.45	100.0
			Primaria Francisco Larroyo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0.00	806,706.64	87,676.44	87,676.44	10.9
			Primaria Netzahualcóyotl. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Bosque	0.00	344,033.79	344,033.79	344,033.79	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	1,287,607.56	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,376,397.89	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	1,529,517.43	871,761.65	871,761.65	57.0
			Secundaria Comunitaria Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,611,407.62	717,272.01	717,272.01	44.5
			Secundaria Técnica No. 0025. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	1,479,517.11	352,126.68	352,126.68	23.8
			Secundaria Técnica No. 0025. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	305,684.53	305,684.53	305,684.53	100.0
			Secundaria Técnica No. 0093. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	3,871,270.53	1,161,364.52	1,161,364.52	30.0
			Telesecundaria No. 0829 Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	2,551,274.69	1,973,401.44	1,973,401.44	77.3
			Telesecundaria No. 0829 Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sitalá	0.00	58,196.85	58,196.85	58,196.85	100.0
			Telesecundaria No. 1458 Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	3,559,844.97	1,440,065.88	1,067,953.49	40.5
			Telesecundaria No. 0195 14 de Septiembre. Obras de Construcción.	Pijijiapan	0.00	3,282,214.46	1,434,730.05	1,109,325.12	43.7
			Telesecundaria No. 0195 14 de Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pijijiapan	0.00	267,178.65	267,178.65	267,178.65	100.0
			Secundaria Técnica Industrial No. 0146. Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0.00	2,363,452.96	1,585,417.49	1,585,417.49	67.1
			Telesecundaria No. 1266 Gustavo Díaz Ordaz. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,944,987.81	546,080.82	546,080.82	28.1
			Telesecundaria No. 1266 Gustavo Díaz Ordaz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	53,447.44	53,447.44	53,447.44	100.0
			Telesecundaria No. 0754 Paulo Freire. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,068,536.15	431,934.82	431,934.82	20.9
			Telesecundaria No. 0754 Paulo Freire. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	269,444.52	269,444.52	269,444.52	100.0
			Secundaria Técnica No. 0040. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	2,873,209.23	861,912.20	861,912.20	30.0
			Telesecundaria No. 1212 Carlos Pellicer Camara. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,839,630.25	641,230.93	641,230.93	34.9
			Telesecundaria No. 1212 Carlos Pellicer Camara. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	301,960.08	301,960.08	301,960.08	100.0
			Telesecundaria No. 0310 Alfonso Caso Álvarez. Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	1,253,694.04	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria No. 0310 Alfonso Caso Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	633,786.88	566,225.77	566,225.77	89.3
			Telesecundaria No. 1485 Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,256,624.57	376,984.86	376,984.86	30.0
			Telesecundaria No. 0820 Miguel de Cervantes Saavedra. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	3,572,007.60	1,071,598.23	1,071,598.23	30.0
			Telesecundaria No. 0236. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,471,080.20	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria No. 0236. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	1,454,341.23	877,612.69	877,612.69	60.3
			Telesecundaria No. 1451 Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,393,844.64	418,146.84	418,146.84	30.0
			Telesecundaria No. 0046 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,428,484.30	215,708.18	215,708.18	15.1
			Telesecundaria No. 0046 José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	304,032.69	304,032.69	304,032.69	100.0
			Telesecundaria No. 1015 Sentimientos de la Nación. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	931,632.82	417,243.41	417,243.41	44.8
			Telesecundaria No. 1015 Sentimientos de la Nación. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	244,725.71	244,725.71	244,725.71	100.0
			Telesecundaria No. 0062 Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	Catazajá	0.00	1,706,232.64	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria No. 0062 Octavio Paz Lozano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0.00	1,007,497.12	814,104.54	814,104.54	80.8
			Telesecundaria No. 0282 Julián Grajales. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	2,149,425.69	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria No. 0282 Julián Grajales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	1,413,914.24	1,068,978.44	1,068,978.44	75.6
			Telesecundaria No. 0358 Victoria Utrilla Caballero. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	1,454,612.55	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria No. 0358 Victoria Utrilla Caballero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	667,604.06	636,649.61	636,649.61	95.4
			Telesecundaria No. 1240 Luis Espinosa López. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	3,029,947.78	902,221.46	902,221.46	29.8
			Telesecundaria No. 0600. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	3,932,875.29	1,179,785.24	1,179,785.24	30.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Telesecundaria No. 0237. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,084,873.50	27,263.41	0.00	1.3
			Telesecundaria No. 0237. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	854,510.83	854,510.83	0.00	100.0
			Secundaria Técnica No. 0114. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	2,345,987.58	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica No. 0152. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	1,631,623.01	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria No. 1484 Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	3,166,735.62	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica No. 0085. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,851,777.65	555,532.45	555,532.45	30.0
			Telesecundaria No. 0043 Moctezuma. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	39,263.53	39,263.53	39,263.53	100.0
			Telesecundaria No. 0043 Moctezuma. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0.00	1,187,416.54	328,737.10	328,737.10	27.7
			Telesecundaria No. 0484. Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	1,189,446.04	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria No. 0484. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	2,042,957.88	969,699.18	969,699.18	47.5
			Telesecundaria No. 0383 Sentimientos de La Nación. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	644,289.04	193,278.40	193,278.40	30.0
			Telesecundaria No. 0394. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	660,873.98	660,873.98	660,873.98	100.0
			Telesecundaria No. 0394. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	920,046.04	701,722.26	701,722.26	76.3
			Telesecundaria No. 0340 Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	961,727.42	288,509.13	288,509.13	30.0
			Telesecundaria No. 0123 Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,839,896.98	1,140,551.58	1,140,551.58	62.0
			Telesecundaria No. 0720 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mantenimiento	Salto de Agua	0.00	1,027,648.57	663,210.91	663,210.91	64.5
			Secundaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	2,288,024.14	686,397.04	686,397.04	30.0
			Telesecundaria No. 0518 Fray Víctor María Flores Fernández. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	1,016,570.08	304,946.89	304,946.89	30.0
1007B			FAM Certificados de Infraestructura Básica		0.00	64,734,671.40	61,704,380.53	61,587,845.86	95.3
			Jardín de Niños 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	855,464.63	855,464.63	855,464.63	100.0
			Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	371,614.98	371,614.98	371,614.98	100.0
			Jardín de Niños Agustín Melgar. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	797,562.36	797,562.36	797,562.36	100.0
			Jardín de Niños Juan Amos Comenio. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,293,996.38	1,293,996.38	1,293,996.38	100.0
			Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	485,695.05	485,695.05	485,695.05	100.0
			Jardín de Niños Gabilondo Soler. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	8,445.30	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños José de los Reyes Martínez. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	286,177.27	243,751.16	243,751.16	85.2
			Jardín de Niños Celestin Freinet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	298,646.40	298,646.40	298,646.40	100.0
			Jardín de Niños Ángela Peralta. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	260,650.62	260,650.62	260,650.62	100.0
			Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	83,639.00	83,639.00	83,639.00	100.0
			Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,015.35	2,015.35	2,015.35	100.0
			Jardín de Niños Prudencio Moscoso Pastrana. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	655,926.75	655,926.74	655,926.74	100.0
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	226,741.81	168,099.68	168,099.68	74.1
			Jardín de Niños Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	875,261.53	875,261.52	875,261.52	100.0
			Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	619,631.28	619,631.27	619,631.27	100.0
			Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	47,598.81	47,598.81	47,598.81	100.0
			Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	706,767.49	706,767.49	706,767.49	100.0
			Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	421,980.82	421,980.82	421,980.82	100.0
			Jardín de Niños Manuel María Ponce. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pijijiapan	0.00	186,858.65	186,858.65	186,858.65	100.0
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	890,876.78	890,876.78	890,876.78	100.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,060,577.46	1,060,577.46	1,060,577.46	100.0
			Primaria Juan de la Barrera e Inzaurraga. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,079,655.50	1,079,655.50	1,079,655.50	100.0
			Primaria Alberto González Blanco. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	665,813.45	665,813.45	665,813.45	100.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,058,753.40	1,058,753.39	1,058,753.39	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	1,890,056.64	1,890,056.64	1,890,056.64	100.0
			Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	787,930.26	677,006.53	677,006.53	85.9
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Totolapa	0.00	402,588.58	402,588.58	402,588.58	100.0
			Primaria Miguel Alemán Valdés. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,015,197.97	898,797.75	898,797.75	88.5
			Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	901,588.38	901,588.37	901,588.37	100.0
			Primaria 21 de Marzo. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	356,884.88	356,884.87	356,884.87	100.0
			Primaria Ignacio Allende. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,765,155.79	2,765,155.79	2,765,155.79	100.0
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,680,639.28	1,680,639.28	1,680,639.28	100.0
			Primaria Miguel Álvarez del Toro. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	1,326,097.17	1,326,097.16	1,326,097.16	100.0
			Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Bella Vista	0.00	873,297.36	873,297.36	873,297.36	100.0
			Primaria Carlos Augusto Vidal Sánchez. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	947,876.36	890,468.57	890,468.57	93.9
			Primaria Herclio Espinoza Esquina. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	507,010.70	404,712.80	404,712.80	79.8
			Primaria Hermoso Nájera. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,432,186.43	1,284,534.19	1,284,534.19	89.7
			Primaria José María Luis Mora. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	2,176,017.37	1,918,876.92	1,918,876.92	88.2
			Primaria Moctezuma I. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	627,626.93	116,726.77	116,726.77	18.6
			Primaria Nicolás Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	778,395.89	657,598.66	628,989.87	84.5
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,586,820.07	1,432,586.91	1,432,586.91	90.3
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	1,206,004.51	1,206,004.51	1,206,004.51	100.0
			Primaria La Democracia. Obras de Construcción.	El Bosque	0.00	1,012,604.31	885,053.76	797,127.88	87.4
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	907,698.05	907,698.05	907,698.05	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	746,155.71	746,155.71	746,155.71	100.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	617,896.31	617,896.30	617,896.30	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	920,439.56	920,439.56	920,439.56	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Lázaro Cárdenas de Río. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0.00	431,833.28	431,833.28	431,833.28	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	550,938.57	550,938.57	550,938.57	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	767,058.56	767,058.56	767,058.56	100.0
			Primaria Fernando Castañón Gamboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,030,488.11	1,030,488.11	1,030,488.11	100.0
			Primaria Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Porvenir	0.00	480,354.38	480,354.38	480,354.38	100.0
			Primaria Felipe Carrillo Puerto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	524,973.82	524,973.82	524,973.82	100.0
			Primaria Plan de Iguala. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	52,148.61	52,148.61	52,148.61	100.0
			Primaria Plan de Iguala. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	231,168.26	231,168.26	231,168.26	100.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapilula	0.00	710,929.97	710,929.97	710,929.97	100.0
			Telesecundaria No. 0193 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ostucán	0.00	848,348.31	848,348.30	848,348.30	100.0
			Telesecundaria No. 1380 Javier Álvarez Ramos. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,050,989.74	972,991.45	972,991.45	92.6
			Telesecundaria No. 0329 Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,684,710.70	1,684,710.70	1,684,710.70	100.0
			Secundaria Técnica Agropecuaria No. 0160. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	2,363,133.93	2,363,133.92	2,363,133.92	100.0
			Secundaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,128,978.80	1,128,978.79	1,128,978.79	100.0
			Secundaria Juan Jaime Domínguez Ortega. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	1,949,983.33	1,835,426.23	1,835,426.23	94.1
			Telesecundaria No. 1413 Quetzalcóatl. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	565,086.60	565,086.59	565,086.59	100.0
			Secundaria Técnica No. 0060. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,300,292.98	1,064,420.72	1,064,420.72	81.9
			Secundaria Técnica No. 0129. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,623,303.88	1,623,303.88	1,623,303.88	100.0
			Secundaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,027,119.24	1,867,309.05	1,867,309.05	92.1
			Secundaria Sierra Madre de Chiapas. Obras de Construcción.	El Porvenir	0.00	900,877.03	771,060.76	771,060.76	85.6
			Telesecundaria No. 0048 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	1,116,364.60	1,077,594.36	1,077,594.36	96.5
			Telesecundaria No. 1371 Bicentenario. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,106,846.09	1,106,846.09	1,106,846.09	100.0
			Telesecundaria No. 0141 José Emilio Grajales Moguel. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,336,993.82	878,344.39	878,344.39	65.7
			Telesecundaria No. 0486 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,522,876.40	1,522,876.40	1,522,876.40	100.0
			Telesecundaria No. 0486 Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	344,282.73	344,282.73	344,282.73	100.0
			Telesecundaria No. 0324 El Relicario. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	378,070.08	378,070.08	378,070.08	100.0
10080	FAM Infraestructura Educativa Media Superior				27,488,896.00	27,488,896.00	3,217,233.56	3,217,233.56	11.7
			Centro de Estudios Científicos y Tecnológico (CECYT) No. 0047	Huehuetán	0.00	4,485,467.34	1,345,612.10	1,345,612.10	30.0
			Estación Huehuetán. Obras de Construcción.						
			Preparatoria Simojovel. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	440,210.02	132,062.31	132,062.31	30.0
			Preparatoria No. 0006 del Estado. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	5,798,585.44	1,739,559.15	1,739,559.15	30.0
			Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No. 0251 Huixtla. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	8,964,434.12	0.00	0.00	0.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior. Obras de Construcción.	Coertura Estatal	27,488,896.00	7,800,199.08	0.00	0.00	0.0
1008B	FAM Certificados de Infraestructura Media Superior				0.00	5,795,099.35	4,310,685.11	4,310,685.11	74.4
			Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 0312	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,467,048.36	2,467,048.36	2,467,048.36	100.0
			Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.						
			Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 0111 Rizo de Oro. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	531,094.53	531,094.53	531,094.53	100.0
			Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 0322 Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Marqués de Comillas	0.00	315,355.64	302,122.40	302,122.40	95.8
			Centro de Capacitación Técnica Industrial No. 0086. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,481,600.82	1,010,419.82	1,010,419.82	40.7
1008C	FAM Infraestructura Educativa Superior				60,194,245.00	60,194,245.00	4,355,590.83	4,355,590.83	7.2
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior. Obras de Construcción.	Coertura Estatal	60,194,245.00	45,673,460.00	0.00	0.00	0.0
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de las Casas. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	263,980.67	263,980.67	263,980.67	100.0
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	5,749,491.95	1,539,947.06	1,539,947.06	26.8
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,049,467.55	701,679.12	701,679.12	66.9
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	1,289,571.83	0.00	0.00	0.0
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	486,520.63	486,520.63	486,520.63	100.0
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	1,520,891.59	115,654.65	115,654.65	7.6
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón. Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	184,160.27	184,160.27	184,160.27	100.0
			Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0.00	1,716,535.83	385,654.36	385,654.36	22.5

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Universidad Intercultural de Chiapas, Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	335,449.37	335,449.37	335,449.37	100.0
			Universidad Intercultural de Chiapas, Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,924,715.31	342,544.70	342,544.70	17.8
I008E			FAM Certificados de Infraestructura Superior		0.00	3,216,367.25	2,886,151.95	2,886,151.95	89.7
			Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,458,795.11	1,458,795.10	1,458,795.10	100.0
			Instituto Tecnológico de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,757,572.14	1,427,356.85	1,427,356.85	81.2


MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO