



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

2 1 1 2 0 7 3 0

INDICE

MISIÓN Y VISIÓN.....	2
2.5 EDUCACIÓN	
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA.....	3
2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.....	5
2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....	7
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.....	9
CUADRO DE INDICADORES DE RESULTADOS	
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....	40
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	41
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020**

2 1 1 2 0 730

MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez, y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo

VISIÓN

Consolidarse y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 757,921,179.09 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados, Fondo de aportaciones Múltiples y el Fondo Regional se concluyeron **862** espacios educativos (**515** aulas, **14** Laboratorio, **9** Talleres y **324** anexos), equivalentes a: **513** aulas didácticas, **6** bibliotecas, **12** talleres, **160** servicios sanitarios, **4** canchas de usos múltiples, **2** salas de usos múltiples, **208** rehabilitaciones, **15** bodegas, **26** plaza cívica, **8** comedores, **296** obras exteriores, **7** administraciones, **30** direcciones, **5** salones audiovisuales y **11** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **26,765** mujeres y **26,606** hombres, haciendo un total de **53,371** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados y Fondo Regional, se tienen en proceso de ejecución: **200** aulas didácticas, **7** bibliotecas, **6** talleres, **49** servicios sanitarios, **5** canchas de usos múltiples, **22** rehabilitaciones, **2** bodegas, **4** plazas cívicas, **77** obras exteriores, **8** direcciones, **Un** salón audiovisual y **Un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **6,792** mujeres y **7,148** hombres, haciendo un total de **13,940** alumnos.






**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020**

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Escuela Secundaria Técnica No. 03., ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, 1 administración, 1 bodega, 2 servicios sanitarios, 1 audiovisual, 1 sala de maestros, 1 servicios administrativos (servicio médico, trabajo social y prefectura) y obra exterior

Escuela Primaria Vicente Guerrero., ubicada en la localidad de: Agua Blanca serranía, municipio de Palenque, Chiapas. Atendida con la construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, biblioteca, aula de usos múltiples, aula de medios y obra exterior

Telesecundaria No. 262., ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atendida con la construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos múltiples, escaleras y desmantelamiento de malla ciclón)

Escuela Secundaria Técnica No. 132., ubicada en la localidad de: Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas), municipio de Villaflores, Chiapas. Atendida con la construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, inst. eléctrica, inst. hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior), b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, inst. eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 27,893,847.09 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados y Fondo de aportaciones Múltiples se concluyeron: **33** espacios educativos (**22** aulas, **Un** taller y **10** anexos), equivalentes a: **22** aulas didácticas, **Un** taller, **6** servicios sanitarios, **Una** plaza cívica y **8** obras exteriores; Con estas acciones se beneficiaron a **1,530** mujeres y **1,769** hombres, haciendo un total de **3,299** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados se tienen en proceso de ejecución: **4** aulas didácticas, **Un** servicio sanitario, **una** rehabilitación, **4** obras exteriores y **Un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **1,393** mujeres y **1,449** hombres, haciendo un total de **2,842** alumnos.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020**

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

EMSAD No. 194 EL TZAY., ubicada en la localidad de: el Tzay, municipio de Oxchuc, Chiapas. Atendida con la construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería con dren pluvial, muro de mampostería, barandal y señalización)

Telebachillerato No. 130 Manuel Velazco Suarez., ubicada en la localidad de: Corazón de María, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior.

Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz., ubicada en la localidad de: Santo Tomás, municipio de Oxchuc. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior.

CECYT No. 06., ubicada en la cabecera municipal de Acapetahua, Chiapas. Atendida con la construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 60,725,274.60 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados, Fondo de Aportaciones Múltiples y Fondo Metropolitano se concluyó: **7** aulas didácticas, **una** biblioteca, **un** taller, **2** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **una** rehabilitación, **un** equipamiento, **una** plaza cívica, **5** obras exteriores, **2** edificios a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **9,680** mujeres y **8,400** hombres, haciendo un total de **18,080** alumnos.

Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados y se tienen en proceso de ejecución: **Una** rehabilitación, **una** obra exterior y **un** edificio a distancia, Con estas acciones se beneficiarán a **1,500** mujeres y **1,500** hombres, haciendo un total de **3,000** alumnos de la Normal Rural Mactumactza

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020**

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado., ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atendida con la construcción de obra exterior

Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la remodelación de 1 área para asesorías y 1 aula de posgrado, 1 cafetería, 2 bodegas, 1 sala de usos múltiples, 1 taller de informática y 1 biblioteca, 1 coordinación, 7 aulas didácticas, 1 clínica de nutrición, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 laboratorios de inglés, 1 sala de lectura, instalación de luminarias en edificación, instalación de red de voz y datos, equipamiento fijo (aire acondicionado), instalación de transformador de distribución, 150kva, clase 15kv tipo ped, construcción de barda perimetral, 1 cisterna de concreto (33m3), estacionamiento y plaza

UNICACH sede Villa Corzo., ubicada en la cabecera municipal de Villa Corzo, Chiapas. Atendida con la construcción de la 2a. etapa de un edificio de 3 niveles, obra exterior (módulo de escaleras, red eléctrica, red hidráulica y sanitaria, red de voz y datos, plaza cívica y andadores)

Instituto Tecnológico de Comitán., ubicada en la cabecera municipal de Comitán, Chiapas. Atendida con la 2da. etapa del centro de cómputo (primer nivel), obra exterior (módulo de escaleras y red eléctrica exterior)





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Como parte de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas tiene la encomienda de normar y certificar la calidad de la infraestructura física en todos los niveles educativos.

Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos

Al cuarto trimestre de 2020, se elaboraron **330** cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los niveles educativos, **198** validaciones y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos y se elaboraron **3** dictámenes técnico-estructural; beneficiando a **10** mujeres y **20** hombres, haciendo un total de **30** servidores públicos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020


2 1 1 2 0 7 3 0

Proyecto: Contrato de obra de infraestructura educativa.

Al cuarto trimestre de 2020, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de **372** contratos de obra pública; beneficiando a **10** mujeres y **12** hombres, haciendo un total de **22** servidores públicos.

Proyecto: Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.

Al cuarto trimestre de 2020, se realizaron **2,138** supervisiones de obra en los diversos niveles educativos que comprende el informe; beneficiando a **8** mujeres y **23** hombres, haciendo un total de **31** servidores públicos.



Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																	
EDUCACIÓN BÁSICA										607 197 861.00	1 456 662 582.64	1 227 681 832.01					
B001	4	PROYECTOS DE INVERSIÓN: JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores		Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 552 879.95	1 552 879.95	Huitupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88	
B004		JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal)		Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 943.24	1 363 943.24	Tonalá	Tonalá	43	40	83	
B005		JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)		Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	655 445.57	655 445.57	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	45	36	81	
B006		JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)		Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	642 893.14	642 893.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266	
B002		JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal)		Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 623 389.25	1 623 389.25	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90	
B003		JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)		Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	586 792.50	586 792.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48	
B007		JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)		Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 100 581.25	1 100 581.25	Berriozabal	Berriozabal	65	66	131	
B008		JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención mampostería)		Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	514 729.83	514 729.83	Venustiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40	
B009		JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)		Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 329.96	72 329.96	Tonalá	Tonalá	78	57	135	
B010		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación)		Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 572.03	999 572.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188	
B011		JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)		Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	771 256.72	771 256.72	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	59	52	111	
B003		JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)		Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	411 864.58	411 864.58	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33	
B001		JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)		Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	315 904.01	315 904.01	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212	
B002		JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)		Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	783 274.00	783 274.00	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150	
B004		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)		Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	397 860.42	397 860.42	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78	
B013		JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)		Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 373 459.51	1 373 459.51	Huixtla	Huixtla	72	94	166	
B012		JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA construcción de 2 aulas y obra exterior		Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	453 509.05	453 509.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103	
B014		JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)		Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	924 149.73	924 149.73	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13	
B015		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29 Obra exterior (red hidrosanitaria)		Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 965.52	910 965.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58	
B005		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)		Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	967 452.25	967 452.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242	
B018		JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)		Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	920 644.35	920 644.35	Tonalá	Tonalá	16	21	37	
B017		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA							0.00	2 239 666.10	2 239 666.10	Pichucalco	Napana	18	12	30	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)															
EDUCACIÓN															
B016		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 845 098.27	1 845 098.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184
B019		JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	739 797.18	739 797.18	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56
B020		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	761 600.18	761 600.18	San Cristóbal de las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32
B022		JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminar, herrería, cancel, instalación eléctrica, acabado y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 541 259.55	2 541 259.55	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80
B023		JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 228 349.32	2 228 349.32	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46
B021		JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Construcción de 4 aulas didácticas, sanitario rurales y obra exterior (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 179 426.56	2 179 426.56	Tenejapa	Chacoma	47	49	96
B001		JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 834 224.61	1 834 160.84	Ocosingo	Villa las Rosas	18	29	47
B002		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 238 140.53	2 238 106.13	Oxchuc	Tolbijá	33	37	70
B023	4	JARDIN DE NIÑOS LIC FLORINDA LAZOS LEON Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de letrinas y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, barda perimetral, andadores, muro de contención de mampostería, barda sobre muro de contención, desmantelamiento de bebedero, demolición de piedra, sustitución de plaza cívica y rehabilitación de acceso)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 871 270.78	2 871 253.48	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayaculi)	24	27	51
B025		JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO Construcción de aula de usos múltiples, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y sustitución de barda perimetral)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 336 240.35	1 336 219.42	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	95	85	180
B027		JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Construcción de 1 aula usae, 1 aula de usos múltiples, demolición de edificios b y e, obra exterior (red eléctrica)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	884 756.37	858 765.71	Tecpatán	Tecpatán	42	50	92
B026		JARDIN DE NIÑOS MARIA ANTONIETA HERNANDEZ CHAMBE Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), y obra exterior (plaza cívica, rehabilitación de asta bandera y rehabilitación de acceso)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	808 486.89	804 397.59	Ocozacoautla de Espinosa	CNC	44	37	81
B003		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Construcción de 1 aula didáctica, adecuación de diagnostico en espacio de aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería) y b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cercado perimetral, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, rehabilitación de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 733 033.03	3 732 970.58	Palenque	Palenque	22	29	51
B004		JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores, sustitución de enmallado perimetral, demolición de asta banderas y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 770 089.87	2 770 001.78	El Bosque	Álvaro Obregón	50	56	106

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B005		JARDÍN DE NIÑOS JESUS GONZALEZ ORTEGA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, escalones, enmallado perimetral, demolición de escaleras y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 242 777.54	2 242 680.98	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	32	42	74
B008		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, sustitución de plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 104 743.26	1 104 720.56	Chenalhó	Yaxgemel Unión	28	17	45
B007		JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 451 739.12	1 451 710.08	Chilón	Amaytic	15	11	26
B008		JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA Construcción de 2 aulas didácticas, bodega, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de firmes, demolición de asta bandera, demolición de techado, desmontaje de enmallado, plaza cívica, barda perimetral, rehabilitación de acceso y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 747 153.23	3 747 083.10	Suchiate	Cuauhtémoc	20	23	43
B009		JARDIN DE NIÑOS 21 DE AGOSTO Obra exterior (muro de contención, plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	681 308.81	681 297.64	El Bosque	San Antonio el Brillante	28	15	43
B010		JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores, plaza cívica, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 002 382.73	2 002 368.50	Tenejapa	Kulaktik	39	43	82
B011	4	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 759 249.11	2 759 164.05	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I. Madero	44	56	100
B012		JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MOGUEL Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral, canal pluvial, demolición de cisterna, demolición de acceso y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 781 951.39	2 781 835.46	Ocozacoauila de Espinosa	Alfonso Moguel	21	25	46
B013		JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de edificio estructura kanbeña, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral,, barandal, muro de contención, acceso principal, señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 433 826.27	3 433 760.13	Oxchuc	Guadalupe Bacja	62	58	120
B014		JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a y b (preliminares y instalación eléctrica), obra exterior (demolición de letrinas, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	966 476.65	966 456.92	Miltonic	Titaltetic	50	43	93
B015		JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Construcción de 1 cocina, rehabilitación de edificio a (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería) y d (preliminares, herrería y acabados), demolición de cocina, bodega y biblioteca, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitario exterior, andadores, sustitución de barda perimetral, señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 234 694.82	2 234 624.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	115	108	223
B016		JARDÍN DE NIÑOS 13 DE SEPTIEMBRE Construcción de 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitario, andadores, desmontaje de enmallado perimetral, barda perimetral, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 635 338.98	2 635 276.43	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapala	22	24	46
B017		JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA						0.00	1 475 647.57	1 475 599.35	Acapelahua	Acapelahua	73	80	153

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B018		Rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería y señalización) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de barda perimetral, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 490 938.49	3 490 882.14	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	68	90	158	
		JARÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO														
		Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, albañilería, acabados), demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio educativo	10.00	10.00	10.00	100.00									
B001		JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL						0.00	558 480.69	558 456.79	San Lucas	San Lucas	22	34	56	
		Rehabilitación de los edificios a, b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00									
B030		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ						0.00	2 437 582.44	2 437 471.45	Linda Vista	Linda Vista	28	21	49	
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, muros de contención de concreto, escalones, barandal y desmantelamiento de enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B031		JARDÍN DE NIÑOS NUEVA AMERICA						0.00	1 656 477.77	1 656 407.12	Huixtla	Nueva América	17	20	37	
		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B032		JARDÍN DE NIÑOS GABINO BARREDA						0.00	926 059.20	926 031.60	Simojovel	Simojovel de Allende	56	53	109	
		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de galera, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B002		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO						0.00	1 919 446.90	1 919 383.65	Soyaló	Soyaló	39	32	71	
	4	Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), b (preliminares y acabados), c (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (rehabilitación de red eléctrica, rehabilitación de cisterna, rehabilitación de caseta de gas, rehabilitación de firme en acceso, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00									
B033		JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL						0.00	1 505 045.24	1 504 992.59	Suchiate	Jesús	24	26	50	
		Construcción de 1 aula didáctica, bodega, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B003		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN						0.00	879 012.96	878 994.62	Ocozacoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pílas)	12	16	28	
		Rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (rehabilitación de acceso principal, rehabilitación de andador, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00									
B034		JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA						0.00	752 344.19	752 328.77	Simojovel	Zacatón Santa Teresa	16	14	30	
		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B035		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA						0.00	520 055.89	506 909.66	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	10	12	22	
		Construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B036		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA						0.00	2 208 699.65	2 208 611.32	Huixtupán	Huixtupán	57	60	117	
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio de 2 aulas y edificio atípico comedor, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme de concreto y techado, señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00									
B037		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI						0.00	512 793.38	512 771.60	Catazajá	Catazajá	68	69	137	
		Construcción de 1 aula didáctica, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B038		JARDÍN DE NIÑOS JOSE ANTONIO PAOLI BOLIO						0.00	1 948 885.13	1 948 828.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	88	79	167	
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B027		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE						0.00	836 324.34	836 289.40	Francisco León	Vicente Guerrero	20	17	37	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B041	4	Rehabilitación de edificios a, b, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), obra exterior (red hidrosanitaria exterior, muro de concreto, sustitución de cercado perimetral y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	930 142.57	930 110.53	Ixtapa	Teleslaquin	25	13	38	
B042		JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	903 128.89	903 114.08	Acala	Acala	69	63	132	
B043		JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA SILES DE VELASCO SUAREZ Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 231 983.99	1 231 952.69	Soyaló	Francisco Sarabia	32	20	52	
B044		JARDÍN DE NIÑOS LUDWIN VAN BETHOVEN Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 491 077.05	1 491 029.63	Acala	El Rosarito	7	5	12	
B045		JARDÍN DE NIÑOS MARIO ARAUJO RODRIGUEZ Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 838 617.83	1 838 580.59	Catazajá	Agua Fria	20	26	46	
B047		JARDÍN DE NIÑOS BONAMPACK Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	480 428.80	480 409.13	Jiquipilas	Jiquipilas	55	50	105	
B045		JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHTEMOC ZEBADUA SOLIS Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de chapoteadero y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	618 603.05	618 591.47	Copainalá	Benito Juárez	42	33	75	
B046		JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO Rehabilitación de los edificios a (preliminares, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), b, c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (herrería instalación eléctrica y acabados), obra exterior (sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	388 723.02	388 720.43	Ixtapa	Lindavista	6	4	10	
B048		JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA Rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (muro de contención de mampostería y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 571 647.89	1 571 600.87	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	36	26	62	
B049		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de andadores y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 089 441.58	2 089 346.25	Tapilula	Tapilula	88	90	178	
B050		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 622 677.65	2 622 657.24	Chamula	Santa Ana	74	55	129	
B051		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, escaleras, barandal y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 193 219.03	3 193 168.86	Las Margaritas	Nuevo San Juan	74	55	129	
B052		JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios b, c, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares y acabados), demolición del edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rehabilitación de acometida, andadores y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 746 450.79	1 746 409.67	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	17	11	28	
B047		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	559 081.66	559 073.71	Pantepec	Pantepec	38	31	69	
B048		JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PASCACIO GAMBOA Rehabilitación de edificio a (preliminares, cimentación, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	924 906.89	924 863.53	Reforma	Reforma	74	64	138	
			JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, instalación eléctrica y acabados), d (preliminares y acabados), e (preliminares y albañilería) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00								

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B050	4	JARDIN DE NIÑOS JULIAN GRAJALES Rehabilitación de edificios a, d y e (preliminares y acabados)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	109 199.79	109 199.79	Villaflores	Villaflores	92	84	176	
B051		JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO Rehabilitación de los edificios a, c, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), f (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 932 254.12	1 932 154.57	Pichucalco	Pichucalco	108	100	208	
B052		JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a, b, c, d, e (preliminares y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 519.82	1 013 477.49	El Parral	El Parral	63	69	132	
B053		JARDÍN DE NIÑOS ELENA GARRO Construcción de 1 cocina, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de galera, obra exterior (red eléctrica exterior , red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 379 768.11	1 379 729.21	La Concordia	Nuevo Paraíso	22	29	51	
B054		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares y acabados), demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior , red hidrosanitaria exterior, construcción de muros de contención, sustitución de plaza cívica y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 850 002.54	1 849 934.89	Mitontic	Mitontic	28	25	53	
B055		JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, obra exterior (red eléctrica , red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 162 413.14	2 161 188.52	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	20	20	40	
B056		JARDÍN DE NIÑOS EDRULFO ESCANDON ARGÜELLO Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, instalación eléctrica y acabados), b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), c (preliminares, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y e (preliminares, cimentación y acabados), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	522 984.24	522 950.66	Arriaga	Arriaga	28	26	54	
B057		JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	966 596.75	483 295.57	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	24	28	52	
B058		JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA Construcción de un aula de usos múltiples, cocina, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.24	6.00	0.00	3 396 788.18	1 698 351.84	Cintalapa	Villamorelos	37	38	75	
B059		JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER Construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 894 397.58	1 447 191.90	Suchiate	20 de Noviembre	7	16	23	
B059		JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 059 419.81	0.00	Frontera Comalapa	San Luis	17	15	32	
B060		JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ Construcción de cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, andadores, escalones, muro de contención de mampostería y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 419 617.59	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32	40	72	
B061		JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 845 918.78	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	123	132	255	
B062		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de sanitarios rurales , rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 236 678.76	0.00	Tenejapa	Tres Cerros	44	49	93	
B063		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 135 220.36	0.00	Chamula	Bautista Chico	50	46	96	
B064		JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA						0.00	1 535 354.67	0.00	Jiquipilas	Sinaloa	9	13	22	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B065		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda perimetral y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO	Espacio educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	887 905.61	0.00	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	38	33	71
B066		Construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal y señalización) JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 700 097.09	0.00	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	39	45	84
B110		Rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, muro de acometida y señalización) JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 221 596.44	0.00	Bochil	Bochil	135	143	278
B005		Construcción 1 aula usaer, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, insta, eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, sustitución de barda perimetral, demolición de templete y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 969 468.00	984 713.24	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	90	103	193
B054		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior JARDÍN DE NIÑOS TLALOC	Rehabilitación	3.00	3.00	0.18	6.00	0.00	386 762.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	80	157
B055		Rehabilitación de los edificios b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L RODRIGUEZ	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	563 395.95	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	36	40	76
B001		Rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización) PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET	Rehabilitación	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	3 031 113.29	3 031 113.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206
B002		Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior PRIMARIA LEONA VICARIO	Espacio educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 604 757.22	1 604 757.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323
B004		Demolición y obra exterior SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	450 732.28	450 732.28	Mazatlán	Mazatlán	95	99	194
D001		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 923 979.79	9 923 979.78	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409
D002	4	Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO	Metros Cuadrados	2639.49	2639.49	2,639.49	100.00	0.00	8 325 538.02	8 325 538.02	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	113	200	313
B003		Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS	Metros Cuadrados	2426.82	2426.82	2,426.82	100.00	0.00	1 085 287.99	1 085 287.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542
B018		Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería) PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	701 408.04	701 408.04	Jitotol	Matasano	27	25	52
B019		construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	564 628.29	564 628.29	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88
B020		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 584 498.31	1 584 498.31	San Fernando	San Fernando	190	160	350
B021		Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores) PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 688 980.17	1 688 980.17	Venustiano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130
B022		Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 492 575.76	1 492 575.76	Pichucalco	Tectupan	53	56	109
B023		Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA AÑO DE JUAREZ	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 721 463.34	1 721 463.34	Ocozacoatlán de	Ocozacoatlán de	282	281	563

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B024	4	Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores) PRIMARIA NARCISO MENDOZA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 853 843.83	1 853 843.83	Espinosa	Espinosa	81	57	138
B025		Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (instalación eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 023 027.49	1 023 027.49	Chapas de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549
B026		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 364 772.22	3 364 772.22	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152
B030		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior) PRIMARIA BENITO JUAREZ	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 609 718.80	4 609 718.80	Suchiate	Cuauhtémoc	72	75	147
B027		Construcción 2 aulas, servicios sanitario, rehabilitación edificio e, f y g (preliminar, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabado dos y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y barda perimetral) PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 806 326.23	3 806 326.23	Juárez	Juárez	70	72	142
B029		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica) PRIMARIA JUAN ALDAMA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 953 742.74	1 953 742.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462
B031		Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 127 578.63	2 127 578.63	San Fernando	Monterrey	47	52	99
B032		Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral) PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 292 721.19	2 292 721.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255
B033		Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral) PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 274 108.61	2 274 108.61	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108
B036		Construcción de 2 aulas didáctica, rehabilitación edificio b (preliminares, herrería, albañil, cancelería, instalación eléctrica, cerrajería y acaba), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabado y cerrajería y d (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, acabado, cerrajería) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 839 750.59	1 839 750.59	Ixhualán	Ixhualán	72	70	142
B034		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA NIÑOS HEROES	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 734.31	1 363 734.31	Chicomuselo	La Zacualpa	41	48	89
B035		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitario, rehabilitación de edificio b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior andadores y barda perimetral) PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 731 898.73	2 731 898.73	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80
B037		Construcción de 3 aulas didáctica, sanitario rural rehabilitación de edificio a y c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y cancha de usos múltiples) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 643 695.73	2 643 695.73	Chamula	Santa Ana	114	114	228
B038		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 400 954.81	2 400 954.81	Acapetahua	Soconusco	112	110	222
B039		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a, b y c" (preliminar, cancelería, herrería, instalación eléctrica, cab y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 241 343.32	1 241 343.32	Acapetahua	Colombia	32	29	61
B040		Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 344 322.72	1 344 322.72	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120
B041		Construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andador res y enmallado perimetral) PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	741 075.29	741 075.29	Larráinzar	Kaumtealhucum	16	26	42
B001		Obra exterior (demolición y cancha de usos múltiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal) PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	500 366.72	500 366.72	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
B001		Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados cerrajería) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	316 395 368.00	403 162 978.00	403 162 978.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B003		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	76 799 119.77	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 748	5 748	11 496
B004		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA	Previsión	106.00	106.00	0.00	0.00	26 266 408.05	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 992	2 992	5 984
B005		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL	Previsión	42.00	42.00	0.00	0.00	53 129 598.97	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 599	4 599	9 198
B006		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE	Previsión	86.00	86.00	0.00	0.00	15 473 124.02	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 149	1 150	2 299
B007		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL	Previsión	21.00	21.00	0.00	0.00	119 134 242.19	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 197	9 198	18 395
B008		Corresponde a una previsión PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 098 299.56	2 098 209.00	Chamula	Jitzav	15	22	37
B009		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica, andadores y muro de contención de mampostería)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 377 115.91	1 377 094.49	El Bosque	San Francisco Conhó	14	17	31
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral y andadores)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 976 687.62	1 976 650.78	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	69	60	129
B011		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, señalización) y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de mampostería y andadores)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 815 406.50	1 815 369.43	Tenejapa	Chuljá	54	57	111
B012		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 231 213.82	1 231 191.87	Teopisca	Nuevo Bethel	33	29	62
B013	4	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 050 981.58	1 050 960.89	Teopisca	Nazareth	33	30	63
B014		PRIMARIA LIBERACIÓN Construcción de dirección, rehabilitación de edificio e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 607 076.86	1 607 049.26	Zinacantán	Shulvo	75	73	148
D001		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 07DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción de 1 aula didáctica (edificio b), construcción de 2 aulas didácticas (edificio e), construcción de 3 aulas didácticas (edificio f), construcción de 1 aula didáctica (edificio g), construcción de 1 aula didáctica	Metros Cuadrados	2380.25	2380.25	2,380.25	100.00	0.00	13 470 812.63	13 470 812.63	Palenque	Agua Blanca Serranía	143	171	314
B001		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Zinacantán	Joygel Grande	29	29	58
B015		PRIMARIA AMALIA FLORES VERA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), demolición de edificio b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso y sustitución de andadores)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 337 978.24	1 337 936.51	Chicomuselo	La Esperanza	19	15	34
B016		PRIMARIA NACIONES UNIDAS						0.00	2 367 130.92	2 367 116.54	La Concordia	San Nicolás	42	43	85

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B017	4	Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones) PRIMARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 792 602.12	2 792 528.20	Ocosingo	Veinte de Noviembre	37	37	74
B018		Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y andadores) PRIMARIA CUITLAHUAC	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 895 198.38	2 845 474.84	Ocosingo	El Chamizal	67	72	139
B019		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 853 258.35	1 853 242.33	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	27	24	51
B020		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica y andadores) PRIMARIA MANUEL BERNAL	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 360 844.06	1 360 833.92	Ocozacoaula de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	69	47	116
B021		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica y andadores) PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 482 804.86	2 482 763.66	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	32	36	68
B022		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado y andadores) PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	5 075 985.33	5 075 805.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	284	266	550
B023		Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y muro de contención de mampostería) PRIMARIA COORDINACION DE LA ENSEÑANZA	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 577 316.58	4 576 970.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	140	145	285
B024		Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e y g (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de plaza cívica, sustitución de andadores, escalones, sustitución de muro de contención, muro gavión y dren pluvial) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 826 231.28	1 826 196.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147	128	275
B042		Construcción de 4 aulas didáctica, demolición de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior) PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Acala	Acala	128	139	267
B043		Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior y muro de contención) PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	Espacio educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1 442 286.84	1 436 001.66	Bochil	San Pedro el Achioté (San Pedro Mártir)	65	63	128
B002		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios a, b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados), demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica y demolición de firme de concreto) PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 553 034.91	3 552 886.64	Jitotol	Las Maravillas	287	281	568
B003		Rehabilitación de los edificios a, b, e, f, g, h, i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de plaza cívica, rehabilitación de asta bandera) PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 368 969.78	2 368 956.05	Sillepec	La Soledad	118	97	215
B025		Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, señalización), b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (construcción de plaza cívica) PRIMARIA ANGEL M CORZO	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 449 611.37	2 449 541.29	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	52	62	114
B026		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA AQUILES SERDAN	Espacio educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 773 626.19	2 773 568.96	Huitiupán	Cacateal Pital	29	42	71
B027		Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, escalones, sustitución de enmallado perimetral, platabanda, demolición de galeras y letrina, señalización) PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 219 621.05	1 219 594.57	Frontera Comalapa	La Sabinada	61	55	116
B028		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme en cancha y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 311 526.00	4 311 486.14	Chamua	Yalhichin	42	26	68

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B029		Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de los edificio c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, muro de contención, acceso principal y señalización) PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a, i, m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y n (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), demolición de los edificios j, k y l, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, barda perimetral, área comedores, andadores y señalización) PRIMARIA ASUNCION DE LA CRUZ VAZQUEZ	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 637 769.46	4 637 675.71	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	190	169	359
B030		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y señalización), b, e, f, i, k, l (preliminares, instalación eléctrica y acabados), g (preliminares y acabados) y h (preliminares, cimentación, estructura, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de los edificios a, b, c, d, f, i, j y k, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construcción de 6 aulas didácticas, dirección , biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rampas de acceso, muro de contención, escaleras, sustitución de barda perimetral, sustitución de cacha de usos múltiples, sustitución de acceso principal, demolición de andadores y escalones, señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 656 685.92	4 656 535.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	181	333
B031		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería y señalización), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, demolición de galera, demolición firme y castillo de concreto, andadores y señalización) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	12 858 822.21	11 047 484.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
B004		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de los edificios e y f, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, sustitución de cercado perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización) PRIMARIA 12 DE OCTUBRE Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 724 621.46	1 724 602.55	Chenalhó	Yaxgemel Unión	44	45	89
B032		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de los edificios e y f, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, sustitución de cercado perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización) PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, demolición de galera, demolición firme y castillo de concreto, andadores y señalización) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	Anexo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 001 340.62	3 001 287.09	Chalchihuitán	Jolintonic	121	142	263
B033		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de los edificios e y f, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, sustitución de cercado perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización) PRIMARIA 12 DE OCTUBRE Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 421 447.63	2 421 332.40	Pichucalco	Viejo Nicapa	40	53	93
B034	4	Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de los edificios e y f, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, sustitución de cercado perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización) PRIMARIA 12 DE OCTUBRE Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 272 659.62	1 272 638.77	Las Rosas	San Matco	28	19	47
B035		Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b, c, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CARRILLO PUERTO Construcción de 4 aulas didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 480 080.44	4 479 940.35	Oxchuc	Guadalupe Bacja	91	104	195
B036		Construcción de 4 aulas didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificio a (preliminares, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 497 162.81	3 497 047.02	Venusiano Carranza	El Puerto	106	107	213
B037		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	794 881.59	794 872.10	Villa Comaltitlán	Marcos López	15	17	32
B038		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 074 868.60	3 074 802.57	Chamula	Romerillo	166	176	342
B039		Construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto, área de comedores, barandal, barda perimetral, acceso, rampas y andadores, señalización) PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL	Espacio educativo	12.00	12.00	3.65	30.41	0.00	11 459 638.99	5 357 381.23	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332
B005		Construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto, área de comedores, barandal, barda perimetral, acceso, rampas y andadores, señalización) PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL	Espacio educativo	12.00	12.00	3.65	30.41	0.00	1 167 936.17	1 167 881.62	San Fernando	El Carmelo	46	52	98

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B006		Rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de enmallado perimetral y señalización) PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANEL Construcción de 1 aula de usos múltiples, rehabilitación de los edificios a, b, d, e, f, g y h (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, andadores, desmantelamiento de malla, barda perimetral y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 989 769.75	4 989 649.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	226	233	459
B007		PRIMARIA LEONARDO BRAVO Construcción de sanitario rurales, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de servicios sanitarios y baños ecológicos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de enmallado y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	961 019.90	960 996.04	Bochil	El Amate	54	53	107
B048		PRIMARIA GENERAL CESAR A LARA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, instalación hidrosanitaria, muebles y accesorios), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de cancha de usos múltiples)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 053 587.32	4 053 454.60	Ixtacomitán	Ixtacomitán	89	79	168
B049		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 198 049.55	3 198 018.65	Chamula	Las Ollas	148	128	276
B050		PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, enmallado perimetral, acceso principal, señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 999 975.45	3 999 878.38	Huixtlán	Monte Bonito	41	43	84
B051		PRIMARIA ALVARO OBREGON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 707 957.58	1 595 740.70	Teopisca	San Antonio Sibacaj	27	32	59
B052		PRIMARIA ALVARO OBREGON Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, escalones y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 395 106.38	1 395 052.12	Huitiupán	Nueva Generación Emiliano Zapala	27	31	58
B053		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Construcción de dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios c y d (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, sustitución de cercado perimetral, construcción de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 778 777.17	2 778 652.99	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	83	66	149
B054	4	PRIMARIA REYNALDO CASTELLANOS CASTILLO Construcción 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios f, g y i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de los edificios e y i, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 531 870.56	3 531 796.50	Ocozacoauilla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	211	198	409
B055		PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 975 042.90	1 975 012.82	San Lucas	Francisco Villa	82	75	157
B056		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 662 190.71	2 662 127.71	Las Rosas	San Antonio el Paraje	26	31	57
D002		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edificio c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio)	Metros Cuadrados	2323.69	2323.69	0.00	0.00	0.00	15 207 551.73	4 484 938.98	Las Margaritas	Plan de Ayala	356	33	389

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D003	4	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS Construcción de 10 aulas didácticas (edificio c, d y e), construcción de 1 dirección (edificio a), construcción de 1 aula de medios (edificio b), construcción de 1 biblioteca (edificio b), construcción de 2 servicios sanitarios	Metros Cuadrados	2316.64	2316.64	579.16	25.00	0.00	13 867 298.49	4 085 934.67	Ocosingo	Tenango	200	187	387
D004		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción de 4 aula didáctica estructura rc 6x8 (edificio g), construcción de 1 dirección estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de aula de medios estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de biblioteca	Meiros Cuadrados	1165.93	1165.93	244.85	21.00	0.00	12 726 859.55	3 750 261.32	Oxchuc	Tzontalja	301	313	614
D005		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (ETAPA 2) Construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (edificio a), construcción de 4 aulas didácticas (edificio b), construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (edificio c), construcción de 4 aulas didácticas	Metros Cuadrados	3357.07	3357.07	1,342.83	40.00	0.00	15 183 828.17	4 470 640.70	Totolapa	Totolapa	253	261	514
D006		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA ETAPA) Construcción de 3 aulas didáctica (edificio i), construcción de 4 aulas didácticas (edificio j), construcción de 2 aula didáctica (edificio l), construcción de aula de medios (edificio h), construcción de 1 aula cocina	Metros Cuadrados	2080.73	2080.73	0.00	0.00	0.00	12 049 682.62	3 486 563.59	Allamirano	Allamirano	250	250	500
D007		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "j" estructura rc	Metros Cuadrados	2670.64	2670.64	0.00	0.00	0.00	19 631 739.70	5 387 887.14	Allamirano	Allamirano	166	199	365
D008		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA ETAPA) Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "j" estructura rc	Metros Cuadrados	2293.06	2293.06	710.85	31.00	0.00	13 985 425.15	5 856 463.92	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	133	139	272
B058		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de dirección, biblioteca, demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, sustitución de acceso principal, enmallado, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 815 578.63	1 815 506.75	Ocozacoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pilas)	87	94	181
B059		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de andador, rehabilitación de muro de acometida y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 487 534.61	1 487 521.98	Tuxtla Chico	Gudalupe Victoria	97	90	187
B061		PRIMARIA RAZA DE BRONCE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 345 622.09	1 345 603.44	Zinacatlán	Patosil	170	186	356
B062		PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula usar, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b, c y e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio g y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de barda perimetral, construcción de muro de contención, enmallado perimetral, barandal, andadores y escalones, señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	5 200 937.55	5 200 797.95	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	201	213	414
B008	PRIMARIA LIBERTAD DE IMPRENTA Construcción de 1 cocina, rehabilitación de edificio a, c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 041 481.90	2 041 447.40	Totolapa	Ponciano Arriaga	44	65	109	
B009	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD						0.00	4 692 274.58	4 692 139.69	Suchiapa	Pacú	160	190	350	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B063	4	Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de los edificio a, d, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), b (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado perimetral, barda sobre muro de mampostería, demolición de andador y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 902 100.25	4 901 992.30	Villa Comaltitán	Zacualpa	85	116	201
B064		PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y d (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de los edificios b, c, f y dirección de estructura atípica, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de barda, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Espacio educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 325 813.60	1 325 787.37	Francisco León	San Pablo Tumbac	14	18	32
B065		PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, andadores, plaza cívica y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 626 342.60	4 626 210.78	Tapachula	Montenegro	132	133	265
B066		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 4 aulas didácticas ,servicios sanitarios, dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de andadores, sustitución de asta bandera, escaleras de acceso, escalones y señalización)	Espacio educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 298 851.97	2 298 765.05	Catazajá	Ignacio Zaragoza	37	35	72
B067		PRIMARIA FRANCISCO J GRAJALES Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, escalones y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	659 203.83	659 189.24	Francisco León	Paraíso	6	11	17
B068		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 250 484.04	1 250 405.75	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruiz	96	108	204
B069		PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a, b, c, e y f (preliminares y acabados), obra exterior (res eléctrica, andador, muro de contención y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 975 089.45	1 975 036.10	Ixlapa	El Limón	15	15	30
B070		PRIMARIA LA CONSTITUCION Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de enmallado, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 134 556.68	1 134 513.15	Catazajá	Cuauhtemoc	28	22	50
B071		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	849 518.80	849 488.66	Copainalá	José María Morelos y Pavón	24	23	47
B072		PRIMARIA PRO PATRIA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, insalación eléctrica y acabados) demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 371 532.67	1 371 462.17	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	119	154	273
B073	PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 548 338.50	1 548 267.60	Acala	Acala	203	162	365	
B074	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de los edificios d y e, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 436 959.99	2 436 874.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	69	141	
B074	PRIMARIA LEONA VICARIO Construcción de dirección, cocina y aula de usos múltiples, demolición de los edificios b, c y adosamiento en edificio c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muro de contención de mampostería, demolición de murete de contención y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 263 213.20	1 263 161.03	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	58	54	112	
B010	PRIMARIA CUAUHEMOC Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso y rehabilitación de asta bandera)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 263 213.20	1 263 161.03	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	58	54	112	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B011	4	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Rehabilitación de los edificios a, h, (preliminares, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), f (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, enmallado perimetral, asta bandera y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 663 477.12	1 663 416.72	Escuintla	Nuevo Llano Grande	62	69	131
B012		PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO Rehabilitación de los edificios a, b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de acceso principales y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 289 886.01	1 289 853.11	Jiquipilas	Chiapas Nuevo	40	46	86
B013		PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA Rehabilitación de los edificios a, b, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), e (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (sustitución de barda perimetral y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 498 143.40	2 498 107.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	331	342	673
B040		PRIMARIA CRESCENCIO ROSAS Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 511 600.35	1 511 565.82	Maravilla Tenejapa	San Vicente	23	19	42
B041		PRIMARIA NIÑOS HEROES Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición de edificio e y f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, portón de acceso y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 476 955.35	1 476 894.58	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	74	53	127
B044		PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 733 512.18	2 733 422.70	Huehuelán	San José el Amale	81	71	152
B045		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 150 465.04	1 150 440.86	Huixtán	Carmen Yalchuch	162	150	312
B075		PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 009 738.49	3 009 688.06	La Concordia	Guadalupe Victoria	60	93	153
B076		PRIMARIA SABINO FIACRO LOPEZ Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 481 744.94	1 481 708.70	Pantepec	Pantepec	131	134	265
B077		PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento de malla ciclón, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 181 021.60	3 180 962.53	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	134	160	294
B079		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 039 957.41	2 039 898.94	Tuzantán	El Tarral	57	71	128
B080		PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 049 522.86	1 049 479.18	Tzimol	Ochusjob	80	66	146
B081		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, señalización, rampas y andadores)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 068 715.09	2 068 673.02	Tzimol	Tzimol	66	50	116
B082		PRIMARIA ALVARO OBREGON Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 022 317.47	1 022 289.16	Bochil	Bochil	27	20	47
B083		PRIMARIA CUAUHEMOC Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares y acabados), demolición de aula karibeña y comedor-bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de bebedero y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 872 261.30	1 872 197.16	Chilón	Bachajón	86	89	175
B084		PRIMARIA VICENTE GUERRERO						0.00	2 101 361.87	2 101 351.75	El Parral	Jericó (Porvenir)	153	142	295

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B084		Construcción de servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 136 585.96	4 136 563.55	Huixtán	San Gregorio de las Casas	86	102	188
B084		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	959 249.89	959 227.84	La Concordia	San Francisco	17	17	34
B084		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de sanitarios rurales, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 392 368.83	3 392 324.60	La Independencia	Buenavista	112	117	229
B084		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 420 739.79	3 420 703.10	La Trinitaria	La Esperanza	167	178	345
B084		PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificios c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 300 715.73	2 300 680.96	Pantepec	El Carrizal	55	59	114
B084		PRIMARIA NICOLAS BRAVO Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio b, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 440 893.38	3 440 818.56	Suchiate	Brisas del Mar	29	32	61
B084		PRIMARIA LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones de edificios b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 763 618.35	2 763 528.51	Suchiate	Jesús	64	69	133
B084		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 380 926.82	3 380 820.34	Frontera Comalapa	La Reforma	47	45	92
B084		PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza cívica y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 393 101.77	3 393 034.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	242	232	474
B084		PRIMARIA DAVID GOMEZ Rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 823 818.90	2 823 752.05	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	160	145	305
B084	4	PRIMARIA 5 DE MAYO Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, barda perimetral, acceso principal, demolición de firme, demolición de barda mixta, demolición de acceso, demolición de muro de acometida y señalización)	Espacio educativo	3.00		3.00	100.00	0.00	3 233 231.81	3 233 179.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	185	141	326
B084		PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 192 667.80	1 192 656.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	214	241	455
B084		PRIMARIA MARIA GUTIÉRREZ CARBAJAL Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, telefonía y computo, señalización, protección civil, mobiliario y equipo) y g (preliminares, herrería, albañilería, cancelería y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, firme de concreto, y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 558 383.06	2 558 361.76	Altamirano	Altamirano	151	153	304
B084		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios d (adosamiento) y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 346 902.31	2 346 707.89	Calazajá	Catazajá	100	105	205
B084		PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 428 126.48	1 428 052.07	Maravilla Tenejapa	Plan Santo Domingo	26	25	51
B084		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 541 925.19	1 541 914.25	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	269	212	481
B084		PRIMARIA NICOLAS RUIZ Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio k y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Aula	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 147 424.41	2 147 422.19	Huixtán	San José la Nueva	52	41	93
B084		PRIMARIA ABRAHAM AGUILAR													

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B084		Construcción de 1 dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos y señalización) PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 379 874.82	1 379 858.08	Ocosingo	Ocosingo	132	156	288
B084		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 674 809.56	3 674 704.97	Jiquipilas	José María Pino Suárez	143	137	280
B084		Construcción de 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA PLAN DE AYUTLA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 155 370.55	2 155 303.13	Jitotol	Rubén Jaramillo	48	48	96
B084		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, malla ciclón, muro de contención, acceso principal y señalización) PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 530 594.66	3 530 517.13	Santiago el Pinar	Choyo	88	87	175
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de karibeña y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de muro de mampostería, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de escalones, sustitución de plaza cívica, demolición de acceso secundario, asta bandera y señalización) PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 761 875.84	4 761 774.38	Suchiate	El Campilo	96	97	193
B084		Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, cocina, rehabilitación de los edificios b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA UNION Y PROGRESO	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 093 312.63	1 093 268.37	Tonalá	Cabeza de Toro	150	123	273
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 431 118.93	2 431 083.20	Maravilla Tenejapa	Flor de Café	54	39	93
B084		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	645 891.71	645 874.11	Aldama	Chayomte	18	18	36
B084		Construcción de 1 aula didáctica, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de mampostería y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 241 775.41	1 241 729.56	Aldama	Aldama	208	203	411
B084	4	Rehabilitación de los edificios d (preliminares, herrería, cancelería, albanilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y h (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados), obra exterior (señalización) PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 164 153.97	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	127	105	232
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 896 575.89	0.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	336	319	655
B084		Construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización) PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 970 969.40	0.00	Chilón	Nueva Jerusalén	33	23	56
B084		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y lelrina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones, muro de contención de mampostería, sustitución de enmallado perimetral y señalización) PRIMARIA XICOTENCATL	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5 216 489.85	0.00	Melapa	Melapa de Domínguez	77	82	159
B084		Construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE	Espacio educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 895 964.62	1 447 921.40	Larráinzar	Tiabnal Alto	56	41	97
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal y señalización) PRIMARIA IGNACIO AYALA	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 658 003.20	2 328 936.45	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346
B084		Construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria) PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	Espacio educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 553 195.33	1 276 585.87	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios, obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	Espacio educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1 744 901.71	872 405.01	Ixtacomilán	El Escobal	41	38	79
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica) PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 149 074.40	1 574 506.42	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 155 701.46	1 077 596.64	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO	Espacio educativo	6.00	6.00	0.48	8.00	0.00	1 758 202.28	0.00	Larráinzar	Bachén	23	22	45
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 420 013.27	0.00	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150
B084		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 209 352.66	0.00	Acapetahua	El Madronal	39	29	68
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 5 DE FEBRERO	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 103 084.50	0.00	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	68	147
B084		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de acceso principal, andadores y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 925 917.28	0.00	La Independencia	San Antonio Buenavista	151	168	319
B084		Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 125 117.59	0.00	Ocozacoauila de Espinosa	Guadalupe Victoria	126	126	252
B084	4	Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	1 214 847.26	0.00	Ocozacoauila de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16
B084		Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado perimetral, plaza civica, demolición de andadores, escalones y señalización) PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 321 045.70	0.00	La Independencia	El Rosario	29	33	62
B084		Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 202 857.79	0.00	Bochil	Garrido Canaval (Chavarría)	72	78	150
B084		Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización) PRIMARIA SALVADOR URBINA	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 786 795.14	0.00	Salto de Agua	Santa María	86	77	163
B084		Construcción de dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA ANTONIO CASO	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 300 464.76	0.00	Huitlupán	Agustín Rubio (Río Toro)	65	39	104
B084		Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de acceso principal, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 328 537.41	0.00	Salto de Agua	El Progreso	99	75	174
B084		Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 358 151.36	0.00	Salto de Agua	Cenobio Aguilar	123	129	252

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B084		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 231 782.22	0.00	Bochil	(La Trinidad)	90	83	173
B084		Construcción 2 aula didáctica, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 253 567.61	0.00	Chamula	Catisttic	117	124	241
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, escalones, muro de contención y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	576 899.27	0.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	25	32	57
B084		Construcción de 1 aula didácticas y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización) PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 172 694.27	0.00	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	55	55	110
B084		Construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización) PRIMARIA CUAUHEMOC	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 140 470.30	0.00	Zinacantán	K'Aquete	26	32	58
B084		Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 376 431.65	0.00	Bejucal de Ocampo	Los Aguacatales	47	44	91
B084		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización) PRIMARIA FEDERICO A CORZO	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 074 179.63	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	59	56	115
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización) PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 574 972.58	0.00	Coapilla	Coapilla	168	197	365
B084		Construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización) SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 468 034.27	1 468 034.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
B084		Obra exterior (red eléctrica y lechado de cancha de usos múltiples) ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	211 199.96	211 199.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
B084		Rehabilitación y obra exterior PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	595 363.12	595 363.12	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210
B084		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal) PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	962 660.53	962 660.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40
B084	4	Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones) PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	936 122.78	936 122.78	Palenque	Palenque	76	88	164
B084		Construcción de 1a aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores) PRIMARIA ITZCOATL	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	924 310.58	924 310.58	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	63	81	144
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	596 690.50	596 690.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516
B084		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores) PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	543 221.34	543 221.34	Bochil	Bochil	205	258	463
B084		Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención) PRIMARIA CARMEN G BASURTO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	576 813.54	576 813.54	Chanal	Chanal	201	210	411
B084		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención) PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	955 593.96	955 593.96	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232
B084		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral) PRIMARIA DIEGO RIVERA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 183 146.22	1 183 146.22	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192
B084		Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores) PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	287 951.36	287 951.36	Villaflores	Villaflores	257	270	527
B084		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON		1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	698 018.71	698 018.71	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B084	4	Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras). RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 750 889.90	8 750 889.90	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	172	178	350	
B084		Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	3 164.67	3 164.67	3,164.67	100.00	0.00	1 087 556.13	1 087 556.13	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141	
B084		Construcción de 1 aula didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 972.42	90 972.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45	
B084		Rehabilitación de edificios h y g PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 088 237.35	1 088 237.35	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213	
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	11 689 973.09	11 689 972.89	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564	
B084		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTRUCCION AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 926 808.10	9 926 808.10	Ocosingo	El Zapotal	223	200	423	
B084		Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de 1 aula de medios, construcción de 1 dirección, construcción de 1 aula cocina, construcción de acceso principal de concreto hidráulico RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	2 185.50	2 185.50	2,185.50	100.00	0.00	8 547 848.87	8 547 848.56	Berriozabal	Berriozabal	85	112	197	
B084		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA)	Metros Cuadrados	1 296.37	1 296.37	1,296.37	100.00	0.00	9 792 955.23	9 792 955.23	Salto de Agua	Salto de Agua	121	107	228	
B084		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE	Metros Cuadrados	1 597.14	1 597.14	1,597.14	100.00	0.00	7 695 754.06	7 695 754.05	Cacahoalán	Agustín de Iturbide	76	80	156	
B084		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)	Metros Cuadrados	1 234.45	1 234.45	1,234.45	100.00	0.00	13 943 399.37	13 943 399.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834	
B084		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV1485O DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA ETAPA)	Metros Cuadrados	1 609.82	1 609.82	1,609.82	100.00	0.00	10 759 728.99	10 759 728.99	Tenejapa	Yashanal	77	82	159	
B084		Construcción de 5 aulas didácticas, construcción de 1 servicio sanitario, construcción de 1 dirección, construcción de 1 laboratorio-taller, construcción de 1 aula cocina, construcción de 1 biblioteca, construcción RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA ETAPA)	Espacio educativo	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	10 201 509.26	10 201 509.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	244	293	537	
B084		Construcción de 4 aulas didácticas (planta baja edificio g), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio g), construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipo u1-c, construcción de 4 aulas didácticas RECONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO51, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA)	Metros Cuadrados	530.56	530.56	530.56	100.00	0.00	8 276 340.57	8 276 340.57	Tecpatán	Tecpatán	107	148	255	
B084		Construcción de 1 bodega (planta baja edificio a), construcción de 1 servicios sanitarios (planta baja edificio a), construcción de 1 administración (planta baja edificio a), construcción de 1 taller de cómputo SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE	Metros Cuadrados	2 374.26	2 374.26	2,374.26	100.00	0.00	2 329 165.09	2 329 165.09	Suchiate	La Libertad	173	150	323	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B084		construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) PRIMARIA AMADO NERVO	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	609 214.97	609 214.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117
B084		construcción de servicios sanitarios y obra exterior SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 263 224.35	1 263 224.35	Jitotol	Jitotol	58	72	130
B084		Rehabilitación de los edificios a, b y d, obra exterior (plaza cívica) TELESECUNDARIA NO 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 806 122.18	4 806 122.18	Aldama	Revolución Fiu	45	41	86
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos, andadores, enmallado perimetral, barda perimetral, plaza cívica) TELESECUNDARIA NO 670 PAULO FREIRE	Espacio educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	853 925.21	853 925.21	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97
B084		Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, TELESECUNDARIA NO 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 738 119.65	1 738 119.65	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140
B084		Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior)) TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 582 632.97	1 582 632.97	Oxchuc	Yoship	186	139	325
B084		Rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) TELESECUNDARIA NO 262	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 804 174.79	4 804 072.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	145	281
B084		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos múltiples, escaleras y desmantelamiento de malla ciclón) TELESECUNDARIA NO 1414 SALOMON GONZALEZ BLANCO	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 062 178.54	3 931 281.37	Suchiate	El Gancho	36	37	73
B084		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b (preliminares, cancelería, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos múltiples) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 132	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 334 934.08	4 334 722.97	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	49	44	93
B084		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior), b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral) TELESECUNDARIA NO 1153	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 077 302.43	4 077 247.02	Larráinzar	San Cristobalito	78	94	172
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitarios exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario) TELESECUNDARIA NO 426 LUIS PASTEUR	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 532 862.54	1 532 811.40	Chicomuselo	Monte Sinai	38	33	71
B084	4	Rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, señalización), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamiento y construcción de acceso principal, muro de mampostería de piedra, plaza cívica y andadores) TELESECUNDARIA NO 1223 ANGEL ALBINO CORZO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 843 012.00	2 842 948.37	Chiapa de Corzo	Nucatlil	18	25	43
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral) TELESECUNDARIA NO 1361 MAHATMA GANDHI	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 879 155.19	3 879 125.18	Chamula	Kotolté	59	52	111
B084		Construcción de 1 aula didáctica, 1 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cancha de usos múltiples y andadores) SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	5 164 810.18	5 164 702.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	405	377	782
B084		Rehabilitación de los edificios a, b (preliminares, instalación eléctrica, aire acondicionado), c (preliminares, instalación eléctrica, acabados), d, e, f, g y h (preliminares, instalación eléctrica), obra exterior (red eléctrica exterior) TELESECUNDARIA NO 314 FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	550 319.37	550 312.12	Huixtlán	Chempil	46	43	89
B084		Rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, acabados, cerrajería, señalización) y obra exterior (barda mixta) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 03, CON CLAVE CCT 07DST0003Z, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	14 155 998.47	14 155 998.47	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	254	288	542
		Construcción de 3 aulas didácticas (edificio c e i), construcción de 2 servicios sanitarios (edificio a y c), construcción de 1 administración (edificio a), construcción de 1 servicio médico, trabajo social, prefectura	Metros Cuadrados	3 384.26	3 384.26	3,384.26	100.00								

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B084	4	TELESECUNDARIA NO 614 JAIME TORRES BODET Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 149 468.79	1 149 456.03	Frontera Comalapa	Sinaloa	38	36	74	
B084		TELESECUNDARIA NO 474 VICENTE GUERRERO Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 227 190.99	2 227 160.65	Atenango de la Frontera	Río Guerrero	87	81	168	
B084		TELESECUNDARIA NO 667 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, señalización), c, d, e, f y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior y rehabilitación de acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 826 416.40	1 826 331.08	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	58	80	138	
B084		TELESECUNDARIA 1336 JUAN RULFO Construcción de 1 laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y asta banderas)	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 716 983.71	1 716 963.39	Chamula	Saclamantón	41	63	104	
B084		TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO ALLENDE Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 089 561.79	2 089 519.12	Chamula	Nichnamtic	71	61	132	
B084		TELESECUNDARIA 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, escalones y andadores)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 300 723.66	3 300 677.95	Chenalhó	Nuevo Yibello	53	85	138	
B084		TELESECUNDARIA 574 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y sustitución de escalones)	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 178 033.88	1 177 998.55	Tapachula	Toquián Grande	36	42	78	
B084		TELESECUNDARIA 263 MANUEL VELASCO SUAREZ Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios d y j (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (red de voz y datos exterior, red eléctrica exterior y andadores)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 503 991.60	4 503 898.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	341	444	785	
B084		TELESECUNDARIA NO 958 JUAN ESCUTIA Demolición de los edificios a y b, construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (desmantelamiento de galera, red eléctrica exterior, red eléctrica hidrosanitaria, plaza cívica, cancha de usos múltiples y sustitución de enmallado perimetral)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 784 707.15	3 784 591.58	Frontera Comalapa	El Anonal	26	27	53	
B084		TELESECUNDARIA 119 MANUEL LARRAINZAR Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula de medios, sanitarios rurales, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, enmallado y señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 795 667.74	4 795 587.33	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	31	23	54	
B084		TELESECUNDARIA 783 EMILIO RABASA ESTEBANELL Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados) y c (preliminares, instalación eléctrica, acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, muro de contención, estabilización de talud, barandal, plataforma, enmallado perimetral y señalización)	Espacio educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	8 064 018.61	8 031 762.54	Siltepec	Santo Domingo (La Cascada)	98	79	177	
B084		TELESECUNDARIA 1327 RODOLFO NERI VELA Rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	490 852.40	490 832.39	Motozintla	Doce de Diciembre	40	33	73	
B084		SECUNDARIA FRANCISCO SARABIA Construcción de laboratorio polifuncional, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 989 332.34	3 989 277.18	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	66	81	147	
B084		SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Rehabilitación de los edificios a, b, g, h, i, j y k (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 799 036.70	4 798 800.67	Pichucalco	Pichucalco	169	238	407	
B084		TELESECUNDARIA 1160 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 867 483.94	2 867 445.18	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	28	35	63	
B084		TELESECUNDARIA NO 468 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON						0.00	2 816 850.17	2 816 816.99	La Libertad	José María Morelos	25	17	42	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B084	4	Construcción de laboratorio taller, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, asta bandera, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 328 599.97	1 328 574.45	atenango de la Fron	y Pavón Centro				
B084		Construcción de laboratorio taller, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	19 646 486.18	5 337 483.65	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142	
B084		Construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de cómputo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio j), construcción de 1 taller de danza (edificio p) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA	Metros Cuadrados	2 488.96	2 488.96	448.01	18.00	0.00	18 515 656.26	5 761 838.21	Aldama	Aldama	146	154	300	
B084		Construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio i), construcción de servicio médico RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Metros Cuadrados	2 193.59	2 193.59	329.04	15.00	0.00	14 587 626.60	7 077 330.05	Tenejapa	Chacoma	140	192	332	
B084		Construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de cómputo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f), construcción de biblioteca TELESECUNDARIA 920 JUAN ALDAMA	Metros Cuadrados	1 148.35	1 148.35	218.19	19.00	0.00	2 366 021.62	2 365 928.26	Ocosingo	Cristóbal Colón	97	77	174	
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación del edificio c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, rehabilitación de cisterna y señalización) TELESECUNDARIA 335 JUAN ALDAMA	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 300 863.64	1 300 848.04	La Libertad	Benito Juárez Centro	15	20	35	
B084		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso principal, canal pluvial y señalización) SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 390 104.31	2 390 000.60	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156	
B084		Rehabilitación de los edificios c (preliminares y acabados), d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, telefonía y cómputo, aire acondicionado), obra exterior (red eléctrica) TELESECUNDARIA 985 AGUSTIN YAÑEZ	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 359 026.00	1 359 025.55	Palenque	Graciano Sánchez	24	16	40	
B084		Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b y c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) TELESECUNDARIA 888 5 DE FEBRERO	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 232 725.03	2 232 665.19	Catazajá	La Perla	12	12	24	
B084		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a, b y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de asta bandera, demolición de letrina y señalización) SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 586 637.83	1 586 604.09	Jitotol	Jitotol	58	72	130	
B084		Rehabilitación de los edificios c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples y señalización) SECUNDARIA AMADO NERVO	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 537 768.14	1 537 739.63	Cacahoatán	Salvador Urbina	105	81	186	
B084		Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b, f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería y red exterior), d (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 013 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 327 464.50	1 327 430.79	Chiapilla	Chiapilla	135	139	274	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B084	4	Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio j y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, demolición de brazos de barda, construcción de barda mixta y señalización) TELESECUNDARIA 975 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales , rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 453 272.82	2 453 254.23	Molozintla	Santa Teresa	18	25	43	
B084		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b y c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda mixta, sustitución de enmallado perimetral, muros de contención de mampostería y señalización) TELESECUNDARIA 891	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 766 371.21	3 766 292.53	Osumacinta	Libertad Campesina	43	47	90	
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 948 GUADALUPE VICTORIA	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 371 695.49	2 371 649.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	127	130	257	
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 244	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 065 104.18	3 046 893.70	Mezcalapa	Rómulo Calzada (La Herradura)	100	92	192	
B084		Construcción de aula de medios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), c y e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rehabilitación de cárcamo de cisterna, rehabilitación de asta bandera, demolición de andador y señalización) TELESECUNDARIA 093 JUAN DE GRIJALVA	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 982 751.98	2 982 700.67	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	51	56	107	
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 639 SOR JUAN INES DE LA CRUZ	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 672 261.88	3 671 977.24	Chicomuselo	Unión Buenavista	60	59	119	
B084		Construcción de taller operador de paquetes de computo y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 113	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 349 147.93	4 349 026.53	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	176	162	338	
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, demolición de aula galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 869 GABINO BARREDA	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 665 289.32	1 665 246.38	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	65	74	139	
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a, b, d, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 073 LIBERTAD	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 337 792.28	4 337 702.90	Comitán de Domínguez	Los Riegos	92	80	172	
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de muro de mampostería, andadores, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 125 GUADALUPE VICTORIA	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 354 010.63	1 353 988.54	La Concordia	Guadalupe Victoria	16	40	56	
B084		Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 955	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 107 248.92	3 107 223.83	Osumacinta	Triunfo Agrarista	26	23	49	
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), demolición de adosamiento del edificio e y edificio e atípica, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 186 14 DE SEPTIEMBRE	Espacio educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 725 939.33	1 725 900.66	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	51	50	101	
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), demolición de adosamiento del edificio e y edificio e atípica, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 1265 DIEGO RIVERA	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 409 173.04	2 409 144.56	Teopisca	Chijiltec (San	19	32	51	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B084	4	Construcción de laboratorio taller, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, asla banderas, muro de contención y señalización) TELESECUNDARIA 640 FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 538 414.79	1 538 408.50	Amatenango de la Frontera	Escobillal	30	40	70
B084		Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, sustitución de acceso principal y señalización) TELESECUNDARIA 1253, NICOLAS BRAVO	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 364 182.80	2 364 156.37	San Juan Cancuc	Baqueichán	45	55	100
B084		Construcción de 1 dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, asta bandera, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1324, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 619 227.35	1 619 208.26	Sitalá	Chabecumil	70	70	140
B084		Construcción 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, muro de contención de mampostería, barandal y señalización) TELESECUNDARIA 604, JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Espacio educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 820 832.97	2 820 726.17	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	70	64	134
B084		Construcción de cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados), d y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización) TELESECUNDARIA NO 240 BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 130 025.38	1 129 983.87	Tonalá	Ignacio Ramírez	64	48	112
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE	Espacio educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 133 370.07	566 661.88	Motozintla	Bandera Argentina	27	23	50
B084		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso, obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, acceso y señalización) TELESECUNDARIA NO 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 605 624.42	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	48	60	108
B084		Construcción de 1 laboratorio taller, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA NO 268 24 DE FEBRERO	Espacio educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 852 543.07	0.00	Tuxtla Chico	2da. Sección de	27	42	69
B084		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de 1 aula atípica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de enmallado perimetral y señalización) TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHTEMOC	Espacio educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 896 910.69	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	88	64	152
B084		Construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA NO 1353 MARIO BENEDETTI	Espacio educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	3 165 910.47	0.00	Tenejapa	Ococh	86	109	195
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 564 415.86	0.00	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230
B084		Construcción 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización) TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 422 989.82	0.00	Chamula	Bolatlán II	36	29	65
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 970 499.61	0.00	Mezcalapa	Cinco De Mayo	11	18	29
B084		Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención y señalización) TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4 112 054.43	0.00	Cacahoatán	Benilo Juárez	71	65	136
B084		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización) TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 636 781.83	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan	76	85	161

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B084	4	Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c, d y e (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 275 898.93	0.00	Angel Albino Corzo	Chamula (El Pacayal)				
		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA Rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f, g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio o (preliminares, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.01	1.00					Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	290	292	582	




Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								44 417 356.00	58 612 779.19	50 250 913.55						
B001 B002 B001 B002 4 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
		TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	814 261.94	814 261.94	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28	
		TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 724 912.15	1 724 912.15	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	20	16	36	
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00	21 272 599.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280	
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	23 144 757.00	21 168 988.00	21 168 988.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
		CECYT NO 03 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 309 359.06	1 309 275.03	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	289	293	582	
		CECYT NO 06 Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 624 448.54	1 624 318.99	Acapetahua	Acapelahua	312	266	578	
		EMSAD NO 194 EL TZAY Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería con dren pluvial, muro de mampostería, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 705 308.57	2 705 264.02	Oxchuc	El Tzay	127	149	276	
		EMSAD NO 311 TENTIC Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	7 662 491.97	7 518 016.51	Charmula	Tentic	26	73	99	
		ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL rehabilitación de edificios "c y d, " (preliminares, herrería, cancelaría, acabados y herrería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores, demolición de rampa)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.63	31.66	0.00	2 666 440.61	1 333 201.77	Arriaga	Arriaga	1	1	2	
		CECYT NO 44 NALTITON construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 804 451.82	1 804 434.41	Chanal	Nalitón	148	122	270	
		CECYT NO 34 TUXTLA CUTIERREZ construcción de 03 aulas didácticas (primera etapa) y obra exterior (red eléctrica, cortes y terraplanes, muro de mampostería, estabilización de talud y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 113 982.11	4 113 833.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	308	464	
		CECYT OXCHUC construcción de taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, paso desnivel, patio de trabajo y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 729 678.01	2 729 637.94	Oxchuc	Oxchuc	386	459	845	
		EMSAD NO 282 OSUMACINTA construcción de 05 aulas didácticas, servicios sanitario, modulo de escaleras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 404 952.92	3 404 769.28	Osumacinta	Osumacinta	41	63	104	
ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 888 483.74	0.00	Acala	Acala	249	260	509			
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24 construcción de 04 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 901 610.50	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	535	588	1 123			
ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA laboratorio multidisciplinari o, reactivos y almacén de preparación, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 093 409.25	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460			

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								200 476 593.00	145 911 212.20	133 668 609.65					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO						0.00	197 514.69	197 514.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
B005		Obra exterior (red eléctrica y lechado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00								
		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA						0.00	5 429 993.01	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
		Construcción de Un Edificio, Rehabilitación de 02 Edificios y Obra Exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos)		3.00	3.00	0.00	0.00								
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR						96 013 334	117.59	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400
		Corresponde a una previsión	Previsión	8.00	8.00	0.00	0.00								
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						104 463 259	79 755 827.00	79 755 827.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
		Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00								
B003		REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA						0.00	18 502 123.91	12,816,369.92	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280
		Remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica de nutrició	Metro Cuadrado	6 371.32	6 371.32	4 969.63	78.00								
B003		CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EDIFICIO 2 (TIPO H), EN LA SEDE HUIXTLA DE LA UNICACH (CONTINUACIÓN)						0.00	10 901 024.00	10 901 024.00	Huixtla	Huixtla	1 500	1 500	3 000
		Construcción de edificio de 3 niveles (planta baja y esqueleto estructural de 1er nivel) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior)	Metro Cuadrado	336.96	336.96	336.96	100.00								
B004		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2A ETAPA) PARA LA SEDE VILLA CORZO DE LA UNICACH						0.00	15 000 000.00	13 875 022.18	Villa Corzo	Villa Corzo	1 500.00	1 500.00	3 000
		Construcción de la 2a Etapa de un edificio de 3 niveles y obra exterior (módulo de escaleras, red eléctrica, red hidráulica y sanitaria, red voz y datos, plaza cívica y andadores)	Metro Cuadrado	1 584.37	1 584.37	1 584.37	100.00								
B002		2DA ETAPA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITAN						0.00	13 624 612.00	13 622 952.17	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 500.00	1 500.00	3 000
		2da. etapa del centro de computo (primer nivel), obra exterior (módulo de escaleras y red eléctrica exterior)	Metro cuadrado	761.23	761.23	761.23	100.00								
B002		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO.						0.00	2 500 000.00	2 499 899.69	Ocosingo	Ocosingo	750.00	750.00	1 500
		Rehabilitación de Edificios "A, C, E, K" y Obra Exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								38 197 015.01	50 504 155.20	49 796 216.73						
A001	4	PROYECTOS INSTITUCIONALES: CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	300.00	100.00	4 313 579.35	4 553 899.55	4 433 188.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22	
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	441.00	100.00	5 665 212.80	5 990 055.28	5 965 111.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30	
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	3 242.00	100.00	5 371 017.69	5 663 815.15	5 616 992.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31	
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	2 726 600.49	2 931 834.73	2 917 766.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11	
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	3 541 508.44	3 752 542.89	3 740 393.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17	
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00	14 011 316.65	14 129 375.44	13 652 285.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28	
A001		IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	600.00	100.00	1 094 612.34	1 162 081.91	1 158 745.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5	
A001		REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA Otorgar proteccion jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	755.00	100.00	1 473 167.25	1 567 350.25	1 558 534.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7	
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001			PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Constituye una previsión	Supervisión	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	10 753 200.00	10 753 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
1 461 397 571.94	4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	4.a	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos	Con una inversión de \$ 846,540,300.78 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados, el Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo Regional, se concluyeron: 895 espacios educativos: 542 aulas didácticas, 7 bibliotecas, 14 talleres, 168 servicios sanitarios, 4 canchas de usos múltiples, 3 sala de usos múltiples, 209 rehabilitaciones, 15 bodegas, un equipamiento, 28 plazas cívicas, 8 comedores, 309 obras exteriores, 7 administraciones, 30 direcciones, 5 salones audio visuales, 3 edificios a distancia y 14 laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a 37,975 mujeres y 36,775 hombres, haciendo un total de 74,750 alumnos. Destacando los proyectos: Escuela Secundaria Técnica No. 03., ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, 1 administración, 1 bodega, 2 servicios sanitarios, 1 audiovisual, 1 sala de maestros, 1 servicios administrativos (servicio médico, trabajo social y prefectura) y obra exterior Escuela Primaria Vicente Guerrero., ubicada en la localidad de: Agua Blanca serranía, municipio de Palenque, Chiapas. Atendida con la construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, biblioteca, aula de usos múltiples, aula de medios y obra exterior EMSAD No. 194 EL TZAY., ubicada en la localidad de: el Tzay, municipio de Oxchuc, Chiapas. Atendida con la construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería con dren pluvial, muro de mampostería, barandal y señalización) Telebachillerato No. 130 Manuel Velazco Suarez., ubicada en la localidad de: Corazón de María, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior. Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la remodelación de 1 área para asesorías y 1 aula de posgrado, 1 cafetería, 2 bodegas, 1 sala de usos múltiples, 1 taller de informática y 1 biblioteca, 1 coordinación, 7 aulas didácticas, 1 clínica de nutrición, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 laboratorios de inglés y 1 sala de lectura

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
890.3	1 711.7	821.5	92.27

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	0.0	319.4	319.4	Por la autorización de recursos provenientes de los Fideicomisos del Fondo Regional y Fondo Metropolitano
Ampliaciones:				
Reducciones:	1.4	1.0	- 0.3	La reducción se debió a la disminución en las boías del FAM normal derivado al pago del Fideicomiso del Programa Escuelas al Cien, en base al convenio firmado por la SEP, SHCP, INFED y las Entidades Federativas a un plazo de 25 años, en las partidas siguientes: FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007; FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008; Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Altos Totsil-Tselal) y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Norte).
Adecuaciones Internas:	888.9	1391.3	502.4	Importes compensados, por la disponibilidad financiera prevista en los proyectos específicos por nivel educativo Destacando los proyectos: Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ubicada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas. Escuela Secundaria Técnica No. 03., ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la localidad de: Agua Blanca serranía, municipio de Palenque, Chiapas EMSAD No. 194 EL TZAY, ubicada en la localidad de: el Tzay, municipio de Oxchuc, Chiapas CECYT Huixtán., ubicada en la cabecera municipal de Huixtán, Chiapas. EMSAD no. 202 laguna del cofre., ubicada en la localidad de: laguna del cobre, municipio de Monte Cristo de Guerrero.
TOTAL	890.3	1 711.7	821.5	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2019	2020	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	164 167 912	1 461 397 572	1 297 229 660	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA			0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	164 167 912	1 461 397 572	1 297 229 660	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION	164 167 912	1 461 397 572	1 297 229 660	La variación se debe a que en el ejercicio 2020 se contó con 399 proyectos de inversión con recursos ordinarios del FAM y FAM Certificados y recursos extraordinarios como son FONREGION y FONMETRO, y en el 2019 se contó con 149 proyectos. Además, cabe señalar que 94 proyectos de inversión del 2019 pasaron a este ejercicio fiscal como obras en proceso de ejecución, por lo que al hacer el comparativo al tercer trimestre, este cuenta con un devengado mayor al trimestre del ejercicio anterior.
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	

Nota:

En relación al artículo 482 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, se solicita su valioso apoyo para requisitar el presente formato, con la finalidad de integrar estadísticas comparativas en la Cuenta Pública.