

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
				EDUCACIÓN											
EDUCACIÓN BÁSICA								1 010 626 217.00	1 084 307 779.14	251 255 085.59					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA						33 051 787.32	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE						23 346 882.52	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA						31 336 792.51	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS						12 031 826.67	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL						40 552 368.47	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA						38 247 905.14	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES						12 365 028.90	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE						22 320 873.92	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B009	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA						24 819 433.31	4 575 125.39	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO						75 603 535.17	75 603 535.17	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL						75 228 685.66	75 228 685.66	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA						1 038 934.94	1 038 934.94	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00								
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA						16 049 337.45	16 049 337.45	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL						4 271 498.44	4 271 498.44	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL						47 746 079.58	47 746 079.58	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						467 071 572.00	376 651 179.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						0.00	90 420 393.00	90 420 393.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B017		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACION Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	85 543 675.00	48 033 392.25	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B070		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO						0.00	8 946 890.74	6 086 513.06	Altamirano	Altamirano	166	199	365
B060		Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "j"	Metro Cuadrado	23.00	23.00	21.39	93.00	0.00	1 293 996.38	1 293 996.38	Chamula	Kotolté	85	23	108
B061		JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de tramo de barda con malla, enmallado perimetral, demolición de escalera, andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	485 695.05	485 695.05	Chanal	Chanal	20	15	35
B062		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Terminación de obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, desmantelamiento de mallaciclón, barda mixta, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 445.30	0.00	San Cristóbal de las Casas	Vistahermosa Huitepec	18	9	27
B063		JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria, muro de mampostería, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	286 177.27	243 751.16	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	13	10	23
B064		JARDÍN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ Terminación de construcción de cocina, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, astabandera, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	298 646.40	298 646.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	93	195
B065		JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET Terminación de obra exterior (demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	260 650.62	260 650.62	Villaflores	Villa Hidalgo	53	70	123
B066		JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	873 297.36	873 297.36	Bella Vista	La Rinconada	68	96	164
B061	4.8	PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de escaleras, demolición y sustitución de muro de contención)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	947 876.36	890 468.57	Pichucalco	Pichucalco	225	222	447
B062		PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ Terminación de construcción de aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	507 010.70	404 712.80	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	142	152	294
B060		PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA Terminación de construcción de dirección, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores, demolición firme de concreto, señalización)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	565 086.60	565 086.59	Chamula	Las Ollas	73	75	148
B061		TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 300 292.98	1 064 420.72	Jiquipilas	Nueva Palestina	25	43	68
B062		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60 Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, astabandera, demolición y sustitución de andadores, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 623 303.88	1 623 303.88	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191	217	408
B063		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129 Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición de edificio "c", "d", "h" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 027 119.24	1 867 309.05	Tonalá	Tres Picos	150	147	297
B069		SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación de construcción de 1 administración, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, techado, demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	855 464.63	855 464.63	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	48	41	89
B070		JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE Terminación de construcción de servicios sanitarios, cocina, demolición de edificio f y adosamiento de cocina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	371 614.98	371 614.98	San Cristóbal de las Casas	Napite	26	23	49
B072		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, barandal, sustitución de malla, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	186 858.65	186 858.65	Pijijiapan	Las Brisas	44	45	89
B076		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE Terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 012 604.31	885 053.76	El Bosque	San Pedro	219	236	455
		PRIMARIA LA DEMOCRACIA						0.00							

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B077		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y c, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalizacion) PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	907 698.05	907 698.05	Jitotol	Unión Zaragoza	49	66	115	
B079		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de cancha, señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	746 155.71	746 155.71	Ocotepec	San Antonio Poyono	56	57	113	
B080		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, canal pluvial, escalones, señalizacion)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	617 896.31	617 896.30	Reforma	Reforma	192	197	389	
B019		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, demolicion de adosamiento y obra exterior (red electrica, escaleras, señalizacion) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 890 056.64	1 890 056.64	Unión Juárez	Trinidad	62	59	121	
B074		Terminación de construcción de cocina, terminacion de 6 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples, señalizacion)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 586 820.07	1 432 586.91	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	359	369	728	
B075		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio f y h, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contencion, andadores y escalones) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 206 004.51	1 206 004.51	Chicoasén	Chicoasén	132	177	309	
B011		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio "i" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	890 876.78	890 876.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	237	250	487	
B034		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto y señalización) PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 015 197.97	898 797.75	Juárez	Juárez	111	130	241	
B082		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, demolición de edificio e y adosamiento de bodega, obra exterior (red electrica, sustitución de andador, asta bandera y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	920 439.56	920 439.56	Teopisca	El Porvenir	50	46	96	
B015	4.8	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalizacion) PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 060 577.46	1 060 577.46	Tonalá	Tonalá	186	225	411	
B016		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización) PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 079 655.50	1 079 655.50	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	38	26	64	
B017		Terminación de construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, asta bandera, señalizacion) PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	665 813.45	665 813.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	193	212	405	
B018		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ciclón, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, pisode concreto, señalización) PRIMARIA JAIME TORRES BODET	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 058 753.40	1 058 753.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	197	245	442	
B053		Terminación de obra exterior (rampas, andadores, sustitucion de acceso principal, sustitucion de canal pluvial, sustitucion de barda, salidas de agua a banquetta, sustitucion de porton de malla, señalizacion) PRIMARIA 21 DE MARZO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	356 884.88	356 884.87	Teopisca	Nuevo San Juan	34	28	62	
B078		Terminación de construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización) PRIMARIA PLAN DE IGUALA	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	283 316.87	283 316.87	Larráinzar	Tzajalhó	46	39	85	
B073		Terminación de rehabilitación de 2 aulas didacticas PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	524 973.82	524 973.82	Bochil	Bochil	145	144	289	
B081		Terminación de rehabilitación de 10 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalizacion) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	710 929.97	710 929.97	Tapilula	Tapilula	164	156	320	
B006		Terminación de rehabilitación de 12 aulas didacticas y obra exterior (señalizacion) TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	848 348.31	848 348.30	Ostuacán	Plan de Ayala	65	61	126	
B016		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, señalizacion) TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 684 710.70	1 684 710.70	Tonalá	Huanacastal	21	26	47	
B007		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio h y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitucion de plaza, sustitucion de andadores) TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 050 989.74	972 991.45	Villa Corzo	Veinticuatro de	11	25	36	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B001	4.8	Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicio sanitarios, demolición de aulas galeras y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	378 070.08	378 070.08	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	133	156	289	
B050		TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 363 133.93	2 363 133.92	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	43	44	87	
B087		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didacticas, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (señalizacion)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	667 230.09	667 230.08	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	42	33	75	
B050		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	797 562.36	797 562.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	34	27	61	
B085		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza civica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	875 261.53	875 261.52	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	22	17	39	
B072		JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	655 926.75	655 926.74	Zinacantán	Bochojbo Alto	34	34	68	
B073		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	226 741.81	168 099.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	77	167	
B051		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	706 767.49	706 767.49	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	50	55	105	
B070		Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, sustitución de malla ciclon, señalizacion)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	85 654.35	85 654.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	88	305	
B071		JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	421 980.82	421 980.82	Villa Corzo	Valle Morelos	77	73	150	
B056		Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, demolición de los edificios d, e y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 326 097.17	1 326 097.16	Ixtapa	Ixtapa	105	106	211	
B052		PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	901 588.38	901 588.37	La Trinitaria	Cauahutémoc	75	77	152	
B054		Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, demolición de los edificios d, e y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 765 155.79	2 765 155.79	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	136	189	325	
B055		PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 680 639.28	1 680 639.28	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	97	128	225	
B064		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (demolición de muro de contención, malla ciclon, plataforma, muro de concreto, muros de mamposteria)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 432 186.43	1 284 534.19	Ocosingo	Guadalupe Victoria	53	72	125	
B065		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 176 017.37	1 918 876.92	La Independencia	Playa Azul	66	57	123	
B066		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	627 626.93	116 726.77	Mapastepec	Barrita de Pajón	53	72	125	
B067		PRIMARIA HERMOSO NAJERA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	778 395.89	657 598.66	Huixtla	La Piedra	13	8	21	
B086		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andador y señalizacion)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	431 833.28	431 833.28	ixtacomitán	Emiliano Zapata	42	47	89	
B087		PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA	Espacio Educativo	0.00	550 938.57	550 938.57	0.00	550 938.57	550 938.57	Chiapilla	Chiapilla	123	124	247		

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B088		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	767 058.56	767 058.56	Ixhuatán	Emiliano Zapata	23	14	37
B025		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolicion de letrinas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitucion de muro de contención, andadores y escalones) PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA.	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	787 930.26	677 006.53	Ixhuatán	Ixhuatán	171	124	295
B026		Terminación de obra exterior (red electrica, rehabilitación de acceso principal, señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	402 588.58	402 588.58	Totolapa	Nuevo Dolores	24	38	62
B063		Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	480 354.38	480 354.38	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	31	24	55
B050		Terminación de obra exterior (andadores y señalización) PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 030 488.11	1 030 488.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	292	287	579
B080		Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS	Rehabilitación	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	900 877.03	771 060.76	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	56	66	122
B081		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 116 364.60	1 077 594.36	Arriaga	Arriaga	11	36	47
B082		Terminación de edificio b y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, construccion de escalones) TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 106 846.09	1 106 846.09	Villaflores	Nuevo León	28	38	66
B083		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, demolicion de firme de concreto, desmantelamiento) TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 336 993.82	878 344.39	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	27	34	61
B086		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificios c y d, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muros de mamposteria, andadores, demolicion y sustitución de escalones) TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 867 159.13	1 867 159.13	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	75	90	165
B051	4.8	Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitación de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio "b" y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera) SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 128 978.80	1 128 978.79	Suchiapa	Pacú	50	82	132
B052		Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización) SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 949 983.33	1 835 426.23	Arriaga	Arriaga	250	240	490
B018		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 181 016.24	727 468.22	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	0	0	0
B019		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, construccion de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DJN0480Y)	Espacio Educativo	6.00	6.00	4.60	76.70	0.00	963 220.48	903 477.99	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	26	25	51
B021		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, construccion de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 158 571.88	668 369.16	Totolapa	Totolapa	52	52	104
B017		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, demolicion de piso de concreto, demolicion de barda, andadores, barandal, rampas, escalones, malla ciclon y señalizaciones) JARDIN DE NIÑOS CALMECAC (07DJN0420J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	557 406.26	431 458.27	Ixtapa	Ixtapa	27	32	59
B020		Rehabilitación de 2 aulas didacticas, direccion, 1 servicios sanitarios y obra exterior (señalización) JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ (07DJN0463H)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	584 344.13	584 344.13	Jiquipilas	Jiquipilas	52	65	117
B018		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y salón de usos múltiples y obra exterior (señalizaciones) PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR1294Z)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 176 001.24	352 800.37	Cintalapa	Cintalapa de	149	175	324
B019		Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula usar y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, andadores y señalizaciones) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2321M)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	700 856.48	641 756.24	Sitalá	Santa Bárbara	26	42	68
B020		Construccion de 1 aula didáctica, obra exterior (red electrica y señalizaciones) y demoliciones(demolicion de edificio b) PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR2079Q)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.72	86.00	0.00	1 499 586.56	1 018 756.53	Tonalá	Tonalá	267	248	515

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B021		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, demolición de piso firme de concreto y señalizaciones) y rehabilitación de servicios sanitarios PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3860R)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 330 654.34	764 555.03	Tonalá	Paredón	102	124	226	
B022		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ (07DPR4261C)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	1 718 643.33	744 019.01	San Lucas	Francisco Villa	0	0	0	
B044		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0342L)	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.74	71.75	0.00	1 002 365.42	854 130.67	San Fernando	San Fernando	173	167	340	
B089		Demolición (escalones y descansos, cancha de usos múltiples, muros de contención) y obra exterior (sustitución de escalones y descansos, malla triplénulo, construcción de cancha de usos múltiples, muros de contención.) PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA (07DPR2910B)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 246 945.13	2 867 435.93	Chiapa de Corzo	El Horizonte	0	0	0	
B090		Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección PRIMARIA REPÚBLICA DE NICARAGUA (07DPR3393N)	Espacio Educativo	10.00	10.00	7.10	71.00	0.00	848 527.09	315 040.70	Tuxtla Chico	Fracción la Jeringa	0	0	0	
B091		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, desmantelamiento de mallacilon y señalizaciones) PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07EPR0130I)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.40	70.00	0.00	1 645 786.06	1 294 226.80	Osumacinta	Osumacinta	108	124	232	
B002		Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y construcción de andadores y escalones y señalizaciones) PRIMARIA MEXICO (07DPR4638Y)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.52	84.11	0.00	1 430 416.91	925 625.81	San Lucas	San Lucas	0	0	0	
B064	4.8	Rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalizaciones) TELESECUNDARIA 829 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0851N)	Rehabilitación	11.00	11.00	7.77	70.65	0.00	2 609 471.54	2 031 598.29	Sitalá	Golonchán Viejo	86	102	188	
B065		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, construcción de gradas, construcción de andador y señalizaciones) y rehabilitación de 1 aula didáctica TELESECUNDARIA 1458 VICENTE GUERRERO (07ETV0153S)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.64	82.00	0.00	3 559 844.97	1 440 065.88	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0	
B066		Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, construcción de escaleras, construcción de andador, mallacilon, construcción de acceso principal, plaza cívica, asta bandera y señalizaciones) TELESECUNDARIA 195 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0262Z)	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.01	43.00	0.00	3 549 393.11	1 701 908.70	Pijijiapan	Las Brisas	0	0	0	
B008		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición (demolición de edificio d) JARDÍN DE NIÑOS JUAN GONZALEZ (07DCC0561T)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.84	46.10	0.00	1 174 587.23	714 209.84	Tenejapa	Sibaniljá Pocolum	60	68	128	
B089		Construcción de 2 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica, Sustitución de Malla Ciclon, Demolición de Firme y Señalización) JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO (07DCC0268P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.43	81.00	0.00	2 040 290.07	612 087.02	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	0	0	0	
B090		Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Demolición de Firme, Canal Pluvial y Señalización) y Rehabilitación de 3 Aulas Didácticas JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2097P)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.31	21.90	0.00	764 007.61	289 956.72	Huixtla	Huixtla	0	0	0	
B091		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones) JARDÍN DE NIÑOS GERARDO MURILLO (07DJN0705O)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.08	54.21	0.00	2 018 381.65	855 669.99	Huixtla	Huixtla	0	0	0	
B092		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, bodega, biblioteca y servicios sanitarios. JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07DCC1936X)	Espacio Educativo	20.00	20.00	9.09	45.43	0.00	1 548 785.67	709 478.03	Chilón	Peña Fuerte	0	0	0	
B006		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de mampostería, demolición de firme de concreto) JARDÍN DE NIÑOS HECTOR VENTURA (07EJN0606N)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.92	48.00	0.00	371 279.22	111 383.76	Simojovel	Sharpes Uno	35	23	58	
B007		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑERO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	405 942.67	324 944.36	Chilón	Guaquitepec	94	93	187	
B010		Obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización) y rehabilitación de servicios sanitarios CENTRO DE ATENCION MULTIPLE BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 741 186.05	1 526 000.13	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B002		Obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, plaza cívica, asta bandera, acceso principal, malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, administración, servicios sanitarios y bodega PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB0453Q)	Espacio Educativo	18.00	18.00	13.24	73.58	0.00	1 953 785.32	1 006 922.68	Oxchuc	Puliljá	0	0	0	
B003		Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería, canal pluvial y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA AMERICA (07DPR0632C)	Espacio Educativo	14.00	14.00	10.50	75.00	0.00	3 278 817.15	1 621 914.93	La Trinitaria	Álvaro Obregón	0	0	0	
B005		3 aulas didácticas, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta banderas, construcción de rampas, rehabilitación d y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB2428E)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.68	28.00	0.00	3 189 896.52	1 977 433.59	Chilón	Bachajón	0	0	0	
B006		Construcción servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4827Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.74	58.00	0.00	1 698 465.53	788 666.91	Bochil	Nueva Esperanza	0	0	0	
B007		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a, cuarto de maestro, letrinas y tanque, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, escaleras, muros de con PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (07DPR1093C)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.68	42.07	0.00	1 153 610.89	654 593.15	Ángel Albino Corzo	La Paz	0	0	0	
B008		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB3199I)	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.20	65.00	0.00	1 561 835.24	727 055.03	Chilón	Peña Fuerte	0	0	0	
B010		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPB0366V)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.02	51.00	0.00	2 721 364.90	1 300 514.89	Ocosingo	La Frontera Uno	0	0	0	
B011		Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	Espacio Educativo	14.00	14.00	5.74	41.00	0.00	4 421 026.03	2 404 671.83	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0	
B012	4.8	Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios PRIMARIA JUAN ALVAREZ HURTADO (07DPB2735L)	Espacio Educativo	18.00	18.00	10.66	59.20	0.00	1 836 044.93	1 330 262.25	Ocosingo	Santa María de las Flores	43	47	90	
B013		Construcción de servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas. PRIMARIA LUCIO BLANCO (07DPB0966P)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.58	93.00	0.00	858 710.78	611 108.78	Simojovel	Concepción los Cacaos	0	0	0	
B093		Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, construcción de andadores y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.94	64.56	0.00	2 238 745.24	1 341 237.77	Chilón	Mequeja	0	0	0	
B001		Construcción servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de piso, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB1947H)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.25	75.00	0.00	1 270 011.44	1 270 011.43	Chamula	Cruz Quemada	75	85	160	
B003		Obra exterior (sustitución de malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y biblioteca. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0107H)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 265 367.64	1 253 838.76	Ixtacomitán	Ixtacomitán	102	109	211	
B051		Rehabilitación de 12 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB0949Z)	Espacio Educativo	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	344 033.79	344 033.79	El Bosque	Atlagracia	61	51	112	
B001		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización) SECUNDARIA COMUNITARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 611 407.62	717 272.01	Ocosingo	El Zapotal	0	0	0	
B067		Construcción de 2 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, escaleras, andador, corte de terreno, demolición de piso, muros de contención, rehabilitación de acceso principal, sustitución de malla ciclón y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 146 (07DST0149T)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.29	43.00	0.00	2 363 452.96	1 585 417.49	San Juan Cancuc	Nichteel San	138	224	362	
B084		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1212 CARLOS PELLICER CAMARA (07ETV1235I)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.28	82.00	0.00	2 141 590.33	943 191.01	Ocosingo	Nuevo Paraíso	0	0	0	
B022		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización) y rehabilitación de 7 aulas didácticas. JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1827Q)	Espacio Educativo	14.00	14.00	7.84	56.00	0.00	1 099 477.39	329 837.14	Ocosingo	El Rosario	0	0	0	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B023	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, demolición de bodegas y obra exterior (red eléctrica, construcción de plaza cívica y rampa, sustitución de andadores, instalación de cercado y porton de malla ciclón instalación de bara JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1101P)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.52	26.00	0.00	1 241 634.03	372 479.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0	
B024		Obra exterior (red eléctrica, sustitución de acceso, sustitución de andador, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta bandera, sustitución de malla ciclón, construcción de y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PEREZ PAJARITO (07DCC0328N)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.92	32.00	0.00	2 322 649.93	696 779.56	Chamula	Chamula	0	0	0	
B025		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y escalones, rampa, barandal y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC2042X)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.29	3.65	0.00	803 666.54	241 097.57	Chamula	Rasién	0	0	0	
B026		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andador, muros de contención y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07EJN0059Y)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.04	1.41	0.00	2 526 638.71	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B011		Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, construcción de escalones, sustitución de andadores, sustitución de rampa, sustitución de plaza cívica, desmantelamiento de a JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0509L)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	902 813.74	270 825.63	Tumbalá	Venustiano Carranza	0	0	0	
B022		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección. JARDÍN DE NIÑOS MANUEL TAMAYO Y BAUS (07DJN0378K)	Espacio Educativo	12.00	12.00	0.48	4.00	0.00	507 929.12	152 375.00	Siltepec	Siltepec	39	48	87	
B023		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización). JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	259 995.44	0.00	Tenejapa	Juxalja	26	22	48	
B024		Obra exterior (rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0652K)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	175 860.96	0.00	Teopisca	Jerusalén	15	27	42	
B025		Rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS (07DJN1708S)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	760 752.29	228 219.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B026		Rehabilitación de 8 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización). JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ	Espacio Educativo	11.00	11.00	7.70	70.00	0.00	225 818.66	225 807.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	65	64	129	
B014		Obra exterior (rehabilitación de barda y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0471G)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 616 379.26	484 902.35	Siltepec	Siltepec	0	0	0	
B015		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso de concreto, construcción de andadores, muros de contención, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.19	4.79	0.00	3 902 822.58	1 170 831.85	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	0	0	0	
B023		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios g y h, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, muros de contención y señalización) PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPB0296Q)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.05	21.00	0.00	1 306 322.25	391 891.15	Tenejapa	Kulaktik	0	0	0	
B024		Construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muros de contención y señalización) PRIMARIA SIERVO DE LA NACION (07DPB0312R)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.56	52.00	0.00	3 297 763.77	989 300.18	Tila	El Ocotal	0	0	0	
B025		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR1271P)	Espacio Educativo	14.00	14.00	5.60	40.00	0.00	2 399 451.36	719 823.25	Chiapa de Corzo	Las Flechas	0	0	0	
B026		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización) PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR0785G)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.64	32.74	0.00	3 587 057.13	1 076 094.95	Mezcalapa	Miguel Hidalgo Láminas Cuatro	0	0	0	
B027		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio a y aula de madera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y escalera, sustitución de acceso principal, sustitución y rehabilitación de 2 aulas didácticas. PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0572D)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.23	30.69	0.00	2 593 618.12	778 072.56	Mezcalapa	Raudales Malpaso	0	0	0	
B028		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4666U)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.46	9.21	0.00	2 768 611.88	1 366 457.10	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B010		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, construcción de muros de contención, plataforma y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1475J)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.50	30.00	0.00	2 610 570.34	892 816.95	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0	
			Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.56	28.00								

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B031	4.8	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0663V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, asta bandera y señalización) y rehabilitación 1 aula didactica	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.10	5.00	0.00	1 186 724.11	356 001.73	Ocosingo	Amatitlán	0	0	0	
B032		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB0215P) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.09	3.00	0.00	1 276 415.73	382 915.47	Salto de Agua	Los Luceros 1ra. Sección	0	0	0	
B033		PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPR1190E) Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, rampas, andadores y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didacticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.18	3.00	0.00	2 142 826.40	642 833.31	Salto de Agua	El Toro	0	0	0	
B034		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0091X) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitucion de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.09	3.00	0.00	1 174 291.03	352 283.46	Salto de Agua	Arroyo Palenque	0	0	0	
B035		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR4005M) Construcción de 1 aula didactica y servicios sanitarios, demolicion del edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, desmantelamiento de porton, demolicion de barda perimetral, andadores, asta bandera, y rehabilitacion de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.20	5.00	0.00	2 336 933.24	701 076.11	Siltepec	Guadalupe Victoria	0	0	0	
B036		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L) Construccion de 1 aula didactica, obra exterior (red electrica, andadores y escalones, demolicion de jardinera, demolicion de piso de concreto, sustitucion de asta bandera, rehabilitacion de luminarias de domo y señal y rehabilitación de 9 aulas didacticas, dirección y bodega.	Espacio Educativo	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	1 804 252.46	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0	
B037		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0346H) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de letrina y señalización) y rehabilitación 1 aula didactica.	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.06	3.00	0.00	1 185 197.37	355 548.94	Tenejapa	Achlum	0	0	0	
B038		PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA (07DPB0178B) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, asta bandera y señalización) y rehabilitación 1 aula didactica	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.04	2.00	0.00	1 217 806.63	365 239.68	Tenejapa	Banavil	0	0	0	
B039		PRIMARIA UNION Y PROGRESO (07EPR0189H) Construccion de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, señalización) y rehabilitacion de 5 aulas didacticas	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.50	5.00	0.00	3 063 127.76	918 931.57	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0	
B040		PRIMARIA MANUEL GAMIO MARTINEZ CENTRO DE INTEGRACION Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.05	1.57	0.00	1 753 774.47	526 130.76	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0	
B094		PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL (07DPB1240V) Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, acceso principal y desmantelamiento de porton, malla ciclón, demolicion de barda y señalización) y rehabilitacion de dirección	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.03	1.54	0.00	2 007 958.78	602 367.64	Chamula	Cruzón	0	0	0	
B095		PRIMARIA PILAR ESPINOSA DE LEON (07DPR0132H) Construccion de 4 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 745 947.34	1 123 756.15	Jiquipilas	Baja California	0	0	0	
B096		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB1609H) Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera y señalización) y rehabilitacion de dirección	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	3 144 263.00	943 260.96	Huixtán	Jocosic	0	0	0	
B004		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR0737X) Rehabilitación de 10 aula didactica y obra exterior (señalización)	Espacio	10.00	10.00	7.50	75.00	0.00	1 373 478.79	1 182 510.43	Villaflores	Guadalupe Victoria	0	0	0	
B005		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2343Y) Rehabilitación de 3 aulas didacticas y dirección, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.25	5.00	0.00	630 176.17	189 039.96	Salto de Agua	Chivalito 2da. Sección	0	0	0	
B006		PRIMARIA FLORES MAGON (07DPB0396P) Porcentaje de construcción y equipamiento de infraestructura fisica educativa y porcentaje de rehabilitación de infraestructura fisica educativa	Espacio Educativo	22.00	22.00	0.37	1.67	0.00	1 682 896.40	504 854.39	Simojovel	Las Maravillas	0	0	0	
B029		PRIMARIA CHIAPA UNIDA (07DPR1329Z) Obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalización), y rehabilitación de 16 aulas didacticas, servicios sanitarios, 2 dirección, portico y area administrativa.	Espacio Educativo	44.00	44.00	12.89	29.30	0.00	4 026 573.79	1 832 609.98	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B030		PRIMARIA FRANCISCO LARROYO (07EPR0465V) Obra exterior (andadores, acceso principal, desmantelamiento e instalación de malla y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	1 027 177.09	308 146.89	Motozintla	Bandera Argentina	0	0	0	
B094		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2042B) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas, dirección, servicios sanitarios y bodega	Espacio Educativo	18.00	18.00	0.18	1.00	0.00	2 905 915.32	871 761.65	Bochil	Yerabuena	0	0	0	
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25 (07DST0025K)						0.00	1 785 201.64	657 811.21	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B003		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 (07DST0097D)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.78	44.50	0.00	3 871 270.53	1 161 364.52	Reforma	Reforma	0	0	0	
B068		Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1266 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07ETV1289M)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.60	12.00	0.00	1 998 435.25	599 528.26	Ángel Albino Corzo	La Paz	0	0	0	
B069		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andador, plaza civica, rehabilitación de acceso principal y señalización y rehabilitación de 3 aulas didacticas y dirección TELESECUNDARIA 754 PAULO FREIRE (07ETV0774Z)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.24	3.00	0.00	2 337 980.67	701 379.34	Salto de Agua	Buenavista	0	0	0	
B070		Construcción de 1 aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.12	3.00	0.00	2 873 209.23	861 912.20	Teopisca	Teopisca	0	0	0	
B085		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica , red de voz y datos exterior, señalización) TELESECUNDARIA 310 ALFONSO CASO ALVAREZ (07ETV0116O)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.04	2.00	0.00	1 887 480.92	566 225.77	Huixtán	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B087		Construcción de 1 aula didactica obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas y servicios sanitarios. TELESECUNDARIA 1485 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	14.00	14.00	4.78	34.16	0.00	1 256 624.57	376 984.86	Larrainzar	Mehono	0	0	0	
B088		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 820 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.74	24.55	0.00	3 572 007.60	1 071 598.23	Simojovel	El Jardín	0	0	0	
B089		Construcción de 1 aula didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, asta bandera, andadores, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 236 (07ETV0272F)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.52	38.00	0.00	2 925 421.43	877 612.69	Tonalá	Huizachal	0	0	0	
B090		Construcción de 1 aula didactica,demo lición de adosamiento y obra exterior (red electrica, andadores, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas, laboratorio-tall er, dirección y servicios sanitarios. TELESECUNDARIA 1451 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1474I)	Espacio Educativo	18.00	18.00	4.50	25.00	0.00	1 393 844.64	418 146.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B091	4.8	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores, asta bandera, enmallado perimetral y señalización) TELESECUNDARIA 046 JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.40	13.47	0.00	1 732 516.99	519 740.87	Ángel Albino Corzo	Nueva Palestina	0	0	0	
B092		Construcción de 2 aulas didacticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas. TELESECUNDARIA 1015 SENTIMIENTOS DE LA NACION	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.68	42.00	0.00	1 176 358.53	661 969.12	Teopisca	Tzajala	0	0	0	
B001		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 85 (07DST0089V)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.24	56.04	0.00	1 851 777.65	555 532.45	Chamula	Chamula	0	0	0	
B002		Rehabilitación de 4 aulas didacticas, servicios sanitarios, 2 porticos, area administrativa, dirección, biblioteca, bodega, laboratorio, taller de dibujo y taller de cia, obra exterior (señalización). TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA (07ETV0165X)	Espacio Educativo	15.00	15.00	7.73	51.54	0.00	1 226 680.07	368 000.63	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	0	0	0	
B003		Obra exterior (rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didacticas y servicios sanitarios TELESECUNDARIA 484 (07ETV0508B)	Espacio Educativo	16.00	16.00	0.16	1.00	0.00	3 232 403.92	969 699.18	Tecpatán	Francisco I. Madero	0	0	0	
B004		Obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cisterna, acceso principal, muros de contención, sustitución de malla ciclón, sustitución de andadores, sustitución de plaza civica, asta y rehabilitación de 5 aulas didacticas, servicios sanitarios y dirección TELESECUNDARIA 383 SENTIMIENTOS DE LA NACION (07ETV0155Q)	Espacio Educativo	16.00	16.00	0.16	1.00	0.00	644 289.04	193 278.40	Tumbalá	Hidalgo Joshil	0	0	0	
B085		Rehabilitación de 6 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización). TELESECUNDARIA 394 (07ETV0401J)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.48	6.00	0.00	1 580 920.02	1 362 596.24	Bochil	El Copal	58	74	132	
B086		Obra exterior (sustitución de escalones, sustitución de andadores, sustitución de plaza civica, construcción de asta bandera y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas, servicios sanitarios, laboratorio, taller, bodega, dirección y aula de computo. TELESECUNDARIA 340 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0345H)	Espacio Educativo	24.00	24.00	24.00	100.00	0.00	961 727.42	288 509.13	Siltepec	Vega del Rosario	0	0	0	
B087		Rehabilitación de 3 aulas didacticas, aula de medios y obra exterior (señalización). TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.20	30.00	0.00	1 839 896.98	1 140 551.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B088		Rehabilitación de 11 aulas, servicios sanitarios, laboratorio y obra exterior (señalización). TELESECUNDARIA 720 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Espacio Educativo	14.00	14.00	9.46	67.57	0.00	1 027 640.57	663 210.91	Salto de Agua	Santa Lucía 2da. Sección	0	0	0	
		Rehabilitación de 3 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.45	69.00									

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B027	4.8	JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera, arriate, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 826 947.35	0.00	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
B028		JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA (07DCC1178D) Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	796 811.48	239 037.59	Chalchihuitán	Sisim	0	0	0
B029		JARDÍN DE NIÑOS JOSE FELIPE FLORES (07DJN1643Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	857 697.10	257 304.92	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B027		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección.	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	584 954.13	175 480.35	Chalchihuitán	Pom	0	0	0
B028		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1341O) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 142 812.45	342 834.91	Tenejapa	Achlum	0	0	0
B029		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0224G) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2 135 664.06	640 691.59	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
B041		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1625Z) Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio e y obra exterior (desmantelamiento de luminaria exterior, red eléctrica, muro de contención, andadores, escalones, sustitución de asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.05	0.00	1 677 699.43	503 298.11	Larráinzar	Bashantic	0	0	0
B042		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR2102A) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.06	1.10	0.00	2 593 877.83	778 155.38	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
B043		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 347 751.99	404 317.75	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B045		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2455B) Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 458 040.63	737 389.65	Ocosingo	Abasolo	0	0	0
B046		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR0063B) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rampa, canal pluvial, salida de agua pluvial en barda y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	3 313 667.29	0.00	Huehuetán	Plan de Ayala	0	0	0
B047		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2517Y) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	4 515 952.11	1 354 755.03	Tenejapa	Matzam	0	0	0
B097		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR0142O) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización).	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 451 938.68	435 572.63	Jiquipilas	Quintana Roo	0	0	0
B007		PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (07DPR3473Z) Obra exterior (red hidrosanitaria, revestimiento de concreto y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	248 784.32	0.00	Solosuchiapa	San Luis	0	0	0
B008		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4009I) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	1 103 462.32	331 026.21	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
B009		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0102N) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, dirección y portico, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	537 232.64	161 160.27	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
B010		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2416Z) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 188 438.07	356 470.71	Chalchihuitán	Joltealal	0	0	0
B093		TELESECUNDARIA 062 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV0099O) Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, plaza cívica y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2 713 729.76	814 104.54	Catazajá	Loma Bonita	0	0	0
B094		TELESECUNDARIA 282 JULIAN GRAJALES (07ETV0082O) Construcción de 3 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas y laboratorio	Espacio Educativo	14.00	14.00	0.14	1.00	0.00	3 563 339.93	1 068 978.44	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0
B095		TELESECUNDARIA 358 VICTORIA UTRILLA CABALLERO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	12.00	12.00	0.12	1.00	0.00	2 122 216.61	636 649.61	Venustiano	Guadalupe Victoria	0	0	0
B096	TELESECUNDARIA 1240 LUIS ESPINOSA LOPEZ (07ETV1263E)	Espacio Educativo					0.00	3 029 947.78	902 221.46	Palenque	San Marcos	0	0	0	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B098		Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, acceso principal, malla ciclón, andadores, plaza cívica TELESECUNDARIA 600 (07ETV0676Y)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	3 932 875.29	1 179 785.24	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
B099		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, acceso principal, malla ciclón y señalización) TELESECUNDARIA 237 (07ETV0273E)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 939 384.33	881 774.24	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0
B089		Construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andador y señalización), y rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección. SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EES0026Q)	Espacio Educativo	20.00	20.00	0.20	1.00	0.00	2 288 024.14	686 397.04	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
B090		Rehabilitación de taller de mecanografía, 2 aulas de usos múltiples, 9 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 518 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ	Espacio Educativo	15.00	15.00	0.15	1.00	0.00	1 016 570.08	304 946.89	Teopisca	Betania	0	0	0
B030		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO RINCON (07DJN0622F)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 673 381.59	0.00	Chilón	Agua Azul Chico	0	0	0
B031		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de plaza cívica, sustitución de barandales, construcción de rampas y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, salón de usos múltiples, dirección y servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA LAFRAGUA (07DCC1086N)	Espacio Educativo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	687 158.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B032		Obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	723 676.81	0.00	El Bosque	San Pedro	0	0	0
B033		Construcción de 1 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MAKARENKO ANTON SEMIANOVICH	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 687 634.52	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
B030	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, acceso principal, muro de contención, bara y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL (07DCC0436V)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	947 700.01	0.00	Ocosingo	Abasolo	0	0	0
B048		Rehabilitación de 4 aulas didácticas y 2 servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1505M)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	999 729.47	0.00	Chalchihuitán	Shishimontic	0	0	0
B049		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR3274Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 449 100.91	0.00	Solosuchiapa	Monte Horeb	0	0	0
B050		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitario PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3188C)	Espacio Educativo	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	2 011 751.29	0.00	Unión Juárez	Muxbal	0	0	0
B051		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, plaza cívica, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas PRIMARIA PITAGORAS (07DPB2754Z)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 111 710.26	0.00	Palenque	Nueva Esperanza	0	0	0
B052		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escalones, plaza cívica, asta bandera, barandal y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4095V)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 856 569.39	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
B098		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, escaleras, instalación de malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB1120I)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 864 394.54	0.00	Pantepec	Nueva Reforma	0	0	0
B099		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y escalones, asta bandera y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0103M)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 538 949.20	0.00	Ixhuatán	Chapayal Grande	0	0	0
B100		Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, sustitución de enmallado, muro de contención y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0632B)	Espacio Educativo	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	2 903 768.45	0.00	Chalchihuitán	Pom	0	0	0
B101		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1238G)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 349 312.38	0.00	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B011	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, muros de contención y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección. PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2639I)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 868 461.03	0.00	Rayón	Rayón	0	0	0	
B089		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y dirección PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0195S)	Espacio Educativo	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	1 287 607.56	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0	
B100		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A)	Espacio	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2 345 987.58	0.00	Sitalá	Sitalá	0	0	0	
B101		Construcción de 1 aula de medios, demolición del edificio g y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, demolición de firme y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 152 (07DST0155D)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 631 623.01	0.00	Chalchihuitán	Canteal	0	0	0	
B102		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 166 735.62	0.00	Larráinzar	Bayalemo Dos	0	0	0	
		SECUNDARIA TELESECUNDARIA 1484 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00									

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B018	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A)	Obras en proceso de ejecución
B022	PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ (07DPR4261C)	
B089	PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA (07DPR2910B)	
B090	PRIMARIA REPÚBLICA DE NICARAGUA (07DPR3393N)	
B002	PRIMARIA MEXICO (07DPR4638Y)	
B065	TELESECUNDARIA 1458 VICENTE GUERRERO (07ETV0153S)	
B066	TELESECUNDARIA 195 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0262Z)	
B089	JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO (07DCC0268P)	
B090	JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2097P)	
B091	JARDÍN DE NIÑOS GERARDO MURILLO (07DJN0705O)	
B092	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07DCC1936X)	
B010	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE BENITO JUAREZ GARCIA (07DML0009Q)	
B002	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB0453Q)	
B003	PRIMARIA AMERICA (07DPR0632C)	
B005	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB2428E)	
B006	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4827Q)	
B007	PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (07DPR1093C)	
B008	PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPB3199I)	
B010	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPB0366V)	
B011	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	
B013	PRIMARIA LUCIO BLANCO (07DPB0966P)	
B093	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D)	
B001	SECUNDARIA COMUNITARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ESC0009B)	
B084	TELESECUNDARIA 1212 CARLOS PELLICER CAMARA (07ETV1235I)	
B022	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1827Q)	
B023	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1101P)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B024	JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PEREZ PAJARITO (07DCC0328N)	Obras en proceso de ejecución
B025	JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC2042X)	
B026	JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07EJN0059Y)	
B011	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0509L)	
B025	JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS (07DJN1708S)	
B014	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0471G)	
B015	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	
B023	PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPB0296Q)	
B024	PRIMARIA SIERVO DE LA NACION (07DPB0312R)	
B025	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR1271P)	
B026	PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR0785G)	
B027	PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0572D)	
B028	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4666U)	
B030	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1475J)	
B031	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0663V)	
B032	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB0215P)	
B033	PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPR1190E)	
B034	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0091X)	
B035	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR4005M)	
B036	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L)	
B037	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0346H)	
B038	PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA (07DPB0178B)	
B039	PRIMARIA UNION Y PROGRESO (07EPR0189H)	
B040	PRIMARIA MANUEL GAMIO MARTINEZ CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL 9 (07DCI0009W)	
B094	PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL (07DPB1240V)	
B095	PRIMARIA PILAR ESPINOSA DE LEON (07DPR0132H)	
B096	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB1609H)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B004	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR0737X)	Obras en proceso de ejecución
B005	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2343Y)	
B006	PRIMARIA FLORES MAGON (07DPB0396P)	
B029	PRIMARIA CHIAPA UNIDA (07DPR1329Z)	
B030	PRIMARIA FRANCISCO LARROYO (07EPR0465V)	
B094	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2042B)	
B002	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25 (07DST0025K)	
B003	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 (07DST0097D)	
B068	TELESECUNDARIA 1266 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07ETV1289M)	
B069	TELESECUNDARIA 754 PAULO FREIRE (07ETV0774Z)	
B070	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C)	
B085	TELESECUNDARIA 310 ALFONSO CASO ALVAREZ (07ETV0116O)	
B087	TELESECUNDARIA 1485 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV1478E)	
B088	TELESECUNDARIA 820 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (07ETV0843E)	
B089	TELESECUNDARIA 236 (07ETV0272F)	
B090	TELESECUNDARIA 1451 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1474I)	
B091	TELESECUNDARIA 046 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0021A)	
B092	TELESECUNDARIA 1015 SENTIMIENTOS DE LA NACION (07ETV1014Y)	
B001	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 85 (07DST0089V)	
B002	TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA (07ETV0165X)	
B003	TELESECUNDARIA 484 (07ETV0508B)	
B004	TELESECUNDARIA 383 SENTIMIENTOS DE LA NACION (07ETV0155Q)	
B086	TELESECUNDARIA 340 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0345H)	
B087	TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K)	
B088	TELESECUNDARIA 720 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0761V)	
B027	JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EJN0158Y)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B028	JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA (07DCC1178D)	Obras en proceso de ejecución 2022 con anticipos otorgados al cierre del segundo trimestre 2022
B029	JARDÍN DE NIÑOS JOSE FELIPE FLORES (07DJN1643Z)	
B027	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DCC0859B)	
B028	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1341O)	
B029	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0224G)	
B041	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1625Z)	
B042	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR2102A)	
B043	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V)	
B045	PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2455B)	
B046	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR0063B)	
B047	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2517Y)	
B097	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR0142O)	
B007	PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (07DPR3473Z)	
B008	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4009I)	
B009	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0102N)	
B010	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2416Z)	
B093	TELESECUNDARIA 062 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV0099O)	
B094	TELESECUNDARIA 282 JULIAN GRAJALES (07ETV0082O)	
B095	TELESECUNDARIA 358 VICTORIA UTRILLA CABALLERO (07ETV0365V)	
B096	TELESECUNDARIA 1240 LUIS ESPINOSA LOPEZ (07ETV1263E)	
B098	TELESECUNDARIA 600 (07ETV0676Y)	
B099	TELESECUNDARIA 237 (07ETV0273E)	
B089	SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EES0026Q)	
B090	TELESECUNDARIA 518 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0543H)	
B030	JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO RINCON (07DJN0622F)	
B031	JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA LAFRAGUA (07DCC1086N)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B032	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC0751K)	Obras en proceso de ejecución 2022 con anticipos otorgados al cierre del segundo trimestre 2022
B033	JARDÍN DE NIÑOS MAKARENKO ANTON SEMIANOVICH (07EJN0206R)	
B030	JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL (07DCC0436V)	
B048	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1505M)	
B049	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR3274Z)	
B050	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3188C)	
B051	PRIMARIA PITAGORAS (07DPB2754Z)	
B052	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4095V)	
B098	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB1120I)	
B099	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0103M)	
B100	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0632B)	
B101	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1238G)	
B011	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2639I)	
B089	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0195S)	
B100	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A)	
B101	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 152 (07DST0155D)	
B102	SECUNDARÍA TELESECUNDARIA 1484 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1477F)	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								51 109 855.00	56 904 954.35	13 078 839.67					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						23 620 959.00	18 070 038.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B002		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	27 488 896.00	7 800 199.08	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR													
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	531 094.53	531 094.53	La Concordia	Rizo de Oro	55	68	123
B006		EMSAD 111 RIZO DE ORO													
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	315 355.64	302 122.40	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	74	61	135
B001		EMSAD 322 EMILIANO ZAPATA SALAZAR													
		Terminación de construcción de 1 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 467 048.36	2 467 048.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599
B007		PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ													
		Terminación de construcción de laboratorio de enfermería y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, demolición de muros, demolición de firme de concreto, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 481 600.82	1 010 419.82	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	277	309	586
B007		CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 86													
	4.8	Terminación de construcción detallar de preparación y conservación de alimentos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.76	87.81	0.00	5 550 921.00	5 550 921.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA													
		construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4 485 467.34	1 345 612.10	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
B001		CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETAN (07ETC0049S)													
		Construcción de 2 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	440 210.02	132 062.31	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
B003		ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL (07EBH0052L)													
		Obra exterior (red hidrosanitaria, sustitución de muros de contención, sustitución de gradas, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	5 798 585.44	1 739 559.15	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B072		ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 DEL ESTADO (07EBH0027M)													
		Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, malla ciclon, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	8 964 434.12	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
B073		COBACH 251 HUIXTLA (07ECB0117J)													
		Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00								


JUSTIFICACIONES

CLAVE		PROYECTOS		DESCRIPCIÓN	
		NOMBRE			
B001	CECYT NO 47	ESTACIÓN	HUEHUETAN	Obras en proceso de ejecución 2022 con anticipos otorgados al cierre del segundo trimestre 2022	
B003	ESCUELA PREPARATORIA	SIMOJOVEL			
B072	ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 DEL ESTADO				
B073	COBACH 251 HUIXTLA				

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								111 918 613.00	115 134 980.25	51 471 000.78						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR	#					60 194 245.00	45 673 460.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B002		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	#					51 724 368.00	7 495 110.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B001		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
B001		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA						0.00	1 458 795.11	1 458 795.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199	234	433	
B006		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00									
B006		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA						0.00	1 757 572.14	1 427 356.85	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B002		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal)	Obra	1.00	1.00	0.47	47.43									
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						0.00	44 229 258.00	44 229 258.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B001		Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
B001		MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0001S)						0.00	6 013 472.62	1 803 927.73	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B002	4.8	Obra exterior (sustitución de malla ciclón, sustitución de vigas en techumbre, pintura en cancha de usos múltiples, desazolve de canal pluvial y señalización). y rehabilitación de los edificios d, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o y módulos de escaleras	Obra	28 000.00	28 000.00	280.00	1.00									
B002		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0004P)						0.00	2 339 039.38	701 679.12	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	
B002		Obra exterior (red eléctrica, sustitución de malla ciclón, rehabilitación de caseta, acceso principal, caseta de subestación, canal pluvial y cancha de usos múltiples, señalización) y rehabilitación de los edificios a, b y módulo de escaleras	Obra	2 000.00	2 000.00	20.00	1.00									
B003		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA LAS MARGARITAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0003Q)						0.00	2 007 412.22	602 175.28	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
B003		Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de caseta y acceso principal, acceso vehicular y señalización, y rehabilitación de los edificios a, b, c y módulo de escaleras	Obra	4 000.00	4 000.00	40.00	1.00									
B004		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA YAJALÓN, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0002R)						0.00	1 900 696.10	569 814.63	Yajalón	Yajalón	0	0	0	
B004		Obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de caseta de acceso y anal pluvial, suministro de malla ciclón y señalización, y rehabilitación de los edificios a, b y módulo de escaleras	Obra	2 000.00	2 000.00	20.00	1.00									
B005		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE DE TULJÁ, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0005O)						0.00	2 260 164.68	677 994.07	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0	
B005		Obra exterior (red hidráulica exterior, rehabilitación de caseta de acceso, sustitución de malla ciclón y señalización, y obra exterior (red hidráulica exterior, rehabilitación de caseta de acceso, sustitución de malla ciclón y señalización).	Obra	2 000.00	2 000.00	20.00	1.00									

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B006	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA	Obras en proceso de ejecución 2021 con anticipos otorgados en el trimestre
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	
B001	MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0001S)	
B002	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0004P)	
B003	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA LAS MARGARITAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0003Q)	Obras en proceso de ejecución 2022 con anticipos otorgados al cierre del segundo trimestre 2022 
B004	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA YAJALÓN, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0002R)	
B005	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE DE TULIJÁ, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0005O)	

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							39 782 295.45	56 084 108.47	26 292 054.23						
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001	4.8	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Contrato de obra Pública	Contrato	320.00	320.00	138.00	43.13	4 640 115.41	4 809 128.37	1 918 081.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Expediente	441.00	441.00	262.00	59.41	6 095 333.97	6 318 596.66	2 494 246.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	1 516.00	46.76	5 780 112.50	5 992 818.87	2 371 204.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS El cumplimiento de los objetivos planteados	Actividad	1.00	1.00	0.40	39.74	2 926 054.50	3 030 484.98	1 204 346.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES. Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura	Anteproyecto	400.00	400.00	159.24	39.81	3 805 318.22	3 937 720.21	1 567 604.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	1.73	43.15	13 761 985.08	17 328 472.40	7 477 777.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE. Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	300.00	300.00	119.09	39.70	1 175 628.71	1 212 691.35	481 407.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA. Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	67.11	39.95	1 582 747.06	1 640 013.23	655 139.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
G001		IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES Porcentaje de personal en materia de género	Actividad	151.00	151.00	6.00	3.97	15 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	90	151
			PROYECTOS DE INVERSIÓN:												
B001		ACOMPañAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Constituye una previsión	Supervisión	2 025.00	2 025.00	1 392.19	68.75	0.00	11 814 182.40	8 122 246.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Constituyen a Proyectos Institucionales los cuales se ejercen a lo largo del ejercicio fiscal
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	
A001	INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
G001	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES	
B001	ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	