

2 1 1 2 0 730

INDICE

MISIÓN Y VISIÓN.....	2
2.5 EDUCACIÓN	
2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA.....	3
2.5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.....	5
2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....	7
2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.....	9
CUADRO DE INDICADORES DE RESULTADOS	
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....	28
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	29
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS	
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021**

2 1 1 2 0 730

MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez, y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo

VISIÓN

Consolidarse y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 168,701,555.17 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se concluyeron: **275** espacios educativos (**129** aulas, **2** laboratorios, **2** talleres y **142** anexos), equivalentes a: **136** aulas didácticas, **6** bibliotecas, **3** talleres, **48** servicios sanitarios, **3** canchas de usos múltiples, **41** rehabilitaciones, **2** bodegas, **una** plaza cívica, **88** obras exteriores, **16** direcciones, **un** aula audiovisual y **un** laboratorio ; Con estas acciones se beneficiaron a **6,346** mujeres y **6,681** hombres, haciendo un total de **13,027** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se tienen en proceso de ejecución: **282** aulas didácticas, **3** bibliotecas, **3** talleres, **84** servicio sanitario, **3** canchas de usos múltiples, **4** salas de usos múltiples, **76** rehabilitaciones, **2** bodegas, **3** plazas cívicas, **158** obras exteriores, **12** direcciones y **3** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **14,924** mujeres y **15,352** hombres, haciendo un total de **30,276** alumnos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Escuela Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell., ubicada en la localidad de: Jaltenango de la paz (ángel albino corzo), municipio de Ángel albino corzo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación del edificio e, edificios f, g, k y m. edificio o y obra exterior

Jardín de Niños Ignacio Allende., ubicada en la localidad de: Ignacio Allende, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación de los edificios b, c y obra exterior

Jardín de Niños Estefanía Castañeda., ubicada en la localidad de: Villa Morelos, municipio de Cintalapa, Chiapas. Atendida con la construcción de un aula de usos múltiples, cocina, rehabilitación del edificio a, demolición del edificio b y obra exterior

Telesecundaria 427 Rufino Tamayo., ubicada en la localidad de: Nuevo San Juan Chamula (el pacayal), municipio de Las Margaritas, Chiapas. Atendida con la rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e, obra exterior.

Primaria Lic. Benito Juárez García., ubicada en la localidad de: Santo Domingo Las Palmas, municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Atendida con la rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e, obra exterior.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 8,216,516.96 del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 se concluyeron: **9** espacios educativos (**4** aulas, **un** laboratorio y **4** anexos), equivalentes a: **4** aulas didácticas, **Un** servicio sanitario, **Una** rehabilitación, **4** obras exteriores y **Un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **1,393** mujeres y **1,449** hombres, haciendo un total de **2,842** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se tienen en proceso de ejecución: **3** aulas didácticas, **un** servicio sanitario, **2** obras exteriores y **una** administración. Con estas acciones se beneficiarán a **778** mujeres y **483** hombres, haciendo un total de **1,261** alumnos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla., ubicada en la cabecera municipal de: Ocozocoautla de espinosa, Chiapas. Atendida con laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación, obra exterior

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 24., ubicada en la cabecera municipal de: Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Atendida con la construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior

Escuela Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramirez., ubicada en la cabecera municipal de: Acala, Chiapas. Atendida con la construcción de servicios sanitarios y obra exterior

Escuela Preparatoria Jorge H. Bedwell., ubicada en la cabecera municipal de: Arriaga, Chiapas. Atendida con la construcción obra exterior, rehabilitación de edificios "c" y "d"

EMSAD No. 255 Puerto Madero., ubicada en la localidad de: Puerto Madero (San Benito), en el municipio de Tapachula, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos., ubicada en la cabecera municipal de: San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atendida con la construcción de área administrativa y obra exterior

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa. 007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 9,450,279.24 del Fondo Metropolitano 2019 y el Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020 se concluyó: **7** aulas didácticas, **una** biblioteca, **un** taller, **2** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **2** rehabilitaciones, **un** equipamiento, **una** plaza cívica, **2** obras exteriores, **2** edificios a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **4,500** mujeres y **5,780** hombres, haciendo un total de **10,280** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 se tiene en proceso de ejecución: **una** rehabilitación y **una** obra exterior, Con estas acciones se beneficiarán a **1,500** mujeres y **1,500** hombres, haciendo un total de **3,000** alumnos de la Universidad Tecnológica de la Selva del Municipio de Ocosingo.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

Se tienen como acciones relevantes:

Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la remodelación de 1 área para asesorías y 1 aula de posgrado, 1 cafetería, 2 bodegas, 1 sala de usos múltiples, 1 taller de informática y 1 biblioteca, 1 coordinación, 7 aulas didácticas, 1 clínica de nutrición, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 laboratorios de inglés, 1 sala de lectura, instalación de luminarias en edificación, instalación de red de voz y datos, equipamiento fijo (aire acondicionado), instalación de transformador de distribución, 150kva, clase 15kv tipo ped, construcción de barda perimetral, 1 cisterna de concreto (33m3), estacionamiento y plaza

Escuela Normal Mactumactza., ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atendida con la construcción de un edificio, rehabilitación de 2 edificios y obra exterior

Universidad Tecnológica de la Selva., ubicada en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación y obra exterior (desayunador)

2 1 1 2 0 7 3 0

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Como parte de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas tiene la encomienda de normar y certificar la calidad de la infraestructura física en todos los niveles educativos.

Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos

Al segundo trimestre de 2021, se elaboraron **227** cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los niveles educativos y se elaboraron **9** dictámenes técnico-estructural; beneficiando a **10** mujeres y **20** hombres, haciendo un total de **30** servidores públicos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021


2 1 1 2 0 730

Proyecto: Contrato de obra de infraestructura educativa.

Al segundo trimestre de 2021, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de **203** contratos de obra pública; beneficiando a **10** mujeres y **12** hombres, haciendo un total de **22** servidores públicos.

Proyecto: Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.

Al segundo trimestre de 2021, se realizaron **1591** supervisiones de obra en los diversos niveles educativos que comprende el informe; beneficiando a **8** mujeres y **23** hombres, haciendo un total de **31** servidores públicos.



Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA								879 400 903.00	1 105 344 106.46	381 057 782.37						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	608	750	1 358	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	894	835	1 729	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	17 225 178.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 056	990	2 046	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	36 857 703.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	2 008	2 321	4 329	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	45 856 865.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 245	1 105	2 350	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	16 868 490.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	228	250	478	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	435	463	898	
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	56 857 703.00	56 857 703.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 429	1 650	3 079	
B009	4	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	553	650	1 203	
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	565	527	1 092	
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	20 168 478.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	689	480	1 169	
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	38 229 739.00	26 722 961.63	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	4 059	4 120	8 179	
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 454	1 489	2 943	
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	815	826	1 641	
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	17 450 748.00	0.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 490	1 388	2 878	
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	0.00	0.00	403 162 978.00	403 162 978.00	104 959 905.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1	1	2	
B017		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACIÓN. Corresponde a una previsión	Previsión	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	85 543 675.00	40 164 009.24	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	213	141	354	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B001	4	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA Construcción de un aula de usos múltiples, cocina rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 698 351.84	1 698 351.84	Cintalapa	Villamorelos	37	38	75	
B002		JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER Terminación de construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 447 191.90	1 388 563.08	Suchiale	20 de Noviembre	7	16	23	
B003		JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO. Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	483 295.57	483 295.57	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	24	28	52	
B004		JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ. Terminación de construcción de un aula didáctica, construcción de sanitarios rurales y construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 059 412.78	980 383.91	Frontera Comalapa	San Luis	17	15	32	
B005		JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ. Terminación de construcción de cocina rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 419 569.58	1 252 491.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32	40	72	
B006		JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO. Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 845 838.56	2 822 034.76	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	123	132	255	
B007		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO. Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 236 657.72	1 236 657.72	Tenejapa	Tres Cerros	44	49	93	
B008		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.34	89.05	0.00	3 135 181.87	2 731 860.52	Chamula	Bautista Chico	50	46	96	
B009		JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 535 345.11	1 535 345.11	Jiquipilas	Sinaloa	9	13	22	
B010		JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO Terminación de construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	887 881.18	887 881.18	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	38	33	71	
B011		JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE. Terminación de rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 700 068.82	1 700 068.82	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	39	45	84	
B012		JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA. Terminación de construcción 1 aula usar, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 221 471.08	3 056 841.40	Bochil	Bochil	135	143	278	
B001		JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y acceso)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	984 713.25	890 378.27	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	90	103	193	
B002		JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ Terminación de rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	563 389.19	563 389.19	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	36	40	76	
B003		JARDIN DE NIÑOS TLALOC. Terminación de rehabilitación de los edificios b,c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	386 762.98	386 747.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	80	157	
B001		PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA. Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto)	Espacio Educativo	14.00	14.00	8.15	58.20	0.00	5 357 381.23	2 065 250.46	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332	
B002		PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE. Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto)	Espacio Educativo	14.00	14.00	8.15	58.20	0.00	1 447 921.40	1 447 921.40	Larráinzar	Tiablal Alto	56	41	97	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B003		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal) PRIMARIA IGNACIO AYALA.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 328 936.46	2 007 828.40	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346	
B004		Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería) PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 276 585.88	1 276 585.88	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106	
B005		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de agencia municipal, aulas de maderas y letrinas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	872 405.02	872 405.02	Ixtacomitán	El Escobal	41	38	79	
B007		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 574 506.42	1 574 506.42	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263	
B008		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 077 596.64	857 046.47	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28	
B009		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 164 110.44	3 164 110.43	Chamula	Pajallón Alto	127	105	232	
B010		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 896 490.01	793 952.15	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	336	319	655	
B011		Terminación de construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización) PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO.	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.30	82.55	0.00	1 758 490.01	1 758 186.39	Larráinzar	Bachén	23	22	45	
B012	4	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 758 186.39	1 758 186.38	Larráinzar	Bachén	23	22	45	
B013		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 419 968.66	2 419 968.66	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150	
B013		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 419 968.66	2 419 968.66	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150	
B014		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 209 294.33	1 653 063.38	Acapetahua	El Madronal	39	29	68	
B014		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 102 988.91	1 996 256.63	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	60	147	
B015		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 102 988.91	1 996 256.63	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	60	147	
B016		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 925 889.63	2 920 422.26	La Independencia	San Antonio Buenavista	151	168	319	
B017		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 014 090.86	904 198.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84	
B017		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos) PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 014 090.86	904 198.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84	
B018		Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria) PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 214 820.36	1 214 820.36	Ocozacoautla de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16	
B018		Terminación de construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria) PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 214 820.36	1 214 820.36	Ocozacoautla de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16	
B019		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 321 033.06	1 321 033.05	La Independencia	El Rosario	29	33	62	
B019		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 321 033.06	1 321 033.05	La Independencia	El Rosario	29	33	62	
B020		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 202 755.66	2 202 755.66	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	72	78	150	
B020		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización) PRIMARIA CUAUHEMOC	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 202 755.66	2 202 755.66	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	72	78	150	
B020		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior PRIMARIA CUAUHEMOC	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 140 430.83	2 140 430.83	Zinacantán	K'Aquete	26	32	58	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B021		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 376 419.74	2 376 419.74	Bejujal de Ocampo	Los Aquacatales	47	44	91	
B022		PRIMARIA FEDERICO A. CORZO Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 074 110.29	1 850 275.76	Salto de Agua	Francisco I. Madero	59	56	115	
B023		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Terminación construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 574 935.58	2 394 969.85	Coapilla	Coapilla	168	197	365	
B024		PRIMARIA SALVADOR URBINA Terminación construcción de dirección, servicios sanitarios rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 786 764.79	2 100 423.21	Salto de Agua	Santa María	86	77	163	
B025		PRIMARIA ANTONIO CASO Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de acceso)	Aula	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 300 285.38	3 106 074.99	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	65	39	104	
B026		PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA. Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 124 970.14	2 839 503.94	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	126	126	252	
B027		PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 358 132.58	1 333 466.21	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	123	129	252	
B028		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 231 756.10	1 231 756.10	Bochil	Monte Grande	90	83	173	
B029		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 253 543.29	1 253 543.29	Chamula	Catishic	117	124	241	
B030	4	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	576 868.59	576 868.59	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	25	32	57	
B031		PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Terminación de construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 172 656.71	1 172 656.71	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	55	55	110	
B033		PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES en terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 970 905.23	1 627 083.76	Chilón	Nueva Jerusalén	33	23	56	
B034		PRIMARIA XICOTENCATL en terminación de construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	5 216 407.96	4 628 194.55	Metapa	Metapa de Domínguez	77	82	159	
B035		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 328 491.48	2 328 491.48	Salto de Agua	El Progreso	99	75	174	
D001		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA. ETAPA). Terminación de construcción de 3 aulas didáctica (edificio i), construcción de 4 aulas didácticas (edificio j), construcción de 2 aula didáctica (edificio l), construcción de aula de medios (edificio h)	Metro Cuadrado	14.00	14.00	9.68	69.13	0.00	8 339 546.94	3 990 708.40	Altamirano	Altamirano	250	250	500	
D002		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO. Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "j"	Metro Cuadrado	14.00	14.00	4.32	30.84	0.00	12 904 478.01	0.00	Altamirano	Altamirano	166	199	365	
D003		RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA. ETAPA).						0.00	8 094 827.79	4 574 768.60	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	133	139	272	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
D004	4	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (edificio c), construcción de 2 aulas didácticas (edificio d), construcción de 1 aula didáctica (edificio e), construcción de 1 aula de usos múltiples (edificio c) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS.	Metro Cuadrado	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	10 722 612.73	3 440 779.95	Las Margaritas	Plan de Ayala	356	33	389	
D005		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edif c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS.	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.53	53.20	0.00	9 768 886.53	7 071 223.99	Ocosingo	Tenango	200	187	387	
D006		Terminación de construcción de 10 aulas didácticas (edificio c, d y e), construcción de 1 dirección (edificio a), construcción de 1 aula de medios (edificio b), construcción de 1 biblioteca (edificio b) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.93	92.50	0.00	8 966 319.25	8 767 887.62	Oxchuc	Tzontaalja	301	313	614	
D007		Terminación de construcción de 4 aula didactica estructura rc 6x8 (edificio g), construcción de 1 dirección estructura rc 6x8 (edificio h), construcción de aula de medios estructura rc 6x8 (edificio h) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, CON CLAVE CCT: 07DPR3494L DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA (ETAPA 2)	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	10 688 847.98	8 956 186.72	Totolapa	Totolapa	253	261	514	
B001		Terminación de construcción de 1 dirección, 1 biblioteca y 1 aula de medios (edificio a), construcción de 4 aulas didácticas (edificio b), construcción de 1 servicio sanitario y 1 aula cocina (edificio c) TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 111 993.04	4 111 993.04	Cacahoatán	Benito Juárez	71	65	136	
B002		en terminacion de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización) TELESECUNDARIA NO. 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 605 609.34	1 498 194.41	Ocozacoaula de Espinosa	Guadalupe Victoria	48	60	108	
B003		Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA NO. 268 24 DE FEBRERO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 852 515.42	1 709 141.32	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	27	42	69	
B004		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b TELESECUNDARIA NO. 1353 MARIO BENEDETTI	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 165 884.90	2 335 383.39	Tenejapa	Ococh	86	109	195	
B005		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA NO. 666 CUAUHTEMOC	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 896 874.43	1 629 149.24	Venuslano Carranza	Paraiso del Grijalva	88	64	152	
B035		Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior) TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	566 661.88	566 661.88	Motozintla	Bandera Argentina	27	24	51	
B042		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores) SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 564 342.63	1 495 542.78	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230	
B043		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización) TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 422 851.86	3 030 664.37	Chamula	Botatulan II	36	29	65	
B044		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 970 425.37	2 286 306.10	Mezcalapa	Cinco De Mayo	11	18	29	
B001		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.57	50.95	0.00	11 541 389.44	11 247 593.97	Aldama	Aldama	146	154	300	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
D002		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio i) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚ. 130 CON C.C.T. 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Metro Cuadrado	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	7 450 268.83	7 017 162.12	Tenejapa	Chacoma	140	192	332
D003		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de computo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f) RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA. ETAPA)	Metro Cuadrado	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	12 787 118.78	1 164 972.60	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142
B004		Terminación de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de compulo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio j), construcción de 1 taller de danza TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.69	69.10	0.00	1 636 722.87	1 580 424.69	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161
B041		Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 6 EMILIO RABASA	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 275 651.62	2 275 651.62	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	290	292	582
B001		Terminación de rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f,g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 715 985.41	1 010 402.91	Chamula	Nichnamtic	59	58	117
B002		JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERON. Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barandal, muro de mamposteria, enmallado, y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.74	45.71	0.00	503 630.23	251 805.05	Ocosingo	Ocosingo	95	91	186
B003		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 825 932.77	912 932.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25	24	49
B004	4	JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO MONET Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, rehabilitacion de 1 aula didactica, demolicion de edificio a, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	8.71	72.61	0.00	747 415.32	373 694.73	Ocotepec	San Andrés Carrizal	20	24	44
B005		JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza civica, escalones, andadores)	Anexo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	690 585.57	473 773.29	Venustiano Carranza	López Hernández	21	21	42
B006		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mamposteria, plaza civica, enmallado perimetral, escalones, andadores, asta bandera, acceso)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.47	80.57	0.00	1 860 252.90	930 091.61	Tapalapa	Tapalapa	38	39	77
B007		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES Construcción de 1 aula didactica, cocina, servicios sanitarios, demolicion de los edificios c, d, sanitarios altipicos y letrinas, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	7.00	7.00	1.65	23.56	0.00	1 079 999.21	539 981.14	Venustiano Carranza	Santa María	24	44	68
B008		JARDIN DE NIÑOS AMADO ALONSO Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, demolición de edificio alipico y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	4.84	80.72	0.00	1 586 924.51	1 211 452.34	Acacoyagua	Hidalgo	68	62	130
B009		JARDIN DE NIÑOS ANDRES FABREGAS ROCA Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.13	53.25	0.00	1 265 088.38	1 086 036.48	Frontera Comalapa	San Gregorio Chamic	43	28	71
B010		JARDIN DE NIÑOS EFRAIN ARANDA OSORIO Construcción de 1 aula didactica, cocina, demolicion de edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 073 618.08	921 869.70	Frontera Comalapa	La Reforma	16	15	31
B011		JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ REVUELTAS Construcción de servicio sanitario y obra exterior	Espacio	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 683 160.85	841 549.97	Ocotepec	Ocotepec	76	69	145
B013		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO Construcción de cocina obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muro de mamposteria, escalones, andadores, barandal, sustitución de plaza civica, porton de acceso principal, demolición de pile de agua, lechumbre)	Espacio Educativo	7.00	7.00	4.55	65.00	0.00	627 329.25	313 649.24	San Fernando	Viva Cárdenas	53	44	97
B014		JARDÍN DE NIÑOS TIRSO DE MOLINA Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 469 534.50	1 234 730.42	San Cristóbal de	San Cristóbal de	89	69	158

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B015		Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, rehabilitacion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	5.57	46.41	0.00	929 527.40	754 015.45	las Casas	las Casas			
		JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN													
B001		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento de cercado y enmallado, rehabilitación de acceso principal)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	436 654.16	395 440.68	Chamula	Setellón	27	23	50
B002		JARDÍN DE NIÑOS CESAR AGUSTO LARA RAMOS													
B002		Rehabilitacion de 1 aula didactica y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	334 967.76	167 482.18	Arriaga	Arriaga	63	75	138
B003		JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCÍA													
B003		Rehabilitacion de 1 aula didactica, direccíon y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	479 609.64	239 786.56	Chamula	Jomalho	57	51	108
B004		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA													
B004		Rehabilitación de 3 aulas didacticas, direccíon y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	443 090.79	221 535.38	Ostuacán	Plan de Ayala	46	73	119
B005		JARDÍN DE NIÑOS BLANCA LIDIA TREJO													
B005		Rehabilitación de 1 aula didactica, direccíon y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 017 431.45	838 362.80	Sunuapa	Sunuapa	36	45	81
B020		JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL													
B020		Rehabilitación de 4 aulas, direccíon y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	3 032 927.54	1 516 334.58	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	75	68	143
B022		PRIMARIA FRANCISCO SARABIA													
B022		Construccion de 1 aula didactica, 1 aula usaer, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.00	60.00	0.00	3 276 705.70	2 172 715.18	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	216	227	443
B023		PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO													
B023		Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, escalones, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educalvo	5.00	5.00	1.91	38.29	0.00	1 137 596.68	568 767.38	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	251	212	463
B024		PRIMARIA ERNESTO GUEVARA													
B024		Construcción de 1 aula, obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.74	71.81	0.00	1 760 362.77	880 147.42	Ocosingo	La Sullana	47	81	128
B025	4	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR													
B025		Construcción de 3 aulas didacticas, demolición del edificio k, escalera, andador y obra exterior (red electrica exterior, muro de contencion, cuneta, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.04	26.00	0.00	2 206 788.33	1 103 371.91	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	346	322	668
B037		PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN													
B037		Construcción de 3 aulas didacticas, demolición de edificio d y obra exterior (red electrica exterior, andadores, asla bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.38	34.49	0.00	1 006 973.31	503 470.11	Marqués de	Boca de Chajul	37	41	78
B038		PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUERO ESQUINCA													
B038		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, demolicion de firme de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	2 186 178.36	1 093 039.38	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	217	234	451
B001		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON													
B001		Construccion de 3 aulas didacticas, rehabilitación de 3 aulas didacticas, demolición de edificio g y h, obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Ecpacio Educativo	14.00	14.00	8.40	60.00	0.00	1 311 451.76	655 719.59	San Fernando	Viva Cárdenas	137	134	271
B002		PRIMARIA MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ													
B002		Rehabilitación de 4 aulas didacticas, direccíon y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	272 971.88	272 951.61	Yajalón	Amado Nervo	118	168	286
B001		PRIMARIA NIÑOS HEROES													
B001		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	888 434.73	444 201.77	Sunuapa	San Pedro	26	21	47
B002		SECUNDARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES													
B002		Construcción de 1 aula de usos multiples y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.25	62.54	0.00	1 538 307.37	1 011 989.35	Tapalapa	Tapalapa	30	41	71
B003		TELESECUNDARIA 1403 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA													
B003		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, plaza civica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 921 104.34	960 514.90	Comitán de	Comitán de	49	64	113
B004		TELESECUNDARIA 105 MANUEL ACUÑA													
B004		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.00	50.00	0.00	3 121 299.73	1 560 629.18	Frontera Comalapa	San Caralampio	53	63	116
B005		TELESECUNDARIA 215													
B005		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, demolicion de firme, sustitucion de barda perimetral, porton, acceso principal)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.80	30.00	0.00	2 164 408.06	1 430 337.81	San Fernando	Gabriel Esquinca	69	78	147
B006		SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD													
B006		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.42	47.39	0.00	2 000 675.62	1 000 317.54	Frontera Comalapa	Paso Hondo	134	119	253
B007		TELESECUNDARIA 297 JUAN BOSCO OCCHIENA													
B007		Construccion de 3 aulas didacticas, demolición de galeras y obra exterior (red electrica exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.21	55.14	0.00	3 868 498.07	1 934 121.07	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	288	295	583
B007		ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN DE LA BARRERA													
B007								0.00	3 868 498.07	1 934 121.07	Tapachula	Tapachula de	226	251	477

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B001		Construccion de 4 aulas y obra exterior (red electrica, andadores, señalizacion) TELESECUNDARIA 265 VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.05	21.00	0.00	1 059 186.26	918 262.68	Tuxtla Chico	Córdova y Ordóñez	54	54	108
B002		Rehabilitación de 3 aulas didacticas, 2 servicios sanitario y dirección, obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 700 TIERRA Y LIBERTADA	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	556 299.76	465 483.98	Huixtla	Montecristo Playa Grande	25	35	60
B012		Rehabilitación de 3 aulas didacticas y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	963 669.16	481 820.17	Bella Vista	Las Chicharras	42	34	76
B016		Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.86	71.58	0.00	1 335 024.14	742 219.73	Chanal	Chanal	40	40	80
B017		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de plaza civica, escalones, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.93	31.05	0.00	1 284 497.77	796 890.76	Bochil	Luis Espinoza	44	32	76
B020		Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal, andadores, escalones y señalización) JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.87	41.05	0.00	1 869 112.61	934 549.65	Chamula	Jtzav	11	12	23
B021		Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.60	40.00	0.00	1 747 557.56	873 750.43	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	95	100	195
B023		Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, sustitución de malla ciclonica y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.16	29.07	0.00	1 898 842.65	949 401.03	San Cristóbal de las Casas	El Monte de Sión	13	13	26
B024		Construcción de 1 aula didactica, dirección, demolición del edificio y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, sustitución de malla ciclonica y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.16	29.07	0.00	1 863 670.65	931 828.13	Mitontic	Tzoeptic	53	64	117
B025		Construccion de cocina, servicios sanitarios, demolición y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andador y señalización) JARDIN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS.	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.75	12.49	0.00	1 693 945.19	846 943.43	Ocozocoautla de Espinosa	Villahermosa	30	37	67
B026	4	Construccion de cocina y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barda mixta, rehabilitación de acceso principal) JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Espacio Educativo	7.00	7.00	4.22	60.32	0.00	1 536 957.06	768 470.91	Chanal	Chanal	94	83	177
B027		Construccion de 1 aula didactica, dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red electrica exterior, red voz y datos exterior, cercado perimetral, escalones, andadores) JADÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.49	29.75	0.00	368 446.89	184 210.66	Mitontic	Pulumisibac	29	28	57
B006		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitución de plaza civica, muro de contención, enmallado perimetral y señalización) JADÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 135 032.37	567 482.48	Unión Juárez	Trinidad	13	14	27
B007		Obra exterior red electrica, red hidrosanitaria, demolición de andadores, sustitución de plaza civica, sustitución de barda mixta, sustitución de acceso principal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	Obra	4.00	4.00	1.51	37.69	0.00	382 148.59	191 070.49	Venustiano Carranza	Soyatlán	75	54	129
B008		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitución de bomba, sustitución de asta bandera y señalización) JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	612 368.05	306 169.05	Villaflores	Villaflores	149	138	287
B010		Rehabilitación de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, 1 aula usar, cocina y bodega JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	319 903.16	159 948.91	Chanal	Natiltón	32	45	77
B021		Obra exterior (red electrica, malla ciclon, señalización) PRIMARIA CUITLAHUAC	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 904 908.95	952 433.66	Chamula	Chilimjovellic	64	48	112
B027		Construcción de 2 aulas didacticas, demolición del edificio i, obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores, escalones, muros de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA LEANDRO VALLE	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.85	36.93	0.00	3 393 193.75	1 696 574.45	Mitontic	Chalam	195	183	378
B028		Construcción de 1 aula didactica, dirección, servicios sanitarios, demolición de edificio j y adosamiento, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de vos y datos) PRIMARIA NIÑOS HEROES	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.22	31.74	0.00	2 086 944.40	1 043 437.90	Acacoyagua	Acacoyagua	183	186	369
B036		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme de concreto y señalización) PRIMARIA GENERAL CESAR A. LARA	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.75	25.00	0.00	2 064 872.71	1 032 428.25	Frontera Comalapa	Agua Zarca	150	169	319
B039		Construccion de 4 aulas didacticas, demolición de los edificios c, d y adosamiento, obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolición de firme de concreto y señalización) PRIMARIA REPUBLICA DE HONDURAS	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.25	25.00	0.00	3 742 496.06	1 871 215.43	Osiucán	Plan de Ayala	115	100	215

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B040		Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de piso firme y señalización) PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.01	28.70	0.00	1 374 614.33	837 013.08	Bella Vista	Las Chicharras	112	104	216	
B041		Construcción de aula de usos multiples, servicios sanitarios, demolicion de galera y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.03	50.73	0.00	3 084 276.73	2 105 616.49	Chanal	Chanal	133	163	296	
B042		Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y j. obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andadores y señalización) PRIMARIA QUETZALCOATL	Espacio Educativo	9.00	9.00	3.23	35.89	0.00	1 569 370.97	784 673.51	Huixtán	San Pedro Pedernal	137	110	247	
B043		Construcción de 2 aulas didacticas, obra exterior (red electrica, muro de mamposteria, andadores, enmallado y señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.50	25.00	0.00	1 457 492.80	728 733.57	Pantepec	La Soledad	24	30	54	
B045		Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c, bebederos y escalones, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, cercado perimetral) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.76	55.29	0.00	2 049 778.42	1 024 855.76	Ocoatepec	San José Plan Ocotál	34	36	70	
B046		Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, andadores, escalones, muro de contencion, enmallado perimetral, señalización) PRIMARIA NICOLAS BRAVO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.95	19.03	0.00	2 447 897.71	1 223 922.94	Pantepec	El Carrizal	56	61	117	
B047		Construccion 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior(red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, asta bandera, andadores y señalizacion) PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.17	29.30	0.00	1 717 225.28	858 599.79	Chenalhó	Natividad	62	58	120	
B048		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior(red electrica exterior, muros de contencion, andadores y señalizacion) PRIMARIA LIC. EMILIO RABASA ESTEBANELL	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.64	16.00	0.00	4 200 895.47	2 100 415.17	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	77	103	180	
B050		Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, cocina, demolicion de edificio b, adosamiento a edificio b y de muro, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalizacion) PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON	Espacio Educativo	8.00	8.00	1.57	19.60	0.00	2 176 988.61	1 088 462.91	Ocoatepec	San Antonio	34	36	70	
B051	4	Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muros de mamposteria, barandal, escalones, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.15	19.10	0.00	2 594 856.17	1 297 411.43	Chenalhó	Chenalhó	87	121	208	
B052		Construccion de 3 aulas didacticas, 1 aula usaer, demolicion de edificio y escalones, obra exterior (red electrica, red voz y dalos, andadores, muro de contencion y señalización) PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.02	20.34	0.00	1 403 117.34	701 551.09	Mitontic	Tojtíc	41	47	88	
B053		Construccion de servicios sanitarios, demolicion de letrina ecologica y obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitucion de plaza civica, mura de contencion y señalizacion) PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.06	35.40	0.00	578 532.48	289 253.78	Chanal	Tzajalnich	71	69	140	
B004		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, direccion y obra exterior (barda y señalizacion) PRIMARIA MARIANO ABASOLO	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	944 510.19	472 235.96	Chamula	Seteltón	50	56	106	
B008		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, aula de usos multiples y direccion PRIMARIA ALVARO OBREGÓN	Rehabilitación	7.00	7.00	4.01	57.27	0.00	325 063.38	162 517.67	Larráinzar	Latzvillón	59	68	127	
B007		Obra exterior (señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	494 550.99	247 261.67	Las Rosas	Las Rosas	73	76	149	
B008		Obra exterior (señalización) PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	517 936.17	361 589.06	Teopisca	Flores Magón	38	38	76	
B009		Obra exterior (andadores y señalización) PRIMARIA BONAMPAK	Obra	4.00	4.00	2.30	57.53	0.00	2 470 732.14	1 235 355.91	Ocosingo	Nueva Palestina	184	210	394	
B010		Rehabilitación de 12 aulas didacticas y servicios sanitarios PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	Rehabilitación	14.00	14.00	4.36	31.14	0.00	446 558.14	422 696.52	Chanal	Chanal	112	112	224	
B012		Obra exterior (señalizacion) PRIMARIA CUITLAHUAC	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	307 809.93	153 698.38	Mitontic	Suyalhó	93	86	179	
B013		Obra exterior (red electrica, señalizacion) PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	724 554.22	529 145.57	Chanal	Natiltón	86	70	156	
B008		Rehabilitacion de 6 aulas didacticas, direccion. 2 servicios sanitarios TELESECUNDARIA 1455 20 DE NOVIEMBRE	Rehabilitación	9.00	9.00	5.18	57.59	0.00	1 430 984.48	715 479.23	La Concordia	La Concordia	68	65	133	
		Construcción 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, cancha de usos multiples, asta bandera, andador, enmallado y portón de acceso, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.65	55.00									
B009		TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE						0.00	2 920 438.30	1 460 205.76	Huixtán	Veinte de Noviembre	81	66	147	
		Construccion 4 aulas didacticas, demolicion de los edificios b, c, biblioteca y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	10.00	10.00	3.02	30.19									

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B010	4	TELESECUNDARIA 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio c, lechado, templepe y andadores, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, muro de contención)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.20	19.92	0.00	3 957 025.61	1 978 487.67	Chamula	Pajaltón Bajo	64	75	139
B011		TELESECUNDARIA 1459 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a y b, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, asta bandera, plaza civica y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.50	50.00	0.00	2 529 813.89	1 264 871.47	Villaflores	La Sirena	41	40	81
B012		TELESECUNDARIA 171 24 DE FEBRERO Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	1.91	12.71	0.00	2 918 128.31	1 459 040.22	Ocoitepec	Ocoitepec	184	158	342
B014		TELESECUNDARIA 1372 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Obra exterior (red electrica, andadores, malla ciclon, y señalización)	Obra	4.00	4.00	2.83	70.73	0.00	643 821.58	321 898.01	Chanal	Tzajalnich	54	43	97
B015		TELESECUNDARIA 147 RAYMUNDO EFRAIN ENRIQUEZ Construccion de 3 aulas didacticas, laboratorio taller, demolicion de adosamiento y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores)	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.74	46.74	0.00	3 703 975.05	1 851 903.64	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa (Reymundo Enríquez)	59	61	120
B041		TELESECUNDARIA 595 VICENTE GUERRERO Construcción de 1 aula didactica, laboratorio - taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza civica, andadores, escaleras, jardineria y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.00	33.39	0.00	2 746 048.73	1 594 226.47	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	61	74	135
B045		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 131 Construcción de 5 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mamposteria y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.32	41.48	0.00	4 222 008.34	2 110 920.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	327	307	634
B046		TELESECUNDARIA 883 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construccion de 1 laboratorio taller y obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado, acceso principal, pintura para cancha de usos multiples)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.70	17.50	0.00	1 982 105.18	991 042.53	Chanal	Siberia	47	56	103
B003		TELESECUNDARIA 764 JOSE VASCONCELOS CALDERON Obra exterior (red electrica y señalización)	Obra	13.00	13.00	5.95	45.77	0.00	1 931 946.63	965 953.13	Pantepec	San Isidro las	129	146	275
B028		JARDIN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios, demolicion de galera y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitucion de malla ciclon, plaza civica, barandal, andadores, muro de mamposteria y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.63	15.78	0.00	1 616 812.69	808 393.26	San Cristóbal de las Casas	Río Arcolete	14	16	30
B029		JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, rehabilitacion de acceso principal, sustitucion de enmallado y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.28	7.09	0.00	694 056.21	347 023.01	Chanal	Tzajalnich	26	27	53
B030		JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PETRARCA Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.50	25.00	0.00	1 602 734.51	801 337.68	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	74	52	126
B064		JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitacion de asta bandera, barandal, escalones, andadores y senalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	3.95	35.95	0.00	1 754 747.26	877 321.87	Ocoitepec	San Pablo Huacano	73	65	138
B011		JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Obra	12.00	12.00	1.52	12.64	0.00	837 648.68	418 818.13	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	63	71	134
B029		PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitucion de piso, andador, sustitucion de cancha de usos multiples yseñalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.60	20.00	0.00	2 146 939.14	1 073 461.64	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	192	250	442
B030		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Construccion de servicios sanitarios, demolicion de letrinas, toma de agua y andador, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cercado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.39	12.88	0.00	1 175 103.75	587 538.00	La Trinitaria	Benito Juárez	15	20	35
B031		PRIMARIA MEXICO Construccion de 6 aulas didacticas, demolicion de edificio b y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.62	8.82	0.00	3 037 066.08	1 518 478.34	Comitán de Domínguez	San José Yocnabab	132	138	270
B049		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Construccion de 2 aulas didacticas, 1 aula usaer, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andador y señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	2.60	20.00	0.00	4 165 350.40	2 082 640.95	La Concordia	Nueva Libertad	70	92	162
B054		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.14	6.77	0.00	754 789.57	377 383.62	Chanal	Chanal	50	59	109
B056		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.74	24.66	0.00	848 702.19	424 327.93	Chenalhó	Chixilón	71	79	150
B057		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ						0.00	3 660 571.49	1 830 216.34	Villaflores	Villaflores	159	137	296

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B058	4	Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitucion de cancha de usos multiples, andadores y señalización) PRIMARIA DOÑA LEONA VICARIO	Anexo	16.00	16.00	4.80	30.00	0.00	1 150 589.26	575 289.71	Tzimol	Francisco Villa	67	66	133
B059		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.37	12.24	0.00	1 816 211.88	908 087.32	La Concordia	La Concordia	186	163	349
B060		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.10	35.00	0.00	2 079 156.61	1 039 557.42	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	102	54	156
B014		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN AMOS COMENIO	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.72	23.85	0.00	246 364.91	0.00	Mitontic	Pulumibac	55	74	129
B016		Rehabilitacion de 2 aulas didacticas y dirección, obra exterior (señalización) PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 972 601.30	1 486 247.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	261	267	528
B013		Obra exterior (red eléctrica, red voz y datos y señalización) TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO	Obra	13.00	13.00	3.90	30.00	0.00	1 332 180.96	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161
B016		Rehabilitación de los edificios a (instalación hidrosanitaria)y b (preliminares, cimentación, estructura, herreria, acabados, instalación electrica), c, d y e (preliminares, herreria, canceleria y acabados) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 687 686.54	843 833.43	Jiquipilas	Tiilepec	59	60	119
B017		Construccion de 3 aulas didacticas, demolicion de edificio e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 153	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	3 166 941.36	1 583 417.00	Mitontic	Mitontic	45	80	125
B018		Construccion de 2 aulas didacticas, 1 aula de usos multiples, direccion, demolicion de edificio a y muro de concreto, obra exterior (red electrica, red voz y datos, sustitución de cancha de usos multiples, muros de mamposteria) TELESECUNDARIA 1157 JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.55	11.00	0.00	1 497 461.59	748 726.12	Ocotepec	San Francisco	65	62	127
B019		Construccion de 2 aulas didacticas, demolicion de edificios b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización) SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.22	7.27	0.00	1 381 720.64	690 848.66	Tuzantán	Tuzantán	109	106	215
B004		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 116	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.14	4.56	0.00	2 901 224.91	1 450 499.92	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	164	174	338
B031		Obra exterior (red electrica exterior y señalización) JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN	Obra	18.00	18.00	2.05	11.37	0.00	1 328 373.80	664 158.51	Berriozábal	Berriozábal	72	57	129
B032		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (desmantelamiento y sustitucion de malla, red electrica exterior, andadores) JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.94	10.48	0.00	976 742.77	488 357.81	Santiago el Pinar	Choyo	18	26	44
B033		Construccion de 1 aula cocina, demoliciones (demolicion de plaza civica) y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS BERNARDO R. VILLATORO	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.21	10.69	0.00	1 244 518.31	622 240.30	Reforma	Reforma	36	31	67
B034		Construccion de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 144 445.10	572 202.31	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	37	34	71
B035		Obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal, enmallado perimetral, barda perimetral y señalización) JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	Obra	6.00	6.00	0.12	2.00	0.00	2 582 956.58	1 291 443.03	Chilón	Guadalupe Paxilá	48	42	90
B036		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a, b y galeras, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, enmallado perimetral) JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GABILONDO SOLER	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.17	3.47	0.00	907 897.01	453 943.87	Comitán de	Comitán de	28	27	55
B037		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitucion de malla, sustitucion de acceso principal, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS IGNACIO CHAVEZ	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.28	14.00	0.00	1 818 933.07	909 439.17	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	39	51	90
B038		Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, huellas de concreto y señalización) JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.07	1.12	0.00	968 777.17	484 366.54	Ocosingo	Nazareth	52	51	103
B032		Obra exterior (red electrica, plaza civica, andadores, escalones, desmantelamiento y sustitucion de malla perimetral, muro de contencion y señalización) PRIMARIA 15 DE MAYO	Obra	7.00	7.00	0.80	11.42	0.00	2 927 249.39	1 463 559.27	Ocozacoauila de Espinosa	Villahermosa	123	130	253
B033		Construccion de 4 aulas didacticas, demoliciones (demolicion de edificio f y firme exterior) y obra exterior (red electrica exterior, andadores, malla cucion, asta bandera, demoliciones) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	14.00	14.00	2.28	16.26	0.00	1 540 429.35	770 192.50	Pichucalco	Napana	57	37	94

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B034		Construccion de 3 aulas didacticas, y obra exterior (red electrica, andadores, escalones y señalizacion) PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.08	2.00	0.00	1 081 484.47	540 734.64	Aldama	San José Fiu	36	26	62
B035		Construccion de 2 aulas didacticas, demoliciones (demolicion de edificio b) y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 094 444.32	1 547 152.61	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	54	60	114
B044		Obra exterior (red electrica, accesos, barda perimetral, barda sobre muro de contencion, enmallado perimetral y señalizacion) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Obra	9.00	9.00	0.27	3.00	0.00	1 332 527.50	666 230.79	Ocosingo	Tomás Munzer (Nueva Patria)	63	69	132
B081		Obra exterior (demolicion de cancha, cancha de usos multiples y señalizacion) PRIMARIA LEONA VICARIO	Obra	9.00	9.00	1.08	12.00	0.00	2 133 934.02	1 066 937.30	Tapachula	Acaxman	143	161	304
B062		Construccion de 4 aulas didacticas, demoliciones (edificio a y escalones) y obra exterior (red electrica, escalones, andadores y señalizacion) PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.27	5.31	0.00	1 394 950.62	697 460.27	Cacahoatlán	Las Nubes	86	92	178
B083		Construccion de 3 aulas didacticas, demolicion de edificio g y muro de acometida, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalizacion) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 089 763.14	1 044 870.27	La Independencia	Ojo de Agua	77	87	164
B084		Construccion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitucion de andadores y señalizacion) PRIMARIA UNION Y PROGRESO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 004 269.95	1 002 103.40	Tonalá	Cabeza de Toro	117	146	263
B020		Construccion de 4 aulas didacticas, demolicion de edificio e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalizacion) RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.25	5.00	0.00	774 269.31	0.00	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409
B021		Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	999 787.16	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834
B047		Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa TELESECUNDARIA 803 LORENZO VELASKO AKINO	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 365 786.61	1 682 826.79	Chanal	Natiltón	75	51	126
B039	4	Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion) JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.21	2.33	0.00	620 188.84	0.00	Aldama	Xulumo	20	25	45
B040		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, escalones, andador y señalizacion) JARDIN DE NIÑOS EL ESCUDO NACIONAL	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 605 946.84	0.00	Ocosingo	Guadalupe Victoria	26	24	50
B041		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, enmallado perimetral, andadores, sustitució JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 236 950.19	0.00	Mitontic	Suyalhó	40	36	76
B042		Construccion de servicios sanitarios, demolición del edificio c, tanque de almacenamiento, firme de concreto y plaza, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, sustitución de enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 514 411.02	0.00	Tenejapa	Ococh	46	60	106
B013		Construcción de 2 aulas didácticas, demolicon de edificio a y acceso pricipal, obra exterior (red electrica exterior, muro de contención, sustitución de plaza civica, enmallado perimetral, sustitución de andadores) JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	780 780.89	0.00	Ixlapa	Chigtlón	21	25	46
B014		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (sustitución de plaza civica, sustitucion de andadores y señalizacion) JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	737 471.89	0.00	Tenejapa	Kotollé	73	54	127
B065		Obra exterior (red electrica exterior, malla ciclon y señalización) PRIMARIA LEONA VICARIO	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	629 873.85	0.00	Chanal	Chanal	15	17	32
B066		Construccion de servicios sanitarios y obra extenor (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalizacion) PRIMARIA MIGUEL FERNANDEZ FELIX	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	953 663.81	0.00	Aldama	Xulumo	28	27	55
B067		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 589 858.27	0.00	Ocosingo	Nazareth	116	144	260
B068		Construccion de 2 aulas didacticas, demolicion del edificio d y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 750 632.55	0.00	Aldama	San Pedro	75	59	134
B069		Construccion de servicios sanitarios, demolición del edificio g y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1 542 210.06	0.00	Reforma	Reforma	142	146	288

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B070	4	Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 232 094.57	0.00	Cacahoatán	Salvador Urbina	163	190	353	
B071		Construccion de 4 aulas didacticas, demolición del edificios d, e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalizacion) PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	780 179.75	0.00	Chapultenango	Chapultenango	105	108	213	
B072		Obra exterior (sustitucion de cancha de usos multiples y señalizacion) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 716 225.25	0.00	Yajalón	La Ventana	33	57	90	
B073		Construcción de 2 aulas didáclicas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1 521 667.42	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	108	203	
B074		Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y escalones, señalización) PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 094 102.93	0.00	Pantelhó	Pantelhó	52	60	112	
B075		Obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización) PRIMARIA NARCISO MENDOZA	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 360 347.97	0.00	Zinacatlán	Nachig	187	177	364	
B076		Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA DR. ALFONSO CASO	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 586 499.30	0.00	Cacahoatán	Fracción Azteca	20	30	50	
B077		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, andadores, asta bandera) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 376 563.02	0.00	La Independencia	Santa Rita el Vergel	58	67	125	
B078		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de malla ciclón y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 434 555.21	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	148	148	296	
B079		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificios d y g, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1 922 042.12	0.00	Coapilla	José María Morelos y Pavón	106	83	189	
B080		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio i y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 051 778.22	0.00	San Cristóbal de las Casas	El Monte de Sión	27	37	64	
B081		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado y señalización) PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 331 013.68	0.00	Aldama	Slumka	24	34	58	
B082		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención y señalización) PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 158 371.01	0.00	Suchiate	Quince de Abril	80	71	151	
B083		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y obra exterior) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 629 623.53	0.00	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	103	95	198	
B085		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores, escalones, barandal, acceso principal y señalización) PRIMARIA ANGEL M. CORZO	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	961 035.49	0.00	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	53	69	122	
B086		Obra exterior (red electrica exterior, sustitución de cancha de usos multiples, asta bandera y señalización) PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 445 951.84	0.00	Tuzantán	Xochiltepec	197	205	402	
B087		Construccion de 1 aula usaer, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 476 199.16	0.00	Chenalhó	Bachén de Poconichim	26	35	61	
B089		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, plaza civica, malla ciclón y señalización) PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 434 040.65	0.00	Tapalapa	Tapalapa	83	98	181	
B090		Obra exterior (demolición de barda, construcción de barda con muro de contencion, red electrica, sustitución asta bandera y señalización) PRIMARIA LA CORREGIDORA	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 156 486.50	0.00	Solosuchiapa	Jana 1ra. Sección	21	15	36	
B017		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza civica, andador y señalización) PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	647 797.64	0.00	Chalchihuitán	Canalumlic	80	78	158	
B018		Rehabilitación de 4 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalizacion) PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA	Rehabilitación	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 299 710.71	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	70	80	150	
B019		Rehabilitación de 6 aulas didáclicas. dirección. biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	360 181.31	0.00	Chenalhó	Majonpepentik	44	72	116	
B048		Rehabilitación 3 aulas didacticas y obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA	Rehabilitación	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 686 041.46	0.00	Cacahoatán	Benito Juárez	70	63	133	

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B049	4	Construccion de 3 aulas didacticas, demolición de galera y obra exterior (red electrica, escalones y señalizacion) TELESECUNDARIA 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 463 732.94	0.00	Huehuetán	Cuyamiapa	40	42	82
B050		Construcción de 1 aula didactica, obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) TELESECUNDARIA 1388 IGNACIO RAMIREZ CALZADA	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 469 444.40	0.00	Ocosingo	Santa María de las Flores	35	29	64
B051		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, sustitucion de enmallado y señalizacion) TELESECUNDARIA 1199 MANUEL LARRAINZAR PIÑERO	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 159 476.37	0.00	Bejucal de Ocampo	La Laguna	36	42	78
B052		Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muro de contención, plaza civica, andador y señalizacion) TELESECUNDARIA 192 JAIME SABINES GUTIERREZ	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 813 173.20	0.00	Pichucalco	Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crímea)	30	33	63
B053		Contrucción de aula de usos múltiples, biblioteca, demolición de edificio b y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, escalones y señalizacion) TELESECUNDARIA 813	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1 698 456.93	0.00	Tonalá	San Luqueño	39	25	64
B054		Construccion de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andador y señalizacion) TELESECUNDARIA 1504 RICARDO FLORES MAGON	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 634 007.19	0.00	Ocosingo	Río Florido	24	27	51
B055		Construccion de 1 aula didactica y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, enmallado y señalizacion) TELESECUNDARIA 1375 RICARDO FLORES MAGON	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 314 944.94	0.00	San Cristóbal de las Casas	El Pinar	15	37	52
B056		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, malla ciclon, andadores, escalones, asta bandera, barandal, muro de mamposteria y señalizacion) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5 648 544.86	0.00	Tecpatán	Tecpatán	183	169	352
B088		Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de muro de contención con malla, sustitución de asta bandera y señalización) SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON	Obra	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	3 118 382.37	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	337	338	675
			Contruccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolicion de bancas y mesas, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00							

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								46 523 661.00	48 424 802.96	13 020 509.08					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 168 988.00	14 853 613.00	5 308 080.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1	1	2
B002		Corresponde a una previsión													
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	Previsión	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	25 354 673.00	16 371 461.03	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	760	740	1 500
B046		Corresponde a una previsión													
B046		ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 333 201.78	1333201.77	Arriaga	Arriaga	1	1	2
B047		Terminación de rehabilitación de edificios "c y d" (preliminares, herrería, cancelaría, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)													
B047		ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 888 471.18	1 712 340.72	Acala	Acala	249	260	509
B048		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)													
B048	4	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 901 567.89	1 673 659.53	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	535	588	1 123
B049		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)													
B049		ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUHLA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 093 276.11	2 993 227.06	Ocozocoauhtla	Ocozocoauhtla	232	228	460
B003		Terminación de laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria)													
B003		EMSAD NO. 255 PUERTO MADERO	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5 323 053.12	0.00	Tapachula	Puerto Madero	101	106	
B004		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores,)													
B004		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 660 158.85	0.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	382	672	
		Construcción de área administrativa y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, escaleras, sustitución de asta bandera, demolición de firme de concreto y señalización)													

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								169 736 587.00	185 502 241.24	20 200 537.90					
B001	4	PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	1 200.00	1 200.00	.00	0.00	95 525 726.00	93 025 726.00	0.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3 120	2 880	6 000
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	425.00	425.00	0.00	0.00	74 210 861.00	80 526 236.00	11,623,455.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1	1	2
B050		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA Terminación de construcción de un edificio, construcción de 1 edificio de dormitorios (7 entre ejes), rehabilitación de 2 dormitorios y obra exterior, rehabilitación de 2 edificios, obra exterior (red eléctrica exterior)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	5 429 716.40	4 556 520.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
D002		REMDELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA Terminación de remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica	Metro Cuadrado	6 845.32	6 845.32	6845.32	100.00	0.00	4 020 562.84	4 020 562.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280
B001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO Obra Exterior (Desayunador)	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	1 500	1 500	3 000

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								39 247 443.19	55 837 290.36	26 282 723.63					
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contrato	300.00	300.00	203.00	67.67	4 476 622.65	4 476 622.41	1 843 656.21	Cobertura estatal	Cobertura estatal	11	12	23
A001		Elaboración de presupuestos													
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	Expediente	441.00	441.00	227.00	51.47	5 878 847.96	5 871 078.43	2 392 023.08	Cobertura estatal	Cobertura estatal	10	20	30
		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos													
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	Supervisión	3 242.00	3 242.00	1 591.00	49.07	5 575 101.46	5 553 919.56	2 257 945.50	Cobertura estatal	Cobertura estatal	8	23	31
		Supervisar y controlar las obras autorizadas													
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Actividad	1.00	1.00	0.50	50.00	2 825 096.03	2 825 095.73	1 170 045.01	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	8	11
		El cumplimiento de los objetivos planeados													
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES	Anteproyecto	1.00	1.00	0.50	50.00	3 672 828.08	3 672 827.90	1 506 395.27	Cobertura estatal	Cobertura estatal	5	12	17
		Integración del programa operativo anual													
A001	4	ADMINISTRATIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES						14 156 410.94	18 963 586.08	7 924 894.67	Cobertura estatal	Cobertura estatal	12	16	28
		Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	2.00	50.00								
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE						1 134 847.78	1 134 847.72	468 152.81	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	2	5
		Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	300.00	50.00								
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA						1 527 688.29	1 525 130.13	619 516.66	Cobertura estatal	Cobertura estatal	3	4	7
		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	42.00	25.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						0.00	11 814 182.40	8 100 094.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100
		Constituye una previsión	Supervisión	1 125.00	1 125.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
440 561 552.98	4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	4.a	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos	Con una inversión de \$ 186,368,351.37 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020, Fondo Metropolitano 2019 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 se concluyeron: 285 espacios educativos: 147 aulas didácticas, 7 bibliotecas, 4 talleres, 51 servicios sanitarios, 3 canchas de usos múltiples, una sala de usos múltiples, 44 rehabilitaciones, 2 bodegas, un equipamiento, 2 plazas cívicas, 94 obras exteriores, 16 direcciones, un aula audiovisual, 2 edificios a distancia y 4 laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a 12,239 mujeres y 13,910 hombres, haciendo un total de 26,149 alumnos. Destacando los proyectos: Escuela Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell., ubicada en la localidad de: Jaltenango de la paz (ángel albino corzo), municipio de Ángel albino corzo, Chiapas. Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla., ubicada en la cabecera municipal de: Ocozocoautla de espinosa, Chiapas. Atendida con laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación, obra exterior EMSAD No. 255 Puerto Madero., ubicada en la localidad de: Puerto Madero (San Benito), en el municipio de Tapachula, Chiapas. Atendida con la construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos., ubicada en la cabecera municipal de: San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Atendida con la construcción de área administrativa y obra exterior Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Atendida con la remodelación de 1 área para asesorías y 1 aula de posgrado, 1 cafetería, 2 bodegas, 1 sala de usos múltiples, 1 taller de informática y 1 biblioteca, 1 coordinación, 7 aulas didácticas, 1 clínica de nutrición, 2 módulos de servicios sanitarios, 2 laboratorios de inglés y 1 sala de lectura Universidad Tecnológica de la Selva., ubicada en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas. Atendida con la rehabilitación y obra exterior (desayunador)

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
1 134.9	1 395.1	260.2	22.93

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas				
	0.0	105.3	105.3	
Ampliaciones:				
				Los recursos provenientes de los Fideicomisos del Fondo Regional y Fondo Metropolitano que fueron autorizados en el ejercicio 2020, así mismo los recursos del FAM Certificados del ejercicio anterior pasaron como obras en proceso de ejecución para este ejercicio fiscal
Reducciones:	13.3	13.1	- .2	
				La reducción se debió a la disminución en las bolsas del FAM normal derivado al pago del Fideicomiso del Programa Escuelas al Cien, en base al convenio firmado por la SEP, SHCP, INIFED y las Entidades Federativas a un plazo de 25 años, en las partidas siguientes: FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica Ramo 33-1007; FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008; Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabá); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana); Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Region Altos Tsotsil-Tseltal) y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Norte).
Adecuaciones Internas:	1121.6	1276.7	155.1	
				Importes compensados, por la disponibilidad financiera prevista en los proyectos específicos por nivel educativo Destacando los proyectos: Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales para la Frontera Sur UNICACH, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas. Escuela Secundaria Técnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell, ubicada en la localidad de: Jaltenango de la paz (Angel albino corzo), municipio de Angel albino corzo, Chiapas. Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla., ubicada en la cabecera municipal de: Ocozocoautla de espinosa, Chiapas. Atendida con laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación, obra exterior
TOTAL	1 134.9	1 395.1	260.2	

2112 0 73 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

ACCIONES CONCLUIDAS					
EDUCACIÓN					
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	TOTAL
AULA DIDÁCTICA	136	4	7	0	147
BIBLIOTECA	6	0	1	0	7
TALLER	3	0	1	0	4
SERVICIO SANITARIO	48	1	2	0	51
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	3	0	0	0	3
SALA DE USOS MÚLTIPLES	0	0	1	0	1
REHABILITACIÓN	41	1	2	0	44
BODEGA	2	0	0	0	2
EQUIPAMIENTO	0	0	1	0	1
PLAZA CÍVICA	1	0	1	0	2
COMEDORES	0	0	0	0	0
TERMINACIÓN DE OBRA	0	0	0	0	0
OBRA EXTERIOR	88	4	2	0	94
ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN	16	0	0	0	16
AUDIO VISUAL	1	0	0	0	1
EDIFICIO A DISTANCIA	0	0	2	0	2
LABORATORIO	1	1	2	0	4
TOTAL	346	11	22	0	379

2112 0 73 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
EDUCACIÓN					
UNIDAD DE MEDIDA	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	TOTAL
AULA	129	4	0	0	133
LABORATORIO	2	1	0	0	3
TALLER	2	0	0	0	2
ANEXO	142	4	1	0	147
TOTAL	275	9	1	0	285

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	2020	2021			
GASTO TOTAL	435 456 335	440 561 553	5 105 218		
GOBIERNO					
LEGISLACIÓN	0	0	0		
JUSTICIA			0		
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0		
RELACIONES EXTERIORES			0		
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0		
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0		
OTROS SERVICIOS GENERALES			0		
DESARROLLO SOCIAL	435 456 335	440 561 553	5 105 218		
PROTECCION AMBIENTAL			0		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0		
SALUD			0		
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0		
EDUCACION	435 456 335	440 561 553	5 105 218		La variación al 2do. trimestre se debe a que 75 proyectos del ejercicio 2020 pasaron como obras en proceso de ejecución en este ejercicio fiscal a diferencia de los 94 proyectos que pasaron de 2019 al 2020 para su terminación, por lo que el ejercicio fiscal 2020 se tenían mas obras por devengar
PROTECCIÓN SOCIAL			0		
DESARROLLO ECONÓMICO					
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0		
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0		
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0		
TRANSPORTE			0		
COMUNICACIONES			0		
TURISMO			0		
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0		
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0		

Nota:

En relación al artículo 482 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; se solicita su valioso apoyo para requisitar el presente formato, con la finalidad de integrar estadísticas comparativas en la Cuenta Pública.



2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 154,825,316.10 del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se concluyeron: **261** espacios educativos (**127** aulas, **2** laboratorios, **2** talleres y **130** anexos), equivalentes a: **129** aulas didácticas, **6** bibliotecas, **3** talleres, **39** servicios sanitarios, **3** canchas de usos múltiples, **23** rehabilitaciones, **una** plaza cívica, **67** obras exteriores, **8** direcciones, **un** aula audiovisual y **un** laboratorio; Con estas acciones se beneficiaron a **4,704** mujeres y **4,906** hombres, haciendo un total de **9,610** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020, Fondo Regional 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se tienen en proceso de ejecución: **281** aulas didácticas, **3** bibliotecas, **3** talleres, **78** servicios sanitarios, **3** canchas de usos múltiples, **3** salas de usos múltiples, **61** rehabilitaciones, **2** bodegas, **3** plazas cívicas, **144** obras exteriores, **9** direcciones y **3** laboratorios. Con estas acciones se beneficiarán a **13,573** mujeres y **13,929** hombres, haciendo un total de **27,502** alumnos.



2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 - EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1- EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 13,876,239.07 del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 y el Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se concluyeron: **7** aulas didácticas, **9** servicios sanitarios, **18** rehabilitaciones, **2** bodegas y **21** obras exteriores y **8** direcciones; Con estas acciones se beneficiaron a **1,642** mujeres y **1,775** hombres, haciendo un total de **3,417** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de aportaciones Múltiples 2021 se tienen en proceso de ejecución: **un** aula didáctica, **6** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **15** rehabilitaciones, **14** obras exteriores y **3** direcciones. Con estas acciones se beneficiarán a **1,351** mujeres y **1,423** hombres, haciendo un total de **1,125** alumnos.



2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.2 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 8,216,516.96 del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020 se concluyeron: **9** espacios educativos (**4** aulas, **un** laboratorio y **4** anexos), equivalentes a: **4** aulas didácticas, **Un** servicio sanitario, **Una** rehabilitación, **4** obras exteriores y **Un** laboratorio. Con estas acciones se beneficiarán a **1,393** mujeres y **1,449** hombres, haciendo un total de **2,842** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se tienen en proceso de ejecución: **3** aulas didácticas, **un** servicio sanitario, **2** obras exteriores y **una** administración. Con estas acciones se beneficiarán a **778** mujeres y **483** hombres, haciendo un total de **1,261** alumnos.



2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	006. Programa de Infraestructura Física Educativa.

Con una inversión de \$ 5,429,716.40 del Fondo de aportaciones Múltiples Certificados 2020, se concluyeron: **una** rehabilitación, **una** obra exterior y **un** edificio a distancia. Con estas acciones se beneficiaron a **1,500** mujeres y **1,500** hombres, haciendo un total de **3,000** alumnos.



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANEXO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

2 1 1 2 0 730

FUNCIÓN: 2.5 – EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 - EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, Ciencia y Cultura	2. Educación para todos	5. Atención al rezago en Infraestructura Física Educativa	007. Programa Rehabilitación de Espacios Educativos.

Con una inversión de \$ 4,020,562.84 del Fondo Metropolitano 2019, se concluyeron: **7** aulas didácticas, **una** biblioteca, **un** taller, **2** servicios sanitarios, **una** sala de usos múltiples, **un** equipamiento, **una** plaza cívica, **una** obra exterior, **un** edificio a distancia y **2** laboratorios. Con estas acciones se beneficiaron a **3,000** mujeres y **4,280** hombres, haciendo un total de **7,280** alumnos.

Así mismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, se tienen en proceso de ejecución: **una** administración y **una** obra exterior. Con estas acciones se beneficiarán a **1,500** mujeres y **1,500** hombres, haciendo un total de **3,000** alumnos.

Ing. Carlos Nandayapa Ramirez
Director de Planeación y Programación