

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 21

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION															
EDUCACIÓN BÁSICA											470 306 482.00 756 371 354.63 283 810 099.99				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	259 124 712.00	259124712.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	0	0	0
B002		JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO Construcción de 2 aulas, rehabilitación y obra exterior	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 868 085.37	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003		JARDÍN DE NIÑOS TLALOC Demolición y construcción de barda perimetral	Anexo	1.00	1.00	0.85	85.00	0.00	886 849.37	443 424.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	84	90	174
B004		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO WALDECK Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento por atender de espacios educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 127 680.85	0.00	Cintalapa	Adolfo López	0	0	0
B006		JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIA PINO SUAREZ Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 568 365.56	0.00	Larrainzar	Larrainzar	0	0	0
B007		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 545 594.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B008		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	32	41	73
B009		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA BASILIO. Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	60 000.00	0.00	Benemérito de las Américas	Nuevo Veracruz	17	21	38
B010		JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y letrina	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	30 000.00	0.00	Venustiano Carranza	El Carmelito	15	11	26
B011		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	0.00	Teopisca	Agua Escondida	7	13	20
B012		JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DOMÍNGUEZ Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	25	24	49
B013		JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	28	28	56
B014		CENTROS ESCOLARES Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	540 000.00	0.00	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	320	360	680
B015		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B016		JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	23 000.00	0.00	Aldama	Revolución Fiu	27	26	53
B017		JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	70 000.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	51	48	99
B018		JARDÍN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de un aula didáctica y andadores	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	102 820.67	0.00	Tila	Usipa	74	74	148
B019		CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE DE JALTENANGO LA PAZ (REFRENDO) Terminación de la construcción de 26 aulas, servicio sanitario, juegos infantiles, comedor, cooperativa escolar, taller, laboratorio, cafetería, barda perimetral, plaza cívica techada, pórtico, auditorio, dirección, coordinación	Aula	35.00	35.00	35.00	100.00	0.00	295 000.86	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	750	750	1500
B020		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 000.00	0.00	Jiquipilas	Llano Grande	28	30	58
B021		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	259 124 713.00	259 124 713.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B022		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 171 551.15	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B023		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN FARRERA ESPONDA Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	Villa Comalittán	Villa Comalittán	0	0	0
B001		JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	294 856.00	0.00	Villa Comalittán	Buenavista	0	0	0
B002		JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B001		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 (REGIÓN METROPOLITANA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 181 770.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 (REGIÓN ISTMO-COSTA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	55 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 (REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	35 000 000.00	5 957 697.77	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B004		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 REGIÓN NORTE) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B005		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	35 000 000.00	1 172 362.47	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B006		PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Construcción de domo	Domo	1.00	1.00	0.55	55.00	0.00	1 281 217.17	384 365.15	Villa Corzo	1ro. de Mayo	76	69	145
B007		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA Construcción de 6 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.32	32.00	0.00	6 407 284.76	3 203 642.38	Cacahoatán	Cacahoatán	37	26	63
B008		PRIMARIA MANUEL VELASCO SUAREZ Construcción de cuatro aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 042 934.24	0.00	Unión Juárez	San Jerónimo	0	0	0
B009		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Construcción de 8 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	1.71	19.00	0.00	3 616 684.57	1 808 342.29	Bochil	Sitetic	41	27	68
B010		PRIMARIA INDIGENA ENRIQUE PESTALOZZI Construcción de cancha y domo	Anexo	1.00	1.00	0.92	92.00	0.00	2 750 000.00	1 375 000.00	Bochil	La Lagunilla	46	50	96
B011		PRIMARIA LAZARO CARDENAS Construcción de 8 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	6 270 000.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	0	0	0
B012		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de una aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 638 059.80	819 029.90	Chamula	Chamula	26	24	50
B013		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Construcción de 11 aulas didácticas	Aula	11.00	11.00	1.65	15.00	0.00	9 292 117.28	0.00	Berriozabal	Berriozabal	351	341	692
B016		PRIMARIA LICENCIADO DANIEL ROBLES SASSO Demolición, rehabilitación, construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5 684 627.20	0.00	Chiapa de Corzo	Ribera de Monte	0	0	0
B019		PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 031 872.46	515 936.23	Zinacantán	Nachig	0	0	0
B020		PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Demolición y construcción de 2 aulas didácticas.	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 298 615.31	0.00	Comitán de Domínguez	Primero de Mavo	0	0	0
B021		PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Rehabilitación, demolición, construcción de 7 aulas didácticas y obra exterior	Espacio educativo	8.00	8.00	2.00	25.00	0.00	6 419 522.48	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609
B022		PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 362 233.77	0.00	Villa Comaltitlán	Xochicalco	0	0	0
B023		PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 490 607.20	0.00	Villa Comaltitlán	Nuevo Brasil	0	0	0
B024		PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAS Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 281 848.13	0.00	Villa Comaltitlán	La Flor Lote Uno	0	0	0
B025		PRIMARIA PRODESCH Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 035 335.65	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B026		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ Equipamiento de mobiliario en espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B027		PRIMARIA LEONA VICARIO Equipamiento de mobiliario en espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	0.00	Simojovel	Simojovel	54	32	86
B028		PRIMARIA VICENTA GUERRERO Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	0.00	Simojovel	Simojovel	41	37	78
B029		PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	210 000.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	156	189	345
B030		PRIMARIA REFORMA AGRARIA Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	150 000.00	0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	85	106	191
B031		PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B032		PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	120 000.00	0.00	El Bosque	Plátanos	21	28	49
B033		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	35 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56	55	111
B034		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas y 5 anexos (dirección, servicios sanitarios, bodega y servicios sanitarios discapacitados) y obra exterior	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	92 159.49	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Venustiano	22	14	36
B035		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Terminación de construcción de una aula didáctica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 211.37	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	93	113	206
B036		PRIMARIA CUAHUTEMOC Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	5 004.48	0.00	Mapastepec	Altamira Dos	14	13	27
B037		PRIMARIA INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios rurales	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	181.32	0.00	Bochil	La Cañada	20	20	40
B038		PRIMARIA VICENTE GUERRERO Terminación de construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	986 133.37	0.00	Frontera	Paso Hondo	34	22	56
B039		PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ (REFRENDO) Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio educativo	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	149 701.17	0.00	Palenque	Palenque	60	40	100
B042		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA						0.00	3 208 918.76	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B043		Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 797 353.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
B044		Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	545 200.00	0.00	Villa Comaltilán	Monte Flor Arriba	0	0	0
B046		Construcción de sanitarios rurales PRIMARIA MANUEL RUIZ CORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 853 045.91	0.00	Acala	Acala	0	0	0
B048		Rehabilitación de edificios a,b,c,d y obra exterior PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 451 336.13	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Guadalupe	0	0	0
B001		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones y obra exterior PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	144 890.21	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Rehabilitación de edificio y obra exterior PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 422 997.59	426 899.28	Villaflores	Cristóbal Obregón	187	192	379
B003		Rehabilitación y obra exterior PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE	Rehabilitación	2.00	2.00	1.96	98.00	0.00	1 866 889.76	1 723 190.26	Villa Corzo	Villa Corzo	167	165	332
B004		Rehabilitación de edificio y techado de domo PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUEROA	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 428 644.98	1 214 322.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	215	211	426
B005		Rehabilitación de edificios y obra exterior PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Rehabilitación	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 043 206.47	1 021 603.24	Villa Comaltilán	Lázaro Cárdenas	89	104	193
B007		Rehabilitación de edificios PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	Rehabilitación	1.00	1.00	0.32	32.00	0.00	400 000.00	0.00	Villa Comaltilán	Nueva Ampliación	0	0	0
B017		Rehabilitación (sustitución de losa de una aula) PRIMARIA 5 DE MAYO	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 982 283.96	1 991 141.98	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	162	166	328
B040		Rehabilitación PRIMARIA CHAPULTEPEC	Rehabilitación	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	11 694.13	0.00	Las Margaritas	Veracruz	0	0	0
B041		Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	Espacio educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 567.93	0.00	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	0	0	0
B001		Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos TELESECUNDARIA NO. 1126 LAZARO CARDENAS EL RIO	Espacio educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 200 055.00	1 100 027.50	Siltepec	Cerro Perote	0	0	0
B002		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	935 000.00	280 500.00	Jiquipilas	Jiquipilas	205	195	400
B003		Construcción de un aula didáctica y obra exterior (Demolición de aula atípica) TELESECUNDARIA NO. 1258 PABLO NERUDA	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	865 384.62	432 692.31	Oxchuc	Conoilla	0	0	0
B004		Construcción de cancha SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34	Cancha	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00	2 749 676.55	El Parral	El Parral	300	328	628
B005		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de espacios educativos y red hidrosanitaria TELESECUNDARIA 1471 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.80	45.00	0.00	3 850 000.00	1 925 000.00	Chamula	Pajaltón Alto	45	47	92
B006		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios TELESECUNDARIA NO. 008 BENEMERITO DE LAS AMERICA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 620 914.68	810 457.34	Jiquipilas	Baja California	33	31	64
B007		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y demolición SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.68	17.00	0.00	2 657 496.68	1 328 748.34	Villa Comaltilán	Villa Comaltilán	212	184	396
B008		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34	Aula	2.00	2.00	0.50	25.00	0.00	30 000.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B009		Mobiliario TELESECUNDARIA 604	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	55	54	109
B010		Mobiliario TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA (REFRENDO)	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 000.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	23	44	67
B011		Terminación construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios en un espacio aula SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 222 850.68	0.00	Ocosingo	Abasolo	0	0	0
B012		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior TELESECUNDARIA NO. 1262. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	Oxchuc	Tzopililla	80	75	155
B038		Mobiliario TELESECUNDARIA NO. 122	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 696 476.93	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	139	164	303
B039		Demolición, rehabilitación, construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO	Aula	2.00	2.00	0.94	47.00	0.00	1 583 756.17	0.00	Huhuetán	Chamulapita	100	105	205
B040		Demolición y construcción de 3 aulas didácticas SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131	Aula	3.00	3.00	0.09	3.00	0.00	60 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	278	338	616
B041		Mobiliario SECUNDARIA PROFESOR MARCOS ENRIQUE BECERRA	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 472 129.18	0.00	Cacahoatán	Faja de Oro	0	0	0
B042		Construcción de 2 aulas de usos múltiples y demolición de edificios TELESECUNDARIA NO. 1483	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 051 490.94	0.00	Chamula	Corralito	0	0	0
B001		Construcción de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra exterior SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 834 641.27	550 392.38	Mezcalapa	Raudales	107	165	272
		Rehabilitación de edificio y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.31	31.00	0.00							



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B002		SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.26	26.00	0.00	1 161 989.36	580 994.68	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	212	184	396
B044		TELESECUNDARIA NO. 822 Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	858 400.00	0.00	Villa Comaltitán	Emiliano Zapata	0	0	0
B045		TELESECUNDARIA NO. 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación (sustitución de losa de 2 aulas)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	720 000.00	0.00	Villa Comaltitán	Lázaro Cárdenas	0	0	0



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								36 352 344.00	73 899 785.16	23 325 104.21					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		CONALEP PALENQUE No. 69 Terminación de 4 aulas didácticas.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	804 507.58	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B001		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	16 323 297.00	14 009 384.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	20 029 047.00	20 029 047.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003		EMSA RAMÓN BALBOA Construcción de 6 aulas didácticas, un taller operador de computo y servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	8.38	93.13	0.00	3 539 122.62	3 296 057.21	Ocosingo	Ramón F. Balboa	186	125	311
B004		COBACH NO. 106 CUXULJA Construcción de biblioteca y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 313 913.00	0.00	Ocosingo	Cuxuljá	0	0	0
B005		COBACH NO. 10 Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 171.43	0.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0
B006		COLEGIO DE BACHILLERES LARRAINZAR Adecuación de taller de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	77 781.37	0.00	Larrazarzar	Larrazarzar	0	0	0
B007		TELEBACHILLERATO NO. 112 LÁZARO CARDENAS DEL RIO Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9 620.00	0.00	Benemérito de las	Nuevo Chihuahua	0	0	0
B008		TELEBACHILLERATO NO. 113 ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9 620.00	0.00	Tonalá	General Alberto	0	0	0
B009		ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO Construcción de taller operador de paquetes de computo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 612.11	0.00	Berriozabal	Berriozabal	0	0	0
B010		ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7 940.78	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
B011		ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 156.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
B012		ESCUELA PREPARATORIA AYER COUTIÑO GORDILLO Construcción de laboratorio multidisciplinario (ciencias) con mobiliario y equipo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 818.95	0.00	Venustiano Carranza	Soyatitán	0	0	0
B013		COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 127 PAVENCUL Construcción de laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos (almacén-preparación y reactivos) incluye equipo y mobiliario, administración incluye 9 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6 650.00	0.00	Tapachula	Pavencul	0	0	0
B014		COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 164 PLAN DE AYALA Construcción de taller operador de paquetes de computo incluye equipo, mobiliario y aire acondicionado, laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6 672.88	0.00	Las Margaritas	Plan de Ayala	0	0	0
B015		COLEGIO DE BACHILLERES CHULUM CARDENAS Construcción de administración incluye 9 anexos (3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, toilet subdirector, sanitarios profesoras y profesores), laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 393.08	0.00	Tila	Chulum Cárdenas	0	0	0
B016		PREPARATORIA 5 Construcción de estacionamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B017		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 029 047.00	20 029 047.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B018		ESCUELA PREPARATORIA TONALÁ Construcción de cancha de usos múltiples.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	763 713.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
B019		ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JIQUIPILAS Obra exterior: planta de tratamiento, cisterna 10 metros cuadrados, andadores, subestación y red eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 758 609.14	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
B020		TELEBACHILLERATO NO. 118 Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 121 719.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
B021		TELEBACHILLERATO NO. 77 ANGEL ALBINO CORZO Construcción de servicios sanitarios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 335 953.92	0.00	Larrazarzar	San Cristobalito	0	0	0
B005		CONALEP NO. 170 PLANTEL TONALÁ Mobiliario y equipo para laboratorio de estructuras anatómicas y laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria de la carrera de profesional técnico en enfermería general	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
B006		UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 417 522.66	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B007		UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TAPACHULA (REFRENDO) Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 495 443.61	0.00	Tapachula	Tapachula de	0	0	0
B008		UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN COMITÁN (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	243 156.58	0.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0
B009		UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN VILLAFLORES (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	215 591.44	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B010		ACCIÓN MÓVIL BERRIOZÁBAL (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	359 730.79	0.00	Berriozabal	Berriozabal	0	0	0
B011		ACCIÓN MÓVIL EN SOYALÓ (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	634 368.11	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B012		ACCIÓN MÓVIL EN ARRIAGA (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	634 368.11	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
B013		CECYT No. 4 JITOTOL (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 151.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0
B014		ICATECH (REFRENDO) Construcción y equipamiento en un aula de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
B015		ICATECH (REFRENDO) Equipamiento de las especialidades de producción industrial de alimentos e informática	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B016		CECYT No. 38 MESBILJA Construcción de aulas didácticas, taller de electricidad y equipo, servicios sanitarios, pórtico en espacios educativos	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0



Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 21

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
EDUCACION											163 415 371.00	247 750 168.92	91 091 704.55					
EDUCACIÓN SUPERIOR																		
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B003		ESCUELA NORMA INDIGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CAÑEK Construcción de comedor, obra exterior y rehabilitación	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 466 696.67	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0			
B004		ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMATZA Demolición y construcción de 2 canchas de usos múltiples y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5 197 766.21	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
B001		FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	73 378 421.00	33 787 356.69	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B002		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	90 036 950.00	90 036 950.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B003		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS FACULTAS DE MEDICINA Terminación de edificio A (suministro y colocación de aire acondicionado, instalación eléctrica en media tensión y trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 565 447.60	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0			
B004		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE MEDICINA Terminación de edificio B (suministro y colocación de aire acondicionado, red de baja tensión, acabados y trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 109 509.09	1 054 754.55	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0			
B005		UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO) Terminación de planta baja: atención escolar, una aula de posgrado, taller de cómputo, 7 audios en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	25 323.99	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1,470	2,205	3,675			
B006		UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO) Terminación de construcción de edificio: planta baja: biblioteca (5 anexos), laboratorio de ingles en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	758 377.63	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	150	150	300			
B007		FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90 036 950.00	90 036 950.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B001		MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS Rehabilitación de instalaciones y obras exteriores del campus Universitario 2da. Etapa	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16 714 775.06	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
B001		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	13 016.66	0.00	Ocosingo	San Javier	150	150	300			
B002		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 38 MESBILJA (REFRENDO) Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	37 999.32	0.00	Oxchuc	Mesbilja	150	150	300			

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

NUM. CONSEC. / CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
EDUCACION																					
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES												36 260 748.65	37 402 676.65	11 327 208.40							
		PROYECTOS INSTITUCIONALES:																			
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Procedimientos Normativos de adjudicación de obras autorizadas		Contrato	300.00	300.00	178.00	59.33	4 092 248.90	4 092 248.90	1 303 232.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22					
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos		Expediente	441.00	441.00	252.00	57.14	5 361 595.06	5 361 595.06	1 704 761.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30					
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS. Supervisar y controlar las obras autorizadas		Supervisión	3 242.00	3 242.00	925.00	28.53	5 044 647.24	5 044 647.24	1 534 106.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31					
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados		Actividad	1.00	1.00	0.45	45.00	2 589 077.94	2 589 077.94	839 105.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11					
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa		Anteproyecto	1.00	1.00	0.45	45.00	3 339 972.59	3 339 972.59	1 061 502.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17					
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados		Actividad	4.00	4.00	3.30	82.50	13 358 011.84	14 405 830.82	4 095 278.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28					
A001		IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo		Mantenimiento	800.00	800.00	379.00	47.38	1 062 087.54	1 062 087.54	335 632.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5					
A001		REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como Entidad		Asesoría	755.00	755.00	637.00	84.37	1 413 107.54	1 413 107.54	453 589.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
B001		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DE ESTADO DE CHIAPAS EN TUXTLA GUTIERREZ Rehabilitación de las instalaciones de la escuela de futbol y equipamiento		Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	94 109.02	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300					

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
	BASICA	
B001	FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA RAMO 33-1007.	Constituye una previsión
B002	189011.-JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO.	En proceso de contratación
B003	189013.-JARDÍN DE NIÑOS TLALOC.	En proceso de ejecución
B004	189034.-JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO WALDECK	En proceso de contratación
B006	189048.-JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ.	En proceso de contratación
B007	189051.-CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM NO. 2)	En proceso de contratación
B008	101106.- JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B009	101111.- JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA BASILIO.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B010	101112.- JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO).	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B011	101119.- JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B012	101120.- JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DOMÍNGUEZ.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B013	109189.- JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B014	109192.- CENTROS ESCOLARES.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B015	109675.- JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA.	En proceso de contratación
B016	119008.- JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B017	119012.- JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B018	139053.- JARDÍN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B019	1021005.- CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE DE JALTENANGO LA PAZ (REFRENDO)	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B020	159416.-JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B021	FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA RAMO 33-1007.	Constituye una previsión
B022	189069.-JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.	En proceso de contratación
B023	189075.-JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN FARRERA ESPONDA.	En proceso de contratación
B001	189057.-JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES.	En proceso de contratación
B002	1510129.- JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO	En proceso de contratación
B001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA)	Constituye una previsión
B002	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ISTMO-COSTA).	Constituye una previsión
B003	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL).	Constituye una previsión
B004	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN NORTE).	Constituye una previsión
B005	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAJ).	Constituye una previsión
B006	189001.-PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	En proceso de ejecución
B007	189003.-PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	En proceso de ejecución
B008	189006.- PRIMARIA MANUEL VELASCO SUAREZ	En proceso de contratación
B009	189014.-PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	En proceso de ejecución
B010	189016.-PRIMARIA INDÍGENA ENRIQUE PESTALOZZI	En proceso de ejecución
B011	189017.-PRIMARIA LAZARO CARDENAS	En proceso de contratación
B012	189032.-PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	En proceso de ejecución
B013	189029.- PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	En proceso de ejecución
B016	189041.- PRIMARIA LIC. DANIEL ROBLES SASSO	En proceso de contratación
B019	189047.-PRIMARIA NARCISO MENDOZA	En proceso de contratación
B020	189050.-PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	En proceso de contratación

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B021	189052.- PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	En proceso de ejecución
B022	189058.-PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	En proceso de contratación
B023	189060.- PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	En proceso de contratación
B024	189061.-PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAS	En proceso de contratación
B025	189064.- PRIMARIA PRODESCH	En proceso de contratación
B026	101153.- PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ.	En proceso de contratación
B027	101155.- PRIMARIA LEONA VICARIO.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B028	101157.- PRIMARIA VICENTA GUERRERO.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B029	101192.- PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B030	109190.- PRIMARIA REFORMA AGRARIA.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B031	109673.- PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET.	En proceso de contratación
B032	109674.- PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B033	119130.- PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B034	139293.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B035	129125.-PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B036	129141.-PRIMARIA CUAHUTEMOC	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B037	149466.-PRIMARIA INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B038	13901070.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B039	119174.- PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ (REFRENDO)	En proceso de ejecución
B042	189067.- PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	En proceso de contratación
B043	189068.-PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	En proceso de contratación
B044	189074.-PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	En proceso de contratación
B046	189070.-PRIMARIA MANUEL RUIZ CORZO	En proceso de contratación
B048	189078.-PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	En proceso de contratación
B001	189005.-PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES	En proceso de contratación
B002	189007.- PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	En proceso de ejecución
B003	189008.-PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE	Terminada en el presente ejercicio
B004	189015.-PRIMARIA DR. RODULFO FIGUEROA	En proceso de ejecución
B005	189019.-PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	En proceso de ejecución
B007	189073.- PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	En proceso de contratación
B017	189043.-PRIMARIA 5 DE MAYO	En proceso de ejecución
B040	1513155.- PRIMARIA CHAPULTEPEC	En proceso de contratación
B041	1513402.- PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	En proceso de contratación
B001	189002.- TELESECUNDARIA NO. 1126 LAZARO CARDENAS EL RIO.	En proceso de contratación
B002	189004.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8	Terminada en el presente ejercicio
B003	189012.- TELESECUNDARIA NO. 1258 PABLO NERUDA.	En proceso de contratación
B004	189030.-SECUNDARIA TECNICA NO.34	En proceso de ejecución
B005	189031.-TELESECUNDARIA 1471 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	En proceso de ejecución
B006	189035.- TELESECUNDARIA NO. 008 BENEMERITO DE LAS AMERICA.	En proceso de ejecución
B007	189033.- SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	En proceso de ejecución

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B008	101170.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34.	En proceso de contratación
B009	109191.- TELESECUNDARIA 604.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B010	109584.- TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA (REFRENDO).	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B011	189079.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70	En proceso de contratación
B012	119462.- TELESECUNDARIA NO. 1262, LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B038	189010.- TELESECUNDARIA NO. 122	En proceso de ejecución
B039	189046.- TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO.	En proceso de ejecución
B040	109645.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131.	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B041	189071.- SECUNDARIA PROFR. MARCOS ENRIQUE BECERRA.	En proceso de contratación
B042	189076.- TELESECUNDARIA NO. 1483	En proceso de contratación
B001	189009.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51	En proceso de ejecución
B002	189018.- SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	En proceso de ejecución
B044	189059.- TELESECUNDARIA NO. 822	En proceso de contratación
B045	189072.- TELESECUNDARIA NO. 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	En proceso de contratación
B001	1420017.- CONALEP PALENQUE NO.69.	En proceso de contratación
B001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008.	Constituye una previsión
B002	FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008.	Constituye una previsión
B003	1420178.- EMSAD RAMÓN F. BALBOA.	En proceso de ejecución
B004	189036.- COBACH NO. 106 CUXULJA.	En proceso de contratación
B005	114001.- COBACH NO. 10.	En proceso de contratación
B006	131701002.- COLEGIO DE BACHILLERES LARRAINZAR.	En proceso de contratación
B007	1320013.-TELEBACHILLERATO NO. 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO	En proceso de contratación
B008	1320014.- TELEBACHILLERATO NO. 113 ADOLFO LOPEZ MATEOS	En proceso de contratación
B009	1320015.-ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO	En proceso de contratación
B010	1320016.-ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ	En proceso de contratación
B011	1320016.-ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ	En proceso de contratación
B012	1320019.-ESCUELA PREPARATORIA AYER COUTIÑO GORDILLO	En proceso de contratación
B013	1320024.-COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 127 PAVENCUL	En proceso de contratación
B014	1320025.-COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 164 PLAN DE AYALA	En proceso de contratación
B015	1320026.- COLEGIO DE BACHILLERES CHULUM CARDENAS	En proceso de contratación
B016	131701001.-PREPARATORIA 5	En proceso de contratación
B017	FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1007.	Constituye una previsión
B018	189080.- ESCUELA PREPARATORIA TONALA.	En proceso de contratación
B019	189081.- ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JIQUIPILAS.	En proceso de contratación
B020	189082.- TELEBACHILLERATO NO. 118.	En proceso de contratación
B021	189083.- TELEBACHILLERATO NO. 77 ANGEL ALBINO CORZO.	En proceso de contratación
B005	114078.- CONALEP NO. 170 PLANTEL TONALÁ	En proceso de contratación
B006	1420164.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO)	En proceso de contratación
B007	1420165.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TAPACHULA (REFRENDO)	En proceso de contratación

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B008	1420166.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN COMITÁN (REFRENDO)	En proceso de contratación
B009	1420169.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN VILLAFLORES (REFRENDO)	En proceso de contratación
B010	1420170.- ACCIÓN MÓVIL BERRIOZÁBAL (REFRENDO)	En proceso de contratación
B011	1420171.- ACCIÓN MÓVIL EN SOYALÓ (REFRENDO)	En proceso de contratación
B012	1420172.- ACCIÓN MÓVIL EN ARRIAGA (REFRENDO)	En proceso de contratación
B013	1120028.- CECYT NO. 04 JITOTOL (REFRENDO)	En proceso de contratación
B014	1120022.- ICATECH (REFRENDO).	En proceso de contratación
B015	1120026.- ICATECH (REFRENDO)	En proceso de contratación
B016	1320001.- CECYT NO. 38 MESBILJA.	En proceso de contratación
EDUCACIÓN SUPERIOR		
B003	189054.- ESCUELA NORMA INDIGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CANEK.	En proceso de contratación
B004	189055.-ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMATZA.	En proceso de contratación
B001	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33-1008.	Constituye una previsión
B002	FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1008.	Constituye una previsión
B003	189056.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS FACULTAS DE MEDICINA.	En proceso de contratación
B004	189049.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE MEDICINA.	En proceso de contratación
B005	129130.- UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO)	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B006	1112002.- UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B007	FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1007	Constituye una previsión
B001	189062.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	En proceso de contratación
B001	1012005.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
B002	1420185.- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 38 MESBILJA (REFRENDO)	Terminada en ejercicios anteriores, pero, figurada en el presente ejercicio para devengar recursos pendientes
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Contrato
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	Expediente
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS.	Supervisión
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Actividad
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	Anteproyecto
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	Anteproyecto
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	Actividad
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	Actividad
A001	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.	Mantenimiento
A001	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	Asesoría
B001	1421322.-REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DE ESTADO DE CHIAPAS EN TUXTLA GUTIERREZ	Rehabilitación